

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
आ.व. २०८१/८२

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल


अन्तर्गतका कार्यालयहरू:

सडक पूर्वाधार तर्फ	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी
	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर (ताप्लेजुङ्ग र पाँचथर)
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा (इलाम र झापा)
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ्ग (मोरङ्ग र सुनसरी)
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर (भोजपुर र धनकुटा)
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा (संखुवासभा र तेह्रथुम)
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर (उदयपुर र खोटाङ्ग)
	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा (सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा)
शहरी विकास तथा भवन तर्फ	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम (ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम र झापा)
	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरङ्ग
	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा (संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र धनकुटा)
	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुङ्गा (ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र खोटाङ्ग)

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल



आ.व. २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति				
				रकम रु. हजारमा
सि. नं.	कार्यक्रम	आ.व. २०८१/८२ को		हालसम्मको प्रगति (प्रतिशत)
		वार्षिक बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च	
(क)	पुँजिगत तर्फ	१०,३५६,३२७.००	३,६३७,५५७.९६	३५.१२%
(ख)	चालु तर्फ	४५९,०३८.००	१८८,४७२.४३	४१.०६%
	कुल जम्मा (चालु + पुँजिगत)	१०,८१५,३६५.००	३,८२६,०३०.४०	३५.३८%


बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौँ
शहरी विकास तथा


रमेश
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौँ तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रदेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा



आ.व. २०८१/०८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति (कार्यालयगत)

कार्यालय	आ.व. ०८१/८२ को कुल				शिर्षकगत खर्च विवरण (०८१/८२)					र. हजारमा	
	बजेट (वार्षिक)	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च (हालसम्म)	वार्षिक वित्तीय प्रगति (%)	वार्षिक भौतिक प्रगति (%)	चालु बजेट	चालु खर्च	चालु खर्च प्रतिशत	पुनर्गत बजेट	पुनर्गत खर्च	पुनर्गत खर्च प्रतिशत	कैफियत
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	३३४,१८७.००	६०,६३९.६२	१८.१५%	२०.००%	८०,३३७.००	२७,६१९.०४	३४.३८%	२५३,८५०.००	३३,०२०.५७	१३.०१%	
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना	१,१४६,६३१.००	४१२,२१३.००	३५.९५%	४०.००%	३१,१३६.००	११,४४१.००	३६.७५%	१,११५,४९५.००	४००,७७२.००	३५.९३%	
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी	२०७,८५२.००	५३,३५१.८८	२५.६७%	२८.००%	५५,५००.००	१२,७१९.८८	२२.९२%	१५२,३४२.००	४०,६३२.००	२६.६७%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	७३४,३५०.००	३९८,८५५.०८	५४.३१%	५४.३१%	२७,५५०.००	११,३४०.६०	४१.१६%	७०६,८००.००	३८७,५१४.४८	५४.८३%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	१,२९२,३८०.००	४१०,२९५.२१	३१.७५%	३१.७५%	२६,८८०.००	१६,९९४.२२	६३.२२%	१,२६५,५००.००	३९३,३००.९९	३१.०८%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	१,४९२,९३०.००	६३९,०६२.०८	४२.८१%	४२.८१%	२८,२५०.००	१६,००९.६७	५६.६७%	१,४६४,६८०.००	६२३,०५२.४१	४२.५४%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	८२८,४७०.००	४०८,७६४.१७	४९.३४%	४९.३४%	२६,२७०.००	१०,६७७.१२	४०.६४%	८०२,२००.००	३९८,०८७.०६	४९.६२%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	६०२,८९०.००	२३७,६५९.५९	३९.४२%	३९.४२%	२६,५९०.००	१०,२३७.४०	३८.५०%	५७६,३००.००	२२७,४२२.१९	३९.४६%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	७४३,३७५.००	३५६,८७७.२५	४८.०१%	४८.०१%	२६,८७५.००	१४,१३६.८१	५२.६०%	७१६,५००.००	३४२,७४०.४४	४७.८४%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा	६०९,२५०.००	१२६,२६७.८२	२०.७३%	२५.००%	२७,२५०.००	१२,४८८.८८	४५.८३%	५८२,०००.००	११३,७७८.९४	१९.५५%	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ईलाम	८१३,१५०.००	१३१,६००.००	१६.१८%	२५.००%	२५,६००.००	१०,६९१.००	४१.७६%	७८७,५५०.००	१२०,९०९.००	१५.३५%	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरङ	१,०४५,५००.००	२८९,९१७.००	२७.७३%	३८.००%	२५,६००.००	११,८०८.००	४६.१३%	१,०१९,९००.००	२७८,१०९.००	२७.२७%	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा	५६५,९००.००	२१०,१०६.१०	३७.१३%	४०.००%	२५,६००.००	११,८२०.१८	४६.१७%	५४०,३००.००	१९८,२८५.९२	३६.७०%	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुङ्गा	३९८,५००.००	९०,४२१.६१	२२.६९%	३५.००%	२५,६००.००	१०,४८८.६४	४०.९७%	३७२,९००.००	७९,९३२.९७	२१.४४%	
जम्मा	१०,८१५,३६५.००	३,८२६,०३०.४०	३५.३८%	३५.३८%	४५९,०३८.००	१८८,४७२.४३	४१.०६%	१०,३५६,३२७.००	३,६३७,५५७.९६	३५.१२%	

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवीं तह
गरी क्लिप तथा भवन महाशाखा

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल



आ.व. २०८१/०८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति (कार्यालयगत)

रु. हजारमा

कार्यालय	आ.व. ०८१/८२ को				कैफियत
	बजेट (वार्षिक)	खर्च (हालसम्म)	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको वित्तीय प्रगति (%)	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको भौतिक प्रगति (%)	
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	३३४,१८७.००	६०,६३९.६२	१८.१५%	२०.००%	
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना	१,१४६,६३१.००	४१२,२१३.००	३५.९५%	४०.००%	
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी	२०७,८५२.००	५३,३५१.८८	२५.६७%	२८.००%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	७३४,३५०.००	३९८,८५५.०८	५४.३१%	७२.००%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	१,२९२,३८०.००	४१०,२९५.२१	३१.७५%	६२.००%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	१,४९२,९३०.००	६३९,०६२.०८	४२.८१%	४५.४५%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	८२८,४७०.००	४०८,७६४.१७	४९.३४%	५५.१५%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	६०२,८९०.००	२३७,६५९.५९	३९.४२%	५५.००%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	७४३,३७५.००	३५६,८७७.२५	४८.०१%	६०.००%	
पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा	६०९,२५०.००	१२६,२६७.८२	२०.७३%	२५.००%	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ईलाम	८१३,१५०.००	१३१,६००.००	१६.१८%	२५.००%	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरङ	१,०४५,५००.००	२८९,९१७.००	२७.७३%	३८.००%	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा	५६५,९००.००	२१०,१०६.१०	३७.१३%	४०.००%	
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुङ्गा	३९८,५००.००	९०,४२१.६१	२२.६९%	३५.००%	
जम्मा	१०,८१५,३६५.००	३,८२६,०३०.४०	३५.३८%		

(Signature)

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

(Signature)

रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

आ.व.२०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको सडक पूर्वाधार तर्फ सम्पन्न मुख्य-मुख्य कार्यहरुको सारांश

[illegible]

बिनाम दाहाल

सि. डि. ई. नवौं ८.

सि. डि. ई. नवौं ८.

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

आ.व.२०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको सडक पूर्वाधार तर्फ सम्पन्न मुख्य-मुख्य कार्यहरुको सारांश

सि.नं.	कार्यालयको नाम	सडक निर्माण सम्पन्न भएका (कि.मी.)-समष्टीगत					बहुवर्षिय सडक निर्माण सम्पन्न		मोटरेवल पुल निर्माण सम्पन्न (संख्या)	झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न (संख्या)	ट्रयाक ओपन (कि.मी.)
		मर्मत	ग्रावेल	कच्ची	(RCC/PCC)	सोलिड	कालोपत्रे	संख्या	लम्बाई (कि.मी.)		
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	०.२९	६.८०	२.२२	१.३७	०.३९	३.८०				
	उदयपुर									५	२.२२
	खोटाङ		३.५४	३.५५	०.६५	०.५६	०.००		१		३.५५
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगा										
	ओखलढुंगा	८	३	१०	०.६	०.१			३	२	१
	सोलुखुम्बु										
जम्मा		१३.७९	१०६.०७	२१.८६	४.९३	१.७८	७९.३९	१३.००	१२७.४०	९.००	९.४९


बिनम दाहाल
 सि.डि.ई. नवौं तह
 गरी विकास तथा भवन महाशाखा


रमेश कुमार
 अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
 महाशाखा प्रमुख
 प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

आ.व. २०८१/०८२को तेस्रो त्रैमासिक सम्म संचालित सम्पन्न भएका/नभएका कार्यक्रमहरुको विवरण (सडक पूर्वाधार तर्फ)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	बहुवर्षीय सडक निर्माण			सातवसाली सडक निर्माण			मोटोरेवल पुल निर्माण			झोलुङ्गे पुल			मर्मत योजना			डि.मि.आर.		
		संचालित जम्मा संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न लम्बाई (कि.मि.)	संचालित जम्मा संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न लम्बाई (कि.मि.)	संचालित जम्मा संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न लम्बाई (कि.मि.)	संचालित जम्मा संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न लम्बाई (कि.मि.)	संचालित जम्मा संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न लम्बाई (कि.मि.)	संचालित जम्मा संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न लम्बाई (कि.मि.)
१	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय																		
२	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना	५	०	०	०	०	०	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरी							३	०	०									
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	६	३	३४.११	६६	११	८.९५	४	०	०	२८	०	०	०	१५	६	५	२५.४९	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	१२	४	४४.९७	२२२	१३	२.५	९	१	५०	९								
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	२१	६	४८.३२	३९८	१०७	३३.७९	५	१	२०	१५	१	१७०.२०						
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा	३	०	०	३३	०	०	३	०	०	५	०	०.००	०	०	०	३	०	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	४			४७	२		६	४	९३.००	२	१	२०३.८०						
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, उदयपुर	४			१२८	११	३.०३	४	२	६५.००	१०	५	५३७.००	४	५	०.२९	१	१५.	
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा	७	०	७२.४९	२६	९	३५	३	३	७३	२	२	२०३.००	४	४	३			
	जम्मा	६२	१३	१९९.८९५	९२०	१५३	८३.२७४	३९	११	३०१.००	७१	९	१११४.००	२३	१७	८.७९	११	६	४०.४९



भौतिक प्रज्ञा सुर्वाचार
कोशी प्रदेश, विराटमाना, नेपाल

प्रश्न
रमेश कुमार (दशैं तह)
अधिकृत/अधिकृतस्तर प्रमुख
महाशाखावा पूर्वधार महाशाखा
प्रादेशिक सड़क

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
गहरी विकास तथा भवन महाभाषा

मन्त्रालयको नाम :- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

ना. न. ७७ / क ३ प्रग पात्रा ननासिक सम्मका बहुवाषय सडकहरुका प्रगात अवस्था

(रु. हजारमा)

[illegible]

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महशाखा

अ. ४४
रमेश कुमार (दशैं तह)
अधिकृत/अधिकृतस्तर
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सड्क पूर्वाधार महाशाखा



प्रदेश सरकार
कोशी प्रदेश, विराटनगर
मौलिक पूर्वाधार विकास
नेपाल

आ.व. ०८१/८२को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको बहुवर्षीय सडकहरुको प्रगति अवस्था

मन्त्रालयको नाम :- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		प्रगति प्रतिशतमा	सडकको समर्पण (ठेका लागेको) कि.मी.	सडकको किमति	सडकको माटो कटिम तथा ट्या पडलिन, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक-वेस कार्य (कि.मी.)	वेस कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	डेन निर्माण (कि.मी.)	Causeway निर्माण (कि.मी.)	Culvert निर्माण (बट्टा)	अन्य
			वार्षिक विनिश्चित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको कार्य रकम	वित्तीय (०८१/८२)	भौतिक (भूगर्भ विज्ञान/हालसम्मको)									
१६	उदयपुर १ गत निम इन्धनी चेक कुनियारी सडक	इलाम	१०,०००.००	-	०.००%	६०.००%	Premix	११.००	४.००	४.००	४.००	२.००	०.००	२.००	
१	भोजपुर टम्बास मार्गेभन्ज्याङ ईस्टोर्त खसिवाडा बाँसवा गल्टीउर सडक (Package १ र २)	भोजपुर	४,३८,६००.००	२,०९,२२९.८८	४८.२२%	२१.४१%	Asphalt	२१.४१	१९२.८८	१९२.८८	१०९.३८	१४४.७०	३३.००	१३९.००	
३	बागलुङ १२ मुले पुल इलाकेको कागजवाग हुँदै फलिचोटे सडक	भोजपुर	१४,०००.००	४,३९७.३८	३८.४४%	७३.००%	Asphalt	२०.००	९.००	९.००	७.००	१९.००	०.००	२१.००	
७	भोजपुर दिव्यास सडक (भोजपुर सैनिकले काट्)	भोजपुर	१४,०००.००	१,६४,४१.७०	८४.३०%	४०.००%	Asphalt	१३.४०	०.००	०.००	०.००	१९.००	०.००	२३.००	
८	भोजपुर दिव्यास सडक (सैनिकले दिव्यास काट्)	भोजपुर	६४,०००.००	४,४७७.७०	८३.९१%	१४.००%	Asphalt	६.००	०.००	०.००	०.००	९.४०	०.००	६.००	
१	११.४.१.२०८-मुगा पोखरी चैनपुर बागलुङ सडक संयुक्तमा	संयुक्तमा	४४,८००.००	३११,४००.३१	६९.४४%	७३.४०%	DBST	६०.४०	२६.४०	२६.४०	७.००	३३.४०	०.००	४२.००	
२	११.४.१.२०९-मानेभन्ज्याङ चैनपुर इलाकेको सडक संयुक्तमा	संयुक्तमा	७०,०००.००	१९.२०	०.००%	०.७०	DBST	१४.४०	४.००	४.००	०	०.९०	०.००	२३.००	
३	११.४.१.७२२-सर्काविल बजार देखि खाम्नालाग हुँदै सन्तु भन्ज्यारी टोला सडक निर्माण, तेस्रोमा (बहुवर्षीय सडक) Package १	तेह्रथुम	४१,३००.००	-	०.००%	०.२०	Asphalt Concrete	१०.४०	४.००	४.००	०	०.२०	०.००	१०.००	
४	११.४.१.७२२-सर्काविल बजार देखि खाम्नालाग हुँदै सन्तु भन्ज्यारी टोला सडक निर्माण, तेह्रथुम (बहुवर्षीय सडक) Package २	तेह्रथुम	१६४,०००.००	-	०.००%	०.००%	Asphalt Concrete	१.४०	१.४०	१.४०	०	३.६०	०.००	४.००	
१	देउरी श्रीपुर, देउरी बुर्जाकागना सालपला पाल्ते बगलको सडक	उदयपुर	३२६,३००.००	-	०.००%	४४.२०	Gravelled	०.००	४.००	४.००	०.००	१.१०	०.००	०.००	
२	सैनामैनी हसलपुर चैनुर सडक उदयपुर भोजपुर	उदयपुर	३२,४००.००	२८,९६३.००	९.१३%	६०.००%	Asphalt	१२.४०	८.००	१.००	०	८.००	१.००	१८.००	
३	सिपुटोल उमर भेट होला पानी टंकी खाट मन्दिर होला बामन टोल देउरी श्रीपुर पानी टंकी पुष्प खाटका साइन टोल हुँदै राङ्गिय मा नि राई टोल बागला पीक सडक, वि.नं.मा. ९.८.६.४.४. उदयपुर (बहुवर्षीय सडक)	उदयपुर	४०,०००.००	३९,८९४.००	९८.३२%	३०.००%	Asphalt	१.००	१.००	०.३०	०	०.३०	१.००	१०.००	
४	उदयपुर गङ्गाघाट रसुवाघाट पौव पान्जोरे सडक, खोटाङ (बहुवर्षीय सडक)	खोटाङ	४०,०००.००	४०,०००.००	१००.००%	१४.००	Asphalt	११.००	१.००	१.००	०	१.००	१.००	४.००	
१	नेपालगढे मुगली बसुल सुपुलोनी सडक सोलुखुम्बु (बहुवर्षीय सडक)	सोलुखुम्बु	१४२,४००.००	११४,८८३.००	८१.३२%	६९.४०	Asphalt	४०.४०	१७.६४	१.००	-	१०.८८	१.००	४१.००	
२	मले सुम कागलगाड बाँचिम मुले जनिया चर्क हुँदै येसुलुङको खोले सडक	सोलुखुम्बु	४०,०००.००	३६,०६८.०७	४२.६६%	१०.०%	Asphalt	४.००	-	-	-	-	-	-	
३	खोटाङ बजार-कनकुवाट-गमखाम भन्ज्याङ-ट्यान्के-सायुवा-सुम्प ठोला हुँदै सान्ना गेखरीबाट गुडिन सोलु सलेरी सडक	सोलुखुम्बु	३४,०००.००	७,६२८.४४	२२.२४%	२२.०%	Asphalt	१.००	-	-	-	-	-	-	
४	मानेभन्ज्याङ माथपुसुर उखोला मिलेरी कालु सिपुली खाम्नालाग सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य	अन्नपूर्ण	१४,०००.००	-	०.००%	७४.०%	Earthen	१३.००	-	-	-	-	-	-	
५	निर्वाण क्षेत्र नं. १ रिङ्गरोड (रा.नं.४२२) - जलरखानी-गुवाचु - खिचिवालाटे-हर्दीपुर -रामगढा(समाग)	अन्नपूर्ण	४०,०००.००	६,९००.१७	०.१७%	६०.०%	Gravel-Asphalt	१०.००	-	-	-	-	-	-	
५	गोसायाने भन्ज्याङ-अष्टरी-नागपलान-मिलेखे सडक ओखलुङ्गा पाल्ते छेमीदिङ्ग छेउ कोला लाप्ची सडक ओखलुङ्गा	अन्नपूर्ण	४०,०००.००	१६,०९१.२४	०.००%	६४.०%	Gravel	२२.४०	१४.००	१४.००	-	१४.००	३.००	८.००	
५	जलरखानी-नवीनहा-पाल्ते टुमिन्को भुसिला राखलु सडक ओखलुङ्गा	अन्नपूर्ण	४०,०००.००	-	०.००%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१	सिन्जाडा (पुरपलान सडक) ईस्टोर्त खसिवाडा बाँसवा गल्टीउर सडक	अन्नपूर्ण	१७०,०००.००	६६,६८८.०३	३९.२३%	७२.४०	Asphalt	१४.००	१४.००	१४.००	-	१४.००	२.००	८.००	

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवीनहा

सि.डि.ई. नवीनहा

सि.डि.ई. नवीनहा



महाशाखा प्रमुख

महाशाखा प्रमुख

महाशाखा प्रमुख

महाशाखा प्रमुख

महाशाखा प्रमुख

महाशाखा प्रमुख

महाशाखा प्रमुख

महाशाखा प्रमुख

महाशाखा प्रमुख

महाशाखा प्रमुख

मन्त्रालयको नाम :- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कायान्वयनका अवस्था

विनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
बढी विकास तथा भवन महाशाखा



बिनाम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
गृही विकास तथा भवन महाशु

आ.व. ०८१/८२को तेस्रो त्रैमासिक सम्म बहुवर्षीय सडकपुलहरुको प्रगति अवस्था

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था (प्रतिशत)			पुलको किसिम	सम्वन्ध/स्थान (मी.)	कैफियत
			वार्षिक बजेट	तैयारी भएका रकम	वित्तिय (०८१/८२)	भौतिक (शुद्धि)	Foundation निर्माण गर्ने कार्य	Substructure निर्माण गर्ने कार्य	सुपर-स्ट्रक्चर निर्माण गर्ने कार्य			
५	११.४.७.९३ नावा खोला पछि पुल, इराम कुटेगार लुमदीन	पाँचथर	२५००.००	०.००	०%							अवस्थापना प्रक्रियामा रहेको।
६	११.४.७.९०२ हेवाखोला सडकपुल, फाल्गुन गा.पा. वडा नं. ५ लुङमादिन र वडा नं. ३ मन्थेबुङ जोड्ने	पाँचथर	७५००.००	०.००	०%					RCC Bridge	६०.०००	श्रेष्ठ सुनिश्चिता तथा बहुवर्षीय स्थिरता प्रक्रियामा।
७	११.४.७.९०३ सोबुवा खोला पुल, आठराई विवेकी मार्ग र हाङपाङ जोड्ने सडकमा पर्ने पुल	ताप्लेजुङ	७५००.००	०.००	०%					RCC Bridge	२०.०००	
८	११.४.७.९१०० मेवा खोला पछि पुल मिस्लाबुङ ५ र ६ पाँचथर	पाँचथर	२०००.००	२६७.३६	१३%					Prestressed Bridge	४०.०००	
९	११.४.७.९१३७ तिमुरखोला पछि पुल मेहेलबोटे सिमनेर नवमिडाई सडक पाँचथर	पाँचथर	२०००.००	२६०.५८	१३%					Prestressed Bridge	४०.०००	
१०	११.४.७.९१४ तमोर करिडोर सडकमा जोड्ने हाङदेवा खोला	ताप्लेजुङ	२५००.००	०.००	०%					RCC Bridge	२५.०००	
११	११.४.७.९१८ मेहेलबोटे सडकपुल, फाल्गुन गा.पा. वडा नं. ५ लुङमादिन र वडा नं. ३ मन्थेबुङ जोड्ने	ताप्लेजुङ	२५००.००	०.००	०%					Truss Bridge	६०.०००	
१२	११.४.७.९०३ सुनौले खोला मोटेरेखल पुल लोडिन खोलेबुङ	पाँचथर	१०००.००	०.००	०%							
१३	११.४.७.९०९ सुनौले खोला मोटेरेखल पुल लोडिन खोलेबुङ	पाँचथर	२०००.००	०.००	०%							
१४	११.४.७.९१०१ लुमदीन मन्थेबुङ हेवाखोला मागुमार सडक पुल	पाँचथर	२०००.००	०.००	०%							
१५	११.४.७.९१०२ आठराई निम्न मोटेरेखल पुल मिस्लाबुङ पाँचथर	पाँचथर	२०००.००	०.००	०%							
१६	११.४.७.९११२ फेमेखोला सडक पुल फेबुङ बराक सडक खण्ड	पाँचथर	२०००.००	०.००	०%							
जम्मा पूर्वधार कार्यालय पाँचथरको			७८४००.००	२८६४९.४२	३६.४०%		६३.०००	६८.७५०	१२.५	०.०००	३९५.०००	
१	विवेकी खोला पुल	झापा	५,०००.००	-	०%	९७%	१.०	१	०.७५	६४%	१५.००	
२	फुलवामा खोला पुल	झापा	१५,०००.००	५,२९३.०५	३५.२९%	७०%	१.०	१.००	०	७०%	५०.००	
३	कनकाई नहर साइफन सतसी खोला पुल	झापा	१७,०००.००	७,०८५.४६	४१.०९%	६०%	१	१	०.३	३४%	९०.००	
४	अडुवा खोला पुल (साधुपानी)	झापा	१५,०००.००	९,८२१.६३	६५.४८%	७५%	१	१	०.७५	४०%	७५.००	
५	लासदीनी खोला पुल	झापा	१०,०००.००	१,४३८.९१	१४.३८%	७०%	१	१	०.५	७०%	४०.००	
६	अडुवा खोला पुल (जनकन्या मार्ग)	झापा	२७,८००.००	२७,८००.००	१००%	१००%	१	१	१	१००%	५०.००	
७	गिरिग खोला पुल	ईलाम	१५,०००.००	२,९३३.०६	१९.५५%	७०%	१	१	०.५	७०%	५०.००	
८	फाकफोक खोला पुल	ईलाम	१०,०००.००	२,२९९.९६	२२.९९%	८५%	१	१	०.७५	८०%	१८.००	
जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय झापाको			११४,८००.००	५६,२३३.३५	४८.९८%		८.००	८.००		४.७५	३८८.००	
१	तामुटार मोटेरेखल पुल भोजपुर	भोजपुर	१००००.००	६९६७.४२	६९.६७%	७५%	१००%	१००%	५०%	RCC T Girder, 2 span	५०.००	
२	लेगुवा खोला मोटेरेखल पुल धनकुटा	धनकुटा	१५,०००.००	११६७९.६६	७७.८६%	१००%	१००%	१००%	१००%	RCC T Girder, 1 span	२२.००	
३	निर्झुवा खोला धिन्ताग पडान नया ५ र १ जोड्ने सडक पुल	भोजपुर	२२०००.००	५,२२८.४६	२३.७७%	९५%	१००%	१००%	९५% (नौ सडक)	RCC T Girder, 1 span	२०.००	

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

बहरी विकास तथा भवन महाशाखा

महाशाखा प्रमुख

प्रदेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

आ.व. ०८१/८२को तेस्रो त्रैमासिक सम्म बहुवर्षिय सडकपुलहरुको प्रगति अवस्था

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		प्रगति (प्रतिशतमा)	कार्यान्वयनको अवस्था (प्रतिशत)				पुलको किसिम	लम्बाई/स्वान (मी.)	कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम		वित्तीय (०८१/८२)	भौतिक (गुदरेखि हातसम्मको)	Foundation निर्माण गर्ने कार्य	Substructure निर्माण गर्ने कार्य			
४	आन्ध्रको दुम्माना हैबरग हसनपुर जोड्ने एखुवाखोला सडक पुल, भोजपुर	भोजपुर	२००००.००	१६४१४.८०	८२.४७%	१००%	१००%	१००%	१००%	Prestressed	३७.००	
५	पडानन्द नया १ श्यामखोला पक्कीपुल, भोजपुर	भोजपुर	१००००.००	८८४४.३४	८८.४४%	१००%	१००%	१००%	१००%	RCC T Girder	१८.००	
६	ट्याम्के मैयु कोट गोगने लेखर्के राउटे खोला सडक पुल,भोजपुर	भोजपुर	७०००.००	३८४३.३६	५४.७४%	१००%	१००%	१००%	१००%	RCC T Girder	१६.००	
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय भोजपुरको		८४०००.००	४३०८९.४४	६३.३०%						१६३.००	
१	पौडगुवा खोला मोटेवल पुनर्तीन्जोरे सोलमा तेह्रथुम	तेह्रथुम	१००००.००									
२	रातमाटे फेदी पिलुवा खोला सडक पुल मादी संखुवासभा	संखुवासभा	१४०००.००									
३	तुमिडटार एयरपोर्ट-होम्से पंचखणन जोड्ने सभाखोला सडक पुल, संखुवासभा	संखुवासभा	३४०००.००									
४	भोटे खोला सडक पुल सभाखोली ६	संखुवासभा	२४००.००									
५	हेवा खोला पुल, चैनपुर न.पा ६ (खालवारी-निदलिङ-चैनपुर सडक)	संखुवासभा	१००००.००									
६	पिलुवा खोला पुल, लिङलिङ, चैनपुर न.पा १ (गुफाखोली-चैनपुर-बहल्लिसे सडक)	संखुवासभा	१००००.००									
७	सभाखोला र लडुवा खोला सडकपुल-सभाखोली बहल्लिसे, संखुवासभा	संखुवासभा	१००००.००									
८	हेवा दोभान पिप्लेटार पर्वखणन न.पा. ४ र चैनपुर न.पा. ११ जोड्ने हेवा खोला सडक पुल	संखुवासभा	१०४००.००									
९	तुमिडटार चेवाबेरी हेतुवाबेरी जोड्ने चेवा खोला सडक पुल	संखुवासभा	४०००.००									
१०	आठगड-२ पवित्रम र फेदाप ५ नमिनतार जोड्ने कोना खोला मोटेवल पुल, तेह्रथुम	तेह्रथुम	८४००.००									
११	मुसडखेल सुकगम जोड्ने तन्मु खोला मोटेवल पुल, साँलिपुरीस न.पा., तेह्रथुम	तेह्रथुम	८४००.००									
१२	ओरग खोला पुल निर्माण विचिला गा.पा. ४/४	संखुवासभा	१०००.००									
१३	सभाखोला पुल बाहल्लिसे ३,६विचम संखुवासभा	संखुवासभा	४०००.००									
१४	पिलुवा खोला मोटेवल पुल तीन जोड्ने सोलमा	तेह्रथुम	१००००.००	४०६६.९६	४१%	०.७	१	०.९	०.१			
१५	रातमाटे फेदी पिलुवा खोला सडक पुल मादी	संखुवासभा	१४०००.००	१७०९.४१	११%							
१६	तुमिडटार एयर पोर्ट होम्से पंच खणन जोड्ने सभा खोला सडक पुल	संखुवासभा	३४०००.००	७७६९.८७	२३%							
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय संखुवासभाको		१९१,०००.००	१४,४४६.३४	७.६२%	०.७०	०.००	०.००	०.००		०.००	
१	सोमबारे रिम्कु जोड्ने बैदनाथ खोला सडकपुल, कटारी ६,७	उदयपुर	१०००.००	९६०.००	९६%	१००%	१००%	१००%	१००%	Prestressed	८०	गत आव.मा सम्पन्न भैसकेको
२	मदनगढारी राजमगदिखि तोरीवारी जोड्ने विद्युग खोला सडकपुल	उदयपुर	१०००.००	९४९.००	९४.९०%	१००%	१००%	१००%	१००%	Prestressed	८०	गत आव.मा सम्पन्न भैसकेको
३	कालिके रतन्छा मखुवा खोला पक्की पुल, खोटाङ	खोटाङ	४०००.००	३८२८.००	७६.४६%	१००%	१००%	१००%	१००%	Prestressed	३४	चालु आ.व. मा सम्पन्न भुक्तानी बाँकी



विनम्र कुसाक

विनम्र दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

अधिकृत/अधिकृतस्तार (हसौं तह)
महाशाखा प्रमुख
महाशाखा

आ.व. ०८१/८२ को तैस्रो त्रैमासिक सम्म बहुवर्षिय सडकपुलहरुको प्रगति अवस्था

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		प्रगति (प्रतिशतमा)	कार्यान्वयनको अवस्था (प्रतिगत)			पुलको किसिम	सम्याई/स्वान (मी.)	कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय (०८१/८२)	भौतिक (शुद्धेखि हालसम्मको)	Foundation निर्माण गर्ने कार्य	Substructure निर्माण गर्ने कार्य	सुर-स्ट्रक्चर निर्माण गर्ने कार्य		
४	सावा खोला, खोटेला गा.पा र जल्लुङ्गा गा.पा जोड्ने, खोटेला	खोटेला	१९०००.००	१५३००.००	८२.६३%	९५.००%	१००%	१००%	१	०.९५	प्रदेश+संघ सशर्त श्रौत/सम्पन्न हुने अवस्थामा
५	बुवा खोला सडक पुल	खोटेला	७७९२५.००	७७९२३.००	९९.६९%	६०%	१	१	०.५	०.६	चातु आ.व. मा सम्पन्न भई निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भैरहेको, २ स्तान डेक डलको तयारीमा चातु आ.व. मा सम्पन्न भई सम्पन्न
६	रसुवा खोला डुङ्गे पुल, उदयपुर	उदयपुर	४००००.००	२९३४२.००	७३.३८%	१००%	१	१	१	३०	प्रदेश+संघ सशर्त श्रौत/सम्पन्न हुने अवस्थामा
१	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय उदयपुरको		१४३९३५.००	१२८४३२.००	८९.२३%					४०५.००	
१	पिपु खोला पुल, ठुङ्गा गा.पा ६ र २, सोलु	सोलुखुम्बु	५,०००.००	-	-		सम्पन्न	सम्पन्न	सम्पन्न	सम्पन्न	२५.००
२	पोकली खोला सडक पुल, लिमिटी पोकली झरना ककनी सडक, ओखलढुङ्गा	ओखलढुङ्गा	१५,०००.००	७,३८५.७९	४९.२४%	९९.००%	सम्पन्न	सम्पन्न	सम्पन्न	सम्पन्न	२५.००
३	पुकिंग खोला पुल, बिपलाटे विमलार सडक, ओखलढुङ्गा	ओखलढुङ्गा	५,०००.००	-	-		सम्पन्न	सम्पन्न	सम्पन्न	सम्पन्न	२३.५०
१	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाको		२५,०००.००	७,३८५.७९	२९.५४%		०.००	०.००		०.००	७३.५०
२	देवी याद सिमान लेटुवा मोटपुल धरान-५, सुनसरी	सुनसरी	२५००	०	०%	६०%	१००%	१००%		१५.००	Slab को काम बाकि
४	दलकिन्चा खोला पुल, गम्पुली, ९	सुनसरी	२५००	०	०%	९५%	१००%	१००%	९५%	२०.००	सम्पन्न
४	सिपिया खोला पक्क पुल फोपकाग्याट विगतनगर	मोरङ	२५००	२५००	१००%	९५%	१००%	१००%	९०%	६०.००	Approach को काम बाकि
४	खदम खोला पुल	मोरङ	२५००	०	०%	३९%	८०%			५०.००	Pin कार्य माल भएको
५	महाखोला पक्क पुल, सुन्दर हर्ष न.पा. २, मोरङ सडक पुल	मोरङ	२५००	०	०%	४८%	१००%	१००%	०%	२५.००	Slab को काम बाकि
जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय मोरङको			१२,५००.००	२५००.००	२०%					१७०.००	
जम्मा (प्रदेश तर्फ)			६८९७३५.०००	३२८४२७.७६२	४८%					१८३.६०	
ख) संघ तर्फ											
१	मेरुदेन गा.पा ३ र मिदलखोला गा.पा. १ जोड्ने मेवाखोला	ताप्लेजुङ	१०,०००.००	-	-						श्रेष्ठ सुनिश्चिता तथा बहुवर्षिय स्वीकृति प्रकृत्यामा।
१	मिदि खोला पुल	ईलाम	३०,०००.००	१०,०६५.२३	३४%	४५.००%	१००.००%	१००.००%	०.००%	०.०००	
२	पुला खोला पुल (सैतीदिनी)	ईलाम	२७,०००.००	६,०४९.२२	२३%	९५.००%	१००.००%	१००.००%	१.००%	७५.००	RCC T-beam Triple Span Open Foundation
जम्मा पूर्वधार कार्यालय झापाको			५७,०००.००	१६,१०४.४५	२८%					२५.००	RCC T-beam Single Span Open Foundation
जम्मा (संघ तर्फ)			६७,०००.००	१६,१०४.४५	२४%					१००.०००	
कूल जम्मा (प्रदेश+संघ)			७५६,७२५.००	३४४,५३३.३९	४६%					१००.००	
										१९३.६०	

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
बहरी विकास तथा भवन महाशाखा

अधिकृत/प्रमुख
महाशाखा प्रमुख
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

चालु बहुबासेया योजनाहरु

सि.न	कार्यालय	योजनाहरुको जम्मा संख्या	बाकी योजनाहरुको संख्या	कैफियत
१	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलम	१७	६	
२	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरंग	२०	१०	
३	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा	११	५	
४	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुंगा	१४	९	
	जम्मा	६२	३०	

सि.डि.ई. नवौं तह

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
सहरी विकास तथा भवन महाशाखा

२५

३१/०८

रमेश कुमार (दशैं तह)
अधिकृत/शीकृष्णस्तर प्रमुख
महाशाखा पूर्वार्धार महाशाखा
प्रादेशिक सङ्घ



नेक- आवास, भवन तथा सहरी विकास

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
चालु बहुवर्षीय आयोजना



(रकम रु.हजारमा)																		
क्र.सं.	आ.व.	क्रियाकलापको नाम	क्रियाकलाप सञ्चालित जिल्ला	ठेका आव्हान मिति	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	भ्यारिएशन सहित कायम सम्झौता रकम	ठेका सम्झौता वमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम	आ.व. ०७९/०८० सम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	आ.व. ०८०/०८१ असार मसान्त सम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व	चालु आ.व. को विनियोजन	चालु आ.व. मा थप आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम	आगामी आ.व. हरमा आवश्यक पर्ने रकम	कैफियत
	२	७	८	१२	१३	१४	१५	१६	१७	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८
	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुङ्गा																	
	ओखलढुङ्गा जिल्ला																	
१०८०/०८		सिद्धिचरण न.पा																
		रुम्जाटार बजारमा		८/१५/२०७६	०७७/०८/२	७२,१११.०१	७२,१११.०१	२०७९/०२/२१		४०,०००.००	४८,१९५.४३०	७०.००	६६.८४	२९,१६०.९८	२०,०००.००	९,१६०.९८	०.००	निर्माण कार्य तिव्र रूपमा अघि बढिरहेको ।
		सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण																
		सि.न.पा. ५																
२०८०/०८		सानीटार बगालु पार्क निर्माण		१६/२०/२०७७	२०७८/०४/३१	५२,२८४.७६	५२,२८४.७६	३०-१०-८०		३९,७१३.८०	३९,७१३.८०	८०.००	७५.९६	१७,७१८.६९	२०,०००.००	०.००	०.००	निर्माण कार्य तिव्र रूपमा अघि बढिरहेको ।
		ओखलढुङ्गा																
३०८०/०८		कुइभिरमा सहिद स्मृती सामुदायिक भवन निर्माण		१६/२०/२०७७	२०७८/०४/३१	३६,०८८.७०	३६,०८८.७०	२०८०/०४/३१		१७,४९८.००	३५,५७४.७६	१००.००	९८.५८	४,०९२.०४	६,०००.००	०.००	०.००	निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
४०८०/०८		खानीभन्ज्याङ सडक तथा ढल निर्माण चिसुखुङ्गी गापा		१६/२०/२०७७	२०७८/०४/३१	५१,७२५.९८	५१,७२५.९८	२०७९/१०/३१		१३,६००.००	३६,८८०.०७	७५.००	७१.३०	१९,९८०.२८	१५,०००.००	४,९८०.२८	०.००	निर्माण कार्य तिव्र रूपमा अघि बढिरहेको ।
५०८०/०८		सहरी विकास तथा भवन कार्यालय भवन निर्माण ओखलढुङ्गा		०८०/०२/०१	०८०/०४/३१	३०,०३५.९०	३०,०३५.९०	०८१/११/३१			१९,०३७.९०	६५.००	६३.३८	१०,९९८.००	१५,०००.००	०.००	०.००	निर्माण कार्य तिव्र रूपमा अघि बढिरहेको ।
६०८०/०८		खुम्बु पासांग गा. पा. मा समाहल निर्माण		०८०/०२/३२	०८०/०४/३१	२२,०७३.७२	२२,०७३.७२	०८१/०४/३१			१०,१२८.१६	६०.००	४५.८८	११,९४५.५६	८,०००.००	३,९४५.५६	०.००	निर्माण कार्य तिव्र रूपमा अघि बढिरहेको ।

रमेश कुमार (दशैं तह)
अधिकृत/अधिकृतस्तर प्रमुख
महाशाखा महाशाखा
सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
सहरी विकास तथा भवन महाशाखा

लेख- आवास, भवन तथा चहरी विकास

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
चातुः शुद्धि कार्य योजना



क्र. आ.ब.	क्रियाकलापको नाम	क्रियाकलाप सञ्चालित बिल्ला	ठेका आव्हान मिति	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	भ्यारिशन सहित कायम सम्झौता रकम	ठेका सम्झौता बर्गोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम	आ.ब. ०७९/०८० सम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	आ.ब. ०८०/०८१ असार मसान्त सम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व	चातुः आ.ब. को विनियोजन	चातुः आ.ब. मा थप आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम	आगामी आ.ब. हरमा आवश्यक पर्ने रकम	कैफियत
७०८०/०८	खलिफालाटे ढल निर्माण, खिजिदिम्बा	१०/०८/०८	०८०/०८/०९	०८०/०८/३१	४९,५०८.७३	४९,५०८.७३	८३/०३/१९		६,७७३.२२	२०.००	१६.३२	३४,७३५.४१	१०,०००.००	१५,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	निर्माण कार्य तिव्र रुपमा अघि बढिरहेको ।
८०८०/०८	सोर्ताग बजार ढल व्यवस्थापन	१०/०८/०८	०८०/०८/३१	०८०/०८/३१	४९,६९७.०४	४९,६९७.०४	०८१/११/३१		१७,३२९.१९	४०.००	४९.६४	२४,२८७.८५	१०,०००.००	१४,२८७.८५	०.००	०.००	निर्माण कार्य तिव्र रुपमा अघि बढिरहेको ।
९०८०/०८	धुल्लुंग दुधकोशी आवासीय भवन सोलु धुल्लुंग दुधकोशी गाउँपालिका वडा नं. ६ मुक्ती, सोलुखुम्बु	१०/०८/०८	०८०/०८/३२	०८०/०८/०५	१३,६८५.९०	१३,६८५.९०	०८१/०५/०५		८,८०४.४२	७०.००	६४.३३	४,८८९.४८	७,०००.००	०.००	०.००	०.००	निर्माण कार्य तिव्र रुपमा अघि बढिरहेको ।
					३६९,१३९.७५	३६९,१३९.७५			११०,८११.८०	१७४,२४१.५२			११९,०००.००	४७,३७४.९७	१०,०००.००		

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
चहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तार (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रदेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

ग्राहरी विकास तथा भवन कार्यलय

कोशी प्रदेश, धनकुटा, नेपाल

चालु बहुवर्षिय आयोजना/कार्यक्रमको विस्तृत विवरण



क्र.सं.	आ.व.	क्रियाकलापको नाम	क्रियाकलाप सञ्चालित जिल्ला	डेढा सम्झौता मिति	डेढा सम्झौता रकम	भ्यारिफान सहित कायम सम्झौता रकम	मुल्य समायोजनको रकम	डेढा सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएको भए म्याद थप गरिएको मिति	म्याद थप सपन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	आ.व. ०७९/०८० सम्मको जम्मा मुलानी रकम	आ.व. ०८०/०८१ असर मसान्तसम्मको जम्मा मुलानी रकम	भौतिक प्रगति	नितीय प्रगति	मुलानी सिन बाँकी बाबित्व	घातु आ.व. को विनियोजन	घातु आ.व. मा थप आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम	आगापी आ.व. हरामा आवश्यक पर्ने रकम	कैफिय त	
१	२०८०/८१	बसन्तपुर सामाजिक हटिया निर्माण कार्य, तेह्रथुम	तेह्रथुम	२०८०-०३-११	२०३६२.८२	२१३४६.३३	१५	१०	११	११	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९
२	२०८०/८१	बसपाई निर्माण म्याडलुङ न.पा., तेह्रथुम	तेह्रथुम	२०८०-०३-३०	८७२५७.६९	९९५५८.९९	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०	२०८०-०३-३०
३	२०८०/८१	शारी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा भवन निर्माण; धनकुटा	धनकुटा	२०८०-०३-०४	२६५३२.७७	२६५३२.७७	२६५३२.७७	२०८०-०३-३६	२०८०-०३-३६	२०८०-०३-३६	२०८०-०३-३६	२०८०-०३-३६	२०८०-०३-३६	२०८०-०३-३६	२०८०-०३-३६	२०८०-०३-३६	२०८०-०३-३६	२०८०-०३-३६	२०८०-०३-३६	२०८०-०३-३६
४	२०८०/८१	टयाम्के प्यु टावर, टयाम्केमैकुङ गा.पा. मौजपुर	मौजपुर	२०८०-०३-२०	१५३८३८.८२	१५८४१२.४७	१५८४१२.४७	२०८०-०३-२०	२०८०-०३-२०	२०८०-०३-२०	२०८०-०३-२०	२०८०-०३-२०	२०८०-०३-२०	२०८०-०३-२०	२०८०-०३-२०	२०८०-०३-२०	२०८०-०३-२०	२०८०-०३-२०	२०८०-०३-२०	२०८०-०३-२०
५	२०८०/८१	धनकुटा अस्पतालको भवन निर्माण आयोजना (कमागत)	धनकुटा	२०८०-०३-२४	२८३६४२.४८	२८३६४२.४८	२८३६४.२६	२०८०-०३-२४	२०८०-०३-२४	२०८०-०३-२४	२०८०-०३-२४	२०८०-०३-२४	२०८०-०३-२४	२०८०-०३-२४	२०८०-०३-२४	२०८०-०३-२४	२०८०-०३-२४	२०८०-०३-२४	२०८०-०३-२४	२०८०-०३-२४
		जम्मा			५७९,६४४.६०	५८९,४०२.२६	४६,४०२.४२				१४१,६७३.०२	१७०,४९३.३६								

विनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
गहरी विकास तथा भवन महाशाखा

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय
कोशी प्रदेश, इलाम, नेपाल

चालु बहुरर्षिय आयोजना/कार्यक्रमको विस्तृत विवरण

(रकम रु. हजारमा)																				
क्र.सं.	आ.व.	मानव्यको नाम	क्रियाकलापको नाम	क्रियाकलाप सञ्चालित जिल्ला	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	म्याग्निफिकेसन कायम सम्झौता रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याग्निफिकेसन भएको मिति	म्याग्निफिकेसन भएको मिति	म्याग्निफिकेसन भएको मिति	आ.व. ०८०/०८१ असार मसान्तसम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति	नित्य प्रगति	भुक्तानी दिन नौकी दायित्व	चालु आ.व. को विनियोजन	चालु आ.व. मा भए आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम	आगामी आ.व. हरमा आवश्यक पर्ने रकम	रकम	
१	२०७९/०८०	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम	रवि बस पार्क निर्माण सिकल्लुङ ०५	पोखरा	२०८०.०२.०५	३१६९१.२६	४१६९१.२६	२०८१.०८.०४	२०८१.०८.०४	२०८१.०८.०४	२०८१.०८.०४	११२६९.००	५०.००	३९.५	२८५९१.३९	१००००				
२	२०७९/०८०	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम	सदरमुकाम हिलमा गेटहाउस निर्माण सन्तकपुर गा.पा.इलाम	इलाम	२०७९.०३.२९	२८५०४.५८	२८५०४.५८	२०८२.०३.२८	२०८२.०३.२८	२०८२.०३.२८	२०८२.०३.२८	५३०६	६०.००	६९.५	१६६०४.७३	४०००				
३	२०७९/०८०	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम	एकीकृत पूर्वाधार विकास पाल्पानन्द वनपार्क निर्माण दमक	दमक	२०७९.०२.१९	१५९९११.४७	१५९९११.४७	२०८२.०८.१८	२०८२.०८.१८	२०८२.०८.१८	२०८२.०८.१८	१५९९४.००	५५.००	६३.५	७२५८८.४१	५००००				
४	२०७९/०८०	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम	ताप्लेजुङ जिल्ला सदरमुकाममा सडक तथा गाती निर्माण	ताप्लेजुङ	२०७९.०३.२२	७६७८३.५०	७६०१७.७२	२०८२.०३.२१	२०८२.०३.२१	२०८२.०३.२१	२०८२.०३.२१	२७२०	६०.००	८२.५	१५७५४.७२	१००००				
५	२०७९/०८०	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम	कुटी डाँडाँ पार्किङ रोड - ०३ इलाम	इलाम	२०७९.०९.२८	२८५३४.८२	२८५३४.८२	२०८१.०३.२८	२०८१.०३.२८	२०८१.०३.२८	२०८१.०३.२८	१७७७७	७५.००	८०.५	८५९.२८	१००००				
६	२०७९/०८०	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम	ताप्लेजुङ अस्पतालको भवन निर्माण	ताप्लेजुङ	२०८०.०३.२२	२४०८४७.०५	२४०८४७.०५	२०८२.०९.१४	२०८२.०९.१४	२०८२.०९.१४	२०८२.०९.१४	३९८२८	१५.००	२०.५	१९३३९९.०५	१०००००				
						५५८२७३.६८	५७२३४५.७०					१७४६८१.००			३३५.३४२.५७	१८०००				
												१२८१४								

रमेश कुमार (सोत तह)
अधिकृत/अधिकृतस्तर प्रमुख
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा



प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
शिरदनगर, कोशी प्रदेश

शहरी विकास तथा भवन कार्यसम्पन्न अन्तर्गत संचालित जग्गा आवसत कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. ७४/७५ देखि आ.व. २०८१/०८२ को तेस्रो त्रैमासिकसम्मको विवरण

क्र.सं.	कार्यान्वयन गर्ने निकाय	जिल्ला	संघ सरकारबाट संचालित	प्रदेश सरकारबाट संचालित	जम्मा स्वीकृत घर संख्या	निर्माण सम्पन्न (प्रदेश)	जम्मा निर्माण सम्पन्न भएको घर संख्या	निर्माणधीन घर संख्या	निर्माण नहुने (संघ)	निर्माण नहुने (प्रदेश)	निर्माण नहुने	चैफियत
१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरङ	मोरङ	१८७२	८५	१९५७	१५६०	१६३५	२८६	२६	१०	३६	
२		सुनसरी	१६१४	६०	१६७४	१३७३	१४२९	२२३	१९	३	२२	
३		उदयपुर	१३३८	४०	१३७८	११९६	१२३६	१४०	२	०	२	
४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा	धनकुटा	१६९	२३६	४०५	१३२	३१९	८६				
५		संखुवासभा	१७६	२४९	४२५	१६८	३०४	१२१				
६		भोजपुर	२७१	२४५	५१६	२१८	३५९	१५७				
७		तेह्रथुम	१८५	२५५	४४०	१३४	३००	१४०				
८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुंगा	ओखलढुंगा	२९३	१५२	४४५	१०५	२९०	१५५				
९		खोटाङ	८१	५०	१३१	६६	१०६	२५				
१०		सोलुखुम्बु	५	०	५	५	५	०				
११		इलाम	५०	१२३	१७३	५०	१७३	०				
१२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलाम	झापा	४९८	२७४	७७२	३५८	६००	१७२				
१३		पाँचथर	५०	१४७	१९७	५०	१९७	०				
१४		ताप्लेजुङ	५०	१०१	१५१	५०	१५१	०				
	जम्मा				८६६९		७१०४	१५०५			६०	

रमेश कुमार (दशैं तह)
अधिकृत/शिक्षक/प्रमुख
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक तथा भवन विकास

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन विकास

क्र. सं.	क्रियाकलापको नाम	क्रियाकलाप संचालित जिल्ला	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम (प.स.मु.अ.कर सहित)	भ्यारिशन सहित कायम सम्झौता रकम (प.स.मु.अ.कर सहित)	मुख्य समायोजनको रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएको भए म्याद थप गरिएको मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	आ.ब.०७९/८० सम्मको जम्मा शुल्क रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	शुल्कानी दिन बाँकी दायित्व	चालु आ.ब.को विनियोजन बजेट	चालु आ.ब.मा थप आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम	आगामी आ.ब.मा थप आवश्यक पर्ने रकम
१	४		१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०		
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय विराटनगर																
१	Welcome Gate with Flyover Bridge Construction works Rani Biratnagar Morang	मोरङ	७७/०२/२	७०,६५३.००			०७९/०३/१४	९/११/२६	९/११/२५	११,७६८.००	४५.००	२६.०८	५२,२२८.००	१४,५००.००	३७,७२८.००	
२	Construction of B.P.Koirala Sewa Kendra Community Building Sunbarshi Morang	मोरङ	७७/०४/०	२७,१२०.००			०७८/१०/०७	०/१२/२२	१/१२/३०	९,७०८.००	७०.००	३५.८०	१७,४१२.००	२,५००.००	१४,९१२.००	
३	Construction of Community Building at Pathari Shanischare, 4 & 9 Morang	मोरङ	८०/०३/०	१४,६३१.००			०८१/०२/३०	०८१/०८/१५		१,४००.००	५०.००	४७.३९	७,६९७.००	२,५००.००	५,१९७.००	
४	Construction of Community Manav Sewa Aashram Building at Biratnagar Morang	मोरङ	८०/०३/०	११,८७५.००			०८१/०२/३०	०८१/०८/१५		१,१०३.००	४५.००	४०.५९	७,०५५.००	७,०००.००	५५.००	
५	Construction of Sushila Vesheshwar Memorial Community Building Biratnagar Morang	मोरङ	८०/०४/१	२५,९९१.००			०८१/११/२५			४७७.००	४०.००	१५.९७	२३,५२२.००	७,०००.००	१६,५२२.००	
६	Construction Of Dolraj Koirala Memorial Community Building Morang	मोरङ	८०/०४/१	२५,५६३.००			०८१/११/०९			४९६.००	६५.००	५८.२२	१०,६८१.००	१०,०००.००	६८१.००	
७	Construction Of Rastriya Apang Mahasang Building Morang	मोरङ	८०/०४/१	३५,१८३.००			०८२/०४/११			१४,८५६.००	७०.००	४२.२०	२०,३३७.००	१०,०००.००	१०,३३७.००	

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

कुमार

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)

मन्त्रालय/महाशाखा

चालु

बहुवर्षीय आयोजना/कार्यक्रमको विस्तृत विवरण

रकम रु. हजारमा

क्र. सं.	क्रियाकलापको नाम	क्रियाकलाप संचालित बिल्सा	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम (p.s. मु. अ. कर सहित)	भ्यारिशन सहित कायम सम्झौता रकम p.s. मु. अ. कर सहित	मुल्य समायोजनको रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएको थप म्याद थप गरिएको मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	आ. ब. ०७९/८० सम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	आ. ब. ०८०/८१ मा सन्त सम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व	चालु आ. व. को वित्तियोजन बजेट	चालु आ. व. मा थप आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम	आगामी आ. व. हरमा आवश्यक पर्ने रकम
८	Construction of First Phase of Koshi Refresment Center Sunsari	सुनसरी	०७७/०३/०३	३०४,३८२.००	३३६,०६१.००		०७९/०९/२६	०७९/१२/०८	०८१/१२/२८	११९,३८०.००	२२,१५९.००	६५.००	६५.९९	३९,९०२.००	५०,०००.००	२६३,९०२.००	
९	Construction of Mager caste Museum Triyuga N. 4 Udayapur	उदयपुर	७९/१०/१०	१०,४७५.००			०८०/०८/३०	०८१/०७/१५	०८१/०७/१५	२,०९९.००	४,९२०.००	९०.००	४६.९७	५,५५५.००	१,५००.००	४,०५५.००	
१०	Construction of DOI and DFO Annex Building Gaighat Udayapur	उदयपुर	८०/०३/०३	१०,६१५.००			०८१/०३/०३	०८१/०७/१५	०८१/०७/१५	९००.००	७,३४७.००	८५.००	६९.२१	३,२६८.००	०.००	३,२६८.००	
	जम्मा			५३८,४८८.००	३३६,०६१.००	०.००				१५५,६४९.००	१०८,५१०.००			४६१,६५७.००	१०५,०००.००	३५६,६५७.००	०.००

रु

रु

बिनम दाहाल
सि. डि. ई. नवौं तह
गहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार (दशौं तह)
अधिकृत/अधिकृतस्तर प्रमुख
महाशाखा पूर्वाधार महाशाखा
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

आ.व. ०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म झोलुङ्गे पुलहरूको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिकको प्रगति (प्रतिशतमा)		पुलको किसिम (D/N/Truss type)	लम्बाई (मी.)	कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय (०८१/८२)	भौतिक (शुरुदेखि हालसम्मको)			
क) प्रदेश तर्फ									
१	ओखबोटि झो.पु. खेवाधाम खोला फालेलुङ ३ पाँचथर	पाँचथर	१,५००.००	१०३.४१	६.८९%		D-Type	८९	लागत अनुमान सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयन प्रकृत्यामा।
२	इडसुवा झो. पु. दयाक्रे खोला फालेलुङ - ६ पाँचथर	पाँचथर	१,५००.००	१६२.८९	८.१९%		D-Type	१२०	
३	खाकसेवा खोला झो. पु. निर्माण, पाँचथर	पाँचथर	२,५००.००	६९२.००	६.०८%		D-Type	११८	
४	ओखबोटि खेवाधाम खोलामा झो. पु. निर्माण, पाँचथर	पाँचथर	२,५००.००	५४०.०१	०.००%				विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार हुने प्रकृत्यामा।
५	खाकसेवा खोला झो. पु. सिरिजङगा - ६ ताप्लेजुङ	ताप्लेजुङ	१,५००.००	१५५.४५	७.७०%		D-Type	९४	
६	ठोट्टेने वारी सेपि झो. पु. कडेनी खोला फिदिम-१४ पाँचथर	पाँचथर	१,५००.००	६५२.९३	७.५३%		D-Type	१००	लागत अनुमान सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयन प्रकृत्यामा।
७	साँके दोभान झो. पु. नावाखोला मिक्लाजुङ ७/३ पाँचथर	पाँचथर	१,५००.००	१५७.७०	७.८५%		D-Type	११८	
८	खड्गोला झो. पु. फिदिम १०/११ पाँचथर	पाँचथर	१,५००.००	१३४.३२	६.२९%		D-Type	८९	
९	बतिसे झर्ना झो. पु. निवुखोला फाल्गुनन्द - ३ पाँचथर	पाँचथर	१,५००.००	१३२.४२	६.१६%		D-Type	९३	
१०	लसुने झो.पु. सावाखोला मिक्लाजुङ - २ पाँचथर	पाँचथर	१,५००.००	६३२.८०	६.१९%		D-Type	८२	
११	कामीटार वाझोधरा झो. पु. फिदिम ७/१३ आमाबा खोला पाँचथर	पाँचथर	१,५००.००	६७२.०९	८.८१%		D-Type	११४	लागत अनुमान सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयन प्रकृत्यामा।
१२	सिस्नेरी फागुटार झो. पु. लुवाफु खोला फालेलुङ - ८ पाँचथर	पाँचथर	१,५००.००	६१०.४९	४.७०%		D-Type	६०	
१३	सिरुवानी चिन्ने पाखा झो. पो. भग्योङ खोला फिदिम - १३/१४ पाँचथर	पाँचथर	१,५००.००	६८२.३१	९.४९%		D-Type	१०८	
१४	बुढाकुलुङ कामी गाउँ झो. पु. सिस्ने खोला फुडलिङ - १० ताप्लेजुङ	ताप्लेजुङ	१,५००.००	४०.०१	०.००%				विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार हुने प्रकृत्यामा।

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
 शहरी विकास तथा भवन महशाखा

प्रमेश कुमार
 अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
 महाशाखा प्रमुख
 शहरी विकास तथा भवन महशाखा

आ.व. ०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म झोलुङ्गे पुलहरुको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिकको प्रगति (प्रतिशतमा)		पुलको किसिम (D/N/Truss type)	लम्बाई (मी.)	कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय (०८१/८२)	भौतिक (शुरुदेखि हालसम्मको)			
१५	लामाङ खोला झो. पु. लामाङ खोला सिरिजङगा - ६ ताप्लेजुङ	ताप्लेजुङ	१,५००.००	१५६.९५	७.८०%		D-Type	९४	लागत अनुमान सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा।
१६	फालेलुङ २ बनपाले बाट फालेलुङ ३ जोडने झो पु फालेलुङ गापा पाँचथर	पाँचथर	१,५००.००	६५२.७३	७.५१%		D-Type	१०२	
१७	जोगिडाडा आरुबोटे जोडने झोपु पयावा दोभान पमिने मिकलाजुङ ६ र ३	पाँचथर	१,५००.००	६९५.७२	१०.३८%		D-Type	१२०	
१८	फालेलुङ ५ विजेदार फालेलुङ ७ एकु जोडने झोलुङ्गे	पाँचथर	२,०००.००	६८८.५२	७.४३%		D-Type	११२	
१९	हैवाखोला बलिभन्ने चोयावन झोलुङ्गे पुल फालेलुङ ४ गुसि	पाँचथर	२,०००.००	१०९.४४	३.४७%		D-Type	५५	
२०	साँचिदार -विरवोटे झोलुङ्गे पुल फालेलुङ-४	पाँचथर	२,०००.००	१३७.२७	४.८६%		D-Type	८०	
२१	भयाङ खोला सिउरेनी पुछ्यार झोलुङ्गे पुल फिदिम १३ र १४	पाँचथर	२,०००.००	६७२.०७	६.६०%		D-Type	१२०	लागत अनुमान सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएर स्टील पार्ट्स खरिदको लागि फ्याब्रिकेटर तथा निर्माण कार्यका लागि उपभोक्ता समिति संग सम्झौता भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा
२२	फिदिम १२ र १० नम्बर जोडने वाधिलुङ झोलुङ्गे पुल	पाँचथर	२,०००.००	१४८.०९	४.८७%		D-Type	१०१	
२३	सर्जेपा आहाले किवा खोला झोलुङ्गे पुल हिलिहाङ-६	पाँचथर	२,०००.००	१११.४९	३.५७%		D-Type	६०	
२४	खास्सेवा खोला सुदाप र पाँवाव जोडने झोलुङ्गे पुल श्रीजंगा ६ ताप्लेजुङ	ताप्लेजुङ	२,०००.००	१५९.०७	५.९५%		D-Type	९१	
२५	बुङकुलुङ कामीगाउ सितने खोला झोलुङ्गे पुल फु.न पा ९ ताप्लेजुङ	ताप्लेजुङ	२,०००.००	८०.१७	४.०१%		D-Type	६०	
	जम्मा पूर्वधार कार्यलय पाँचथरको		४३,५००.००	८,९८०.३४	२०.६४%			२१८०.०००	
१	चाँदु खोला सिम्ले जाने वाटोमा झो.पु. कमल-५, झापा	झापा	५,०००.००	०.००	०.००%	०%	N Type	१८४.६	स्रोत सुनिश्चितताको लागि पेश
२	नवीनचोक झो पु मान्सेबुङ, इलाम	इलाम	५,०००.००	०.००	०.००%	०%	N Type	१४६.८	
३	रतुवाखोला झो.पू. बाधमारा,माइसेबुङ १ र २ इलाम	इलाम	१,०००.००	१२८.५७	१२.८६%	०%	N Type	६५	लागत अनुमान तयार
४	फाकफोकखोला झो.पू. फाकफोकथुम १ र २ इलाम	इलाम	१,०००.००	६०.९८	६.१०%	०%	Truss	२४	भइ steel parts
५	मावाखोला झो.पू. चुलाचुला वडा नं. ६ र माइसेबुङ वडा नं. ६ इलाम	इलाम	१,०००.००	०.००	०.००%	०%	N Type	१८०	LSTB

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
वहरी क्लिफ तथा भवन महाशाखा

महाशाखा प्रमुख
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दर्शा तह)
रमेश कुमार

(रु. हजारमा)

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
झहरी विकास तथा भवन महाशाख

आ.व. ०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म झोलुङ्गे पुलहरुको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिकको प्रगति (प्रतिशतमा)		पुलको किसिम (D/N/Truss type)	लम्बाई (मी.)	कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय (०८१/८२)	भौतिक (शुरुदेखि हालसम्मको)			
५	खोप्पा तापखोला झो पु केपिलासगढी गा.पा ३ खोटाङ	खोटाङ				१००%	D-Type	१११	सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी, चालु आ.व.को कार्यक्रममा नपरेको
६	बगपती विद्यालय देखि पारीगाउँ जोड्ने झो पु क.न.पा.६, उदयपुर	उदयपुर	६,५००.००	३९५९	६१%	१००%	N-Type	१२०	चालु आ.व. मा सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
७	कोरिया खोला झो पु त्रि.न.पा ५	उदयपुर	७,०००.००	३६२२	५२%	१००%	N-Type	१००	चालु आ.व. मा सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
८	शिवनगर खैराहा जोगिटोल त्रियुगा नदि झोपु चौनपा १० उदयपुर	उदयपुर	१५००		०%	०%	New		दोहोरिएको, ३०,१५५, संघबाट पनि सभै भएको
१०	बलान खोला तुइन निर्माण मैनाटार र गिरिटोल उदयपुरगढी-७, उदयपुर	उदयपुर	२०००		५%	४०%	D-Type	११६	निर्माण कार्य भैरहेको
१२	रुपनी ढुंगरे खोला झो.पु. उदयपुरगढी -६	उदयपुर	२०००	१०५	५%	४०%	D-Type	९६	संशोधन गरी पक्की पुल बनाउने
१३	रौतामाई गा.पा. २ र ३ लाफगाउँ खकिन खोला जोड्ने ट्रस पुल निर्माण, उदयपुर	उदयपुर	२०००	९८	०%	०%	New		निर्माण कार्य भैरहेको
१४	पान्तेले र चम्पेटार जोड्ने बलान खोला झोलुङ्गे पुल निर्माण, उदयपुरगढी-७, उदयपुर	उदयपुर	२०००		४%	३५%	D-Type	९८	निर्माण कार्य भैरहेको
१५	सिवनगर-खैराहा जोगिटोल त्रियुगा नदीमा झुलुङ्गे पुल निर्माण, चोदण्डी गढी न.पा.-१०, उदयपुर	उदयपुर	२५००	८७	०%	०	New		दोहोरिएको
१	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय उदयपुरको		२८,५००.००	९,६५७.१०	३३.८८%				
२	फेरिङ्गे झो.पु. खुम्बुपासाङ ल्हामु गापा	ओखलढुंगा	२,५००.००	१,१७५.०४	४७.००%	१००%	D	१०९.००	
	सिस्ने खोला झो.पु. सि.न.पा.४ र २ जाडने भगारे, ओखलढुङ्गा	सोलुखुम्बु	२,५००.००	६६२.४०	२६.५०%	१००%	D	९४.००	
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाको		५,०००.००	१,८३७.४३	३६.७५%			२०३.००	
१	मरिया बकाहा ट्रसपुल, सुनवर्सी १ चप्रमारी मियाटोलबाट गोपाल थापा टोल जाने सडक	मोरङ	५,०००.००	२,८४४.००	५६.८८%		Truss	३२.००	Fabrication कार्य भैरहेको
२	मरिया बकाहा ट्रसपुल, सुनवर्सी १ कुईकेल टोलदेखि जोगीघाघ जोड्ने, मोरङ	मोरङ	५,०००.००	२,८५७.००	५७.१४%		Truss	३२.००	

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नतौ तह

शहरी विकास तथा

रमेश कुमार

आधिकृत/आधिकृतस्त (सर्तौ नई)

महाशाखा प्रमुख

महाशाखा

आ.व. ०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म झोलुङ्गे पुलहरुको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिकको प्रगति (प्रतिशतमा)		पुलको किसिम (D/N/Truss type)	लम्बाई (मी.)	कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय (०८१/८२)	भौतिक (शुरुदेखि हालसम्मको)			
३	लुङखोला झो पु निर्माण बेलबारी नपा १, २	मोरङ	५,०००.००	५,०००.००	१००.००%	१००.००%	LSTB	१७०.२०	निर्माण सम्पन्न
४	विराटनगर १४ र जहदा ३ जोड्ने सिधिया नदीको बैरियाघाट मा झो.पु., मोरङ	मोरङ	२,५००.००	२,१४०.००	८५.६०%	०.००%	N Type	१०५.००	निर्माणाधीन
५	खयर घारी लोहन्द्रा खोला झोपू केराबारी १ मोरङ	मोरङ	२,५००.००						बहुवर्षिय स्विकृती प्रकृत्यामा रहेको
६	रतुवा खोला झो.पु. मिर्चडाँगा रतुवामाई-३	मोरङ	१०,०००.००						
७	केराबारी-४ खोलाघारी, मुगु खोला झो.पु.	मोरङ	५,०००.००	२,८९७.००	५७.९४%	०.००%	D Type	७६.००	Fabrication कार्य भईरहेको
८	शंकर भुजेलको घर देखि दक्षिण बडा जाने होलीमा ट्रस पुल,सुनवर्मी १	मोरङ	२,५००.००						DPR गर्नुपर्ने
९	सरस्वति आधारभुत विद्यालयबाट पूर्व पट्टि तेलि खोला मा ट्रस पुल निर्माण उलाचारी ०२ सिरुझार मोरङ	मोरङ	१,०००.००				Truss	२४.००	निर्माणाधीन
१०	याम थापाको जग्गा देखी पश्चिम सन्थाल टोल जाने कजला खोलामा ट्रस पुल,रतुवामाई १	मोरङ	१,५००.००						
११	नया बजार बाट दक्षिण बका टोल हुदै सिजुवा केराबारी जोड्ने बाटो ट्रस पुल,रतुवामाई ७	मोरङ	१,५००.००						
१२	टिका चापागाईको घर देखि उत्तर अल्टाई होलिमा ट्रस पुल रतुवामाई ५ मोरङ	मोरङ	२,०००.००						DPR गर्नुपर्ने
१३	बेलबारी १ र २ जोड्ने झुलुङ्गे पुल ,बेलबारी न.पा. मोरङ	मोरङ	२,०००.००						
१४	बरबोटगाउँ सानो सेफेवागाउँ झो.पु.; सेफेवा खोला; मिकलाजुङ गापा; मोरङ	मोरङ	५००						
१५	धुर्बगाउँ तेसगाउँ झो.पु.; तेली खोला; मिकलाजुङ गापा; मोरङ	मोरङ	५००						
ख) संघ तर्फ	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय मोरङको		४६,५००.००	१५,७३८.००	३३.८५%			४३९.२००	
	जम्मा (प्रदेश तर्फ)		१६३,५००.००	३३,४५३.८६	२०.४६%			८४६.००	
१	११.४.८.३१४ नोकपाघाट चौमुरघाट झो.पु.; त्रिवेणी दोभान; हिलीहाड २ आठराई २; पाँचथर	पाँचथर	५००.००	-	०%				



बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
 सहरी विकास तथा भवन मन्त्रालय

मेश कुमार
 अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
 सामुदायिक विकास प्रमुख

आ.व. ०८८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म झोलुङ्गे पुलहरूको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को			तेस्रो त्रैमासिकको प्रगति		पुलको किसिम (D/N/Truss type)	लम्बाई (मी.)	कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय (०८१/८२)	भौतिक (शुरुदेखि हालसम्मको)				
२	११.४.८.३१६ चौरीपाक तीन सिमाना फलाटे झो.पु.; फालेलुङ ३ चारराते; पाँचथर	पाँचथर	५००.००	-	०%					LSTB- लस्तुत आयोजना प्रतिवेदन तयार हुने प्रकृत्यामा।
३	११.४.८.३१७ स.बि.डी. काबेलीखोला सिरिजंगा तेलोक	ताप्लेजुङ्ग	५००.००	-	०%					
	जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरको		१,५००.००	-	०%					
१	ठूलो दुरुङ्गे खोला झो पु रोङ गा पा ५ र ६ इलाम	ईलाम	५००.००	-	०%	०%		D Type	१६०.००	LSTB (DPR गर्नु पर्ने)
२	काईलाटार झो.पु.;माई खोला; ईलाम नपा ८-१०; ईलाम	ईलाम	५००.००					D Type	१७९.००	स्रोत सुनिश्चितताको लागि पेश
	जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाको		१,०००.००	-	०%	०%				
	जम्मा (संघ तर्फ)		२,५००.००	-	०%	०%				
	कूल जम्मा (प्रदेश+संघ)		१६६,०००.००	३३,४५३.८६	२०%					

तयार गर्ने :

नाम:

दर्जा:

दस्तखत:

सम्पर्क नं.:

प्रमाणित गर्ने :

नाम:

दर्जा:

दस्तखत:

RM

24

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
बहरी विकास तथा भवन महाशाखा

३००
रमेश कुम्हार (झोलुङ्गे पुल)
अधिवृत/अधिकाृत प्रमुख
महाशाखा
प्रदेशीय सडक पर्वधार

आ.व. ०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म सालवसाली सडकहरुको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
१	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु (संघ शसर्त अनुदान)										
१	११.४.१.१२६४ रविबजार रिङरोड निरन्तर कालोपत्रे,मिक्लाजुङ गापा पाँचथर	पाँचथर	१,५६३.००	-	०.००%	१०%					निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
२	११.४.१.१२६६ यासोक, फिक्कल, चौथी, आङना, मोटर बाटो कुमाई १ २ कालोपत्रे,कुम्मायक गापा पाँचथर	पाँचथर		-							योजना देखेरिएकोले रकमान्तर भएको ।
३	११.४.१.१२६९ कम्पु पाटीदिखि वेशी गाउँ आदि हुँदै मोती मावी सडक कालोपत्रे,मिक्लाखोला गापा ताप्लेजुङ	ताप्लेजुङ	१,२८०.००	-	०.००%	२०%					निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
४	११.४.१.१२७१ सिदिङवा ३ नं. बडा आखोप धारा नेपाल टेस हुँदै सिपिङवा धाम जाने मोटर बाटो कालोपत्रे,	ताप्लेजुङ	१,५९६.००	-	०.००%	५०%					निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
५	११.४.१.१२७२ फेगुम्बा सेजेपा आवि पल्लोटा तृतीया सक कालोपत्रे फिदिम ११ पाँचथर	पाँचथर	१,९६५.००	-	०.००%	५०%					निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
६	११.४.१.१२७३ रिङरोड साम्सीभिर तुम्बेवा ५ सडक कालोपत्रे ,तुम्बेवा गापा पाँचथर	पाँचथर	२,०००.००	-	०.००%	२०%					निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
७	११.४.१.१३१३ कान्छी दोकान घिसिङटार पालेभञ्ज्याङ ईम्नुक सडक स्तरोन्नति पाचथर	पाँचथर	१,३८१.००	-	०.००%	८०%					निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।

विमल दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

शहरी विकास तथा भवन विभाग

रमेश कुमार

अधिकृत/अधिवृत्तस्तर (सौ तह)

महेशम्वर प्रमुख

प्रदेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको मोटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
८	११.४.१.७८९ जोरकुलो फेदायक पाल्तेभन्ज्याङ सडक स्तरोन्नति	पाँचथर	१,९३०.००	-	०.००%	८०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
९	११.४.२.१००० झगडिया गोलाई गौरीगाउँ पाखीडा साकीडाँडा खलुङे डाँडा कोयाबुङ ठुलो वर मोटर बाटो	पाँचथर	१,०००.००	-	०.००%					निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
१०	११.४.२.१०४५ भण्डारी चौक देखि २ नम्बर वडा कार्यालय जाने सडक स्तरोन्नति फिदिम-२	पाँचथर	१,३३५.००	१,३१४.०५	९८.४३%	९९%	०.१५			सम्पन्न भएको
११	११.४.२.१०४९ स्कुल डाँडा - बाघपानी हुँदै घिसिङटार जोड्ने सडक स्तरोन्नति फिदिम न.पा.-३ पाँचथर	पाँचथर	१,३७२.००	१,१९५.३०	८७.१२%	९२%	२	०.१५	०.८३३२	निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
१२	११.४.२.१०९३ चिसापानि कुरुम्बा आरुबोटे सडक (बहुवर्षी) मिक्लाजुङ पाँचथर	पाँचथर	६,२२९.००	२९५.८१३	४.७५%	२५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
१३	११.४.२.१०९७ रवि आरुबोटे सडक मिक्लाजुङ पाँचथर	पाँचथर	-	०.०००						योजना दोहोरिएकोले रकमान्तर भएको।
१४	११.४.२.११०० जोरकुलो,तिनमौले,फेदायक, पाल्तेभन्ज्याङ सडक फिदिम पाँचथर	पाँचथर	२२२.६१	२२२.६१०	१००.००%	१००%				योजना दोहोरिएकोले रकमान्तर भएको।
१५	११.४.२.११०६ सल्लेरी सुभाङ पञ्चमि सडक हिलिहाङ पाँचथर	पाँचथर	-	-						योजना दोहोरिएकोले रकमान्तर भएको।
१६	११.४.२.१११० सहिद मार्ग फिदिम-११-१० पाँचथर	पाँचथर	१,५२७.००	-	०.००%	१००%				निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार

अधिकृत/अधिवृत्तस्तर (दौत सह)

महाशाखा प्रमुख

प्रदेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
१७	११.४.२.१११३ वारेखुड-लिखिहाड-भोटेगाउ याइवरक-३ पाँचथर	पाँचथर	-	-						योचना दोहोरिक्कोले रकमान्तर भएको।
१८	११.४.२.१११६ मध्य पहाडी,मेजर डाँडा,तिम्बु पोखरी पर्यटकीय सडक याइवरक पाँचथर	पाँचथर	१,८००.००	-	०.००%	२०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको।
१९	११.४.२.१११७ सप्तमी-साराडडाडा-माडजुड सडक मिकलाजुड-कुम्मायक	पाँचथर	१,४४१.००	-	०.००%	५०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको।
२०	११.४.२.१११८ धुविसे पत्रमि कोप्चे नोगोम्वा सुम्बुवाम आडसराह सडक फाल्गुनन्द ५ र ७	पाँचथर	१,३५२.००	-	०.००%	९५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको।
२१	११.४.२.१११९ ६ न बुधबारे-सोमबारे दुर्दिम्वा तमोर करिडोर सडक पाँचथर	पाँचथर	१,४३०.००	-	०.००%	१५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको।
२२	११.४.२.११२० फिक्कल माडजुड आडना सडक पाँचथर	पाँचथर	२,२२१.००	-	०.००%	५०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको।
२३	११.४.२.११२१ सिलसिले-ठिडोपूर-चाम्लिडडाडाँ- ढोडेगाउ च्याङथापू सडक याइवरक-१-२ पाँचथर	पाँचथर	१,६७०.००	-	०.००%	०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको।
२४	११.४.२.११२२ यासोक खाल्डे आडना मौवा सडक पाँचथर	पाँचथर	१,७४६.००	-	०.००%	८०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको।
२५	११.४.२.११२४ कन्यार धामटार जोगिडाडाँ सडक मिकलाजुड ६ पाँचथर	पाँचथर	१,५३८.००	-	०.००%	२५%	रमेश कुमार अधिकृत/अधिकृतस्त	अष्ट कुमार (दशौं तह)		निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको।

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

बहरी विकास तथा महाशाखा

रमेश कुमार अधिकृत

महाशाखा प्रमुख

प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.ब. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको मोटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
२६	११.४.२.११२५ मौवा-हासुम-६ न बुधबारे सडक पंचथर	पाँचथर	१,४८०.००	-	०.००%	०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
२७	११.४.२.११२६ सिवा खाम्तोदिन मगरगाड पाल्तेभङ्गाड ओडोरे चुनियाडाडी सडक फिदिम ५ पंचथर	पाँचथर	२,०००.००	-	०.००%					
२८	११.४.२.११३० निबुखोला करिडोर पाँचथर	पाँचथर	१,४७२.००	-	०.००%	०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
२९	११.४.२.११३४ हेवाखोला करिडोर पाँचथर	पाँचथर	१,४८०.००	-	०.००%	०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
३०	११.४.२.११३९ पिपलबोटे बुधुक फेजुङ सडक फिदिम पाँचथर	पाँचथर	१,६०६.००	-	०.००%	७०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
३१	११.४.२.११४२ दोभान तिर्तिरे फट्याङ्गे खाँते फाकुम्वा साम्नुङ सिन्धोलेङ सडक स्तोर उन्नति मैवाखोला गापा	ताप्लेजुङ	५,७८५.००	-	०.००%	१५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
३२	११.४.२.११४६ दाहालधारा हात्तिडुङगे निबुखोला मेहेलबोटे सडक फाल्गुनन्द १	पाँचथर	१,८०८.००	-	०.००%	५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
३३	११.४.२.११५१ भङ्गाड युवराज बिस्ने सडक फिदिम १४ पाँचथर	पाँचथर	१,९७७.००	-	०.००%	०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
३४	११.४.२.१२४३ मिक्लाजुङ ४ रवि हुँदै ५ करुङ्मा ६ दुर्दिम्बासम्मको कृषि सडक स्तोर उन्नति, मिक्लाजुङ गापा	पाँचथर	१,४४६.००	-	०.००%	१५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।

रमेश कुमार श्रेष्ठ

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दर्शो तह)

महाशाखा प्रमुख

प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

शहरी विकास तथा ग्राम महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्यनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको मोटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
३५	११.४.२.१२५१ मामाखे, खिस्दुक, चिन्डे, देउराली पक्कालुङ सडक स्तरोन्नति, श्रीजंगा गापा तान्लेजुङ	तान्लेजुङ	२,०००.००	-	०.००%	२५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
३६	११.४.२.१२५४ धर्मेटार प्राङबुङ भैसे सडक स्तरोन्नति, फालेलुङ गापा पाँचथर	पाँचथर	२,०००.००	-	०.००%					
३७	११.४.२.१२५९ पञ्चथरी तातेन रमिते चिनाबुङ मोटरबाटो निर्माण स्तरोन्नति, मिक्वाखोला गापा तान्लेजुङ	तान्लेजुङ	१,७४३.००	-	०.००%	१०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
३८	११.४.२.१२६० साप्चुवा पाकवामा इखादु जोड्ने सडक, फक्कालुङ गापा तान्लेजुङ	तान्लेजुङ	१,७६८.००	-	०.००%	१०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
३९	११.४.२.१२६३ दोभान तिर्भिर फट्याङ्ग्रे खोतें फाकुम्बा साम्नुङ सिन्धोलुङ सडक स्तरोन्नति, मेवाखोला गापा	तान्लेजुङ	-	-						योचना दोलोरिङकोले रकमान्तर भएको ।
४०	११.४.२.१२६७ जोरपोखरी, गौसारा, सुम्लेबुङ हुँदै भालुखोप जाने मोटरबाटो हिलिहाङ ५	पाँचथर	१,४०६.००	-	०.००%	१०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
४१	११.४.२.१२६८ माल्वासे भालुखोप हिलिहाङ ३ डाङे जोड्ने मोटरबाटो	पाँचथर	१,५३६.००	-	०.००%	६०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
४२	११.४.२.१२७१ पन्चमी तुम्बुङ भोटगाढी मोटरबाटो हिलिहाङ -३	पाँचथर	१,३४०.००	७७३.५८	५७.७३%	७०%	२	१.३४		निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
४३	११.४.२.१२७२ घोर्माई गाउ, पचिसे गोलाई, टर्के पहरा, आसमाने, हिलिहाङ ६ जोड्ने मोटरबाटो	पाँचथर	१,२८९.००	-	०.००%	५०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दर्शौ तह)

महाशाखा प्रमुख

प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौ तह

शहरी विकास तथा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको मोटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
४४	११.४.२.१.२७४ जौबारी गुरुधुम फुल्या मोटरबाटो फिदिम-१४.	पाँचथर	१,६८६.००	-	०.००%	०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
४५	११.४.२.१.२७६ नाम्दुखोला गुम्बाडाँडा इथुङ मोटरबाटो फिदिम-८	पाँचथर	१,६१०.००	-	०.००%	०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
४६	११.४.२.१.२८३ देवाइपानी पुखारे मझौले सिटेनी छिन्तापु मो वा फालेलुङ ६	पाँचथर	१,४००.००	-	०.००%	१५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
४७	११.४.२.१.२८६ सेरजा वेघा चोक - नुनथला-चनौटे - असोजे - सायुम्के - सुकाढाप मोटरबाटो याङवरक-	पाँचथर	१,७२२.००	-	०.००%	१०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
४८	११.४.२.१.३०४ कावेली खोला तेखादिन देउगाली डाँडा चिपडेचोक मो वा सिरिजंगा ६ मामाङखे तान्लेजुङ	तान्लेजुङ	७५१.००	-	०.००%	१०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
४९	११.४.२.१.३०९ काब्रेलि करिडोर अन्तर्गत भोटर याम्फुदिम सडक निर्माण तान्लेजुङ	तान्लेजुङ	१,३९७.००	-	०.००%	१०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
५०	११.४.२.१.३१३ सिवा खेजेनिमा वागमा पोखरी फुङफुङे झर्ना पापुङ सडक निर्माण तान्लेजुङ	तान्लेजुङ	१,१८८.००	-	०.००%	१५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
५१	११.४.२.१.३१८ डाँड गाउँ बाटोघर नौरगाउँ मेदिमुङ सडक फुङलिङ - ३ तान्लेजुङ	तान्लेजुङ	१,३०९.००	-	०.००%	१५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
५२	११.४.२.१.३४९ टाडेखोला देखि तिम्बुङ पोखरी जाने सडक स्तरोन्नति सिदिङ्गवा ७ तान्लेजुङ	तान्लेजुङ	२,५००.००	-	०.००%	५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भू-समाख

अधिकृत/अधिकृतस्त (रेशों तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि. नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
५३	११.४.२.१४९९ जिमीमोखरी जोर घारा देखि ओरालो वसपार्क सम्म सडक स्तरोन्नति फुडलिङ न.पा ४	ताप्लेजुङ	१,०००.००	-	०.००%					
५४	११.४.२.१५०१ ठाडेखोला देखि तिम्बुङ पोखरी जाने सडक स्तरोन्नति सिदिङ्खा ७ ताप्लेजुङ	ताप्लेजुङ								
५५	११.४.२.१५०५ लाक्मूङ्ग दुगला ओखाबु स्वस्थ चौकी आगसन्ध्याका सडक स्तरोन्नति मेरिङ्गेन १ ताप्लेजुङ	ताप्लेजुङ	१,०००.००	-	०.००%					
५६	११.४.२.१५०९ कृषि सडक याम्बापुङ्ग देखि टोनिजा चौक सम्म स्तरोन्नति फाल्गुनन्द गा.पा ५	पाँचथर	१,०००.००	-	०.००%					
५७	११.४.२.१५१४ पिचवा लुङलेवा कृषि सडक स्तरोन्नति फाल्गुनन्द गा.पा ५	पाँचथर	१,०००.००	-	०.००%					
५८	११.४.२.१७१ फिदिम शिवालय नाडलपा फजाङ छिन्तापु सडक स्तर उन्नती	पाँचथर	६,४३०.००	१,१२९.२१	१७.५६%	४०%	४			
५९	११.४.२.३५ सल्लेरी सुमाङ पञ्चमी सडक	पाँचथर	१,८२७.००	-	०.००%	९८%				
६०	११.४.२.७६४ सुलुम्मी आधमारे हुदै बडा कार्यालय जानेवाटो स्थरउन्नती	पाँचथर	३,२३९.००	-	०.००%	१०%				
६१	११.४.२.७७५ "तृतिगा-थाङ्गना-खुलाशाङ्गटार-मगर चेप्पा-डाँडा गौउ आँसु भन्नाय पापुङेन मछेवुग थोक	पाँचथर	१,७२१.००	-	०.००%	६०%				



रमेश कुमार श्रेष्ठ

अधिकृत/अधिकृतस्तार (सँगै तह)

महाशाखा प्रमुख

प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

सहरी विकास तथा भूतन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको मोटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
६२	११.४.२.८५६ कात्तिके-सालबोटो-मादिबुङ-सिम्रुदिन-मेहेले सुरुडखिम हुदै कन्चनजङ्घा जाने सडक विस्तार,	ताप्लेजुङ्ग	२,५००.००	-	०.००%	७०%				कैफियत
६३	११.४.२.८५८ फुङलिङ द वन्चरे नाङखोल्याङ हुदै पाथीभरा याङवरक गा.पा जोड्ने मोटर बाटो स्तोरन्नी,	पाँचथर	१,७११.४०	१,७११.४०	१००.००%	१००%	०.५	०.५		सम्पन्न भएको
६४	११.४.२.८६१ कृषि सडक ज्यामिरे स्कूल बिजुली पावर हाउस हुदै साप्सु जोडिने सडक स्तोरन्नी, फाल्गुनन्द-४.	पाँचथर	१,५९३.००	-	०.००%	६०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
६५	११.४.२.८६३ रवि आरुबोटो सडक स्तोरन्नी, पाँचथर	पाँचथर	२,३२८.००	-	०.००%	२५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
६६	११.४.२.८६९ सहिद मार्ग सडक स्तोरन्नी, पाँचथर	पाँचथर	-	-						योजना दोहोरिएकोले रकमान्तर भएको ।
६७	११.४.२.८७२ बोरबुङ-लिखिहाङ-भोटेगाउँ सडक स्तोरन्नी, पाँचथर	पाँचथर	२,६६४.००	-	०.००%	१५%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
६८	११.४.२.९६१ हिमाली लोकमार्ग - मेरिङदेन गा.पा. , ताप्लेजुङ्ग	ताप्लेजुङ्ग	१,२६०.००	-	०.००%	१०%				निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेको ।
६९	११.४.२.९८० हेलीप्याड शसस्त्र क्याम्पदेखि बडा नं २ को बडा कार्यालय हुदै देवलीङ्गे लहरे गाँउ सम्मको सडक	ताप्लेजुङ्ग	५००.००	-	०.००%					
७०	११.४.२.९९७ पालुङ्वा चोक पाँचगाउँ गहिरीगाउँ हुदै चिमिरेगाउँ जोड्ने बाटो स्तोरन्नी फुङलिङ न.पा. ३	ताप्लेजुङ्ग	१,०००.००	-	०.००%					

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)

महाशाखा प्रमुख

प्रदेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको मोटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
७१	११.४.२.९९८ सेराहाप देखि चिन्नु नयाँ पातल हुँदै भिरकुना जोड्ने सडक कृषि सडक फक्ताडलुङ गाउँपालिका २	ताप्लेजुङ	१,०००.००	-	०.००%					
७२	११.४.४.११ फलेदे तेनुपा सिरान हुँदै हाम्फाबुङ जोड्ने मोटरबाटो ड्रयाक खोलने हिलिहाङ ६	पाँचथर	१,७३४.००	१,१२२.७०	६४.७५%	१००%				
७३	११.४.७.११११ फिदिम ११ केवाडदिन २ फिदिम ७ चकरम्वा पन्चमी खोला कजवे निर्माण	पाँचथर	२,०००.००	-	०.००%					
७४	११.४.७.६०८ कालिके सालबोटे मादिबुङ लिम्बुदिन मेहेले सुरुमखिम हुँदै कवनजङ्गा जाने सडक विस्तार	ताप्लेजुङ	२,५००.००	-	०.००%	७०%				
७५	११.४.७.६२० विसापानी कुरुम्वा आरुबोटे सडक स्तरोन्नती मिक्लाजुङ पाँचथर	पाँचथर	६,६००.००	-	०.००%	२५%				
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय पाँचथरको		१२६,९०५.०१	७,७६४.६६	६.१२%					
	सालवसाली सडक तथा कलभर्ट (२२२)	पु.वि.का., झापा	४५०,१००.००	३३,२९८.२९	७.४०%	३५.००%	६.९५	२.३९	०.८३	-
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय झापाको		४५०,१००.००	३३,२९८.२९	७.४०%		५.००	३.००	२.००	२.५०
१	फलामडुङ्गा माक्सहल नावाला (हतुवागढी आमचोक अन्तरपालिका जोड्ने सडक) स्तरोन्नती, हतुवागढी गापा भोजपुर	भोजपुर	२०००.०००		०%					
२	तोपी खिम टेवा पर्खाल निर्माण, हतुवागढी ३ सिन्द्राङ्ग भोजपुर	भोजपुर	२५००.०००		०%					
३	तल्लो तामालुङ्ग देखी देउरालीडाँडा सडक स्तरोन्नती साल्पासिलिछो २ भोजपुर	भोजपुर	३०००.०००		०%					
४	गोडैनी कुलुङ्ग सडक साल्पासिलिछो भोजपुर	भोजपुर	१०००.०००		०%					

रमेश कुमार अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशैं तह)

महाशाखा प्रमुख प्रादेशिक सडक पूर्वधार महाशाखा

बिनम दाहाल सि.डि.ई. नवौं तह शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

आ.व. ०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म सालवसाली सडकहरुको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
५	तल्लो तान्लुङ देखि देउरालीडाँडा सडक स्तरोन्नती साम्पासिलिछौ गापा २ भोजपुर	भोजपुर	१०००.०००							
६	दिङ्गला बजार देखि फुकयला सडक खण्डमा नाला तथा रिटेनिङ्ग बाल निर्माण पडानन्द नगरपालिका वडा नं. ४	भोजपुर	२०००.०००							
७	भदौर दनुवारगाउँ सालबोट सडक स्तर उन्नती पडानन्द नगरपालिका वडा नं. ७	भोजपुर	१५००.०००							
८	न्यापाने डाँडा हुँदै लामसुवाघाट सडक स्तरोन्नती पडानन्द नपा भोजपुर	भोजपुर	२०००.०००							
९	जोशी डाँडा देखि तुकेपुल सम्म सडक स्तरोन्नती पडानन्द नपा १२	भोजपुर	२०००.०००							
१०	दिङ्गला चिउरीबोट सोमबारे सडक पडानन्द नपा १	भोजपुर	१०००.०००							
११	खर्थाङ्गखुङ्ग घुमाउने चौतारा सडक स्तरोन्नती पडानन्द नपा ५ भोजपुर	भोजपुर	१०००.०००							
१२	दिङ्गला बजार देखि पोष्ट प्रसादको घर हुँदै पनपा ८ वडा कार्यालय सम्म ग्रावल	भोजपुर	२५००.०००							
१३	गुम्बा दलगाउँ भुल्क आँख हुरु भञ्ज्याङ हुँदै मजुवा कपासे सम्म सडक कालोपत्रे, रामप्रसादराई गापा वैकुण्ठे भोजपुर	भोजपुर	२०००.००००							
१४	याङ्गभाङ्ग वाकाराङ्ग पुन्चमाला पालभर हुँदै आमचोक जोड्ने सडक स्तरोन्नती रामप्रसादराई गापा वैकुण्ठे भोजपुर	भोजपुर	२०००.००००							
१५	साविक टक्सार ४ समूह चोक देखि एयरपोर्ट कम्पाउण्ड पश्चिम ढोका सडक स्तरोन्नती	भोजपुर	१५००.००००							
१६	सशस्त्र बल क्याम्प जाने बाटो भोजपुर	भोजपुर	१५००.००००	१३२.७७						
१७	देउराली चोक देखि भोजपुर नपा ६ गुम्बा सम्मको सडक स्तरोन्नती	भोजपुर	१०००.००००	८७६.१८०						

बिन्म दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

हरी बिकल तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)

महाशाखा प्रमुख

महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्रायेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
१८	भोजपुर नपा १ हिले भन्ज्याङ देखी वडा नं. २ को हेलौछा सडक भोजपुर	भोजपुर	७००.०००		०%					
१९	ओजेर खोला टुस पुल निर्माण भोजपुर नपा ५	भोजपुर	२०००.०००		०%					
२०	मध्यपहाडी लोकमार्ग देखि प्रजातन्त्र प्रा वि हुँदै चौतारा जाने सडक स्तरोन्नती भोजपुर नपा ८ भोजपुर	भोजपुर	३०००.०००		०%					
२१	विद्रि बहिनी झोपु देखी खेलबोटे हुँदै कालिकेटार सम्म सडक स्तरोन्नती पौवादुङ्गमा गापा ४ भोजपुर	भोजपुर	१०००.०००		०%					
२२	श्यामसिला भिरकोट सडक स्तरोन्नती पौवादुङ्गमा गापा १ भोजपुर	भोजपुर	२५००.०००		०%					
२३	टेम्केमैयुङ्ग गापा को नामी जिरो प्वाइन्ट देखी खावा पीङ्गडाँडा पान्धारे हुँदै सोकेला गापा जोड्ने सडक भोजपुर	भोजपुर	२५००.०००		०%					
२४	कोट हस्पिटल सौर्य बजार वानुवा सडक स्तरोन्नती	भोजपुर	२५००.०००		०%					
२५	कुलुङ्ग मलुवा सामुदायिक खेल मैदान निर्माण टेम्केमैयुङ्ग गापा २ भोजपुर	भोजपुर	१०००.०००		०%					
२६	याचुङ्गटार रुमला वाडुङ्गला सेतीवार सडक स्तरोन्नती टेम्केमैयुङ्ग ३ भोजपुर	भोजपुर	५०००.०००		०%					
२७	याचुङ्गटार रुमला वाडुङ्गला सेतीवार सडक स्तरोन्नती टेम्केमैयुङ्ग ३ भोजपुर	भोजपुर	५०००.०००		०%					
२८	आमचोक दुम्माना दिङ्गलापु हँखराग एखुवा खोला सडक कालोपत्रे आमचोक गापा भोजपुर	भोजपुर	२०००.०००		०%					
२९	आमचोक चिउरी भन्ज्याङ्ग घाटे धारापानी सडक स्तरोन्नती आमचोक गापा भोजपुर	भोजपुर	२०००.०००		०%					
३०	चिउरीभन्ज्याङ्ग धार धारापानी सडक स्तरोन्नती, आमचोक गापा भोजपुर	भोजपुर	२०००.०००		०%					

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

गहरी विकास तथा भवन प्रयोजन

रमेश कुमार

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशैं तह)

महाशाखा प्रमुख

पुर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेश्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेश्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
३१	जरायोटास सडक खण्डबाट अरुण गाउँपालिका वडा नं. ७ को चिउरीडाँडा बेल्टार हल्लो हुँदै ७ नं. वडा कार्यालय जोड्ने बाटो स्तरोन्नती भोजपुर	भोजपुर	२०००.०००		०%					
३२	भोजपुर अरुण गापा वडा नं. ६ रानीटार देखि औप चौर हुँदै महीर जाने सडक स्तरोन्नती	भोजपुर	२०००.०००		०%					
३३	वतासे माचुङ हिलेभन्ज्याङ सडक स्तरोन्नती अरुण गापा भोजपुर	भोजपुर	५०००.०००	१३५.०००	३%					
३४	अरुण गापा ४ वैद्यगाउँ बाट चेचेलुङ आ.व. हुँदै कुमालटार अरुण नदी जोड्ने सडक भोजपुर	भोजपुर	१०००.०००		०%					
३५	विजयवास माचुङ हिलेभन्ज्याङ सडक स्तरोन्नती अरुण गापा भोजपुर	भोजपुर	५०००.०००	१४३.०००	३%					
३६	अरुण गापा ४ वैद्यगाउँ केचेलुङ हुँदै कुमालटार अरुण नदी जोड्ने सडक स्तरोन्नती	भोजपुर	२५००.०००		०%					
३७	सुन्तले दिङ्गला सतिघाट सडक स्तरोन्नती	भोजपुर	१५०००.०००	१०३६४.६६०	६९%					
३८	दिङ्गला कुलुङ सडक निर्माण	भोजपुर	२५००.०००	७९०.९५५	३२%					
३९	डाँडावजार ध्वजडाँडा जाने सडक स्तरोन्नती	भोजपुर	२०००.०००		०%					
४०	साँगुरीगढी ५ धनकुटा	धनकुटा	२५००.०००	१२९८.४८८	५२%					
४१	भार्ताङ्ग बेलाराङ्ग सडक स्तरोन्नती साँगुरीगढी गापा १० धनकुटा	धनकुटा	२५००.०००		०%					
४२	सिङ्गला केरावारी तातोपानी सडक स्तरोन्नती	धनकुटा	२५००.०००		०%					
४३	गुरुङ्ग चोक श्रीनाथी खर्क मुल खर्क सडक स्तरोन्नती महलक्ष्मी नपा २	धनकुटा	२०००.०००	११९३.०५२	६०%					

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार
अधिकृत/अभिकृत्स्तर
दशौं तह
महाशाखा प्रमुख
महाशाखा पूर्वाधार महाशाखा
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको मोटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्रायेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
४३	महालक्ष्मी नपा नागेश्वर मार्ग रामबजार गठ जितपुर हुँदै सिधुवा बजार सम्म सडक बहुवर्षीय	धनकुटा	४००००.०००		०%					
४४	धनकुटा ८ र छथर जोरपाटी जोड्ने ताँखुवा खोला झोपु	धनकुटा	२०००.०००		०%					
४५	देवानटार बिहिबारे हटिया सडक स्तराल्ती नपा ५ धनकुटा	धनकुटा	२५००.०००		०%					
४६	देउराली टोल विकास संस्था भित्रको भारमयाल्ली वोडिङ्ग स्कूलको देखी यैमा देवी मन्दिर सम्म सडक स्तराल्ती धनकुटा नपा ६	धनकुटा	१०००.०००	९६६.९२२	९७%					
४७	सित्तलपाटी किराँतचोक माथिल्लोबाटो हुँदै जलाधार जाने सडक धनकुटा नपा ७ र ५ धनकुटा	धनकुटा	२५००.००		०%					
४८	रुद्रवारी पाखाटोल थानाडाँडा सडक स्तराल्ती धनकुटा नपा ९ धनकुटा	धनकुटा	२५००.००		०%					
४९	पिङ्गडाँडा घेते टारी सुन्तले हुँदै साले पाखिवास जोड्ने सडक स्तराल्ती छथरजोरपाटी गापा धनकुटा	धनकुटा	२०००.००		०%					
५०	घेते खोरेनी माझमाया लामपाटा काँधे हर्केदाप सडक छथर जोरपाटी गापा १ धनकुटा	धनकुटा	२०००.००		०%					
५१	तल्लो हमेला हुँदै राखुवा खोला कृषि सडक चौविसे ५ चौघे धनकुटा	धनकुटा	१०००.००		०%					
५२	आडतबारे सोक्रापा सडक चौविसे गापा धनकुटा	धनकुटा	२५००.००	७५९.४४	३०%					
५३	ल्यान्डफिल्ड अमर पुरुष बास कोल्ड स्टार जाने सडक धनकुटा	धनकुटा	२०००.००	१५६३.३७	७८%					
५४	राजारानी सिन्किटार सडक धनपा ९ धनकुटा	धनकुटा	२०००.००		०%					
५५	हमेला कृषि ग्रामिण सडक चौविसे गापा ५ धनकुटा	धनकुटा	२०००.००		०%					

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह

रमेश कुमार
अभिकृत/अभिकृतस्तर (द्वौं तह)
महाशाखा प्रमुख
पदेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
५६	क्रमिडार माझगाउँ मातोश्वरी सडक निर्माण धनकुटा	धनकुटा	५०००.००							
५७	वेहेरे खोला सडक पुल भोजपुर	भोजपुर	५०००.००							
५८	पिखुवा खोला सडक पुल टक्सार मानभन्ज्याङ्ग सडक	भोजपुर	५०००.००	२६४.००	५.२८%					
५९	पिखुवा खोला सडक पुल खाल्ड टम्केमथुङ्ग ६ भोजपुर	भोजपुर	५०००.००		०.००%					
जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय भोजपुरको			१८८,७००.००	१९,२८७.८४	१०.२२%		५.०००	३.०००	२.०००	२.५००
१	११.१.२.४२१ कार्यालय भवन निर्माण	संखुवासभा	५०००	०.००	०.००	०%				
२	११.३.१.३.१ गुणस्तर प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरण, मेसिन, तथा औजार खरिद	संखुवासभा	१०००	०.००	०.००	०%				
३	११.६.१.३.७ पूर्वधार विकास कार्यालय, संखुवासभाको भवन निर्माणको लागि फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद	संखुवासभा	१०००	०.००	०.००	०%				
४	११.५.२.२.३ हाडीखोला कल्भर्ट निर्माण विचिला गा.पा २	संखुवासभा	१०००	०.००	०.००	०%				
५	११.४.१.१.२८९ गौरीगौड हाडवे देखि कासीडाँडा हुँदै ८ नं. बडा कार्यालय जाने सडक स्तरोन्नति	संखुवासभा	१०००	०.००	०.००	०%				
६	सौदवारी वडा ११.४.१.१.२८२ बडेरनी सडक खण्ड स्तरोन्नति	संखुवासभा	१०००	०.००	०.००	०%				
७	खाँदवारी न.पा ८ ११.४.१.१.२८३ पथरे थारुवोटे सडक खण्ड	संखुवासभा	१०००	०.००	०.००	०%				
८	खाँदवारी ११.४.१.१.२८४ सिमालीवास एम्पेट ग्रउण्डहोलघोले हुँदै तुर्क्याट जाने सडक स्तरोन्नति	संखुवासभा	१०००	०.००	०.००	०%				

रमेश कुमार अधिकृत/अधिकृत (दर्शौ तह)

अधिका महाशाखा प्रमुख
महाशाखा पूर्वधार महाशाखा
प्रादेशिक सडक पूर्वधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौ तह
बहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तैस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तैस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखलि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
९	११.४.१.१२८६ हटिया छेउ जोशी गाउँ हुदै पिपलडाँडा हाइलुड सम्मको सडक स्तरोन्नति चैनपुर बडा ६ र ७	संखुवासभा	१०००	०.००	०.००	०%				
१०	११.४.१.१२८७ कात्तिक पहिरे देखि खा.न.पा ४ भौदरे खाँदवारी न.पा जोड्ने सडक	संखुवासभा	१०००	०.००	०.००	०%				
११	११.४.१.१२९० कल्लेभञ्ज्याङ्ग देखि त्रिवेणी धाम जोड्ने सडक स्तरोन्नति संखुवासभा	संखुवासभा	१०००	०.००	०.००	०%				
१२	११.४.१.१२९१ विद्युत प्राधिकरण जोड्ने सडक संखुवासभा	संखुवासभा	१०००	०.००	०.००	०%				
१३	११.४.१.१२९२ चिचिला गा.पा केन्द्र देखि बडा नं. १, ४ र ५ को वडा केन्द्र र सभापोखरी गा.पा प्रवेश मार्ग	संखुवासभा	१०००	०.००	०.००	०%				
१४	११.४.७.५७५ पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभाको भवन जाने पहुँच मार्ग निर्माण	संखुवासभा	५०००	०.००	०.००	०%				
१५	११.४.७.१०७३ अजगरा टोल कल्भर्ट निर्माण, चैनपुर न.पा.-९, संखुवासभा	संखुवासभा	२५००	०.००	०.००	०%				
१६	११.४.२.११७९ कृष्ण बाह्रदुर कार्कीको घर देखी बालेश्वर गुफा जाने बाटो स्तरोन्नति, चैनपुर न पा ७	संखुवासभा	२०००	०.००	०.००	०%				
१७	११.४.२.१२४२ हटिया छेउ जोशी गाउँ हुदै पिपलडाँडा हाइलुड सम्मको सडक स्तरोन्नति चैनपुर बडा ६ र ७	संखुवासभा	८०००	०.००	०.००	०%				
१८	११.४.२.१५४ चैनपुर बाह्रविसे (चैनपुर हेवा खण्ड) सडक संखुवासभा	संखुवासभा	५०००	०.००	०.००	०%				

रमेश कुमार अधिकारी

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दर्शा तह)

महाशाखा प्रमुख

प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पछाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्रायोल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
१९	११.४.२.१७४१ सिमालीवास देखी एयरपोर्ट ग्राउण्ड घोलाघोले हुँदै तुकेघाट जाने मोटरबाटो र नाली निर्माण खादावारी न.पा ९ संखुवासभा	संखुवासभा	६५००	०.००	०.००	०%				
२०	११.४.२.१७५० हिमालयन मा. वि. खेलमैदान खादावारी-१	संखुवासभा	३०००	०.००	०.००	०%				
२१	११.४.४.१० माडसिमा कृषि सडक निरन्तर ट्याक ओपन,मकालु गापा संखुवासभा	संखुवासभा	२०००	०.००	०.००	०%				
२२	११.४.४.९ आठराई गापा ७ थोकलुङ (साविक वडा नं. ८) ओली डाडा छेउबाट सुरुभई खाल्डे	तेह्रथुम	२०००	०.००	०.००	०%				
२३	११.४.२.९९६ सिलिवुङ हुँदै सामदिस्थल चौक डाडा जाने सडक आठराई गा.पा. १ तेह्रथुम	तेह्रथुम	१०००	०.००	०.००	०%				
२४	११.४.२.९०४ याक्नुवा मविर सोती डाँडाकटेरी सडक स्तरउन्नती, मेछ्यायेम-३, तेह्रथुम	तेह्रथुम	२५००	०.००	०.००	०%				
२५	११.४.२.८९६ आठराई मंसारी थोकलुङ फेदाप भिममार्ग सडक स्तरउन्नती, आठराई, तेह्रथुम	तेह्रथुम	२५००	०.००	०.००	०%				
२६	११.४.२.८९२ चूहानडाँडा कोहलटार ढल्केवार थोकलुङ सडक स्तरउन्नती,आठराई-६/७ तेह्रथुम	तेह्रथुम	२५००	०.००	०.००	०%				
२७	११.४.२.८८९ छिडीबर यांखुवा सडक स्तरउन्नती, आठराई-७, तेह्रथुम	तेह्रथुम	२५००	०.००	०.००	०%				
२८	११.४.२.८८८ गहिरागाउँ थोकलुङ देउराली सम्दु सडक स्तरउन्नती, मेछ्यायेम-१,तेह्रथुम	तेह्रथुम	२५००	०.००	०.००	०%				
२९	११.४.२.१६५८ पूर्णवार विकास कार्यालय संखुवासभा को तेह्रथुम स्थित फिल्ड अफिस	तेह्रथुम	६०००	०.००	०.००	०%				
३०	११.४.२.११५८ लिम्बुवान चोक, तोक्मा सिरान, मेरिडुङ हुँदै पोक्लावाङ सडक स्तरउन्नति,फेदाम	तेह्रथुम	२०००	०.००	०.००	०%				
३१	११.४.२.१०३९ खोपकेन्द्र डम्बे डाडा सडक स्तरउन्नति म्याङलुङ - ४ तेह्रथुम	तेह्रथुम	२०००	०.००	०.००	०%				

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तार (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
३२	११.४.१.२०३ सेर्मा जलले भण्डारीडाडा इसीबु सकानीती अटगइ मेदाप सडक तेदथुम	तेदथुम	५०००	०.००	०.००	०%				
३३	११.४.१.२०२ सीधुवा शुक्रबारे ओखरे मयाङलुंग सडक तेहथुम ।	तेहथुम	२५००	०.००	०.००	०%				
३४	११.४.१.१९३ टुके चार भैया हुँदै वडा कार्यालय जोड्ने सडक स्तरोन्नति वडा ९ म्याङलुङ	तेहथुम	१०००	०.००	०.००	०%				
३५	११.४.१.१२८८ कोवेक विच देख कोवेक पुथार हुँदै आम्बुङ जोड्ने सडक म्याङलुङ ८	तेहथुम	१०००	०.००	०.००	०%				
३६	११.४.१.१२८५ शहिद नेत्र गुरागाई मार्ग मेडलुङ ८	तेहथुम	१०००	०.००	०.००	०%				
	प्रदेश तर्फको जम्मा		८७०००.००	०.००	०%					
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभाको			८७,०००.००	-	०.००%		०.००	०.००	०.००	०.००
१	मुर्कुची उवारे माजखर्क लिम्बुखुङ हलेशी सडक	उदयपुर	१००००		०.००%	२०.००%				
२	शान्ति चौक टोक्सिला बराहक्षेत्र सुनसरी बेलका ३	उदयपुर	१०००	९४८.०००	९४.८०%		२३.४०%			२३.४०%
३	हलेसी हात्तिखुङगे साकिडाडा हुँदै तिनचुला सम्मको मोटर बाटो स्तरोन्नति हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका ५ न वडा	खोटाङ	१५००		०.००%	८०.००%	२४०.००%			
४	विजुले लेखर्क लामिडाडा जिरो प्वाइन्ट बापा ऐसेलुखर्क सडककालोपत्रे रावावेसी गाउँपालिका कार्यालय वडा न ४	खोटाङ	२०००		०.००%	५.००%				
५	एकलेबर देखी पन्थे सिम्ले कात्तिके सडक स्तरोन्नति हलेसी चुवातुङ नपा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका	खोटाङ	२५००		०.००%	८०.००%	२६०.००%	२६०.००%		

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
। बहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
महानगर पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
६	भाँडेवारी हलेशी सडक स्तरोन्नति हलेशी चुवातुङ नपा हलेशी तुवाचुङ नगरपालिका	खोटाङ	१०००		०.००%	१००.००%	४०.००%		१०.९०%	
७	कोल्टे मैनाटार बाघखोर चुरुम्बा मासखर्क हुदै दिक्तेल हलेशी सडक	उदयपुर	४०००		०.००%	१००.००%	५५.००%			८२.००%
८	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी न.पा. को आहाले-लिपेदोभान-हलेशी तुवाचुङ न.पा. ११ राजापानि-महभिर-रेम्रीटार सगरमाथा राजमार्ग जोड्ने सडक कालोपत्रे	खोटाङ	५०००		०.००%	५५.००%				
९	अमेलीखर्क-हडिया-ज्यामिरे-सातधारे-बेल्टार-ध्याल्लांग सडक, उदयपुर	उदयपुर	४०००		०.००%	८०.००%				
१०	बेतिनी-ओखले-नुथला-रुपाटार-बाँस्चोटे सडक, उदयपुर	उदयपुर	४०००		०.००%	१००.००%	७५.००%		१०.००%	५६.००%
११	दिक्तेल - साप्सु खोला -मात्तिम -मनेभञ्ज्यांग -पाचधारे सडक, खोटाङ	खोटाङ	४०००		०.००%					
१२	दिक्तेल-जाल्पा -एसेलुखर्क जोड्ने सडक	खोटाङ	४०००		०.००%	१००.००%	२१०.००%			१५२.००%
१३	कर्ण बहादुर मगरको घर छेउ तिनकुने चौक देखि शोभित मार्ग सम्म सडकमा पेवर्स कार्य त्रिनपा ४ उदयपुर	उदयपुर	२५००		०.००%	८०.००%			१०.००%	
१४	तल्लो वेडरी वाट माथिल्लो वेडरी पाखीन डाँडा हुँदै घौरी सरस्वति भण्टावरी सडक स्तरोन्नति त्रिनपा १६ उदयपुर	उदयपुर	२५००		०.००%	६०.००%	२२.५०%			२०.००%
१५	दिल्केटोल देखि समृद्धि टोल हुँदै पाखा टोल सडक स्तरोन्नति त्रिनपा ९ उदयपुर	उदयपुर	२५००		०.००%	८०.००%	२८.४०%			
१६	हुडपानी लामो चौरी बेल्टार अस्पताल सडक स्तरोन्नति चौनपा ०७ उदयपुर	उदयपुर	२५००	८८०.०००	३५.२०%		२१.६०%			२१.६०%

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)

महाशाखा प्रमुख

महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेश्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेश्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पछालि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
१७	खोटाङ क्याम्पस थामखर्क हर्कडाँडा सडक स्तरोन्नति खोटेहाड गा.पा ०४ खोटाङ	खोटाङ	२०००		०.००%	१००.००%		१५.००%		
१८	घोत्रे रानिवास सडक स्तरोन्नति त्रि न पा १५ उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%	१००.००%	२०.००%			
१९	साउने वाजगरा धिलिङ सिम्ले चौदण्डी सडक त्रि न पा १४ उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%					
२०	विजुले बुइपा बाम्राङ दिक्तेल सडक स्तरोन्नति रणनैतिक मार्ग,दि.रु.म.न.पा. १४ खोटाङ	खोटाङ	२०००		०.००%					
२१	सहिद गोविन्द मार्ग सालवारी दमौलि सडक उदयपुरगडि ४ र ५	उदयपुर	२०००		०.००%	१००.००%				७.००%
२२	हलेसी मंगलटार,घोपटार सडक विस्तार उन्नती,हलेसीतुवाचुङ न.पा. ६ खोटाङ	खोटाङ	२०००		०.००%					
२३	नुनथला रुबडफेदी सडक ,रावाबेशी गा पा २	खोटाङ	२०००		०.००%	१००.००%	१००.००%		७.५०%	
२४	बाघखोर बाल्चुङ भञ्ज्याङ सडक ओप्लाङ ग्रामीण सडक,हलेसीतुवाचुङ न पा ४	खोटाङ	२०००		०.००%					
२५	मुकुची-पुवारे भञ्ज्याङ-माझखर्क लिम्बुबुङ-हलेसी सडक उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%					
२६	सिक्रे बसेरी हरिथुम्का भदौरे सडक उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%					
२७	दिक्तेल अल्सेङ्गा देवि साप्सुखोला सडक खोटाङ	खोटाङ	२०००		०.००%	४०.००%	१.५०%			
२८	देवधार निर्माणधिन पुल देखि अघेरि गाउ सडक स्तरोन्नति चौनपा १० उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%	१००.००%	१००.००%			४०.००%

बिनम सहल
सि.डि.ई. नवौं तह

शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

महाशाखा प्रमुख
पुर्वाधार महाशाखा



सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेशो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्योन्वयनको अवस्था			
			वार्षिक बिनियोजित बजेट	तेशो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
२९	छोटे पानाराङ माझुटोल सडक स्तोरउन्नति बेलका ८ उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%	१००.००%	५.००%			
३०	सिबानि देखि बेलाहा सम्म सडक स्तोउन्नति चौडाण्डी ६ र ५ उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%	७०.००%				१५.००%
३१	सिम्पानी खोटाङ बजार ठाटी भन्जयाङ पामाखाम पक्की सडक,खोटेहाङ गापा खोटाङ	खोटाङ	२०००		०.००%	१०.००%				
३२	पाबु मुटार सडक स्तरोन्नति,रौतामाई गापा उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%	१०.००%				
३३	घुमी कुमालटार कुनाईघाट सडक स्तरोन्नति,तान्त्री गापा उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%	१०.००%				
३४	बडा नं ५ जाँते बलम्ता ताम्बीछा बासबोटे बुत्कु सडक स्तरोन्नति लिम्चुङबुङ गापा उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%	१०.००%				
३५	जन्ते ढुंगाको चिसापानी बजारदेखि बराह पोखरीको मौवाबाटो हुँदै बरिलाघाटसम्म कालोपत्र,जन्तेढुंगा गापा खोटाङ	खोटाङ	२०००		०.००%	१०.००%				
३६	साकेला गापा बडा नं. २ रतन्छाको मुखुवाखोला पिनालाखा नैनपटी सडक १० किमी थप स्तरोन्नति,साकेला गापा खोटाङ	खोटाङ	२०००		०.००%					
३७	महादेवस्थान सडक निर्माण उदयपुरगढी गा पा ८,उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%					
३८	टारी बाट ढकाल बेसि दुमुली हुँदै फुलमति सम्म सडक निर्माण दि.रु.म.न.पा. १५ दिक्तेल खोटाङ	खोटाङ	२०००		०.००%	८५.००%	१५०.००%			



बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

१५०.००% भन्दा
अधिकृत/अधिकृतस्त (सबै तह)

महाशाखा प्रमुख
महाशाखा प्रमुख
महाशाखा प्रमुख

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को (प्रतिशतमा)		तेश्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेश्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
३९	याम्खा तलदेखी खाम्ला डाँडाटोल,दिलैछा,जप्लेछी ज्यामिरे मलबासे हुँदै धिप्लुङ्ग झरना सडक नपमार्ण तथा स्तरोन्नति दिप्रङ्ग चडुचम्मा ७	खोटाङ्ग	२०००		०.००%	१०.००%					
४०	जम्बु खोला वोफोई मिलान चौक वडा कार्यालय जोड्ने सडक स्तरोन्नति साकेला गा पा ५ खोटाङ्ग	खोटाङ्ग	२०००		०.००%						
४१	सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ७ नं. गुल्म हेड क्वार्टर हलेसी खोटाङ्ग देखि दिक्तेल बजार हाटडाँडा सडक स्तरोन्नति कार्य	खोटाङ्ग	१०००		०.००%	१००.००%					२४.००%
४२	नेपालटार मदन भण्डारी राजमार्गदेखि उदयपुरगढीको सदरमुकाम जोड्ने पर्यकटीय सडक, उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%	१००.००%					७.००%
४३	घाण्ग्लाङ घाट खेदि वडा कार्यालय ४ नं. सम्म सडक स्तरोन्नति खोटाङ्ग ४	खोटाङ्ग	२०००		०.००%	१००.००%	६४.५०%			११४.००%	
४४	वेलका न.पा. ८ रानी चौतारी टोल विकास संस्था माझीटोल मदन भण्डारी राजमार्गको एल. के. खोजबाट आर्यघाट जाने सडक	उदयपुर	१५००		०.००%	१००.००%	१७.००%				१७.००%
४५	१४ नं. वडा कार्यालय देखि यलम्बर खेलमैदान हुँदै विचगाउँ सम्म सडक स्तरोन्नति दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी १४	खोटाङ्ग	२०००		०.००%	१०.००%	६४.००%			१३.३०%	६.००%
४६	फोक्सिङ्गटार रुम्जु डुम्रीबोटे पोखरी जिमिगाँउ निगाले बाँबल जाने सडक स्तरोन्नति वाराहापोखरी १	खोटाङ्ग	४०००		०.००%						

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

प्रमोद कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दर्शन तह)
महाशाखा प्रमुख
महाशाखा पूर्वाधार महाशाखा
अधिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेश्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेश्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
४७	जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको विसापानी कुइमिर भञ्ज्याङखर्क सडक स्तरोन्नति खोटाङ	खोटाङ	१०००		०.००%	१००.००%	१४.५०%			
४८	दोभान गैडाखोर विर्तागाउँ सडक स्तरोन्नति उदयपुरगढी ८	उदयपुर	२०००		०.००%					
४९	घट्टा जरुवा सडक निर्माण उदयपुरगढी २ र ३ उदयपुर	उदयपुर	१०००		०.००%					
५०	गोविन्द मार्ग शिवशक्ति देखि दमौती स्तलति त्रि. न.पा.५	उदयपुर	१०००		०.००%	१००.००%				४.५५%
५१	उदयपुरगढी ६ मदन भण्डारी राजमार्गबाट खत्रीटार घप्पर भुमरे वरदमार हुँदै लहान जोड्ने सडक, उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%	१००.००%	६.००%			
५२	मध्य पहाडी राजमार्गदेखि संधीय खानेपानी हुँदै दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस सडक, खोटाङ	खोटाङ	१५००		०.००%	३०.००%			२.३०%	
५३	७ नं वडा कार्यालय दोवेला वानाचुङ्ग सडक स्तरोन्नति दि रु न पा ७	खोटाङ	१५००		०.००%	१००.००%	७४.००%		७.९०%	४३.००%
५४	पक्की टोल देखि खुलाल डाँडा सडक ढलान कटारी ७	उदयपुर	१०००		०.००%	१००.००%				१४.००%
५५	सोमबारे शिसौरी माकलपुर पोष्ट हुँदै पथरी सम्म सडक स्तरोन्नति बेलका २,३ र ८ उदयपुर	उदयपुर	१०००		०.००%					
५६	मिर्चैया कटारी सडक खण्डको ताराघारीदेखि गुफा महादेव मन्दिर जाने सडक, कटारी, उदयपुर	उदयपुर	१५००		०.००%	१००.००%	५.२०%	४.२०%		

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
महरी विकास तथा भवन महाशाखा

श्रीधरकुमार/श्रीधरकुमार/श्रीधरकुमार
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार
महरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
५७	विहिवारे देखि तपि हुँदै उदयपुर गढी जोड्ने सडक ढलान तथा नाला निर्माण, कटारी नं.पा. ७	उदयपुर	१०००	९२५.०००	९२.५०%	१००.००%	८.९०%			
५८	तुम्ची बलिनटार रातमाटे सडक रौतामाई ३	उदयपुर	१०००		०.००%					
५९	चिउरीबाँस खोटे तिर्पा भोजेघाट सडक राबवेसी ३, खोटाङ्ग	खोटाङ्ग	१०००		०.००%	१००.००%	३.५०%			
६०	डिल्लिवर डाँडाटोल हुँदै तल्लो टोल सडक स्तरोन्नति रौतामाई ८	उदयपुर	१०००		०.००%	१००.००%	९८.००%			
६१	मुकुन्दी धाङ्गले खोल्ने उदयपुरगढी जोड्ने सडक स्तरोन्नति रौतामाई ६	उदयपुर	१०००		०.००%	२५.००%				१०.००%
६२	सल्लेरी पाल्ते भालुखोला हुँदै सोता चिप्टारसम्म जोड्ने सडक, उदयपुर	उदयपुर	१०००		०.००%	१००.००%	६९.५०%	३०.००%		
६३	धमिनीडाँडा शाखा सडक स्तरोन्नति कटारी ७	उदयपुर	१०००	९२३.०००	९२.३०%	१००.००%	६.००%			
६४	चिप्टिङ सडक स्तरोन्नति खोटेहाङ ५	खोटाङ्ग	१०००		०.००%					
६५	थापा गाँउ गोरेखोला सडक विस्तार खोटेहाङ ९	खोटाङ्ग	१०००		०.००%					
६६	केलेटार बंसिलाघाट मैवाबोटे चिसापानी सडक स्तरोन्नति	उदयपुर	१०००		०.००%					
६७	पुमालाईन देखि प्रहरी कार्यालय र कल्याण चौक देखि खन्तेलाईन सम्म सडक निर्माण चौदण्डीगढी नगरपालिका ७	उदयपुर	१०००		०.००%					
६८	मदन भण्डारी मार्ग बाट खन्तिटार घण्टार भुमरे वरदमार हुँदै लाहान जोड्ने सडक स्तरोन्नति उदयपुर	उदयपुर	१०००	९४८.१०७	९४.८१%	१००.००%	८.००% (झौं तह)			

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवीन तह

सहरी विकास तथा भवन महाशाखा

आ.व. २०८१/८२ का तेशा त्रमासक सम्म सालवसाली सडकहरुको प्रगति अवस्था

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिंग तथा टेवा पखालि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
६९	राखनी देखि वाल्जी खोला सडक स्तरोन्नति एसेलुखर्क ५	खोटाङ	१०००		०.००%					कैफियत
७०	दित्तेल आहाले रेन्मीटार सगरमाथा राजमार्ग जोड्ने सडक निर्माण	खोटाङ	१०००		०.००%					
७१	कात्तिके सोस्तुङ रतन्छा बाजे च्यानडाँडा सडक	खोटाङ	१०००		०.००%					५.००%
७२	डि.एम गेट लक्ष्मीपुर मुल सडक-रौदिरास मन्दिरको गेट सम्म पूर्वाधारा स्तरोन्नति त्रियुगा १२	उदयपुर	१०००	११२.०००	११.२०%	१००.००%				५.६०%
७३	गैया पँधेरा राधाकृष्ण मन्दिर युवावर्ष प्राथमिक विद्यालय सम्म सडक स्तरोन्नति दित्तेल रुपाकोट मझुवागढी- १	खोटाङ	१०००		०.००%					
७४	खोकमा वडा कार्यालयबाट स्वास्थ्य चौकी हुँदै गाउँपालिका जाने सडक स्तरोन्नति कोपिलासगढी ३	खोटाङ	१०००		०.००%					
७५	गुप्तेश्वर माहादेवस्थान देखि बन्दीडाँडा सम्मको सडक स्तरोन्नति दित्तेल रुपाकोट मझुवागढी १	खोटाङ	१०००		०.००%					
७६	रैथुङ्कुले कृषि सडक स्तरोन्नति तथा विस्ता दित्तेल रुपाकोट मझुवागढी न.पा	खोटाङ	१०००		०.००%					
७७	पन्चरे दोवाटो देखि विजयखर्क हुँदै माला सम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नति दित्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १५	खोटाङ	१०००		०.००%					
७८	एसेलुखर्क मेहेधारी र जल्लेधारी हुँदै सोलुखुम्बु जोड्ने सडक निर्माण	खोटाङ	१०००		०.००%					

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
७९	रातमाटे डिकुवा सडक स्तरोन्नति हलेशी	खोटाङ	१०००		०.००%					
८०	बेलटार वंशीलाघाट मैबामोटे विसापानी सडक स्तरोन्नति उदयपुर	उदयपुर	२०००		०.००%					
८१	साकेला गा.पा २ शहिद मन कुमार राई सडक स्तरोन्नति साकेला गा.पा खोटाङ	उदयपुर	१०००		०.००%					
८२	होलुसुङ्ग रकगाडेन जाने सडक हलेशी	खोटाङ	१०००		०.००%					
८३	रागाँ काट्टे वडा कार्यालय जाने सडक हलेशी	खोटाङ	१०००		०.००%	२०.००%				
८४	बोफोङ्ग छौंगखोला मोनेगाँउ सडक स्तरोन्नति साकेला ४ र ५ खोटाङ	खोटाङ	३०००		०.००%	२०.००%				
८५	दायु बोडखा सडक स्तरोन्नति रौतामाई ३	उदयपुर	१०००		०.००%					
८६	भुल्के प्रति टोल अन्तर्गत पिपल बोट देखी उत्तरको सडक स्तरोन्नती त्रियुगा नपा ३ उदयपुर	उदयपुर	१५००		०.००%	५०.००%	८.००%			
८७	अमला भञ्जङ्ग बुईखा रुपला मासे टेकनपुर सडक स्तरोन्नती उदयपुर	उदयपुर	१५००		०.००%	१०.००%				
८८	शिवालयटोल इनार चौक देखी पूर्व वरुवाटोल हुदै नारायण कार्कीको घर १२ नं. वडा कार्यालय राधाकृष्ण तिमिसनाको घर हुदै त्रियुगा नदी सम्म सडक निर्माण, त्रि.न.पा.११.१२	उदयपुर	२२५००	८१५३.१३७	३६.२४%	९०.००%	१५.००%			
८९	करमागाछी- नयाँवस्ती घलेटोल गाईघाट सडक	उदयपुर	२५००		०.००%	१००.००%	१०.००%			३.९०%

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
पुहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
१०	गौरन वरगाछि हुदै वीच रातामाटे हुदै इस्लामपुर आर्यघाट जोड्ने सडक त्रि.न.पा ९ उदयपुर	उदयपुर	१७०००	८३३५.०९९	४९.०३%	९५.००%	५.००%				
११	कपासे सुकलही बोकेढिक गौरिढोल, नमुनाढोल, वरगाड, धरमपुर हुदै सिमलपुर सडक	उदयपुर	३०००		०.००%	१००.००%	२०.००%			११०.००%	
१२	बुङखुवा खामारे रातामाटा सडक स्तरोन्नती, दिपुङ चुङचुम्मा गाँउपालिका, खोटाङ	उदयपुर	२५००		०.००%						
१३	देउरी मा.वि. ढोल चौधरी वस्ती सडक स्तरोन्नती, त्रियुगा न.पा-६, उदयपुर	उदयपुर	४०००		०.००%	१००.००%			१९.३०%	३०.००%	
१४	१ नं वडा कार्यालय हुदै बेलटारदेखि त्रियुगासम्म सडक स्तरोन्नती, चौदण्डी न.पा.- ९, उदयपुर	उदयपुर	२५००		०.००%						
१५	मरुवादेखि दुम्सी हुदै झोपसम्म सडक स्तरोन्नती, कटारी न.पा.-४, उदयपुर	उदयपुर	२५००		०.००%	१००.००%					१२.४०%
१६	गिजनटार सुकेपोखरी सडक स्तरोन्नती, त्रियुगा न.पा-५, उदयपुर	उदयपुर	२५००		०.००%						
१७	गौरीढोल भान्तावारी राईघर हुदै तारा दनुवारको घरसम्म सडक स्तरोन्नती, त्रियुगान.पा-७, उदयपुर	उदयपुर	२५००		०.००%						
१८	साकिला गा.पा.वडा नं. २, वडा नं. ४ हुदै टेम्कमैयुङ गा.पा.को वडा नं. ९ पान्धारे जोड्ने सहिद नविन राई सडक स्तरोन्नती, खोटाङ	खोटाङ	२५००		०.००%						

बिनाम दाहया
वि.डि.ई.
स्त्रि. वि. वि.

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था					कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखालि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)		
११०	गोल्डेन चक्रपथ सडक स्तरोन्नती दि.र.म.न.पा ८ खोटाङ	खोटाङ	५००		०.००%							
१११	लामिडाँडा मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडिएको स्यालदुलुखि तालचौरसम्म सडक स्तरोन्नती दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी ल पा ८ खोटाङ	खोटाङ	५००		०.००%							
११२	डाँडाघर पिपलबोट छतिवनको रुख हुँदै गल्लिमुनी बाँजगरा साकिगाउँ झ्याक ओपन तृतीया हस्पिटल हुँदै गाईघाट सिटि हस्पिटल जाने बाटो	उदयपुर	३०००		०.००%	१००.००%			११२.००%			
११३	जाल्पा सत्यश्वर वाकिसला हुँदै केपिलासगढी गा.पा. जाने बाटो, खोटाङ	खोटाङ	५०००		०.००%							
११४	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी न.पा. १४ बिजुले बिउपा वामरङ्ग दिक्तेल सडक	खोटाङ	५०००		०.००%	५०.००%			१००.००%			
११५	कालीखोला ककनी-होडेवास सडक	उदयपुर	५०००		०.००%	७०.००%			१०.००%			
११६	चाँदनीचोक देखि देउरी मा.वि सडक श्री.न.पा	उदयपुर	२५००		०.००%	१००.००%						
११७	कालीखोलामा कलभर्त निर्माण (शसम्ब क्याम्प) रातामाटे बरगाछी देखि बोक्से जोड्ने सडक त्रि.न.पा १ र १०	उदयपुर	२५००		०.००%	१००.००%						
११८	भगरपुर कुरिमा सडक आयोजना, साकेला गा.पा १ सेखुवा खोटाङ	खोटाङ	७५००		०.००%	५०.००%			२७.००%			
११९	रानीवास रौतापोखरी रसुवाघाट सडक (रानीवास डहरे रौतामाई खण्ड)	खोटाङ	३००००	७२१.०००	२.४०%				८२.००%			३०.५०%
जम्मा	पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरको		३१७,०००.००	२३,९८४.३४	७.५७%				५.७७	०.९५	१०.३५	

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
ज्यूरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
१	बाद खनियाखर्क सोपु सडक सडक स्तरोन्नति थुलुङदुधकोशी गा पा ४ सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,०००.००		०%	०%				
२	माटवरी खाल्ट गानाडटार पाखरी डाडा हुदै खिजिफलाटे स्तरोन्नति लिखु गा पा र खिजिफलाटे ओखलढुंगा	ओखलढुंगा	२,०००.००		०%	०%				
३	गौर बरडाडा मेचा बिहबार सडक स्तरोन्नति सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,०००.००		०%	०%				
४	क्याम्पु डुधधुम्सा सिमखर्क लेभ्यु गोरिटाप पताले सडक स्तरोन्नति सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,०००.००		०%	०%				
५	चट्टयाङ पुल वडा कार्यालय हुदै लाप्चा डादाखर्क सडक, सोलु दु.न.पा गोरखानि	सोलुखुम्बु	२,०००.००		०%	०%				
६	चटयाङ पुल गाराखानि वडा कार्यालय लाप्चा बुढाखर्क सडक सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,०००.००		०%	०%				
७	टानेखोला सडक निर्माण माप्य दुधकोशी गापा सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,०००.००		०%	०%				
८	रुम्जाटार बेलबोटे खानी भन्ज्याङ कुम्लटार सडक कालोपत्रे,विशखुगढी गापा ओखलढुंगा	सोलुखुम्बु	२,०००.००	१,२१८.३७	०%	०%				
९	कुईमीर, नचा, फरक सडक स्तरोन्नति,विशखुगढी गापा ओखलढुंगा	सोलुखुम्बु	२,०००.००	१,२११.३६	०%	०%				
१०	थुलुङ दुधकोशी १ नले दउसा ७/८ दिप्लोघाट हुदै सोताङ महाकुलुङ जाने सडक कालोपत्रे थुलुङदुधकोशी गापा सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,०००.००		०%	०%				
११	थुलुङ दुधकोशी केन्द्र मुक्ली हुदै वखुघाट सडक स्तरोन्नति,थुलुङदुधकोशी गापा सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,०००.००		०%	०%				
१२	थुलुङ दुधकोशी ५ न वडा सुकदाखे लोखिम वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति,थुलुङदुधकोशी गापा सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,०००.००		०%	०%				

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

(रु. हजारमा)

सि. नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पडलिन, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
१३	टार केराबारी मजुवा डाडाँ खर्क काप्चे पाखरी डाडाँ सडक स्तर उन्नती, ओखलढुङ्गा	सोलुखुम्बु	२,०००.००		०%	०%	-	-	-	-	
१४	थुलुङ्दुधकोशी-७ चेराखु-लुब्रा सडक स्तर उन्नति, थुलुङ्दुधकोशी गा.पा. ४ सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,०००.००		०%	०%	-	-	-	-	
१५	तीनतले-जुके-गाइखर्क-नाजिङ्गवा-चेरम सडक निर्माण, सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,०००.००		०%	०%	-	-	-	-	
१६	ऐतिहासिक ओखलढुङ्गा बाट आयुर्वेद हुँदै थुला पार्क जाने सडक स्तर उन्नति सिद्धिचरण न.पा १२	सोलुखुम्बु	४,०००.००		०%	०%	-	-	-	-	
१७	लिखु-चण्डेश्वरी - कलाटे बजार - पावलेखर्क - पोखुङ्गखोला - सदर मुकाम जोड्ने सडक	ओखलढुङ्गा	१,०००.००	११४.७३	९९%	०%	-	-	-	-	
१८	झपरे खुवुले सडक स्तर उन्नति खिजफलाट ओखलढुङ्गा	ओखलढुङ्गा	१,०००.००	११४.८३	०%	०%	-	-	-	-	
१९	स्याङ्गु माझ खर्क मोलुङ्ग गा.पा जोड्ने सडक निर्माण स्तर उन्नति सि.न.पा ६ ओखलढुङ्गा	ओखलढुङ्गा	१,०००.००		०%	०%	-	-	-	-	
२०	रम्जाटार-सानिङ्गार-वनपाले-देउराली सडक ओखलढुङ्गा	ओखलढुङ्गा	१,०००.००	११४.१७	९९%	०%	-	-	-	-	
२१	सिरिसे-टारकेराबारी-डाडाँखर्क-काप्चे-पाखरी डाडाँ सडक ओखलढुङ्गा	ओखलढुङ्गा	१,०००.००	११४.४१	०%	०%	-	-	-	-	
२२	ऐतिहासिक ओखलढुङ्गा बाट आयुर्वेद हुँदै थुला पार्क जाने सडक स्तर उन्नति सिद्धिचरण न.पा १२	ओखलढुङ्गा	१,०००.००	११२.२४	९९%	०%	-	-	-	-	
२३	हिलेपानी जाक्मा जयराम घाट सडक स्तर उन्नति मानेभञ्ज्याङ ६ ओखलढुङ्गा	ओखलढुङ्गा	१,०००.००	८९७.९८	०%	०%	-	-	-	-	
२४	हावा घर हुँदै सल्लेरी रचने सडक निर्माण सुनकोशी ३	ओखलढुङ्गा	१,०००.००	११४.१०	०%	०%	-	-	-	-	
२५	चिहान डाँडा सडक स्तर उन्नति चम्पादेवी ३	ओखलढुङ्गा	१,०००.००	११३.८८	९९%	०%	-	-	-	-	

विनय
सि.डि.ई. नवौं तह

आ.व. ०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म सालवसाली सडकहरुको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
२६	जेरुङ हुँदै मोलुङ एकवार हर्कपुर सुनकोशी पुल जोड्ने सडक स्तरोन्नति भण्डार हुँदै वडा नं. २	ओखलढुंगा	१,०००.००	९९३.९९	९९%	०%	-	-	-	-
२७	पालिका कार्यालयबाट थाल्म हुँदै सुनकोशी नदी पथकन्या मध्यपहाडी राजमार्ग जोड्ने सडक सुनकोशी गा.पा	ओखलढुंगा	१,०००.००	९९३.९८	९९%	०%	-	-	-	-
२८	सिकापुर घामतान्ने पारा मधवपुर सडक निर्माण मेनेभण्डाङ ८, ९	ओखलढुंगा	१,०००.००	-	०%	०%	-	-	-	-
२९	देवियान देखि मेहेले हेदै सुकुभण्डाङ हुँदै बुढाडा सिद्धिचरण ९ जाने सडक स्तरोन्नति सिद्धिचरण ८	ओखलढुंगा	१,०००.००	९९४.८४	०%	०%	-	-	-	-
३०	साँढेचरण लोकमार्ग दोस्रो कारागार हुँदै रुम्जाटार विमानस्थलबाट चारु हुँदै निसंखे तलुवा सडक ओखलढुंगा	ओखलढुंगा	२,५००.००	१,७५०.९९	९९%	०%	-	-	-	-
३१	मया दुधकोशी ७ वाट खुम्बुपासाङल्हामू गा.पा १ जाने वाकी सडक ट्रयाक ओपन . सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	३,५००.००	-	०%	०%	-	-	-	-
३२	तीनतल-जुके-गाडखर्क-नाजिङचार-चरम सडक सरउन्नती, सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,५००.००	-	०%	०%	-	-	-	-
३३	लुङ्दुधकोशी ७ चेरखु-तुवा सडक स्तरोन्नति, सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,५००.००	-	०%	०%	-	-	-	-
३४	चट्याङ पुल-गोराखानी वडा कार्यालय-लाप्चा- डाँडाखर्क सडक स्तरोन्नति, सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,५००.००	-	०%	०%	-	-	-	-
३५	बिरसु-सिमखर्क-देवस्थान सडक स्तरोन्नति, सोलुखुम्बु	सोलुखुम्बु	२,५००.००	-	०%	०%	-	-	-	-
३६	लिखु एकवार सडक लिखु नदी करिडोर निर्माण ओखलढुंगा	ओखलढुंगा	५,०००.००	-	०%	०%	-	-	-	-

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा
सुनकोशी नदी करिडोर निर्माण
सुनकोशी नदी करिडोर निर्माण
सुनकोशी नदी करिडोर निर्माण

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
३७	सानिटार डिलबाट चिसापानी नेवा सडक, नेत्रासल्यान	सोलुखुम्बु	२,५००.००	१,६५९.६९	०%	०%					
३८	केतुके मौली निगखे सडक मानभज्याङ गापा	ओखलढुंगा	५,०००.००	२,७६३.१३	०%	०%					
जम्मा	पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाको		७५,५००.००	१९,६२२.९५	२५.९९%						
१	उपकरण तथा मेसिनरी औजार		१,०००.००								
२	मेनहाइवे बाट लिम्बुदाईको घर सम्म नमुना मार्ग बुढिगंगा १ आरति उत्तर मोरङ्ग		२,०००.००								टेक्का आहान भएको
३	सनेस रामको घरदेखि पश्चिम हुँदै कोदिया चौक सम्म सडक निर्माण बुढिगंगा ५ मोरङ्ग		२,०००.००								
४	धौलागिरि मार्ग स्तोरउनन्ति धरान १५ सुनसरी		२,०००.००								निर्माणाधीन
५	यलम्बर चौक देखी दक्षिण सहिद चौक (पृथ्वी मार्ग) सम्म कालो पत्रे बेलवारी न.पन.४		२,०००.००								टेक्का आहान भएको
६	सन्जवनि टोल स्थित नहर पुर्व सडक स्तोरउनन्ति बुढिगंगा १ मोरङ्ग		२,०००.००								निर्माणाधीन
७	फक्ताइलुङ मार्ग कालोपत्रे, धरान उप महानगरपालिका सुनसरी		२,०००.००								निर्माणाधीन
८	नमुना मार्ग (बगरकोट) सडक कालोपत्रे, धरान उप महानगरपालिका सुनसरी		२,०००.००								निर्माणाधीन
९	लालमिन्ती यलम्बर चौक सडक कालोपत्रे मिकलाजुङ गापा मोरङ्ग		२,०००.००								

सि.डि.ई. नवौं तह

शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

(रु. हजारमा)

बिनम दाहाल

सि. डि. ई. नवौं तह
विनास तथा प्रगत महाभाषा

अतिरिक्तवाला / अतिरिक्तवाला
प्रमुख पदार्थ मन्त्रालय

बिनम दाहाल
सि. डि. ई. नवौं तह
सि. डि. ई. नवौं तह भवन महाशाखा

आ.व. ०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म सालवसाली सडकहरुको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यन्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेवा पड्याल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
२०	बेलवारी न पा वाई नं. ११ प्रगतिमार्ग-जुराहा- पृथ्वीमार्ग वडा कार्यालय पश्चिम मितलटोल माझीगाउँ सभापुर भक्ताचोक पूर्व जनता मा वि हुँदै जाने सडक		३०,०००.००							
२१	पिडाली चौक देखि झुकिगा हुँदै कल्याणपुर चौक सम्म सडक स्तरोन्नति रतुवामाई		१०,०००.००							
२२	हटिया डाँडा देखि बकाहा आर्यघाट झोलुङ्गे पुल सम्म सडक निर्माण रतुवामाई १		५,०००.००							
२३	सोटा चौक देखि शान्तिपुर हुँदै उल्लुधुटु स्कुल सम्म सडक निर्माण, रतुवामाई		१०,०००.००							
२४	लप्पन टोल देखि जनता मा.वि. शिव कुमार धिमालको घर सम्म सडक निर्माण रतुवामाई १		२,५००.००							
२५	भौडाहा चौक देखि पूर्व थारु टोल हुँदै गोठडाडा देखि इटहरा बजार जाने बाटो सम्म सडक स्तरोन्नति रतुवामाई १		१०,०००.००							
२६	सिरजंगा पुल देखि पश्चिम पाथिभरा स्कुल हुँदै पश्चिम दक्षिण संजिवनी टोल को पुल सम्मको जोडने कोइलीडागी सडक रतुवामाई ८,		१०,०००.००							
२७	नन्दकुमार खतीवडाको घर देखि शिवालय मन्दिर हुँदै अनन्त चौक जोडने सडक रतुवामाई-६		२,५००.००							



(Signature)

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
बहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तार (दर्शो तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक बिनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
२८	भद्र चौक देखि सिजुवा, सतभेदी हुँदै उल्लोचारी जोडने सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे		२०,०००.००							
२९	खुटा मुनि देखि नाका हुँदै बोर्डर सम्म ग्राभेल रतुवामाई २		२,५००.००	१,३३९.३५	५३.५७%					
३०	कदम महतोको घर देखि पश्चिम लौवाली डंगा सम्म सडक स्तरोन्नति रतुवामाई १		२,५००.००							
३१	धनश्याम सिवाकोटीको घर देखि फेवा खोपी तिरना चौक स्तरोन्नति, रतुवामाई ५		५,०००.००							
३२	हनुमान चौक देखि झुकीया दुर्गा मन्दिर पैयामारे जोडने सडक रतुवामाई		२,५००.००							
३३	मण्डली टोलको वक्राह बाँध देखि सुनवर्षी-३ खएरवारी जाने बाटो रतुवामाई-५		२,५००.००							
३४	कंचन गंगाईको घर देखि उत्तर घोपाटोली चौक हुँदै डागी टोल जाने सडक रतुवामाई ४		२,५००.००							
३५	कसेनी मुत्तीघाट जाने सडक नवदुर्गा मन्दिर बाट वक्राहा खोला सम्म स्तरोन्नति रतुवामाई-५		२,५००.००							
३६	लेख बाहदुर बनेतको घर हुँदै डामाभिडा काकी चौक जोडने सडक रतुवामाई		२,५००.००							



रमेश कुमार श्रेष्ठ

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशैं सह)
महाशाखा प्रमुख
प्रदेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखाबिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
प्रदेशी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखालि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
३७	जनता मा.वि. स्कुल देखि तिक्कि फेदसम्म सडक स्तरोन्नति रतुवामाई ९		२,५००.००							
३८	दाममिद्धा खुनावरी सडक बाट भुल्काडोभा हुँदै विद्यनाथ मन्दिर सम्म सडक स्तरोन्नति रतुवामाई ८ र ९ सुरु बिन्दु बढा नं ८		५,०००.००							
३९	हनुमान चौक देखि उत्तर यादव टोल हुँदै झुकीया जाने सडक स्तरोन्नति रतुवामाई ४		२,५००.००							
४०	पवित्रा चौक बाट धनमाया नेपालीको घर हुँदै मौलीवारी जाने सडक स्तरोन्नति रतुवामाई-१०		२,५००.००							
४१	राधाकृष्ण मन्दिर देखि देवितामाझ टोल सम्म सडक स्तरोन्नति रतुवामाई ८		५,०००.००							
४२	खगेन्द्र श्रेष्ठको घर देखि इटहरा जाने बाटो ग्रामेल, रतुवामाई ९		२,५००.००							
४३	महेश ताम्जपुरीयाको घर देखि पूर्व पिपल बोट हुँदै हर्षालु दासको घर हुँदै कल्बट सम्म सडक स्तरोन्नति रतुवामाई ३		२,५००.००							
४४	अचन लाल शर्मा को घर देखि पुर्व दक्षिण थाना हुँदै जोदर जोडने बाटो स्तरीय ग्रामेल रतुवामाई २		२,५००.००							
४५	छालगाछी देखि रतुवामाई बडा नं. २ हुँदै सोनापुर सोनामाई मन्दिर सम्म स्तरोन्नति रतुवामाई		२,५००.००							

भौतिक विकास प्रसार
कोशी प्रदेश विकास
नेपाल

रमेश कुमार
अधिकृत/अभियन्ता
(दशैं तह)

अधिकृत/अभियन्ता प्रमुख
महाशाखा
प्रदेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
बहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
४६	कल्याणपुर सडक संजाल एजिड बाल सहीत स्तरीय ग्रामेल रतुवामाई १ सुरु विन्दु निराज पौडेलको घर		५,०००.००							
४७	साकेला मन्दिर देखि दलीत बस्ती हँदै उत्तर पल्ले कादुपाडा जोड्ने सडक स्तरउन्नती,रतुवामाई ६		२,५००.००							
४८	बुढाथोकीको घर देखि पश्चिम नाग नागेधर मन्दिर हँदै पोवा खोपी जोड्ने बाटो रतुवामाई ५		२,५००.००	१,३६९.९९	५५.६०%					
४९	अरिया माहाराजथान देखि भल्लुदा जंगल हँदै सतिर मियाको घर सम्म माटो तथा ग्राभेल		२,५००.००							
५०	सुवास न्यौपानेको घर हँदै दक्षिण काकीको घर सम्म रतुवामाई		२,५००.००							टेवा आहान भएको
५१	सोमबारे बजार पश्चिम मगर टोल हँदै गोपाल थापाको घर हँदै जी.पी.मार्ग सम्म रतुवामाई १०		२,५००.००							निर्माणधीन
५२	लक्ष्मी चौक बजार देखि क्वाटर चौक हँदै देवी बाहादुर प्रधानको घर हँदै वक्रहाको बाघ सम्म स्तरउन्नती रतुवामाई १०		२,५००.००							निर्माणधीन
५३	गणेश मन्दिर चौक सौटा देखि तारामणी चौहानको घर हँदै जाने बाटो		२,५००.००							निर्माणधीन
५४	मगर टोल सिरान सडकमा सुर्दुतर्फ ड्रेन निर्माण रतुवामाई १०		५,०००.००							निर्माणधीन



रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तार (संयोजक)

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

महाशाखा प्रमुख
अधिकृत सडक पूर्वाधार महाशाखा

आ.व. ०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म सालवसाली सडकहरुको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
	सिकीमे टोल बाट युवराज पौडेलको घर हुँदै फुकुटोला सम्मको सडक स्तरउन्नती रतुवामाई ८		२,५००.००							
५५	सरनपुर देखि कैरौजा सम्म स्तरउन्नती, सुनवर्षी ६		२,५००.००							
५६	विजय माण्डलको घर देखि बेन्देसरी चौक सम्म स्तरउन्नती, सुनवर्षी ५		२,५००.००							
५७	राम बाहदुर राजवंशीको घर देखि पुर्व दक्षिण सुनवर्षी ३ जाने बाटो स्तरउन्नती, सुनवर्षी ४		२,५००.००							
५८	नगरकोट बानडाडा ड्रेन तथा ग्रामिणलिङ धरान-११		२,०००.००							
५९	सुनवर्षी ४ नं सिमाना देखि रावेन्द्रको घर हुँदै वडा नं ९ को सिमाना सम्म, सुनवर्षी ५		२,५००.००							
६०	यम चौहानको घर देखि विरेन राइको घर सम्म बाटो स्तरउन्नती, सुनवर्षी १		२,५००.००							
६१	भिम र अमृत विकको घर हुँदै फिर्ना चौधरीको घर सम्म ड्रेन सहील प्रवाले अधुरो सडक इटहरी १० सुनवर्षी २		२,०००.००							
६२	सुगा बजार देखि पुर्व दक्षिण बक्राहा वाघ सडक स्तरउन्नती, सुनवर्षी २		२,५००.००							
६३	वडा ९ को सतसंग कुटी दक्षिण मिरा साहको घर ६४ हुँदै लक्ष्मी धाम सम्म, सुनवर्षी ९ मोरङ		२,५००.००							



रमेश कुमार श्रेष्ठ

अधिकृत/अधिकृतस्तार (सँगै सह)
महाशाखा प्रमुख
महाशाखा पर्वधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
महरी विकास तथा भवन मन्त्रालय

आ.व. ०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म सालवसाली सडकहरुको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
६५	सीताराम आ.वि.देखि कालीथान हुँदै सिक्ती सम्म सडक,सुनवर्षी ७ मोरङ		२,५००.००								टेक्ना आह्वान भएको
६६	खिकीरडाही हटिया देखि दक्षिण ५ नं वडा सिमाना सम्म,सुनवर्षी ६ मोरङ		२,५००.००								निर्माणाधीन
६७	पण्डित टोल देखि माला पण्डित घर हुँदै पूर्व जाने साडक स्तरोन्नति बाटो सम्म,सुनवर्षी ९		२,५००.००								निर्माणाधीन
६८	मन पाल राडको घर देखि डि वी सरको घर सम्म, सुनवर्षी १		२,५००.००								निर्माणाधीन
६९	वि.पि. सेवा केन्द्र देखि बेलडाही सम्म स्तरोन्नती,सुनवर्षी ९		२,५००.००								निर्माणाधीन
७०	सतार टोल वासु हस्दाक घर अगाडीको धाद्वारा सुनवर्षी १		२,५००.००								टेक्ना आह्वान भएको
७१	वडा ६ तेज नारायण ताजपुरियाको घर देखि पश्चिम नगरपालीका सम्म स्तरोन्नति,सुनवर्षी ६ मोरङ		५,०००.००								निर्माणाधीन
७२	विधकर्म देखि शंकर चौधरीको घर हुँदै वडा ७ जानकी आ.वि. सम्म स्तरोन्नति, सुनवर्षी ८ र ७		१०,०००.००								निर्माणाधीन
७३	हाटखोला ज्ञान बहादुर कार्किको घर जाने बाटो स्तरोन्नति विराटनगर ८		२,०००.००								निर्माणाधीन



बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नै के तह
सि.डि.ई. नै के तह
महाशाखा प्रमुख

रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
७४	महेशपुर प्रगति टोल हुँदै परोपकार घाट सिधिया खोला सम्म बाटो स्तरोन्नती कटहरि १ मोरङ			२,०००.००							टेक्का आहान भएको
७५	आरसीसी पुल इनरुवा २ चलगाम भगतको घरदेखि पश्चिम			२,०००.००							
७६	साल्पा मार्ग हुँदै सृजना रिता मार्ग विराटनगर- ४ मोरङ			२,०००.००							
७७	ज्यात माग विराटनगर वडा नं ३ का कार्यालय सम्म विराटनगर ३			२,०००.००							निर्माणधीन
७८	भगवती मार्ग स्तरोन्नति विराटनगर -४ मोरङ			२,०००.००							टेक्का आहान भएको
७९	पानिटाङ्गि दक्षिण चण्डिटोल बाटो स्तरोन्नति कानेपोखरे ७ मोरङ			२,०००.००							निर्माणधीन
८०	सुनौलो मार्ग बाट पश्चिम हिम शिखर मार्ग पर्वश लाउने कार्य विराटनगर -३			२,०००.००							निर्माणधीन
८१	राम कुमारी चौधरीको घर पुर्व नितु खतिवडाको घर हुँदै बराहा टोल सम्म पेवर्स जडान रामधुनि ९ सुनसरी			२,०००.००							
८२	समृद्धि मार्ग नाला सहितको कालोपत्रे बुढीगंगा १			२,०००.००							
८३	शान्तिपुर पश्चिम लिला दाहालको घर हुँदै जाने सडक ड्रेन सहित स्तरोन्नति रतुवामार्ग- ६ मोरङ			२,०००.००							निर्माणधीन



बिन्म दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्त (स्वाँ तह)

प्रमुख

आ.व. ०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म सालवसाली सडकहरुको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
	गोपाल पौडेलको घर दक्षिण लता न्यौपानेको घर ८४ हँदै विवेकि चौक जोड्ने बाटो सुन्दरहरैँचा -७			२,०००.००							पुनः सूचना निकाल्नुपर्ने
८५	शम्भु पाडलका घरदाख आरता उद्यागका उत्तर वालसम्म एजीड ब्लक बुढीगंगा १			२,०००.००							
८६	सुनसोडा सामुदायिक वनदेखि बासेचौरी सिमसार जाने कालोपत्रे बाटो उर्लावारी २			२,०००.००							मुल्यांकनमा रहेको
८७	बुढीगंगा जीवन सुनियारकोदेखि मनमोहन पोलिटेक्निक पश्चिम गेटसम्म जाने बाटो			२,०००.००							टेका आहान
८८	सुन्दरहरैँचा १० सीतल मार्ग परिवर्तन टोल केरावारी जाने बाटो			२,०००.००							टेका आहान
८९	शम्भु पौडेलको घर पछाडिदेखि राजमार्गसम्म एजिड पलस कालोपत्रे बुढीगंगा १			२,०००.००							सम्झौता भएको
९०	धानखता खालटार हुद बडा कार्यालय जान सडक कालोपत्रे, मिकलाजुड गापा मोरङ			२,०००.००							
९१	शक्ति मार्ग बेलगाछी ग विराटनगर म.न.पा. १ मोरङ			२,०००.००							
९२	सिताराम मार्ग (मणी घिमिरेको घर देखि पुण्डरी घमलाको घर हुँदै रुद्र देवीको घर सम्म स्तरोन्नति निर्माण बुढीगंगा १			३,०००.००							
९३	शान्ति मार्ग स्तरोन्नति मिलिजुली टोल इटहरी २			२,५००.००							सम्पन्न



रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (सशौ तह)
महासंस्था प्रमुख
मन्त्रिालय सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिन्म दाहाल
सि.डि.ई. नवौ तह
जुडी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
१४	हरिसचन्द्र आ.वि.देखी महेन्द्र आ.वि.सम्म,सुनवर्षी ८ मोरङ्ग		२,०००.००							
१५	ज्योती नगर टोल नहर पथको साखा बाटोमा सडक स्तरउन्नती विराटनगर ४		२,०००.००							
१६	लोचन धमलाको घर देखी बुडीलाल थारु घर सम्म जाने बाटो बेलवारी ९		२,०००.००							
१७	पशुराम भट्टराइको घर पश्चिम नेत्र कापलेको घर दक्षिण हुदै नयाँ बजार चौक सम्म,रतुवामाई ७		२,०००.००							
१८	विन्दवासीनी मार्ग तथा रचना राईको घर सम्म, सुन्दरहोवा ४ मोरङ्ग		२,०००.००							
१९	ग्रामथान गा पा १ मिलन चौक देखी धोस्योरे सडक विराटनगर १९ मिलन चौक देखी महेशपुर सम्म,मोरङ्ग		२,०००.००							
१००	ग्रामथान गा पा ७ नेता चौक देखी बाहुनी सडक बहुवर्षिय विसाङ्ग खोला सम्म,मोरङ्ग		२,०००.००							
१०१	शिव मार्ग पश्चिममा भावना दासको घर देखी पूर्वमा शैलेन्द्र गुप्ता को घर देखी पूर्व सम्म अपुरो ड्रेन र स्तरीय ग्राभेल,विराटनगर म.न.पा. ८ मोरङ्ग		२,०००.००							
१०२	श्री रामेश्वर शिव मन्दिर उत्तर नारायण चौधरीको घर सम्म र चम्पा कार्कीको घर पश्चिम केदार पोखरेलको घर सम्म कालोपत्रे,विराटनगर म.न.पा. ६ मोरङ्ग		२,०००.००							

भौतिक प्रगति
पूर्वधार विकास
कोशी प्रदेश, विराटनगर
नेपाल

रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तर
(दशौं तह)

महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
१०३	प्रेम मार्ग उर्लावारी ४ सडक निर्माण आइतबारे		२,०००.००								ठेक्का आह्वान भएको
१०४	सुनवर्षी न.पा.को कार्यालयबाट डायनिया अमरदह बाटो स्तरउन्नती सुनवर्षी ९ मोरङ		२,०००.००								निर्माणधीन
१०५	कविर मार्ग वेलवारी न. पा. २ सडक स्तरउन्नती वेलवारी २ मोरङ		२,०००.००								ठेक्का आह्वान भएको
१०६	जहदा ३ इट्टा भट्टा देखी जहदा २ हरिनगरा जाने बाटो निर्माण,मोरङ		२,०००.००								निर्माणधीन
१०७	जामून गाउँ देखी सुदमा चोक हुदै कटहरी ५ को सिमान सम्म,कटहरी ४ मोरङ		२,०००.००								निर्माणधीन
१०८	जक्सन चोक देखी खेमानाथ गुराडको घर सम्म जाने बाटो स्तरउन्नती,उर्लावारी न.पा. ४ मोरङ		२,०००.००								निर्माणधीन
१०९	तुलानदान टोल देखी पूर्व हुदै एकिकृत दलित वस्ती(सुकुमवासी टोल) सम्म सडक निर्माण,जहदा १ मोरङ		२,०००.००								निर्माणधीन
११०	पूर्णमा लावतीको घर पूर्व हुदै सरिता पुरी र विजय सुब्बाको घर पूर्व सम्म नाला तथा ग्राभेल,विराटनगर म.न.पा. ६,मोरङ		२,०००.००								निर्माणधीन
१११	सिनेमा हल देखि सप्तकोशी क्याम्पस गेट जोड्ने सडक स्तरउन्नति बराहसेत्र ६		५,०००.००								निर्माणधीन



रमेश कुमार श्रेष्ठ
अतिरिक्त/अधिवृत्तार (ससौं तह)

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	विस्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
११२	जेसिस मार्ग हुदै इलाका प्रसाण कार्यालय जाने सडक स्तरउन्नती दमक ९		२,०००.००							
११३	प्राज्ञीक मार्ग विराटनगर १२ कोशी प्रोजेक्ट सडक स्तरउन्नती		२,०००.००							
११४	रामसीता मन्दिर देखि हरिजन आधारभुत विद्यालय सम्मको सडक स्तरउन्नति भोक्राहा नर्सिंह ७ सुनसरी		१,०००.००	९९७.२७						निर्माणधीन
११५	सामुदायिक मार्ग विराटनगर ५		१,०००.००	९९५.२२						सम्पन्न
११६	प्रेरणा मार्ग सडक स्तरउन्नति विराटनगर-६		१,०००.००	९९६.१८						सम्पन्न
११७	प्रतिभा मार्ग स्तरउन्नति, विराटनगर ४		१,०००.००	९९५.५१						सम्पन्न
११८	ओझा टोलमा बाटो स्तरउन्नती रंगेली ३ मोरङ		२,०००.००							निर्माणधीन
११९	सुम्का -देवानगंज-बोर्डर सडक स्तरउन्नति, सुनसरी दामाभटा पूर्व मुल्काडामा अजुन काकाका घर सम्म		१,०००.००							
१२०	सडक स्तरउन्नति		२,०००.००							
१२१	नवराज न्यौपानेको घर पश्चिम बङ्गा टोल कजेला खोला सम्म सडक स्तरउन्नती, रतुवामाई ७ मोरङ		२,०००.००							निर्माणधीन
१२२	वडा कार्यालय देखि देव गिरिको घर - नारायन - भारतिको घर सम्म सडक स्तरउन्नति, ग्रामथान -६		१,०००.००							
१२३	बङ्गे वचार गिस खाना साइडकक ढल निर्माण वराहेश्वर न.पा. ७ सुनसरी		२,०००.००							निर्माणधीन

मौलिक प्रवेश सरकार
कोशी प्रदेश, विराटनगर
भैराल

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)

महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्रायेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	कैफियत
१२४	मुल्के चौक देखि कोशी राजमार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नति इटहरी वडा नं. २		६,०००.००								निर्माणाधीन
१२५	लक्ष्मि फर्निचर पश्चिम पवित्रा मगरको घर हुँदै पिप्राहा स्कुल जाने सडक रामधुनी न.पा ३		१,०००.००								
१२६	रामधुनी न पा ६ इचोल देखी जिर्वीको कलेज सम्मको अधुरो बाटो सुनसरी		२,०००.००								निर्माणाधीन
१२७	ज्योती मगर टोल नहर पश्चिम सडक RCC ढलान,विराटनगर ४ मोरङ		२,०००.००								निर्माणाधीन
१२८	इस्टन स्टार नाजक राना पथ हारनन्दन साहका घर सम्मा सडक विराटनगर		१,०००.००	९९५.७६							सम्पन्न
१२९	कानाखोरी गा पा वडा ४ परनामी डाडा हाता हुब्बा हुदै महेन्द्र कुमार राईको घर हुदै भलुवा पैनी सडक मोरङ		२,०००.००								निर्माणाधीन
१३०	नगरकाट बस्ता श्रृजना मागा -सजाप चाक दाक्षणा पश्चिम सडक स्तरोन्नति, धरान -११		१,०००.००								
१३१	कराईवन चोक पूर्व सोमनाथ देगालको घर देखी उत्तर टेक प्रसाद अधीकारीको घर मास्तीर सम्म,सुन्दरहरैचा २ मोरङ		२,०००.००								टेका आह्वान भएको
१३२	मगलादप चाक गोकुलम सडक भगलमागा सुन्दरहरैचा ४		१,०००.००								
१३३	सटाला नहर पारा त्वराट मडाकल दाक्षणा बाटो निर्माण,बुढीगंगा गा पा २		२,०००.००								
१३४	शिवलय मागा बाट गाावन्द पाखरलका घर सम्म सडक स्तरोन्नति विराटनगर ८		१,०००.००	९९६.७६							सम्पन्न



रमेश कुमार अधिकृत/अधिकृतस्तर (दर्श तह)
महाशाखा प्रमुख

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पछाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्रायेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
१३५	पाथभरी टाल मलन माग हुद त्रवणा माग जाह्न सडक स्तरोन्नति इटहरी २ वरगाँछी		३,०००.००							
१३६	लालिगुराँस मार्ग आर आर हस्पिटल दक्षिण सडक स्तरोन्नति, विराटनगर -८		१,०००.००	९९६.६७						
१३७	पथरी शन्धिरे ४ कुशल चौक पश्चिम वडा ४ र ८ सीमाना हुदै सहिद मार्ग स्तरोन्नति,पथरी शन्धिरे ४ मोरङ		२,०००.००							
१३८	मलाया रोड -जमुन हौटल देखि कमला काकी को घरसम्म सडक स्तरोन्नति		१,०००.००							सम्पन्न
१३९	बालुघाट देखि कर्सिया नहरसम्मको ७ कि मी सडक कालोपत्रे, धनपालथान गाउँपालिका वडा नं १३९		२,०००.००							निर्माणाधीन
१४०	भवानी टोल संस्था गोविन्द चौधरीको घर पूर्व शान्त मार्ग भरत नेपालको जग्गा सम्म ड्रेन र पक्की सडक निर्माणका (१५० मिटर),इटहरी उप.मा.न.पा. १७ (भवानी मार्ग) सुनसरी		२,०००.००							निर्माणाधीन
१४१	शिव मार्ग सडक स्तरोन्नति, विराटनगर -४		१,०००.००							
१४२	हरिशंकर साहको घर देखि प्रदिप साहको घर सम्मजाने सडक स्तरोन्नति विराटनगर ८		१,०००.००	९९६.२६						सम्पन्न
१४३	इटहरी उ.म.न.पा. वडा नं. ११ स्थित रिलायन्स पछाडि दुमटोका जोड्ने बाटो कालोपत्रे,इटहरी सुनसरी		२,०००.००							निर्माणाधीन
१४४	डंड टोली झोराहाट कटहरी ७		१,०००.००	९९७.४९						सम्पन्न
१४५	पूर्व भुशा दुकाथरी चौक देखि बर्जु सिचाई सडक स्तरोन्नति		१,०००.००							
१४६	सिक्रियायी सडक स्तरोन्नति विराटनगर १२		१,०००.००	९९६.८५						सम्पन्न

भौतिक प्रवेश प्रकाश
पुर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
नेपाल

प्रवेश कुमारी
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
महाशाखा पुर्वाधार महाशाखा
देशिक सडक पुर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
बहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
१४७	वधुनगर -धुनिकाली आ.वि हसिगिरा डुमरिया ममत सिमाना सडक जहदा		१,०००.००	९९५.०९							सम्पन्न
१४८	रामप्रसादको घरदेखि दूर्गापुर हुदै गडेरियासम्मको सडक कालोपत्रे, धनपालथान गाउँपालिका वडा नं १		२,०००.००								निर्माणधीन
१४९	राम लक्ष्मण मार्ग स्तरोन्नति, जहदा -१		१,०००.००	९९५.७२							सम्पन्न
१५०	एकता मार्ग विराटनगर वडा नं. ३		१,०००.००	९९५.६४							सम्पन्न
१५१	विधककर्मा चौक देखि पूर्व प्रेम रामको घर सम्म सडक स्तरोन्नति विराटनगर ८		१,०००.००	९९६.०५							सम्पन्न
१५२	आनन्द टोल सडक स्तरोन्नति (गणेश कार्कीको घर हुदै रमेश कटुवालको घर सम्म) बुढीगंगा १		१,०००.००								
१५३	तारा न्योपानको घर देखि निरु देवको घर सम्मको सडक स्तरोन्नति विराटनगर -८		१,०००.००	९९६.६९							सम्पन्न
१५४	१ नं वडा कार्यालय पश्चिम मिलिजुली टोल हुदै चन्दा पराजुलीको घर सम्म सडक स्तरोन्नति बुढीगंगा १		३,०००.००								टेक्का आहान भएको
१५५	इन्द्रपुर सहकारी संस्था देखि श्रृजना चौक सम्म सडक स्तरोन्नति सुन्दरहरैचा न.पा ९		१,०००.००								
१५६	अम्बरलाल चौधारीको घर देखि दक्षिण शारदा टोल सम्म सडक स्तरोन्नति, इनरुवा -५		१,०००.००								
१५७	अनन्त मार्ग सडक स्तरोन्नति विराटनगर -१२		१,०००.००	९९६.७४							सम्पन्न
१५८	देविगंगा चौक दक्षिण अर्जुन घिमिरेको घर पूर्व को सडक बेलवारी न.पा. ९		१,०००.००								



प्रमोद कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशैं सह)

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

महाशाखा प्रमुख
महाशाखा पूर्वधार महाशाखा
गदहिक सडक पूर्वधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पडल्लो, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्रायेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
१५९	लालिगुराँस मार्ग पुष्पलाल चौक देखि पश्चिम पाण्डेको घर देखि खातिवाडाको घर उत्तर तर्फ		१,०००.००	९९७.६२							सम्पन्न
१६०	लोकतान्त्रिक मार्ग स्तरोन्नति इटहरी ५		१,०००.००								
१६१	रोली रोड दानावती हटिया देखि दक्षिण मायागंज हटिया हुदै राधाकृष्ण मन्दिर जाने बाटो कालोपत्रे,		२,०००.००								
१६२	सगरमाथा मार्ग क र ख महायज्ञ मार्ग सडक स्तरोन्नति विराटनगर ३		१,०००.००	९९६.४५							सम्पन्न
१६३	हरि पराजुलीको घर उत्तर इन्ज बास्तोलाको घर जाने सडक स्तरोन्नति जुडीगंगा १ नवजोति मार्ग		१,५००.००								
१६४	शान्ति टोल मार्ग स्तरोन्नति उर्लावारी ७, मोरङ		१,०००.००								
१६५	खार्जी ग्रीन पार्क पश्चिम नाया मार्ग नहर सम्म जाने सडक विराटनगर ४ मोरङ		४,०००.००								निर्माणधीन
१६६	महेन्द्र आ.वि पश्चिम कटनु खोला सम्म सडक स्तरोन्नति रतुवामाई ८		२,०००.००								
१६७	शौगात मार्ग स्तरोन्नति विराटनगर -२		१,०००.००	९९५.५७							सम्पन्न
१६८	वन कार्यालय असन टोल प्रवेश मार्ग हुँदै रानि विराटनगर ६ लेन हाइवे जोडने सडक स्तरोन्नति		१,०००.००								
१६९	रामधुनी ८ नहर देखि मदन टोल हुँदै बसाह जाने सडक स्तरोन्नति रामधुनी ८		१,०००.००								
१७०	सर्वेदय मावि देखि पश्चिम मुसहरी टोल उत्तर र मुस्लिम टोल हुदै तालेमूल कुरान आ वि देखि पूर्व		२,०००.००								निर्माणधीन
१७१	जाग्रति मार्ग स्तरोन्नति विराटनगर १२		१,०००.००	९९६.२९							सम्पन्न
१७२	माइनी टोलको वक्स पूल उर्लावारी वडा- ८, मोरङ		१,०००.००								

बि.नम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (सौं तह)

महाशाखा प्रमुख

प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखलि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
१७३	पि.एच.सी देखि दक्षिण भवानीपुर हुँदै देवानगञ्ज जोड्ने सिमाना सम्म सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य गढी गा.पा ६		१,०००.००	९९६.९९							सम्पन्न
१७४	जहदा वडा नं ६को चन्द्रानन्द साहको घरदेखि दक्षिण जाने भारतको सिमाना सम्मको सडक कालोपत्रे, जहदा गाउँपालिका वडा नं ६		२,०००.००								निर्माणाधीन
१७५	युनिक मार्ग बाट कोभिड अस्पताल जाने सडक स्तरोन्नति, रामधुनी वडा नं. ५		१,०००.००								
१७६	पेरागन वोडिङ्ग स्कुल जाने सडक स्तरोन्नति पेरागन मार्ग विराटनगर ३		१,०००.००								
१७७	जडसी चौक पिपलगाछी ३२ नहर जाने सडक स्तरोन्नति बह्रक्षेत्र ७		१,०००.००	९९६.४०							सम्पन्न
१७८	सुगौंदय मार्ग स्तरोन्नति विराटनगर ३		४,०००.००								
१७९	ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र कसिया बजार घनपालथान वडा नं ४		२,०००.००								
१८०	सिप विकास तालिम केन्द्र पूर्व देविस्थान मार्ग सिगीया खोला सम्म सडक स्तरोन्नति, बुढीगंगा गा.पा १ मोरङ्ग		१,०००.००								
१८१	नुरी मत्तव मदरसा देखि पश्चिम नहर सम्म सडक स्तरोन्नति कोशी गा.पा ३		१,०००.००								
१८२	राम जानकी मन्दिर देखि दक्षिण मिठी चौक सम्म सडक स्तरोन्नति इटहरी १६		१,०००.००								
१८३	शिवजि चौक देखी मिलन चौक जाने बाटो स्तरोन्नति पथरि शनिश्चरे ८ मोरङ्ग										निर्माणाधीन



रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्त (दर्शन तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनिम दाहाल
सि.डि.ई. नवी तह
बहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पछाला, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
१८४३	पृथ्वी टोल सफल मार्ग स्तरोन्नति विराटनगर		३,०००.००								निर्माणाधीन
१८४४	ओसियन मार्ग क बाट ओसियन मार्ग ख हुँदै सुयोदय टोल जोड्ने सडक स्तरोन्नति इटहरी		२,५००.००	१,२५३.६०							सम्पन्न
१८४५	गुराँश मार्ग खाजी गोपी सडक स्तरोन्नति विराटनगर ०४ मोरङ		१,०००.००								
१८४६	दुर्गा भट्टराईको घरबाट ग्रामथान ७ खोटेन तबदारको घर सम्म दिनाथ मार्ग सडक		४,०००.००								निर्माणाधीन
१८४७	स्तरोन्नति सुन्दरहरैँचा १										
१८४८	दलेली बजार बाट राजगंज जाने सडक स्तरोन्नति कानेपोखरी २ र ३		१,०००.००								
१८४९	भुल्के चौक देखि कोशी राजमार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नति इटहरी वडा नं. २		१,०००.००								
१८५०	वि.पि नेत्र प्रतिष्ठान जाने सडक स्तरोन्नति रतुवामाई ६ सैठा		२,०००.००								निर्माणाधीन
१८५१	बडा कार्यालय दक्षिण थलाहा जाने सडक स्तरोन्नति ग्रामथान ४		२,०००.००								निर्माणाधीन
१८५२	वृन्दावन गौसला देखि सुर्य नारायण मन्दिर सम्म जाने सडक स्तरोन्नति सुन्दरहरैँचा ५		६,०००.००								निर्माणाधीन
१८५३	सुर्यमार्ग स्तरोन्नति सुन्दरहरैँचा १० मोरङ		१,०००.००								
१८५४	त्रिवेणी कृषि सडक सुन्दरहरैँचा वडा नं. ४		१,०००.००								
१८५५	सिद्धेश्वर मार्ग स्तरोन्नति विराटनगर ४		बिनम १०००.००								

भौतिक प्रगति
कोशी प्रदेश विकास मन्त्रालय
नेपाल

रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तार (सौ. तह)
महाशाखा प्रमुख
पर्यावरण महाशाखा
प्रादेशिक सडक

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक बिनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
१९६	वडा कार्यालय छेउबाट उत्तर कृष्ण मार्ग स्तरोन्नति विराटनगर ४		१,०००.००	९५६.०९						
१९७	रमाईलो मार्ग सडक स्तरोन्नति विराटनगर वडा नं. ५		३,१५०.००							
१९८	स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो हरैचा मोड सडक निर्माण सुन्दरहरैचा न.पा. १२		२,०००.००							
१९९	दुर्गा भट्टराईको घरबाट ग्रामथान ७ खोटेन तबदारको घर सम्म दित्राय मार्ग सडक स्तरोन्नति सुन्दरहरैचा १		१,०००.००							
२००	रानिपथ देखि मलाया रोड सम्म थलाहा मार्गमा सडक स्तरोन्नति विराटनगर १३		५,०००.००							
२०१	गणेश चौक हुलाकी सडक देखि उत्तर गणेश मार्ग दिपक श्रेष्ठको घर सम्म गणेश मन्दिर बाट उत्तर आर्षि जटियाको घर हुँदै सविता पोखरेलको घर सम्मको सडक स्तरोन्नति विराटनगर ४		१,०००.००	९९५.४३						
२०२	ओसियन मार्ग क बाट ओसियन मार्ग ख हुँदै सुर्गोदय टोल जोड्ने सडक स्तरोन्नति इटहरी १० सुनसरी		१,०००.००							
२०३	रंगटोली थलाहा जाने बाटो, ग्रामथान ३		२,०००.००							
२०४	नवोदय मार्ग ढकाल चौक खड्ग बुढीगंगा १		१,०००.००	९९६.५८						
२०५	सिद्धार्थ टोल कापले टोल सडक कलभट, कानेपोखरी २		१,५००.००							

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
बहरी विकास तथा भवन महाभाषा

रमेश कुमार
अधिकृत/अधिवृत्तार (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा



सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखालि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
२०६	सानो राइचाबाट बिमिरे जोड्ने सडकमा पुल केरावारी ६		१,०००.००							
२०७	शिवालय देखि शेर चौक जाने सडक स्तरोन्नति बराहक्षेत्र ६		१,०००.००	९९७.१६						
२०८	हातेमालो चौक देखि दक्षिण तर्फ जाने सडकमा आर.सि.सि. नाला निर्माण इनरुवा ५		१,०००.००							
२०९	राधाकृष्ण मन्दिर हुदै वडा कार्यालय सडक,कानेपोखरी १		२,०००.००							
२१०	क्याम्पा चौरीबाट चतरा जाने सडक स्तरोन्नति बराहक्षेत्र ७ सुनसरी		१,०००.००	९९४.९६						सम्पन्न
२११	सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर सामुदायिक भवन निर्माण रामधुनी ८		१,०००.००							
२१२	बाग्रे बजार देखि वडा नं. ६ बसपार्क सम्को सडक स्तरोन्नति बराहक्षेत्र ७		१,०००.००							
२१३	अनिल भण्डारीको घर देखि शंकर कार्कीको घर सम्म चन्द्र मार्ग विराटनगर ३		१,०००.००	९९४.४२						सम्पन्न
२१४	त्रिवेणी टोल आकाश मार्ग सडक नं. ८ स्तरोन्नति इटहरी ८		३,५००.००							निर्माणाधीन
२१५	तेलिया चौक देखि कमलपुर जाने सडक स्तरोन्नति, जहदा -४		१,०००.००							
२१६	सुविधार मार्ग टोल पुरानो मलविका मार्ग मानगढ मार्ग देखि धरान रोड जोड्ने सडक स्तरोन्नति विराटनगर ३		१,०००.००	९९६.६६						सम्पन्न



रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्त (दशैं तह)

महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.ब. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखालि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
२१७	डुकेता ठाकुर घर देखि दक्षिण जमुवा हुँदै पिपल चौक दक्षिण भारत सीमाना सम्म सडक स्तरोन्नति जहदा ५		१,०००.००	९९८.०५						
२१८	प्रयास मार्ग विराटनगर ३		१,०००.००	९९६.२२						
२१९	माझी चौक उत्तर देवीझोडा जाने बाटो नाला सहित कालोपत्रे, उर्लावारी ३		२,०००.००							
२२०	गोदावरी टोल जिवन महलोको घरदेखि उत्तर तर्फ गोदावरी टोल स्तरोन्नति इटहरी १७		१,०००.००							
२२१	पुष्पाञ्जली टोल विकास संस्था अन्तर्गत पर्ने पुष्पाञ्जली मार्ग स्तरोन्नति विराटनगर ३		१,०००.००							
२२२	पुल्कित चौक हुँदै १५ बेडको अस्पताल हुँदै नहर जाने सडक स्तरोन्नति बर्जु गा.पा ४		२,०००.००							
२२३	सदाबाहार टोल विकास संस्था भित्र पर्ने नारायण मार्ग स्तरोन्नति इटहरी ६		१,०००.००							
२२४	विराटनगर नमुना मार्ग हाथो चौक सम्म ड्रेन निर्माण विराटनगर १ मोरङ		२,०००.००							
२२५	महेन्द्र मा.वि. मुक्तिनारायण मन्दिर हुँदै कर्णेल टोल जाने बाटो स्तरोन्नति, इटहरी -२		२,५००.००							
२२६	संविधान टोलको सडक स्तरोन्नति इटहरी १० सुनसरी		१,०००.००	९९५.९२						

भौतिक प्रविष्टि सरकार
कोशी प्रदेश, विराटनगर
नेपाल

रमेश कुमार श्रेष्ठ

अधिकृत/अधिकृतस्तर (सौ. तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवी तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखालि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
२२७	जयनगर सगरमाथा मार्ग (रञ्जन खरेल (महाराज)को घर अगाडी खोल्सी सम्म)		७,०००.००							
२२८	सुन्दरहरैचा १ मोरङ्ग		१,०००.००							
२२९	नमुना मार्ग कन्वन्वारी विराटनगर ४		१,०००.००							
२३०	गणेश मार्ग पश्चिम मिलन चौक हुँदै मनोहर चौधरीको घर भइ साविक मधेली गाविस जोड्ने सडक स्तरोन्नति इटहरी १३									
२३१	पुष्प मार्ग टाण्डव होटल देखि दक्षिण क्याम्पस रोड सम्म सडक स्तरोन्नति विराटनगर ३		१,०००.००	९९५.८३						सम्पन्न
२३२	सर्पदंसा उपचार केन्द्रबाट कोइराला निवास सम्म इटहरी ४		१,०००.००							
२३३	प्रदेश प्रमुख कार्यालय जाने सडक स्तरोन्नति विराटनगर ३ मोरङ्ग		१,०००.००	९९६.७६						सम्पन्न
२३४	हाटक दाहालको घर देखि बसवन टोल रामधुनी ५		१,०००.००							
२३५	उपकार मार्ग सडक (राजिव रम्तेलको घर जाने) विराटनगर ३ मोरङ्ग		२,०००.००							
२३६	लोहोन्दा घाटकम जाने बाटो निर्माण सुन्दरहरैचा १०		२,०००.००							
२३७	चेतनसिल मार्ग स्तरोन्नति इटहरी १ बरगाछी		१,०००.००							
२३८	खर्जी नहर पश्चिम स्वामी मार्ग, विराटनगर ४ मोरङ्ग		२,०००.००							निर्माणाधीन



रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दर्शन तह)

महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पछाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
२३८	मिलन मार्ग विराटनगर ४ खाजी गोपी टोल अन्तर्गत सडक स्तरोन्नति		१,०००.००								
२३९	सहिद स्मृती आवाशिय विद्यालयको आवास देखी विद्यालय जाने बाटो निर्माण,इटहरी बडा १९ सुनसरी		२,०००.००								
२४०	वम बा. भण्डारी को घर देखि पश्चिम राधा कृष्ण मन्दिर सम्म जोड्ने सडक रतुवामाई ९		१,०००.००								निर्माणाधीन
२४१	सगरमाथा मार्ग एकलव्य मार्ग विराटनगर ४		१,०००.००	९९८.३२							निर्माणाधीन
२४२	फुलेश्वर मार्ग ददीराम घिमिरेको घर देखी विकास नयाँपानेको घर सम्म,विराटनगर म.न.पा. ४ मोरङ		२,०००.००								सम्पन्न
२४३	कन्या क्याम्पस दक्षिण सृजना मार्ग स्तरोन्नति, विराटनगर ३, मोरङ		१,०००.००	९९६.२६							सम्पन्न
२४४	ताहीर मियाको घर देखी मदर्स सम्म सडक स्तरोन्नति,सुनवर्षी ८		२,०००.००								सम्पन्न
२४५	हाम्रो चोक देखी पूर्व हरी बरालको घर देखी पूर्व बाल गोपाल मार्ग सम्म,रिटनीङ्ग बाल २		२,०००.००								
२४६	ग्रामेल,विराटनगर ८		१,०००.००	९९६.९६							सम्पन्न
२४७	संझम मार्ग विराटनगर ८		१,०००.००								
२४८	तिरुपति मार्ग स्तरोन्नति विराटनगर ३										
२४९	कवरस्थान देखी उत्तर ओसिर मियाको घर हुदै सुकुम्बासी टोल रमना सम्म स्तर उन्नति,सुनवर्षी ८		२,०००.००								



रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकाृत (दशौं तह)

बिनय दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

महाशाखा प्रमुख
महाशाखा महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखालि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
२४९	पुष्पाञ्जली टोल विकास संस्था अन्तर्गत पर्ने पुष्पाञ्जली मार्ग स्तरोन्नति विराटनगर ३		२,५००.००								निर्माणधीन
२५०	पूर्वाञ्चल विध्वविद्यालय जाने सडक स्तरोन्नति मालतीमार्ग सुन्दरहरैचा ७, मोरङ		१,०००.००								
२५१	डडराहा चौकबाट दक्षिण लवटोली जाने सडक स्तरोन्नति बुढीगंगा ७, मोरङ		१,०००.००								
२५२	विराटनगर-६, रामपुर चौक सत्संग मन्दिर देखि गोविन्द वहादुर बानियाको घर हुँदै नहर जोड्ने सडक		२,०००.००								
२५३	मोहना चौकबाट राधा परियारको घर हुँदै एकतामार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नति, सुन्दरहरैचा ७, मोरङ		१,०००.००								
२५४	४ नं वडा कार्यालय दक्षिण थलहा जाने बाटो ग्रामथान ४, मोरङ		१,०००.००								
२५५	गिधनिया चौक दक्षिण लखन्तरी जाने बाटो ग्रामथान ५, मोरङ		१,०००.००								
२५६	विराटनगर १२ कामत चोक पश्चिम ५०० मिटर अघुगे पिच		२,०००.००								
२५७	कटहरी ७ वडा कार्यालय पूर्व बबिया जाने बाटो कटहरी ७, मोरङ		१,०००.००								
२५८	रामधुनी मन्दिर देखि काली झोडा चौक सम्म सडक स्तरोन्नति रामधुनी २		१,०००.००								
२५९	राजन भण्डारीको घर देखि रमेश पौडेलको घर सम्म नाला सहित सडक निर्माण विराटनगर ८		२,०००.००								निर्माणधीन



रमेश कुमार
अभिर्कृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)

महाशाखा प्रमुख

प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि. डि.ई. नवौं तह

सि. डि.ई. तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखालि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्राबल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
२६०	डिकली टोल महेन्द्र मण्डलको घर देखि उत्तर श्रवण खर्वेको घर सम्म बाटो भोक्राहा नरसिंह ३, सुनसरी		१,०००.००	९९७.३०							सम्पन्न
२६१	पचाम उत्तर कर्जुना जोडने दुर्गा मार्ग पेभर्स, सुन्दरहरैचा १ मोरङ		२,०००.००								
२६२	डडोली थलाहा स्टार चौक जाने बाटो कटहरी ७, मोरङ		१,०००.००	९९८.२६							सम्पन्न
२६३	नहर देखि अजव लालको घर सम्म जाने सडक स्तरोन्नति गढी ५		१,०००.००								
२६४	रामजानकी कृषी सडक कौशिला टोल जाने बाटो, इटहरी ११ सुनसरी		२,०००.००								ठेक्का आह्वान भएको
२६५	रञ्जनी चौक उत्तर मंगलबारे नहर चौक सम्म रंगेली ३		१,०००.००								
२६६	बालाजी मार्ग स्तरोन्नति विराटनगर - ३		१,०००.००								
२६७	देउराली पथ देखि पूर्व पट्टि रहेको आधारभुत मार्गमा सडक स्तरोन्नति धरान १५		१,०००.००								
२६८	केदार श्रेष्ठको घर देखि दक्षिण पश्चिम सडक स्तरोन्नति रामधुनी न.पा वडा ५		१,०००.००								
२६९	गोप्राह मार्ग विराटनगर ४ सडक स्तरोन्नति		१,५००.००	९०६.८९							निर्माणधीन
२७०	रंगेली २ लाटा मोरङ देखि बढिया विर्ता जाने सडक स्तरोन्नति		१,०००.००								



रमेश कुमार
अभिकृत/अधिकृतस्तर
महाशाखा प्रमुख
अभिकृत/अधिकृत महाशाखा

विनम्र
डि.ई. नं. तह
डि.ई. नं. तह
डि.ई. नं. तह

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखलि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
२७१	वगबोन थान पति देखि मधुपार्क सम्म सडक स्तरोन्नति बुढीगंगा २			१,५००.००						
२७२	हुलाकी राजमार्ग (सुनसरी खोला पुल) - रामजानकी मन्दिर काली मन्दिर आधारभुत विद्यालय बरागाछी हुँदै महेन्द्र राजमार्ग सम्म जोड्ने सडक भोक्राहा नरसिंह, सुनसरी			२,५००.००						
२७३	राधाकृष्ण सिर्जनसिल मार्ग हुँदै कुन्ति मार्ग जोडिने बाटो कालोपत्रे विराटनगर ४, मोरङ			१,०००.००						
२७४	महेशपुर प्रगति टोल ख जाने बाटो निर्माण, कटहरी १, मोरङ			२,५००.००						ढेक्का आहान भएको
२७५	ज्येष्ठ नागरिक दिवा चौतारी मिलन केन्द्र जाने सडक स्तरोन्नति केराबारी ९ मोरङ			१,५००.००						ढेक्का आहान भएको
२७६	१ नं वडा कार्यालय पश्चिम मिलिजुली टोल हुँदै चन्दा पराजुलीको घर सम्म सडक स्तरोन्नति बुढीगंगा १			१,०००.००						
२७७	स्वस्तिक मार्ग, विराटनगर ५, मोरङ			२,५००.००						निर्माणधीन



रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अतिरिक्त सहायक (दर्शन तह)
महाशाखा प्रमुख
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
महाशाखा प्रमुख
महाशाखा प्रमुख

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
२७८	बुढीगंगा ५ नारायण देखि बुढीगंगा ६ कोडिया चौक हुँदै सखुवाटोकी, वनरझुल्ला, ऐलानपुर, मुलनहर पूर्व किराँतटोल हुँदै स्वरुपलाल मार्ग भई अभा बोर्डिङ स्कुल हुँदै बुढीगंगा -७ शिशवनी, प्रशावनी हुँदै बुढीगंगा ६ तिलोटे सम्म सडक स्तरोन्नति			१,०००.००						
२७९	झापा वैजनाथपुर धनपुरा वडा नं १९ हुँदै नहर सम्म सडक (थारु टोल हुँदै भौडाहा जोड्ने सडक), विराटनगर १९, मोरङ		२,५००.००							
२८०	इनरुवा-५ थारु टोल उत्तर देखि मधेशा ६ को सिमा सम्म जोड्ने सडक निर्माण, इनरुवा-५, सुनसरी		२,५००.००							ठेक्का आहान भएको
२८१	पथरघटा झौंगर टोलको बाटो कालोपत्रे सुन्दरहरैँचा २, मोरङ		१,०००.००							
२८२	वाई जक्सन देखि मालती मार्ग कलभर्त सहित कालोपत्रे सुन्दरहरैँचा ३, मोरङ		१,०००.००							
२८३	बेलडाँगी देखि धरहरा टोल हुँदै काठको पुलसम्म जाने बाटो दुबैतर्फ पक्की नाला सहित कालोपत्रे बुढीगंगा, ७ मोरङ		१,०००.००	९९६.०९						सम्पन्न
२८४	बलिया विर्ताबाट लालीगुराँस हुँदै इटहरी झोलिङ्गे पुल हुँदै जाने बाटो दुबै तर्फ पक्की नाला सहित कालोपत्रे सुन्दरहरैँचा ४, मोरङ		१,०००.००							



रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशैं तह)
महाशाखा प्रमुख
आधिकृत/अधिकृतस्तर महाशाखा
प्रदेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
भूमी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
२८५	बाँसवारी डिपो याडसिला सडक कालोपत्रे सुन्दरहरैँचा ६, मोरङ		१,०००.००							
२८६	चतरा मार्ग सहिद स्कुल पिपल चौक देखि दक्षिण खोला सम्म सगरमाथा मार्ग कालोपत्रे इटहरी १७ सुनसरी		१,०००.००							
२८७	खाद्यगोधाम (पूर्व-पश्चिम राज) उत्तर रहेको y pounting स्कुल को गेटबाट पूर्वतर्फको सडक स्तरोन्नति इटहरी ५		१,०००.००							
२८८	खार्जी कहवारा भवनाथ मार्ग गौतम टोलमा सडक स्तरोन्नति विराटनगर ४		१,०००.००	९५५.१२						सम्पन्न
२८९	कटहरी लक्ष्मीनिया जाने बाटो, जहदा, मोरङ		२,५००.००							निर्माणाधीन
२९०	लोकमार्ग देखि पूर्व मोहन मण्डलको घर हुँदै अनिल शर्माको घर सम्मको सडक स्तरोन्नति कोशी गा प ७		१,०००.००							
२९१	पक्लेनटपु भवन मार्ग सडक स्तरोन्नति धरान		१,०००.००							
२९२	मालाविका मार्ग विराटनगर ३ मोरङ		१,०००.००							
२९३	सुगा बजार देखी पूर्व दक्षिण वक्राहा बाघ सडक स्तरउन्नती, सुनवर्षी २, मोरङ		२,५००.००							
२९४	हरकपुरवाट सुनवर्षी १ चप्रामारी सम्म सडक स्तरोन्नती कानेपोखरी ३ मोरङ		१,०००.००							
२९५	ओझा टोल रंगेली न.पा ३ मोरङ		१,०००.००							
२९६	प्रगति मार्ग सडक स्तरोन्नति धरान ११		१,०००.००							



रमेश कुमार
अधिकृत/अभियन्ता
महाशाखा प्रमुख
सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
प्रमुख तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
२९७	बटरवारी स्कुल देखि पश्चिम वडा नं ५ को सिमाना सम्म , सुनवर्षी ४, मोरङ		२,५००.००							
२९८	भलुवा टोल देखि लाटामोड हुँदै महेशटोल सम्मको सडक कालोपत्रे रोली २ मोरङ		१,०००.००							
२९९	कान्छा दाई मार्ग पश्चिम जनपथ मार्गको जानकी बोर्डिंग स्कुल सम्म सडक, विराटनगर १२, मोरङ		२,५००.००							
३००	सुरत चौकदेखि सुनवर्षियान सम्मको सडक स्तरोन्नती सुनवर्षी ४ मोरङ		१,०००.००							
३०१	पथरीनिश्चरे ५ र ६ को सिमानाको बाटो हसन्दह देखि कितिपुर सम्म स्तरोन्नती मोरङ		१,०००.००							
३०२	शिवधारा देखि गिरी गाउँ हुँदै शिवजट्टा मन्दिर सम्मको बाटो स्तरोन्नती, घरान ४, सुनसरी		२,५००.००							
३०३	दुर्गापुरी राजघाट चौतारी देखि मलामी मार्ग सडक स्तरोन्नति उर्लावारी ८		१,०००.००							
३०४	मिलिजुली टोलविकास संस्था अन्तर्गत पर्ने "गणेश मार्ग" स्वास्थ्य आधारभुत जाने बाटो, इटहरी २, सुनसरी		२,५००.००							
३०५	नेपाल फ्युल पश्चिम उत्तर दक्षिणको बाटोको स्तरोन्नति बुढीगंगा २ मोरङ		१,०००.००							
३०६	शान्ति मार्ग नाला तथा सडक निर्माण, बखरी, विराटनगर १२, मोरङ		२,५००.००							



बिन्धु दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
भूतरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पछाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्रायेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
३०७	भट्टारई किराना पसल उत्तर पाण्डे निवास हुँदै जाने सडक स्तरोन्नति विराटनगर ३ मोरङ ३		१,०००.००							
३०८	परोपकार घाट बाट महालक्ष्मी मन्दिर सम्मको सडक स्तरोन्नति कटहरी १		१,०००.००							
३०९	सैलज्जा मार्ग हुँदै हलसि मार्ग सम्म सडक स्तर उन्नति, विराटनगर ३, मोरङ		२,५००.००							
३१०	वन कार्यालय असन टोल प्रवेश मार्ग हुँदै रानी विराटनगर ६ लेन जोड्ने सडक नाला तथा कालोपत्रे, मोरङ		२,५००.००							निर्माणधीन
३११	DPS दक्षिण हुँदै पूर्व बहिरा स्कुल हुँदै नहर सम्म जोड्ने सडक, विराटनगर ५, मोरङ		२,५००.००							निर्माणधीन
३१२	सुन्दर हरैचा ५ र इटहरी ३ बीच भुजेल डाँडा जोड्ने लातिशोडा पूल		२,५००.००							
३१३	पुलाहाचौकदेखी खुडचोकसम्म जाने सडक स्तरोन्नति बराहाक्षेत्र ४ सुनसरी		२,५००.००							निर्माणधीन
३१४	DPS स्कुलबाट विष्णु टोल जाने बाटो, विराटनगर ५, मोरङ		२,५००.००							निर्माणधीन
३१५	विराटनगर १३, कौशल मार्ग, मोरङ		२,५००.००							निर्माणधीन
३१६	अनरामठ देखि तिन्कुने भलुवा चौरी बाटो स्तरोन्नति बराहाक्षेत्र ४ सुनसरी		२,५००.००							निर्माणधीन



बिन्म दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिक्षक/अधिक्षक महाशाखा
महानगरपालिका

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
३१७	आइतबारे लेकडाँडा एकराते पौधथर जिल्लाको लेक गाउँ सडक कालोपत्रे, मिक्लाजुङ १, मोरङ		२,५००.००							
३१८	म्याङलुङ बजार बाट पुर्वाधार विकास कार्यालय तेहथुम फिल्ड अफिस जाने बाटो स्तरोन्नती		२,५००.००							
३१९	दामाभिष्टा बजार देखि पुर्व शिवमन्दिर सम्म जोडीएको बाटो मेनुका दाहालको घर हँदै प्रहरी चौकी सम्म सडक स्तरोन्नति रतुवामाई ८		२,५००.००							
३२०	म्याङलुङ बजार बाट पुर्वाधार विकास कार्यालय तेहथुम फिल्ड अफिस जाने बाटो स्तरोन्नती		२,५००.००							
३२१	केर्खा क्याम्पा सरङ्पाडा बैगुन्धुरा सडक कालोपत्रे		२,५००.००							
३२२	भोलानाथ गौतमको घरबाट सुरारी गौतमको घर तर्फ गएको १० फिट चौडाई र २०० फिट लम्बाई विचममा ढल भएको दुवै तर्फ ब्लक हालि विराटनगर महानगरपालिका वडा न ३ शिवालय मार्ग		१,०००.००	११५.७६						सम्पन्न
३२३	गोपिटोल अन्तर्गत शितल मार्ग मा ग्राभेल र कालोपत्रे दुई कलभर्ट सहित विराटनगर महानगरपालिका वडा न ४		१,५००.००							
३२४	बुढी गङ्गा ६ एलानपुर सडक स्तरोन्नति, बुढी गङ्गा ६		१,५००.००							



रमेश कुमार (इशौ तह)

अधिकृत/शिक्षक प्रमुख

स्वाशाखा प्रमुख

प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

बहरी विकास तथा श्रम

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखालि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
३२५	सितल मार्ग विराटनगर-४		२,५००.००								
३२६	भोलानाथ गौतमको घरबाट सुरारी गौतमको घर तर्फ गएको १० फिट चौडाई र २०० फिट लम्वाई विचममा ढल भएको दुवै तर्फ ब्लक हालि विराटनगर महानगरपालिका बडा न ३ शिवालय मार्ग		१,०००.००								
३२७	शन्सारी टोल शान्ति मार्ग सडक स्तरोन्नती ईटहरी उ म नपा २ ईटहरी उ म नपा २		२,५००.००	१,२४०.८०							सम्पन्न
३२८	श्रजना टोलको उमेव खड्काको घर अजाडी पूर्व र दक्षिण हुदै हाईवे छुने वाटो स्तरोन्नती रामधुनी २ सुनसरी		२,५००.००								निर्माणाधीन
३२९	मुख्यमन्त्री अफिस दक्षिण सेवा मार्ग कोशि प्रोकज्वट पुर्वगेट हुदै भेटनरी सडक को स्तरोन्नति वि म न पा बडा न १३		२,५००.००								निर्माणाधीन
३३०	बलुहाही चोकदेखि पूर्व स्वागतम चोकको सडक नाला सहित स्तर उन्नती विराटनगर महानगरपालिका बडा नं ८		२,५००.००								
३३१	प्रगति चोक लक्ष्मी चौक हुदै चतरा जाने मुल सडक स्तरोन्नती बराहक्षेत्र नगरपालिका बडा न ७		१,०००.००	९९६.०३							सम्पन्न
३३२	सदाबहार टोल विकास संस्था अन्नगत पर्ने नारायण मार्ग स्तरोन्नती इटहरी-६		२,०००.००								



रामेश कुमार श्रेष्ठ

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
बढी विकास तथा भवन महाशाखा

अधिकृत/अधिकृतस्तर (सबै तह)
महाशाखा प्रमुख
अधिकृत सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
३३३	घिनाहाघाट चौक उत्तर पन्चकन्या टोल गुणराज लुईटेलको घरदेखि पूर्व गोपाल प्याकुलको घर सम्म ४३० मि सडक स्तरोन्नति कालोपत्रे वि म न पा १९		१,५००.००							
३३४	सिंधिया खोलाको घिनाहाघाट पुलको दक्षिण पश्चिम किनारामा छठ घाट निर्माण वि म न पा १		१,०००.००							
३३५	राजवंशी चौक पूर्व प्रकाशेश्वर शिव मंदिर पूर्व पट्टीको बाटोको नाला तथा ढक्कन निर्माण वि म न पा ३		२,५००.००							निर्माणधीन
३३६	वुडिगंगा गापा वडा नं ६ अनन्तराम माझीको घरदेखी झरलाल माझीको घर जाने सडक वुडुगंगा गापा वडा नं ६		१,५००.००							
३३७	इनरुवा नया वडा नं ५ मा रहेको अमरलाला चौधरी घर दक्षिण सारदा टोलको बाटोमा कालोपत्रे गर्ने		१,५००.००							
३३८	वुडिगंगा गापा वडा नं २ सखमा नहरको कल्भर्ट निर्माण		२,०००.००							
३३९	विराटमहनगर पालिका वडा नं ३ मानगढ चौकमा रहेको फलैचावाट उत्तरमा रहेको नहरको पूर्वपट्टीको सडक मन्जु धिमिरे भण्डारीको घर सम्म कालोपत्रे र नहरमा कल्भर्ट निर्माण (पश्चिम तर्फको बाटोमा जोडिने गरी)		१,५००.००							



र. २५००.००
कम्पार कुम्हार (बाँ) तह
स. २५००.००
म. २५००.००
प्र. २५००.००
स. २५००.००
म. २५००.००
प्र. २५००.००

विनय दाहाल
सि.डि.ई. नवौ तह
बहरी विकास तथा भवन महाशाखा

HA

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पछाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
३४०	बुढीगंगा गापा वडा नं १ राम मन्दिर देखी महिला जागृति वृद्धाश्रम सम्मको बाटो निर्माण		१,५००.००							
३४१	सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर पर्यटकिय पूर्वाधार निर्माण रामधुनी नपा ८ नहर टोल		१,०००.००							
३४२	रामधुनी नगरपालिका वडा नं ५ स्थित थारु कल्याणकारी गेटदेखी झमक खड्काको घरसम्म जोड्ने बाटो स्तरोन्नती		१,५००.००							
३४३	इनरुवा नपा वडा नं ५ दुहवी इनरुवा सडकको दक्षिण तर्फ काली प्रसाद मार्गमा बाटोको दुवै तर्फ एजिड बाल समहि इन्टरलक टायल लगाउने कार्य		२,०००.००							निर्माणाधीन
३४४	विराटनगर महानगरपालिका वडा नं १ स्थित घिमिरे कल्याण परिषद् र निरौला बन्धु सेवा समाज जाने बाटो स्तरोन्नती		१,५००.००							निर्माणाधीन
३४५	रंगेली नपा वडा नं २ स्थित विरनिया बैठार सडक कालोपत्रे गर्ने		२,०००.००							
३४६	विराटनगर वडा नं ३ पेरगन बोर्डिङ जाने बाटो (पेरगन मार्ग) RCC बाटो निर्माण		१,०००.००	१९६.६७						सम्पन्न
३४७	विष्णु चौक देखि ८ नं वडा कार्यालय हुँदै नगेड तामाङको घर सम्मको बाटो स्तरोन्नती वराहक्षेत्र नपा ८ सुनसरी		१,०००.००							
३४८	सम्भ्राट टोल किशोर बस्नेतको घर सम्म सडक स्तरोन्नति विराटनगर १		१,०००.००							

बिन्म दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

बहुती विकास तथा भवन महाशाखा

अधिकृत/अधिकृतस्तर (स्थान तह)

महाशाखा प्रमुख

महाशाखा प्रमुख

माथिभित्र सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पछाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्राथमिक सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
३४९	विराटनगर ३ पुष्पलाल चौक दक्षिण खाने पानि ट्याकिदेखि पश्चिम तर्फ नहार जोड्ने बाटो स्तरोन्नती		१,०००.००							
३५०	प्रगतिनगर हुँदै स्वागत चौक जोड्ने सडक कालोपत्रे, शिवसताक्षी २ झण्डा		२,०००.००							
३५१	बोधी मार्ग विराटनगर-१		२,५००.००							
३५२	कृषि सडक दक्षिण ४ नं.बडा कार्यालय सम्म सडक स्तरोन्नती - गढी ४, सुनसरी		४,०००.००							
३५३	नेडडा चौक देखी झाँगड टोल सम्मको बाटो स्तरोन्नती, कटहरी-५, मोरङ		३,०००.००							
३५४	झाँगडाही देखी मंगलहटिया सम्मको बाटो स्तरोन्नती, ग्रामथान-२, मोरङ		३,५००.००							
३५५	सोमबारे १ देखी रंगेली- १ सिमा सम्म बरयाती शाखा बाटो स्तरोन्नती, बेलवारी-६, मोरङ		३,०००.००							
३५६	नडियाटोक मोहनलाल थन्दारको घरदेखी पूर्व कटार टोल, विर्ता टोल सम्मको बाटो स्तरोन्नती, ग्रामथान-१, मोरङ		२,५००.००							
३५७	इटहरी उमनपा १४ श्री शान्ति शुजना मावि देखि बडा नं १३ खिरबिरियाटोल विपन्न सरदार दलित बस्ती रामकुमार सरदारको घर हुँदै पूर्व दक्षिण मियाँटोल हुँदै मुल नहर सम्म करिव ३ किलोमीटर बाटो स्तरोन्नती, सुनसरी		२,५००.००							

संस्कृतिक
प्रदेशीय विकास
कोषी प्रवेश, विराटनगर
नेपाल

अष्ट
कुमार
अधिकृत/प्रतिकृत
महेशाखा प्रमुख
महेशाखा प्रमुख

बिनम
सि.डि.ई. नवी
बढी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
३५८	इटहरी ११ दुर्गा पञ्चायन मन्दिर देखि पश्चिम इटहरी १३ फुलवारी टोलको चोक हुदै टावरटोल सानो नहर सम्मको बाटो स्तोरलती, सुनसरी									
३५९	मिलन चोक पश्चिम बेचन चौधरीको घर देखि पश्चिम तर्फ जाने बाटो स्तोरलती, इटहरी- १३, सुनसरी									
३६०	इटहरी १३ को सिमाना देखि वार्ड नम्बर १४ को मुढा खोला सम्मको बाटो स्तोरलती, सुनसरी		२,५००.००							निर्माणाधीन
३६१	भद्रमारी सडक, उर्लावारी ४,७, ८ हुदै दमक झापासम्मको सडक स्तोरलती, मोरङ		२,५००.००							निर्माणाधीन
३६२	मधुमल्ला बजार टुक्ने हुदै मलामी टहरा सडक स्तोरलती, मिक्लाजुङ ७, मोरङ		३,०००.००							
३६३	भानु सिसौली मार्ग सडक स्तोरलती, उर्लावारी ४, मोरङ		२,५००.००							
३६४	हेमचन्द्र थापाको घर पश्चिमबाट वडा कार्यालय जाने सडक स्तोरलती, उर्लावारी २, मोरङ		२,५००.००							
३६५	वर्धवा-कालीपोखरी-हात्तिलुम्बा-फेदी सडक स्तोरलती, केरावारी-१०, मोरङ		२,५००.००							
३६६	नर्कटे खोलाघारी जोड्ने मुगु खोलामा कज्वे निर्माण, केरावारी ७ र ४, मोरङ		२,५००.००							
३६७	सलपुर वर्ये मकरा सडक मर्मत, मिक्लाजुङ- १, मोरङ		१,०००.००							

मौलिक प्रशासन विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

रमेश कुमार ओझा
अधिकृत/अधिवक्ता प्रमुख
मयशाखा महाशाखा
प्रादेशिक सडक पूर्वाङ्ग

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
वहरी विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
३६८	बसन्त चोकदेखि नडाहा चतरा हाइवेसम्म सडक स्तोरन्तरी, बराहक्षेत्र २, सुनसरी			३,०००.००							निर्माणाधीन
३६९	इन्द्रेणीमार्ग हुँदै बिजुवा मार्ग सडक स्तोरन्तरी, धरान १७, सुनसरी			२,५००.००							निर्माणाधीन
३७०	धरान १३ पक्की पुल चिन्डेडाँडा बाघखोपको सुलिकोट सडक स्तोरन्तरी, धरान २० सुनसरी			३,०००.००							
३७१	खारखोलाको ठूलो बरगाछीदेखि किरात टोल हुँदै कसेनीसम्म जोड्ने सडक स्तोरन्तरी, बराहक्षेत्र १, सुनसरी			३,०००.००							निर्माणाधीन
३७२	शुभ मार्ग राजदेवी, आनन्द मार्ग हवाईटोल, एकता मार्ग गणेश टोल - इन्टरलक ईटहरी वडा नं. २, सुनसरी			३,०००.००							निर्माणाधीन
३७३	इटहरी ४ भेटघाट चौक वाट पश्चिम नया पुल सम्मको बाटो स्तोरन्तरी, सुनसरी			२,५००.००							निर्माणाधीन
३७४	त्रिवेनि चौक देखी पोखरीया जाने सडक स्तोरन्तरी, इटहरी १६, सुनसरी			२,५००.००							निर्माणाधीन
३७५	जोधपुर देखी बडहरा जोड्ने सडक स्तोरन्तरी, इटहरी १८, सुनसरी			२,५००.००							निर्माणाधीन
३७६	अम्हा पारी दुखीलाल चौधरीको घर देखी उजर टोल जाने बाटो स्तोरन्तरी, इटहरी १९, सुनसरी			२,५००.००							निर्माणाधीन



रमेश कुमार
(दशैं तह)

अधिकृत/अधिकृतसहायक
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
हरी विकास तथा भवन महाशाखा

आ.व. ०८९/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म सालवसाली सडकहरुको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेवा पार्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
३७७	जनसहयोग मा.बि. पछ्याडि त्रिवेणी लालुपाते टोल दक्षिण जाने बाटो स्तोरन्नती, इटहरी २०, सुनसरी			२,५००.००							निर्माणाधीन
३७८	रामधुनि ३ परीयारपुर बाट पिपरा फिन्ड हुदै नहर सम्म निस्कने बाटो स्तोरन्नती, रामधुनी ५, सुनसरी			२,५००.००							
३७९	सुन्दर देवी हाउजिङ्ग देखि बहतर क्याफे जाने सडक स्तोरन्नती, इटहरी १, सुनसरी			२,५००.००							निर्माणाधीन
३८०	पूर्व पश्चिम राजमार्ग दक्षिण सितल मार्ग स्तोरन्नती, इटहरी ५, सुनसरी			३,०००.००							निर्माणाधीन
३८१	मिलन चौक देखी बुढी गंगा प्रा.वि. जाने सडक, इटहरी ४, सुनसरी			३,०००.००							निर्माणाधीन
३८२	सयपत्री मार्ग साक्षा फुलवारी टोल विकास सडक स्तोरन्नती, इटहरी -१, सुनसरी			२,५००.००							निर्माणाधीन
३८३	सलबले चौक देखी पूर्व दक्षीण कडिया दोभान पूल सम्म जाने बाटो स्तोरन्नती, कानेपोखरी-३, मोरङ			२,५००.००							
३८४	निसान थान स्कूल पश्चिम चन्द्रयापको टोल हुदै मंगलबारे जाने सडक स्तोरन्नती, रङ्गेली-३, मोरङ			४,०००.००							निर्माणाधीन
३८५	दाहलु शान्तिचोक उत्तर दक्षीणको बाटो स्तोरन्नती, पथरी शनिश्चरे-६, मोरङ			५,०००.००							



सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महासभा

सि.डि.ई. नवौं तह

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था				कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्राभेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	
३८६	नहराकका राजमार्गबाट नहर हुँदै दाक्षिण तर्फ प्रभाकर सुसही टोल हुँदै वडा नं ५ को वडा अध्यक्ष साह जमाल जीको घर जाने सडक स्तरउन्नती, कोशी गा.पा-३, सुनसरी		२,५००.००	१,३४४.९४							सम्पन्न
३८७	भाटभटेनी पश्चिम देखी जव्दी मन्दिर जाने सडक स्तरउन्नती, इटहरी -१६, सुनसरी		२,५००.००								निर्माणधीन
३८८	त्रिलोक मार्गमा सडक स्तरउन्नती, विराटनगर-४, मोरङ		३,०००.००								निर्माणधीन
३८९	सिद्धेश्वर मार्गमा सडक स्तरउन्नती, विराटनगर-४, मोरङ		३,०००.००								निर्माणधीन
३९०	प्रगतिमार्गमा सडक स्तरउन्नती, विराटनगर-४, मोरङ		२,५००.००								निर्माणधीन
३९१	पाथिभारा टोल,नोबेल मार्गमा सडक स्तरउन्नती विराटनगर-४, मोरङ		२,५००.००								निर्माणधीन
३९२	सिजुवा देखी केशरावारी चोक जोडने सडक स्तरउन्नती, खुलामाई, मोरङ		१०,०००.००								निर्माणधीन
३९३	लक्ष्मी चोक पूर्व कटुनु पुल सम्म सडक स्तरउन्नती, खुलामाई-१०, मोरङ		१०,०००.००								निर्माणधीन
३९४	सृजना नर्सरीबाट पश्चिम भद्रमारी जाने सडकमा डेनसहित ग्रामेल, मोरङ		२,५००.००								निर्माणधीन
३९५	विराटनगर ८ प्रम प्रसाद नरालाका घरदाख परमेस्वर रौनियारको घरसम्म सडक स्तरउन्नती मोरङ		२,५००.००								निर्माणधीन



बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
महाशाखा प्रमुख

अधिकृत/अधिकृतस्त (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
महाशाखा

आ.व. ०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म सालवसाली सडकहरुको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
३९६	पिप न. वडा दाख काला झाडा सम्मका अथुरा बाटो स्तर्रोत्रती रामधुनी न.पा. ८		१,०००.००							
३९७	विराटनगर १२ बृहत खानपान ट्याङ्गा दाख तिलक गौतमको घर सम्मको सडक निर्माण		२,५००.००							
३९८	गुराशा माग गृम भट्टराइका घर हुद जान बाटा विराटनगर ५मोरड		४,०००.००							
३९९	मदनमार्ग पश्चिम सौठा सडक जोडने बाटोको नियाड टोलमा RCC कलर्भट निर्माण,रतुवामाई ७		१,५००.००							
४००	ओमकारेश्वर प्रा.वि. उत्तर रतुवामाई ५ जोडने कटुनु खोलामा RCC कलर्भट निर्माण,रतुवामाई ६		१,५००.००							
४०१	रामादवा शमाका घरदेखा पाथम जान बाटामा RCC कलर्भट,रतुवामाई २		१,५००.००							
४०२	सानापुर चाका पुव सादर मयाका घर जान बाटोमा RCC कलर्भट,रतुवामाई १		१,५००.००							
४०३	झण्डुतल काल्ड स्टार जान बाटोमा RCC कलर्भट,रतुवामाई ६		१,५००.००							
४०४	सिगारा र जानका आधारभुत िधालयका िचमा RCC कलर्भट,रतुवामाई ४		१,५००.००							
४०५	शंभु पोखरीको पुर्व RCC,सुनवर्मी ७		२,५००.००							
४०६	रामी खोला कलभट निर्माण,उर्लावारी १		२,०००.००							
४०७	भट्टगाँउ पूर्व सिजुवा-उर्लावारी सडक(मदन मार्ग) जाने सडकको होलीमा कलभट निर्माण रतुवामाई-७		२,०००.००							



बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
बहरी विकास तथा भवन महाशाखा

अधिकृत/अधिकृतस्तार (सौं तह)
बिनम कुमार
महाशाखा प्रमुख
नगर महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला/कार्यालय	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था			
			वार्षिक वित्तियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)
४०८	चपखाला ट्रष्ट पुल दखा ताम्मालाई चाँक सडक स्तरोन्नती		१,५००.००							
४०९	गोविन्द बहादुर बानियाको घर हुँदै नहर जोड्ने सडक		२,५००.००							
४१०	शान्तजल दाक्षिण पूर्व-पाश्चिम थानगाछा जान पथस बाटो (इच्छरी मार्ग) वि.न.म.पा. ५		२,५००.००							
४११	बिराटनगर १४ र जहदा ३ जाडिन साथथा नदाका वैरियाघाट मा झो.पु., मोरङ		२,५००.००							
४१२	खयर घारी लोहन्दा खोला झोपू केराबारी ९ मोरङ		२,५००.००							
४१३	रतुवा खोला झो.पु. मिर्चडाँगी रतुवामाई-३		१०,०००.००							
४१४	केराबारी-४ खोलाघारी, मुगु खोला झो.पु.		५,०००.००							
	जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको		९२४,१५०.००	५१,२३५.६१						
	जम्मा		२,१६९,३५५.०१	१५५,१९३.६९	७.१५%		४०.८३	१४.०६	५.७८	१५.३५

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
नहरी विकास तथा भवन महाशाखा

आव ०८९/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार कार्यक्रमको प्रगति अवस्था

(रु. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)	कार्यान्वयनको अवस्था							कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम		सडकको माटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्राथमिक सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक सोलिङ गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक ढलान गर्ने कार्य (कि.मी.)	पुल संख्या झो.पु. संख्या	
१	११.५.२.१० अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार		५००.०००	०.००	०%								पहिरो सोहर्ने/डाइभर्सन निर्माण कार्य
२	११.५.२.२० सडक सुरक्षा कार्यक्रम		५००.०००	०.००	०%								
३	११.५.२.२१ प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडक र सडकपुलको नियमित मर्मत		५०००.०००	३०३१.१५	६१%	५.५	४.५	१					
४	११.५.२.३० प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकको लागि सडक हेरालु कार्यक्रम	पाँचथर तथा ताप्लेजुङ	२५००.०००	२०५.५०	८%								
५	११.५.२.३१ सडक, सडकपुल र झो.पु.को आकस्मिक मर्मत		१०००.०००	१०००.००	१००%								पहिरो सोहर्ने/डाइभर्सन निर्माण कार्य
६	११.५.८.१० झोलुङ्गेपुल मर्मत		५००.०००	०.००	०%								
	जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यलय पाँचथरको		१०,०००.००	४२३६.६५	४२%	५.५०	४.५०	१.००	०.००				
१	११.५.२.१० अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार		५००.००		०%								
२	११.५.२.२० सडक सुरक्षा कार्यक्रम		५००.००		०%								
३	११.५.२.२१ प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडक र सडकपुलको नियमित मर्मत		५,०००.००		०%								
४	११.५.२.३० प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकको लागि सडक हेरालु कार्यक्रम	झापा/ईलाम	३,५००.००	५०९.८८	१५%								
५	११.५.२.३१ सडक, सडकपुल र झो.पु.को आकस्मिक मर्मत		१,०००.००		०%								
६	११.५.८.१० झोलुङ्गेपुल मर्मत		५००.००		०%		०						
	जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यलय झापाको		५००.००	०.००	०.००%	०.००	०.००	०.००	०.००				
१	११.५.२.३१ सडक सडक पुल र झोपुको आकस्मिक मर्मत	भोजपुर/धनकुटा	५००.००		०.००%								

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
स्वीकृत तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार अधिकृत/अभियन्ता (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रदेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

१९. हजारमा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)	कार्यान्वयनको अवस्था										कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम		वितीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	राखेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक सोलिङ्ग गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक ढलान गर्ने कार्य (कि.मी.)	पुल संह्या झो.पु. संह्या		
२	११.५.२२.३ प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकको लागि सडक हेरालु कार्यक्रम	भोजपुर/धनकुटा	२५००.००	९६६.५६	३८.६६%	३										
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय भोजपुरको		३०००.००	९६६.५६	३२.२२%	३.००	०.००	०.००	०.००							

५५

४४

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शही विकास तथा भवन महाशाखा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
प्रदेशीय विकास मन्त्रालय

रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रदेशीय सडक पूर्वाधार महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)	कार्यान्वयनको अवस्था								कैफियत	
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम		वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेबा पछाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक सोलिङ गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक ढलान गर्ने कार्य (कि.मी.)		पुल संह्या झो.पु. संह्या
१	११.५.२.१०-अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार	तेह्रथुम र संखुवासभा	५००.००	०.००	०%	०%	०%								
२	११.५.२.२.२१-प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडक/सडक पुलको नियमित मर्मत कार्य	तेह्रथुम र संखुवासभा	५०००.००	०.००	०%	०%	०%								
३	११.५.२.२.२२-झोलुङ्गे पुल मर्मत	तेह्रथुम र संखुवासभा	५००.००	०.००	०%	०%	०%								
४	११.५.२.२.३०-प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडकको लागि सडक हेरालु कार्यक्रम	तेह्रथुम र संखुवासभा	२५००.००	०.००	०%	०%	०%								
५	११.५.२.२.३१ सडक, सडकपुल र झो.पु. को आकस्मिक मर्मत	तेह्रथुम र संखुवासभा	१०००.००	०.००	०%	०%	०%								
६	११.५.२.२.२०-सडक सुरक्षा कार्यक्रम	तेह्रथुम र संखुवासभा	५००.००	०.००	०%	०%	०%								
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यलय संखुवासभाको		१०,०००.००	०.००	०.००%			०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१	अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार	उदयपुर+खोटाङ	५००.०	०.००	०%			०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
		उदयपुर													
		खोटाङ													
२	झोलुङ्गेपुल मर्मत	उदयपुर+खोटाङ	५००.०	०.००	०%			०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
		उदयपुर													
		खोटाङ													
३	प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडक र सडकपुलको नियमित मर्मत	उदयपुर+खोटाङ	५०००.०	१५१०.६७	३०%			०.००	०.००	०.००	०.०४	०.०८	०.००	०.००	
		उदयपुर		१५१०.६७							०.०३९	०.०८३			
		खोटाङ													
		उदयपुर+खोटाङ	१०००.०	१५५.२८	१६%			०.००	०.००	०.००	०.०७	०.००	०.००	०.००	

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. तनौ तह
महरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दर्शौ तह)
महाशाखा प्रमुख

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था							कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेवा पखालि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक सोलिङ्ग गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक ढलान गर्ने कार्य (कि.मी.)	पुल संहवा झो.पु. संख्या	
४	सडक, सडकपुल र झो पु को आकस्मिक मर्मत	उदयपुर		१५५.२८						०.०६६				
		खोटाङ												
	प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकको लागि सडक हेरालु कार्यक्रम	उदयपुर+खोटाङ	३५००.०	०.००	०%		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
		उदयपुर												
		खोटाङ												
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यलय उदयपुरको		१०५००.००	२४६५.९४	२३.४९%		०.००	०.००	०.००	०.११	३.०८	०.००		
१	अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार		५००.०००	४९५.८८	९९.१८%									
२	झोलुङ्गेपुल मर्मत		५००.०००		०.००%									
३	सडक सुरक्षा कार्यक्रम		५००.०००		०.००%									
४	प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडक र सडकपुलको नियमित मर्मत		५०००.०००	२९७९.११										
५	प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकको लागि सडक हेरालु कार्यक्रम		२५००.०००	६५७.९७										
६	सडक, सडकपुल र झो पु को आकस्मिक मर्मत		५००.०००		०.००%									
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यलय ओखलढुङ्गाको		९,५००.००	४,१३२.९६	४३.५०%		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तार (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
बड्ही विकास तथा भवन महाशाखा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था							कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो काटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	पावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक सोलिङ्ग गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक ढलान गर्ने कार्य (कि.मी.)	पुल संह्या झो.पु. संह्या	
१	११.५.२.१० अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार	मोरङ तथा सुनसरी	५००.००		०%									
२	११.५.२.२.२० सडक सुरक्षा कार्यक्रम		५००.००		०%									
३	११.५.२.२.२१ प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडक र सडकपुलको नियमित मर्मत		५००.००		०%									
४	११.५.२.२.३० प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकको लागि सडक हेरालु कार्यक्रम		५०००.००		०%									
५	११.५.२.२.३१ सडक, सडकपुल र झो.पु.को आकस्मिक मर्मत		२५००.००		०%									
६	११.५.२.२.१० झोलुङ्गेपुल मर्मत		५००.००		०%									
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यलय मोरङको		१५००.००	०.००	०.००%		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
	जम्मा		५३०००.००	११८०२.१२	२२.२७%		८.५०	४.५०	१.००	०.११	०.०८	०.००		

तयार गर्ने :

नाम:

दर्जा:

दस्तखत:

सम्पर्क नं.:



बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शही विकास तथा भवन महाशाखा

प्रमाणित गर्ने :

नाम:

दर्जा:

दस्तखत:



रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दर्जा तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वधार महाशाखा

आव ०८९/८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार कार्यक्रमको प्रगति अवस्था

(र. हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यान्वयनको अवस्था							कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पछाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्राथमिक सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक सोलिङ गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक ढलान गर्ने कार्य (कि.मी.)	पुल संख्या झो.पु. संख्या	
१	११.५.२.१० अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार		५००.०००	०.००	०%									पहिलो सोहर्ने/डाइमर्सन निर्माण कार्य
२	११.५.२.२० सडक सुरक्षा कार्यक्रम		५००.०००	०.००	०%									
३	११.५.२.२१ प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडक र सडकपुलको नियमित मर्मत	पाँचथर तथा ताप्लेजुङ	५०००.०००	३०३१.१५	६१%	४०%	५.५	४.५	१					
४	११.५.२.३० प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकको लागि सडक हेरालु कार्यक्रम		२५००.०००	२०५.५०	८%									
५	११.५.२.३१ सडक, सडकपुल र झो.पु.को आकस्मिक मर्मत		१०००.०००	१०००.००	१००%	१००%								पहिलो सोहर्ने/डाइमर्सन निर्माण कार्य
६	११.५.८.१० झोलुङ्गेपुल मर्मत		५००.०००	०.००	०%									
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यलय पाँचथरको		१०,०००.००	४२३६.६५	४२%		५.५०	४.५०	१.००	०.००				
१	११.५.२.१० अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार		५००.००		०%	०.०%								
२	११.५.२.२० सडक सुरक्षा कार्यक्रम		५००.००		०%	०.०%								
३	११.५.२.२१ प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडक र सडकपुलको नियमित मर्मत	झापा/ईलाम	५,०००.००		०%	०.०%								
४	११.५.२.३० प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकको लागि सडक हेरालु कार्यक्रम		३,५००.००	५०९.८८	१५%	४०.०%								
५	११.५.२.३१ सडक, सडकपुल र झो.पु.को आकस्मिक मर्मत		१,०००.००		०%	०.०%								
६	११.५.८.१० झोलुङ्गेपुल मर्मत		५००.००		०%	०.०%		०						
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यलय झापाको		५००.००	०.००	०.००%		०.००	०.००	०.००	०.००				
१	११.५.२.२१ सडक सडक पुल र झोपुको आकस्मिक मर्मत	भोजपुर/धनकुटा	५००.००		०.००%									

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

बढी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार श्रेष्ठ

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दर्शौ तह)

महाशाखा प्रमुख

प्रादेशिक सडक

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)	कार्यान्वयनको अवस्था							कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम		सडकको माटो कटिंग तथा टेवा पछालि, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्राबल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक सोलिङ्ग गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक ढलान गर्ने कार्य (कि.मी.)	पुल सड्या झो.पु. संख्या	
२	११.५.२२.३ प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकको लागि सडक हेरालु कार्यक्रम	भोजपुर/धनकुटा	२५००.००	९६६.५६	३८.६६%	३							
	जम्मा पूर्वधार विकास कार्यलय भोजपुरको		३०००.००	९६६.५६	३२.२२%	३.००	०.००	०.००	०.००				

(हस्ताक्षर)

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

(हस्ताक्षर)
रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा



सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)		कार्यन्वयनको अवस्था										कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम	वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पखाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	ग्रावेल सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक सोलिङ गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक ढलान गर्ने कार्य (कि.मी.)	पुल संख्या	झो.पु. संख्या			
१	११.५.२.१०-अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार	तेह्रथुम र संखुवासभा	५००.००	०.००	०%	०%											
२	११.५.२.२१-प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडक/सडक पुलको नियमित मर्मत कार्य	तेह्रथुम र संखुवासभा	५०००.००	०.००	०%	०%											
३	११.५.२.२२-झोलुङ्गे पुल मर्मत	तेह्रथुम र संखुवासभा	५००.००	०.००	०%	०%											
४	११.५.२.२३-प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडकको लागि सडक हेरालु कार्यक्रम	तेह्रथुम र संखुवासभा	२५००.००	०.००	०%	०%											
५	११.५.२.२३.३१ सडक, सडकपुल र झो.पु. को आकास्मिक मर्मत	तेह्रथुम र संखुवासभा	१०००.००	०.००	०%	०%											
६	११.५.२.२.२०-सडक सुरक्षा कार्यक्रम	तेह्रथुम र संखुवासभा	५००.००	०.००	०%	०%											
जम्मा पूर्वधार विकास कार्यलय संखुवासभाको			१०,०००.००	०.००	०.००%			०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
१	अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार	उदयपुर+खोटाङ	५००.०	०.००	०%			०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
		उदयपुर															
		खोटाङ															
२	झोलुङ्गेपुल मर्मत	उदयपुर+खोटाङ	५००.०	०.००	०%	०%		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
		उदयपुर															
		खोटाङ															
३	प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडक र सडकपुलको नियमित मर्मत	उदयपुर+खोटाङ	५०००.०	१५१०.६७	३०%			०.००	०.००	०.००	०.०४	०.०८	०.००	०.००			
		उदयपुर		१५१०.६७													
		खोटाङ															
		उदयपुर+खोटाङ	१०००.०	१५५.२८	१६%			०.००	०.००	०.००	०.०७	०.००	०.००	०.००			

बिनम दाहाल

बिनम दाहाल

सि.डि.ई. नवौं तह

शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

वि.सं. १०८१/८२

अधिकृत/अधिकृतस्तार (दशौं तह)

महाशाखा प्रमुख

सि.नं.	आयोजनाको नाम	जिल्ला	आ.ब. २०८१/८२ को		तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)	कार्यान्वयनको अवस्था										कैफियत
			वार्षिक विनियोजित बजेट	तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम		वित्तीय	भौतिक	सडकको माटो कटिग तथा टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन निर्माण गरी सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्य (कि.मी.)	कच्ची सडक (कि.मी.)	प्रायव सडक गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक सोलिड गर्ने कार्य (कि.मी.)	सडक ढलान गर्ने कार्य (कि.मी.)	पुल संख्या झो.पु. संख्या		
१	११.५.२.१० अन्य सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार	मोरङ तथा सुनसरी	५००.००		०%											
२	११.५.२.२० सडक सुरक्षा कार्यक्रम		५००.००		०%											
३	११.५.२.२१ प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडक र सडकपुलको नियमित मर्मत		५००.००		०%											
४	११.५.२.३० प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकको लागि सडक हेरालु कार्यक्रम		५०००.००		०%											
५	११.५.२.३१ सडक, सडकपुल र झो पु को आकस्मिक मर्मत		२५००.००		०%											
६	११.५.८.१० झोलुङ्गेपुल मर्मत		५००.००		०%											
जम्मा पूर्वधार विकास कार्यालय मोरङको			१५००.००	०.००	०.००%			०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
जम्मा			५३०००.००	११८०२.१२	२२.२७%			८.५०	४.५०	१.००	०.११	०.०८	०.००	०.००		

तयार गर्ने :

नाम:

दर्जी:

दस्तखत:

सम्पर्क नं.:

प्रमाणित गर्ने :

नाम:

दर्जी:

दस्तखत:

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रदेशीक सडक पूर्वधार महाशाखा



प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

आ.व. २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिकमा सम्पन्न भएका सडकपुलहरू

क्र.स.	कार्यालयको नाम	जिल्ला	सडकपुलको नाम	स्पान/लम्बाई (मि.)
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथर	पाँचथर		
		ताप्लेजुङ्ग		
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथर				०.००
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा	झापा	अदुवा खोला पुल (जनकल्याण मार्ग)	५०
		ईलाम		
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा				५०.००
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	मोरङ	दत्तकिच्चा खोला पुल, रामधुनी-९	२०.००
		सुनसरी		
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ				२०.००
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर	भोजपुर	आम्चोक दुम्माना हैखरांग हसनपुर जोडने एखुवाखोला सडक पुल, भोजपुर	३७.००
			षडानन्द नपा ९ श्यामखोला पक्कीपुल, भोजपुर	१८.००
			ट्याम्के मैयु कोट गोगने लेखर्क राउटे खोला सडक पुल, भोजपुर	१६.००
		धनकुटा	लेगुवा खोला मोटेरेवल पुल धनकुटा	२२.००
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर				९३.००
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा	संखुवासभा		
		तेह्रथुम		
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा				०.००
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुर	उदयपुर	रसुवा खोला दुङ्गे पुल, उदयपुर	३०.००
		खोटाङ्ग	कात्तिके रतन्छा मखुवा खोला पक्की पुल, खोटाङ्ग	३५.००
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुर				६५.००
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा	सोलुखुम्बु	पिखु खोला पुल, ठुइलुंग गापा ६ र २, सोलु	२५.००
		ओखलढुङ्गा	पोकली खोला सडक पुल, लिमाटे पोकली झरना ककनी सडक, ओखलढुङ्गा(सडक पुल)(DPR समेत)	२५.००
			पुक्तिग खोला पुल, बिपलाटे बिगुटार सडक, ओखलढुङ्गा	२३.५०
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा				७३.५०
जम्मा				३०१.५०

खिम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
गहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, बिराटनगर, नेपाल



आ.व. २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक सम्ममा सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुलहरू

क्र.स.	कार्यालयको नाम	जिल्ला	झोलुङ्गे पुलको नाम	पुलको प्रकार (D/N/Truss)	स्पान/लम्बाई (मि.)
प्रदेश र संघ तर्फ					
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	पाँचथर			
		ताप्लेजुङ्ग			
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ					०.००
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	झापा			
		ईलाम			
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा					०.००
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	मोरङ	लुङखोला झो पु निर्माण बेलवारी नपा १, २	N Type LSTB	१७०.२०
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ					१७०.२०
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर	भोजपुर	लम्सुवाघाट झोलुङ्गे पुल अरुण नदी भोजपुर	N (LSTB)	२०३.००
		धनकुटा			
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर					२०३.००
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा	संखुवासभा			
		तेह्रथुम			
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा					०.००
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुर	उदयपुर	जलजले जगेटर झो.पु बैघनाथ खोला, उदयपुरगढी ६, उदयपुर	N-Type	१००.००
			तावा खोला झोपू, कटारी ७ धरम भकारी माझी टोल जाने	N-Type	११७.००
			तावा खोला झोपू पुल उदयपुर	N-Type	१००.००
			बगपती विद्यालय देखि पारीगाउँ जोड्ने झो.पु क.न.पा.६, उदयपुर	N-Type	१२०.००
			कोरिया खोला झो.पु त्रि.न.पा ५	N-Type	१००.००
		खोटाङ्ग			
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुर					५३७.००
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा	ओखलढुङ्गा	फेरिछे झो.पु. खुम्बुपासाङ्ग ल्हामु गापा	D Type	१०९.००
		सोलुखुम्बु	सिस्ने खोला झो.पु. सि.न.पा.४ र २ जोड्ने भगोरे, ओखलढुङ्गा	D Type	९४.००
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गा					२०३.००
कुल जम्मा (प्रदेश+संघ तर्फ)					१,११३.२०

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
गहरी किलाल तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तार (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा



प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

आ.व. २०८१/८२ तेस्रो त्रैमासिकमा सम्पन्न भएका बहुवर्षीय सडकहरु					
क्र.स.	कार्यालयको नाम	जिल्ला	सडकको नाम	लम्बाई (कि.मि.)	सर्पेसको किसिम
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर	पाँचथर	सरखण्डे यासोक सडक	१२.८४	DBM+Premix Carpet
			शिव दोभान लुम्फाबुङ नवमीडाँडा सडक	१३.९२	
		ताप्लेजुङ	गुफा भुजे देउराली गोरजा चारे दोभान जोडे सडक	१३.९२	
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाँचथर				४०.६८	
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	झापा	गौरादह स्कुल चौर गौरिया सडक	८.६५	DBST
			सहिद मेम मगर मार्ग हल्दीबारी -२, झापा	९.५२	Asphalt
			शनिश्चरे खुदुनावारी सडक झापा (हस्तान्तरित सडक)	७.६	Asphalt
		ईलाम	फिक्कल जोगमाइ नया बजार दुधाङ्ग इलाम सडक (४२ कि मि)	१९.२	DBST
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा				४४.९७	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ	मोरङ	मोतिपुर शुक्रवारे हटिया देखि गिदनिया खोला सम्मको सडक	८.४	Asphalt concrete
			विराटचोक घिनाघट सडक (Package ३)	२.१९	
			राम लक्ष्मण मार्ग विराट नगर १८ देखि जहदा बोर्डर सम्म	६.१५	
			किसान चोक टाडी आइतबारे रवि सडक (किशान चोक मिक्स्तु खोला खण्ड)	७.३९	
			भाउने आमतोला सडक	९.७	
			बर्जु ४ छरहदी देखि ५ हुँदै ६ इलाका प्रहरी कार्यालय गढी गापा इटहरी	१४.५	
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ				४८.३२	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर	भोजपुर			
		धनकुटा			
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर				०	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा	संखुवासभा			
		तेह्रथुम			
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा				०	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुर	उदयपुर			
		खोटाङ			
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुर				०	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गा	ओखलढुङ्गा			
		सोलुखुम्बु			
जम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गा				०	
कुल जम्मा				१३३.९८	

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
गहरी विकास तथा भवन महाशाखा

R-11
रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

सम्पन्न बहुबासैया योजनाहरु

सि.न	कार्यालय	योजनाहरुको जम्मा संख्या	सम्पन्न भएका योजनाहरुको संख्या	कैफियत
१	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, इलम	१७	११	
२	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरंग	२०	१०	
३	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा	११	६	
४	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुंगा	१४	५	
	जम्मा	६२	३२	

(Signature)

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
नहरी विकास तथा भवन महाशाखा

(Signature)

रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रौद्योगिक सडक पूर्वाधार महाशाखा



प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

सम्पन्न बहुवर्षिय आयोजना/कार्यक्रमको विस्तृत विवरण

क्र.सं.	आ.व.	क्रियाकलाप कक्ष नं.	क्रियाकलापको नाम	क्रियाकलाप सञ्चालित जिल्ला	आयोजनाको सातत अनुमान	ठेका आव्हान मिति	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	भ्यारिफेशन सहित कायम सम्झौता रकम	ठेका सम्झौता चर्कोजिम सम्पन्न गर्नुने मिति	म्याद बप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुने अन्तिम मिति	आ.व. ०८०/०८१ अघार मसान्त सम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी दिन बाँकी राखिए	चालु आ.व. को विनियोजन	चालु आ.व. मा बप आवस्यक पर्ने अनुमानित रकम	आगामी आ.व. हरमा आवस्यक पर्ने रकम	वैकल्पिक
			शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ओखलढुङ्गा															
१	२०८०/०८१	११.४.२२.२६	खोटाङ बजार ढल सडक विस्तार खोटाङ फोहोरमैला तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्माण	खोटाङ	४९९९.६६	२९/१०/२०७६	३०-०३-७७	३०,४२६.९५	३४,८९४.४६	२०७८/१०/३१	२०८०/०४/२९	३२,३९२.६४	१००.००	०.००	२,४००.००	०.००	०.००	यस आ.व निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको।
२	२०८०/०८१	११.४.२२.४४	खानीडाडा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण सि.न.पा. ४ खोटाङ	खोटाङ	४९९९.९९	१०/११/२०७९	०६/०२/२०८०	३,३२०.४९	३,३२०.४९	३/१०/०८०	२०८०/१२/३०	३,२३४.७९	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	यस आ.व निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको।
३	२०८०/०८१	११.४.२२.४८	मिलन चोक देखि कृषि विकास कार्यालय हुदै नैरीगाउँ जोड्ने सडक सिनापा ११	सिनापा	९९९९.९७	०८०/०२/०९	०८०/०४/०५	४,२२९.०५	४,२२९.०५	०८९/०२/०५		४,२२४.९०	१००.००	०.००	२,४००.००	०.००	०.००	विनियोजित रकम बाट निर्माण कार्य सम्पन्न भई बप निर्माण कार्य गर्न बाँकी।
४	२०८०/०८१	११.४.२२.२५	ओखलढुङ्गा जिल्ला सिद्धिचरण नपा वडा न ११ नार्पक निर्माण	ओखलढुङ्गा	९९९९.८६	०८०/०२/०९	०८०/०४/०५	४,९७२.६४	४,९७२.६४	०८९/०४/०५		४,९९९.४७	१००.००	०.००	२,४००.००	०.००	०.००	यस आ.व निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको।
५	२०८०/०८१	११.४.२४.८८	पारस्परिक गुठि क्रियायुत्री भवन रामबजार, सि.न.पा. ११	सिन्धुपाल्चोक	९९९८.४६	०८०/०२/३२	०८०/०४/०५	६,६७६.८५	६,६७६.८५	०८९/०२/०५		६,६६४.९४	१००.००	०.००	४,०००.००	०.००	०.००	विनियोजित रकम बाट निर्माण कार्य सम्पन्न भई बप निर्माण कार्य गर्न बाँकी।
			जम्मा					४९,६२४.२०	४६,०९३.४१			४३,३२८.६६		०.००	१२,४००.००	०.००	०.००	

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा



प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

सम्पन्न बहुवर्षीय आयोजना/कार्यक्रमको विस्तृत विवरण

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	क्रियाकलाप पंचाङ्ग संचालित जिल्ला	ठेक्का सम्झौता मिति	ठेक्का सम्झौता रकम (p.s.मु.अ.कर सहित)	भ्यारिगेशन सहित कायम सम्झौता रकम p.s.मु.अ.कर सहित	मुख्य समायोजन नको रकम	ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएको भए म्याद थप गरिएको मिति	म्याद थप सहित ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	आ.ब.०७९/८० सम्मको जम्मा शुक्तानी रकम	आ.ब.०८०/८१ सम्मको जम्मा शुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय विराटनगर														
१	Construction of Magar Cultural Center Kerabari Rural Municipality Moran	मोरङ	०७७/०३/१२	११,४३३.००	११,९९९.००		०७८/०३/१२	०८१/०३/१३	०८१/०३/२०	९,७२८.००	४३२.००	१००.००	३.६० सम्पन्न	
२	Construction of UDBO Office Annex Quarter Building Works Biratnagar, Morang	मोरङ	०७९/०९/०१	९,८६४.००			०८०/०८/३०	०८०/०९/२५	०८१/०३/२५	५,५८१.००	४,७१९.००	१००.००	४७.८४ सम्पन्न	
३	Construction Of Nepal Engineering Association office Building Work., Biratnagar, Morang, Province No -1	मोरङ	०८०/०१/१२	८,०६८.००			०८१/०१/११			३,४१९.००	२,८६२.००	१००.००	३५.४७ सम्पन्न	
४	Construction of Vehical Registration Building of Transport Management Office Sunsari	सुनसरी	०७७/०३/३०	८२,५७३.००	८१,१८२.००		०७८/०९/३०	०८०/०२/२४	०८१/०२/२५	६७,०४८.००	२,०००.००	१००.००	२.४६ सम्पन्न	
५	Construction of Driving License Building of Transport Management Office Sunsari	सुनसरी	०७७/०३/३०	८६,३००.००	८१,९२५.००		०७८/०९/३०	०८०/०२/२४	०८१/०२/२५	६९,११४.००	१,१५७.००	१००.००	१००.०० सम्पन्न	
६	Construction of SOS Technical Traning Centere Itahari-16, Sunsari	सुनसरी	०७९/१०/१२	६,४६१.००			०८०/०८/३०			३९६८.००	२,७०९.००	१००.००	१००.०० सम्पन्न	

सि

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तार (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
महाशाखा पूर्वाधार महाशाखा



प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
सम्पन्न बहुवर्षीय आयोजना/कार्यक्रमको विस्तृत विवरण

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	क्रियाकलाप पञ्चाङ्ग संचालित जिल्ला	ठेक्का सम्झौता मिति	ठेक्का सम्झौता रकम (p.s.मु.अ.कर सहित)	भ्यारिएशन सहित कायम सम्झौता रकम p.s.मु.अ.कर सहित	समायोज नको रकम	ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएको भए म्याद थप गरिएको मिति	म्याद थप सहित ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	आ.ब.०७९/८० सम्पन्नको जम्मा भुक्तानी रकम	आ.ब.०८०/८१म सान्त सम्पन्नको जम्मा भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	कैफियत
७	Construction of Mayaghar Nepal Itahari, Sunsari.	सुनसरी	०८०/०४/१६	१०,७६५.००			०८१/०४/१५			०.००	९,८२६.००	१००.००	९१.२८	सम्पन्न
८	Police Post Office Construction Works Sorungchhise Udayapur	उदयपुर	०७६/०३/३१	१६,४७२.००	१६,४७२.००		०७७/०३/३०	०७९/०३/२०	०७९/०४/२५	१२,१०८.००	१,७७७.००	१००.००	१०.७९	सम्पन्न
९	Construction of Auditorium Hall at Baraha phase-I of Limchungbung Rural Municipality Udayapur.	उदयपुर	०७७/०१/२९	९,७७८.००			०७८/०१/२८		०८१/०१/२५	४,३५३.००	३,९४८.००	१००.००	४०.३८	सम्पन्न
१०	Construction of Area Forest Office Building Belsot Katari Udayapur.	उदयपुर	०८०/०३/०१	६,०९४.००			०८१/०२/३०			०.००	५,९३६.००	१००.००	९७.४१	सम्पन्न
	जम्मा			२४७,८०८.००	१९१,५७८.००	०.००				१७५,३१९.००	३५,३६६.००			

र

र

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तार (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा



प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय

कोशी प्रदेश, धनकुटा, नेपाल

सम्पन्न बहुवर्षीय आयोजना/कार्यक्रमको विस्तृत विवरण

क्र.सं.	आ.व.	क्रियाकलापको नाम	क्रियाकलाप पञ्चाङ्ग जिल्ला	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	भ्यारिङ्गन सहित कायम सम्झौता रकम	मुल्य समायोजनको रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएको भए म्याद थप गरिएको मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	आ.व. ०७९/०८० सम्पन्नको जम्मा भुक्तानी रकम	आ.व. ०८०/०८१ असार मसान्तसम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा														
१	२०८०/८१	धर्मिदी नया ३ स्थित नगर सामुदायिक भवन निर्माण, संखुवासभा	संखुवासभा	२०७८-०६-०४	२८३३९.६८	२८९५७.२८		२०७८-१२-०४	२०८०-०६-३०	२०८०-०६-३०	२०६४१.५४	६६८४.७७	१००.००	९४%
२	२०८०/८१	भोजपुर 'सभा हल निर्माण	भोजपुर	२०७८-०६-२३	५६९२३.७८	५५५९१.८७	५६९२.३८	२०७८-०६-२३	२०८०-०६-२९	२०८०-०६-२९	३१८२३.०२	१८२१९.३८	१००.००	९०%
३	२०८०/८१	डम्बर खड्का स्मृती प्रतिष्ठान भवन निर्माण भोजपुर	संखुवासभा	२०७८-०६-२२	१४६८८.०२	१४६८८.०२		२०७८-१२-२२	२०८१-०६-३१	२०८१-०६-३१	९०३४.८५	४००१.६७	१००.००	८९%
४	२०८०/८१	धनकुटा न.पा.वडा नं. १ हिले स्थित बहुउद्देशीय भवन (कवर्ड हल)	धनकुटा	२०७८-०६-०५	३९००९.३६	४३६७७.३१		२०७८-०६-०५	२०८१-०६-३१	२०८१-०६-३१	२०७१७.८८	२२७०९.४६	१००.००	९९%
५	२०८०/८१	महालक्ष्मी न.पा. धनकुटामा आदिवासी जनजाति तथा जातिय संग्रहालय	धनकुटा	२०७८-०६-११	३१४४३.३९	३२८८७.७५		२०७८-०३-११	२०८०-०५-३१	२०८०-०५-३१	१७८४६.९५	१३५८७.४२	१००.००	९६%
६	२०८०/८१	खोदिवारी न.पा.मा वसपाक स्तरोन्नती, संखुवासभा	संखुवासभा	२०७८-०३-३०	३८९४६०.३१	४३२८७.७६		२०७८-०३-३०	२०८०-१२-३०	२०८०-१२-३०	३६४८२.९१	४१२९.२२	१००.००	९४%
		जम्मा			५५९.८६४.५५	२१९.०८३.९९	५.६९२.३८				१३६.५४७.१५	६९.३३१.९१		



बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा



रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तार (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

कोशी प्रदेश, धनकुटा, नेपाल
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, धनकुटा, नेपाल

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
गहरी विकास तथा भवन कार्यालय
कोशी प्रदेश, इलाम, नेपाल

सम्पन्न बहुवर्षीय आयोजना/कार्यक्रमको विस्तृत विवरण

क्र.सं	आ.ब.	क्रियाकलाप कठे नं	क्रियाकलापको नाम	क्रियाकलाप प सञ्चालित जिल्ला	ठेक्का सम्झौता मिति	ठेक्का सम्झौता रकम	भ्यारिशन सहित कायम सम्झौता रकम	मुल्य समायोजनको रकम	ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएको थप म्याद थप गरिएको मिति	म्याद थप सहित ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	आ.ब. ०७९/०८० सम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	आ.ब. ०८०/०८१ असार मसान्तसम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	चालु आ.ब. को विनियोजन	कैफियत
१	२०७५/०७६	११.१.२.४१	कुम्मायक आवासिय भवन निर्माण यासोक पाचथर	पाँचथर	२०७६.०२.१६	४४९१४.४७	४६०१३.७६	५२४१.४५	२०७६.०२.१५	२०७६.०६.१६	२०८०.०३.३०	१३६८०	२९२१३.००	१००.००	९३%	०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
२	२०७५/०७६	११.१.२.२७	लक्ष्मीमार्ग बालुवाटार चक्रपथ तथा सडक तथा नाली निर्माण दमक	झापा	२०७६.०३.०६	३५३२३.७८	३५३२३.७८	३४७४.२५	२०७६.०३.०५	२०७६.०९.२१	२०८०.०३.३१	१४९८८	७५९५.००	१००.००	६४%	०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
३	२०७५/०७६	११.१.२.१४८	सीमीन्चोङ्ग सर्वधर्म सामुदायिक भवन फाल्गुन ३ पाँचथर	पाँचथर	२०७७.३.२६	१८४४७.००	१८४४७.१८	५०९८.८५	२०७९.०३.२५	२०७९.०३.२३	२०८०.०३.३०	२३०७.००	१२०७९.००	१००.००	७८%	०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
४	२०७५/०७६	११.१.२.१५२	बहुतले पार्किङ तथा संचार केन्द्र निर्माण ईलाम ७	इलाम	२०७७.३.३१	१२७२३१.२४	१४५४४९.८१	३३८००.००	२०७९.०९.३०	२०७६.१२.२८	२०८०.०६.३०	२५०२८.००	११२६४७.००	१००.००	९५%	०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
५	२०७६/०७९	११.४.२.२.१५	रवि बजार ढल निकास तथा बजार कालोपत्रे पाँचथर	पाँचथर	२०७९.०७.१८	३६५४०.६६	३६५४०.६६	९१३५.१७	२०८१.०१.१८		२०८१.०१.१८	१६९०५.००	११७७९.००	१००.००	७८%	०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
६	२०७६/०७७	११.४.२.२.१६	नेपाल नेत्र ज्योति संघको शाखा कार्यालय निर्माण दोभान ताप्लेजुङ	ताप्लेजुङ	२०७९.०६.१३	९७८१.११	९७८१.११	२७८९.४१	२०८०.०९.१२	२०७९.०४.०१	२०८०.०९.१२	४९२१.०२	३२२८.००	१००.००	८३%	०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
गहरी विकास तथा भवन महाशाखा

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, नेपाल

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय
कोशी प्रदेश, इलाम, नेपाल
सम्पन्न बहुवर्षीय आयोजना/कार्यक्रमको विस्तृत विवरण

क्र.सं.	आ.व.	क्रियाकलाप कक्षे नं.	क्रियाकलापको नाम	क्रियाकलाप पञ्चाङ्ग जिल्ला	ठेका सम्झौता मिति	ठेका सम्झौता रकम	भ्यारिशन सहित कायम सम्झौता रकम	मुल्य समायोजनको रकम	ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएको थप म्याद थप गरिएको मिति	म्याद थप सहित ठेका सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति	आ.व. ०७९/०८० सम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	आ.व. ०८०/०८१ असार मसान्तसम्मको जम्मा भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	चातु आ.व. को विनियोजन	कैफियत
७	२०७६/०७७	११.४.२२.१२	मौवा बजार सडक तथा ढल निकास लुम्बेवा गा. पा.	पाँचथर	२०७९.१०.०४	२८२७०.७२	२८२७०.७२	२७८९.४०	२०८१.०४.०३	२०८०.०१.१३	२०८१.०४.०३	४९००	२१८८२.००	१००.००	९५%	०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
८	२०७६/०७७	११.४.२२.१३	सामुदायिक भवन निर्माण लुम्बेवा ३ पाँचथर	पाँचथर	२०७७.०३.२३	१८०७१.००	१८०७१.०९	२६९८.००	२०७९.०३.२२	२०७९.०७.०१	२०८१.०१.२४	१८३१०	१५३२.००	१००.००	११०%	०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
९	२०७६/०७७	११.४.२२.१४	सोलमारी चोकबाट सराङपाडा बजारसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य कमल झापा	पाँचथर	२०७७.०३.२४	३८३१८.८९	३८३१८.८९	४७७०.९३	२०७९.०३.२३	२०७९.०७.०२	२०८१.०१.२४	२२७०३	१४७३१.००	१००.००	९८%	०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
१०	२०७६/०७९	११.४.२२.१३	आदिवासी सभाहलवाट पश्चिम दक्षिण हुँदै दमक ८ बाट ९ र १० जाने बाटो दमक झापा	झापा	२०८०.०१.२७	३०९६९.०२	३०९६९.०२	७७४२.२६	२०८१.०७.२४	२०८०.०३.०७	२०८१.०७.२४	२६८८.००	२५१३०.००	१००.००	९०%	०	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
११	२०७८/०७९	११.१.२.५९४	जिल्ला अस्पताल पाँचथरको आवासीय भवन निर्माण	पाँचथर	२०७९.१०.०४	५५४८७.५७	५५४८७.५७	१३८७१.८९	२०८०.०८.०२		२०८०.०८.०२	९५००.००	३८८०५.००	१००.००	८७%	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
						४४३३५५.४५	४६२६७३.५८	९१४११.६०				२३४६४२.००	१७९९०९			१००	



रमेश कुमार श्रेष्ठ
अधिकृत/अधिकृतस्तार (दर्शौ तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

विनम्र
सि.डि.ई. नवौ तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

मन्त्रालयको नाम :- भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय

वैरजुको अवस्था

सि.नं.	कार्यालयको नाम	गत आ.व. को बैरजु रकम (आ.व. ०५०/०५१)	गत आ.व. को बैरजु रकम (आ.व. ०५१/०५२)	गत विगतको बैरजु रकम (०५०/५१ सम्मको)	गत विगतको बैरजु रकम (०५१/५२ सम्मको)	गत विगतको बैरजु रकम (०५२/५३ सम्मको)	जम्मा बैरजु रकम	फर्छुनेट भएको बैरजुको रकम	फर्छुनेट हुन बाँकी रकम	फर्छुनेट प्रतिगत	कैसियत
१	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय		२०,४२०.००		१३,८४२.००		३४,२६२.००				
२	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
३	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
४	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
५	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
६	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
७	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
८	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
९	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
१०	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
११	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
१२	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
१३	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
१४	प्रमोद सडक सञ्जाल सुधार आयोजना		२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				
जम्मा			२४,८४१.०२५.००		२४,८४१.०२५.००		४९,६८२.०५०.००				

तयार गर्ने :

नाम:

दस्तावेज:

रकम नं.:



बिनम दाहाल
सि. डि. ई. नवौं तह
सहरी विकास तथा भवन महाशाखा



रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

प्रमाणित गर्ने :

नाम:

दस्तावेज:

रकम नं.:



रमेश कुमार
अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)
महाशाखा प्रमुख
प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

२५०/१५

तेस्रो त्रैमासिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१/०८२

[illegible]

3

प्रादेशिक पुनर्वार महाराष्ट्र

भारत सरकार
शिक्षा विभाग
प्रदेशीय शिक्षा विभाग
कोशी प्रदेश
नेपाल

Topic

2	2023	10/10/23	10/10/23
---	------	----------	----------

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दर्शों तह)

महाशाखा प्रमुख

प्रादेशिक सङ्घ पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहान

400

[illegible]



प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१/०८२

क्षेत्र: आवाश तथा भवन निर्माण		माइलस्टोन										कार्यान्वयन समयावधि/मासिक नगद प्रवाह									
क्र.स.	निति तथा कार्यक्रम नं.	बजेट वित्तियमा नं.	मुख्य क्रियाकलाप	बजेट विनियोजन (रु हजारमा)	वार्षिक परिमाण	वार्षिक क्रियाकलाप	वार्षिक परिमाण / लक्ष्य	इकाई	तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य	श इलाम	श. धनकुटा	श ओखल	श.मोरङ	जम्मा प्रगति							
७	७०	७०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम(जनता आवास कार्यक्रम)	४४०००	७७५	सम्झौता र पहिलो किस्ता निकास	७७५	घर	३४१	२५	१००	५६	०	१८१							
						दोश्रो किस्ता निकास	७७५	घर	३७३	०	१००	०	३२	१३२							
						तेस्रो किस्ता निकास	७७५	घर	५७९	२२	०	०	१४	३६							
						चौथो किस्ता, सम्पन्न र हस्तारन्तरण	७७५	घर	६७९	०	०	०	१४३	१४३							
८	६७	५००००	कोशी रिफ्रेशमेन्ट आयोजना	५००००	१	कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य							०								
						भवन संरचना निर्माण कार्य								०							
						जरगा विकास माटो भर्ने कार्य								०							
						पार्किग पूर्वाधार निर्माण								०							
९	७१	३२४००	सहरी पूर्वाधार	३२४००	११५	अन्य पूर्वाधार							०								
						हस्तान्तरण तथा फरफारक								०							
						ठेक्का व्यवस्थापन	११५	बटा	४४	१०	१४	१०	१०	४४							
						रंग रोगन तथा मर्मत सम्भार	११५	बटा	३७	०	१२	९	१५	३६							
१०	७१	३२४००	सहरी पूर्वाधार	३२४००	१०२	DPR सुचना तथा सम्झौता							३०								
						डी.पी.आर. सम्पन्न गर्ने कार्य	१०२	बटा	३६	४	११	६	९	१४	१४						

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशैं तह)

महाशाखा प्रमुख

प्रादेशिक सहक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
शहरी विकास तथा भवन महाशाखा

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१/०८२



क्षेत्र: आवाश तथा भवन निर्माण																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

रमेश कुमार

विनय साह

अधिकृत/अधिकाक्ष (स्रोत तह)

सि.डि.ई. नवौं तह

प्रदेशीय सडक पूर्वाधार महाशाखा

प्रदेशीय सडक पूर्वाधार महाशाखा



प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१/०८२

क्षेत्र: आवाश तथा भवन निर्माण		कार्यान्वयन समयवधि/मासिक नगद प्रवाह													
क्र.सं.	प्रेषण गर्ने संस्थाको नाम लिनु	क्षेत्र: आवाश तथा भवन निर्माण	मुख्य क्रियाकलाप	बजेट विनियोजन (रु हजारमा)	वार्षिक परिमाण	माइलस्टोन					कार्यान्वयन समयवधि/मासिक नगद प्रवाह				जम्मा प्रगति
						वार्षिक क्रियाकलाप	वार्षिक परिमाण / लक्ष्य	इकाई	तैस्रो त्रैमासिक लक्ष्य	श. इलाम	श. धनकुटा	श. ओखल	श.मोरङ		
३	७१	७१	(चालु बहुवर्षीय)	३१५,०००.००	१५	बजेट/लक्ष्य अनुसार निर्माण कार्य	१५	बटा	४	३					३
						हस्तान्तरण तथा फरफारक	१५		५	०				०	
						आयोजना बैंकमा प्रविस्ट गर्ने	७६		७६	०	०	२८	०	२८	
						ल.ई.तयारी र स्वीकृत गर्ने	२९५		२६१	७८	४८	२८	९०	२४४	
४	६८	६८	ल.संग्रहालय, सा मुदायिक भवन, फाउण्डेशन, अध्ययन	७०६४५०	२९५	बहुवर्षीय श्रोत सुनिश्चितता	७		७	०	०	२	०	२	
						बोलपत्र आह्वान	२९५		२५८	६६	४८	२४	९०	२२८	
						सम्झौता गर्ने	२९५	बटा	२५१	५६	४८	१९	८५	२०८	
						बजेट/लक्ष्य अनुसार निर्माण कार्य	२९५		२२८	५६	४८	०	८०	१८४	
५	६८,७०, ७१	६८,७०, ७१	सार्वजनिक निर्माण(एकिकृत बस्ति विकास, बजार व्यवस्थापन, बस	२६५५००	१३२	हस्तान्तरण तथा फरफारक	२९५		१५८	१२	०	२	१५	२९	
						आयोजना बैंकमा प्रविस्ट गर्ने	५२		४२	०	२	२१	०	२३	
						ल.ई. तयारी र स्वीकृत गर्ने	१३२		१२३	१५	१५	२६	५५	१११	
						बहुवर्षीय श्रोत सुनिश्चितता/ बोलपत्र आह्वान	१	बटा	१	०	०	१	०	१	
५	६८,७०, ७१	६८,७०, ७१	विकास, बजार व्यवस्थापन, बस	२६५५००	१३२	सम्झौता गर्ने	१३२	बटा	१३२	१०	१५	१७	५०	१२	
							१३२		१३२	२८	१५	१५	४५	१०३	

रमेश कुमार अधिकृत/प्रशास्त्र (दशौं तह)
महेशाखा प्रमुख प्रादेशिक सडक

विनय दाहाल
सि.डि.ई. नर्सरी तह
महरी विकास

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१/०८२



क्षेत्र: आवाश तथा भवन निर्माण																			
क्र.स.	क्षेत्र तथा कार्यक्रम नं.	मुख्य क्रियाकलाप	बजेट विनियोजन (रु हजारमा)	वार्षिक परिमाण	माइलस्टोन				कार्यान्वयन समयवधि/मासिक नगद प्रवाह										जम्मा प्रगति
					वार्षिक क्रियाकलाप	वार्षिक परिमाण / लक्ष्य	इकाई	तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य	शा इलाम	शा. धनकुटा	शा ओखल	शा.मोरङ							
६	६८	पार्क, रंगशाला, ढल विकास तथा गैर आवासीय भवन निर्माण (प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालय भवन, अस्पताल भवन निर्माण)	२७००००	३	बजेट/लक्ष्य अनुसार निर्माण कार्य	१३२		११९	२८	१९	०	४५	९२						
					हस्तान्तरण तथा फरफारक	१३२		११९	९	१	०	१०	२०						
					आयोजना बैकमा प्रविस्ट गर्ने	२							०						
					ल.ई. तयारी र स्वीकृत गर्ने	२							०						
					बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता/	२							०						
					बोलपत्र आह्वान	२	बटा						०						
					सम्झौता गर्ने	२							०						
					बजेट/लक्ष्य अनुसार निर्माण कार्य	२							०						
					हस्तान्तरण तथा फरफारक	०							०						

रमेश कुमार

अधिकृत/अधिकृतस्तर (दशौं तह)

महाशाखा प्रमुख

प्रादेशिक सडक पूर्वाधार महाशाखा

बिनम दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
सडक विकास तथा भवन महाशाखा

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१/०८२



क्षेत्र: आवाश तथा भवन निर्माण																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

रमेश कुमार श्रेष्ठ
अतिरिक्त/अधिकृत (सहायक)

रमेश कुमार श्रेष्ठ

विनम्र दाहाल
सि.डि.ई. नवौं तह
हरी विकास तथा भवन महावा

