

आयोजनाहरूको मासिक प्रगति विवरण (फागुन)			
आयोजनाको नाम: भेरी बर्दई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, वीरन्द्रनगर, सुर्खेत ।	बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८०३१२०	आर्थिक वर्ष: २०८२/०८३	
आयोजनाको शुरु वर्ष: आ. व. २०७१/७२ (निर्माण शुरु)	आयोजनाको सम्पन्न हुनुपर्ने वर्ष: आ. व. २०८७/८८		
आयोजनाको शुरु लागत: रु. ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख ४२ हजार मात्र (बौध तथा पावरहाउस, हाईड्रोमैकानिकल तथा इलेक्ट्रोमैकानिकल एवं बर्दई मानखोला डाईभर्सन आयोजना सम्बन्धी कार्य लगायतका थप कार्यहरूको लागत समावेश समेत)			
आयोजनाको समष्टिगत प्रगति प्रतिशत:	भौतिक:	वित्तीय:	
	६९.७१	६९.६६	(कुल सम्झौता रकमको आधारमा)
		५६.५७	(खरिद गुरुयोजनाको कुल लागतको आधारमा)
आयोजनाको तलनामा प्रगति प्रतिशत:	भौतिक:	५०.००%	वित्तीय: ४४.४१%

तालिका १: आयोजनाको क्रियाकलापगत भौतिक प्रगति

क्र. सं.	प्रमुख क्रियाकलापहरू	ईकाई	आर्थिक वर्ष	फागुन महिना सम्मको लक्ष्य	फागुन महिनाको भौतिक प्रगति	फागुन महिनासम्मको भौतिक प्रगति	गुरुवैशि फागुन महिनासम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति	कैफियत
१	सिभिल निर्माण कार्य							
क	ट्रेडवर्क्सको सिभिल निर्माण कार्यको थप १०% सम्पन्न गर्ने (गत आ. व. सम्ममा सम्पन्न ८०%)	प्र. श.	१०	८६.०	०.०५	८१.१०	८१.१०	वेशलाइन डाटा अनलाइन प्रविष्ट गर्दा बुटी हुन गएकोमा यसअघि बुटी सच्याई पेश गरिएको छ ।
ख	पावरहाउसको सिभिल निर्माण कार्यको थप १६% सम्पन्न गर्ने (गत आ. व. सम्ममा सम्पन्न ७४%)	प्र. श.	१६	८३.०	०.०१	७५.७५	७५.७५	
२	हाइड्रोमैकानिकल सम्बन्धी कार्यको थप २०% निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने (गत आ. व. सम्ममा सम्पन्न ६५%)	प्र. श.	२०	७८.०	०.२०	७२.३०	७२.३०	
३	इलेक्ट्रोमैकानिकल सम्बन्धी कार्यको थप २०% निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने (गत आ. व. सम्ममा सम्पन्न ६५%)	प्र. श.	२०	७८.०	०.१०	७२.६०	७२.६०	
४	विद्युत प्रशासन लाईन सम्बन्धी ई. आई. ए. अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने (गत आ. व. सम्ममा ५% सम्पन्न)	प्र. श.	९५	०.०	०.००	१५.५५	१५.५५	
५	बौध निर्माण स्थलको जलाशययुक्त क्षेत्रमा पर्ने करिब २२.८१ हे. जग्गा मध्ये ३ हे. ऐलानी जग्गा प्राप्त गर्ने (गत आ. व. सम्ममा १५.७९ सम्पन्न)	हे.	३.००	०.०	०.००	१५.७९	१५.७९	
६	बर्दई-मान खोला डाईभर्सन आयोजनाको ई. आई. ए. अध्ययन कार्यका लागि परामर्श सेवा खरिद तथा सम्झौता गर्ने	प्र. श.	१००	०.०	०.००	०.००	०.००	

तालिका २: फागुन महिनासम्मको ठेका सम्बन्धी विवरण

ठेका स्थिति	संख्या	रकम रु करोड	प्रतिशत	कैफियत
कुल ठेका लगाउनु पर्ने	०			आयोजनाको मुख्य मुख्य ठेकाहरू अधिस्ता आर्थिक वर्षमा लागेर हाल निर्माणधिन अवस्थामा रहेको छ भने बर्दई-मान खोला डाईभर्सन आयोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भई हाल EIA अध्ययन सहमतिको चरणमा छ ।
ठेका लागेको	०			
मुल्यांकन भैरहेको	०			
सूचना प्रकाशन भैसकेको	०			
सूचना प्रकाशन समेत हुन बाँकी रहेको	०			

तालिका ३: समया सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	कार्योजना अनुसार सम्पन्न हुन नसकेका कार्यहरू	सम्पन्न हुन नसकेका कारणहरू	समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू	समाधानका उपपहर
१	ट्रेडवर्क्स तथा पावरहाउसको सिभिल निर्माण कार्य	कात् बौहको परिसरभित्रका तत्कालीन परामर्शदाताको सेवा विचर्मा रद्द गरि नया प्रक्यामा जानु परेकोले आवश्यक डिजाईन तथा ड्रइंगहरू परामर्शदाताबाट समयमा प्राप्त हुन नसक्नु, निर्माण व्यवसायीद्वारा पूर्ण र आवश्यक मात्रामा श्रौत परिचालन हुन नसक्नु। ठेकाको शुरु वर्षमा कोभिड १९ को कारण कार्यभरि हुन नसक्नु तथा बाढी, अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूको प्रभाव आयोजनामा आवश्यक संख्यामा विषयगत अनुभवी कर्मचारीहरूको अभाव, बजेट व्यवस्थापन जस्ता कारणहरू मुख्य हुन्। यस प्रकारको आयोजनाका लागि विभागको संस्थागत अनुभवको कमी, र स्वदेशी बजारमा डिजाईन लगाएका कार्यका लागि प्राविधिक क्षमता समेत यथेष्ट रूपमा प्राप्त गर्न कठिनाई रहेको, यसका साथै उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता विकासका अवसरहरू नभएको र यस प्रकारको विकट क्षेत्रको राष्ट्रिय चासोको ठूलो आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरक तत्वको अभाव समेत अध्ययन कारण रहेको। निर्माण व्यवसायीले दायी बमोजिमकाे मुकामि नपाएकोे डिजाईन ड्रइंगहरू उपलब्ध हुन नसकेकोले कामलाई निरन्तरता दिन कठिनाई रहेकोे भनि कार्य निलम्बन गर्नसक्ने आशयकोे पत्र	तत्काले परामर्शदाता कम्पनी छुनौट गर्न समय लाग्ने भएकोले जि टु जि प्रक्या मार्फत परामर्शदातासंग सम्झौता गरि कार्य निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको। बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विभाग तथा मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको। ईन्टरफेस समन्वय तथा कार्यभरिलाई गति दिन सिभिल निर्माण व्यवसायीलाई पटक पटक आग्रह र सहजीकरण गरिएको। परामर्शदाता कम्पनीसंग निरन्तर समन्वय गरि आवश्यक सहजीकरणका साथै कार्यलाई तिव्रता दिन बारम्बार ताकेता गरिएको। स्थानीयस्तरमा आउने सबै खाले विवाद तथा जनमुनासौरलाई आयोजनास्तरमै समाधानका विभिन्न प्रयत्नहरू गरिएको। उपलब्ध बजेट र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको। माघ महिनामा गुरुयोजना अघाबधिक गरि रिक्रूट गराईएकोे। परामर्शदाताका लागि खाेत सुनिश्चितताकोे लागि पहल गरिएकोे। सिभिल ठेकदार कम्पनीकोे चाईनिज पार्टनरसंग समन्वय गरिएकोे। बाकी रहेका डिजाईन ड्रइंग प्राप्त गर्न । आयोजनाका अवस्था र प्रगतीका हिलाई बारे विभाग र मन्त्रालयका निरन्तर जानकारी तथा अनुरोध गरिएकोे। परामर्शदातासंग छलफल तथा माईन्युट गरि	परामर्शदाताबाट यथाशिघ्र बाकी कार्यहरू सम्पन्न गराउनुपर्ने। सिभिल निर्माणको निर्माण व्यवसायीलाई कार्य रफतार बढाउन बाध गराउनुपर्ने। ईन्टरफेसका मामिलाहरूको तत्काल आपसी समन्वय र निराकरण। विषयगत अनुभवी जनशक्ति परिचालन र बजेट व्यवस्थापन। कर्मचारीको क्षमता विकास तथा उत्प्रेरणा। सम्बन्धित निकायहरबाट आवश्यक सहयोग र समयमै समन्वय ।
२	हाइड्रोमैकानिकल सम्बन्धी कार्य	ईन्टरफेस समन्वय गर्नुपर्ने भएको र सिभिल निर्माणका कार्यमा हिलाई एवं परामर्शदाताबाट पाउनुपर्ने सेवाहरू समयमा प्राप्त हुन नसक्नु।		
३	इलेक्ट्रोमैकानिकल सम्बन्धी कार्य	ईन्टरफेस समन्वय गर्नुपर्ने भएको र सिभिल निर्माणका कार्यमा हिलाई एवं परामर्शदाताबाट पाउनुपर्ने सेवाहरू समयमा प्राप्त हुन नसक्नु। विषयगत कर्मचारीको अभाव।		
४	बर्दई-मान खोला डाईभर्सन आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्य	आयोजना संरक्षण क्षेत्रमा प्रस्तावित रहेको र जसका लागि वातावरणीय अध्ययनका कार्यहरू संचालन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले ।		

आयोजना प्रमुखको नाम र सम्पर्क नम्बर:	हरि दत्त पौडेल (सम्पर्क नम्बर: ९८५८०३९५५०)
प्रतिवेदन तयार गर्ने कर्मचारीको नाम र सम्पर्क नम्बर:	हरि बहादुर थापा (सम्पर्क नम्बर: ९८५८०६८७८९)