


बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रारम्भिक)




बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल

भदौ, २०८२

बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रारम्भिक)

(प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम तयार पारिएको)



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल
भदौ, २०८२

<https://moeap.bagamati.gov.np>

मन्तव्य

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २० मा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा सो अवधि समाप्त भएको दुई महिनाभित्र निर्दिष्ट विवरण सहितको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। यस प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था, वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, राजस्व संकलन र हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरू समावेश गरिएका छन्।

आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको संकुचनको प्रभावले प्रदेशको कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन। सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ बजेटको निर्माण गरिएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारको कार्यविभाजनमा भएको परिवर्तन, कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण समयमा नहुनु र विपद्बाट मानवीय तथा भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको कारणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विषयगत मन्त्रालय तथा निकायको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेतापनि कूल विनियोजित बजेटको ७१.९७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।

प्रदेशको बजेट प्रणालीको संस्थागत विकासको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको छ। बागमती प्रदेशको बजेट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, कार्यान्वयनयोग्य र पारदर्शी बनाई आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रयासरत रहन सबै निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

अन्त्यमा, यस प्रतिवेदन तयारीका लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा सूचना उपलब्ध गराई सहयोग पुऱ्याउनु हुने सबै निकायका साथै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन संलग्न हुनुहुने मन्त्रालयका सबै कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

भदौ, २०८२।

प्रभात तामाङ

मन्त्री

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

कार्यकारी सारांश

१. बागमती प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश सभा सचिवालय - १, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित सबै मन्त्रालय - १४, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग- १, प्रदेश लोक सेवा आयोग- १, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय - १ गरी जम्मा १८ वटा निकायहरू रहेका छन्।
२. चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन रु. ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार मध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा रु. ४६ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख ८२ हजार (कुल विनियोजनको ७१.९७ प्रतिशत) खर्च भएको छ, जसमध्ये चालुतर्फ रु. १७ अर्ब ५ करोड ७८ हजार अर्थात् चालु विनियोजनको ६६.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु. २९ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख ६ हजार अर्थात् पुँजीगत विनियोजनको ७८.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
३. चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजन मध्ये राजस्व बाँडफाँट, संघ सरकार अनुदान र प्रदेश सरकारको स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट रु. ४० अर्ब ३१ करोड ८६ लाख २६ हजार रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्ति भएको छ भने सोही अवधिसम्ममा बेरुजु, निकासी/अनुदान फिर्ता र सञ्चित कोषको नगद मौज्दातबाट रु. २० अर्ब ९२ करोड ७२ लाख ५४ हजार प्राप्त भएको छ, जसमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान मध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च गर्न नसकी बचत भएको रकम रु. ४९ करोड ८३ लाख २ हजार संघीय वित्तीय हस्तान्तरण फिर्ता गर्दा कुल रु. ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७८ हजार अर्थात् विनियोजनको ९४.१२ प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भने कुल रु. ६६ अर्ब ८२ करोड ९७ लाख २१ हजार अर्थात् कुल अनुमानको १०६.५७ प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा प्राप्ति भएको थियो। यसरी हेर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल आम्दानी ९.१० प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ।
४. चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी वापत रु. २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख प्राप्ति हुने अनुमान गरिएकोमा रु. २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ३० हजार अर्थात् कुल अनुमानको ८३.०० प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी वापत रु. २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ४० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रु. २१ अर्ब ८४ करोड २२ लाख ६ हजार अर्थात् ८१.८५ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको थियो।
५. चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु. १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रु. ११ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ७४ हजार अर्थात् कुल अनुमानको ७६.८४ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा रु. १७ अर्ब ८१

- करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रु. १३ अर्ब ७१ करोड ७० लाख २७ हजार अर्थात् अनुमानित रकमको ७७.०१ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो।
६. प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्षमा रु. ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा रु. ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख २२ हजार अर्थात् कुल अनुमानको ८४.०८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा रु. ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख ३५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रु. ३ अर्ब ६६ करोड २१ लाख ८७ हजार अर्थात् अनुमानित रकमको ९७.५२ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको थियो।
७. नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान मध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत रु. ७ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख ४४ हजार अर्थात् कुल अनुमानको ९१.७६ प्रतिशत प्राप्त भएको छ, त्यसैगरी सशर्त अनुदान (चालु र पुँजीगत) वापत रु. २ अर्ब ८२ करोड १६ लाख ४५ हजार अर्थात् अनुमानको ७०.७९ प्रतिशत, समपूरक अनुदान (चालु र पुँजीगत) वापत रु. ६४ करोड १२ लाख ५० हजार अर्थात् अनुमानको ७५ प्रतिशत र विशेष अनुदान (चालु र पुँजीगत) वापत रु. ९४ करोड १७ लाख ३५ हजार अर्थात् विनियोजन अनुमानको ९५ प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ।
८. चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु. ८ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख २९ हजार वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अनुमान गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु. १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख, सशर्त अनुदानमा रु. २ अर्ब ८६ करोड ९९ लाख ५६ हजार, विशेष अनुदानमा रु. ४६ करोड ७७ लाख २१ हजार र समपूरक अनुदानमा रु. १ अर्ब ५० करोड ४९ लाख १६ हजार गरी जम्मा रु. ६ अर्ब ५० करोड ५० लाख ९४ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ७८.०० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ।
९. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकार तथा अन्य निकायबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट रु. १० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख ९६ हजार र प्रदेश सरकारको स्रोतबाट रु. ३५ अर्ब ८० करोड ३३ लाख ८६ हजार गरी जम्मा रु. ४६ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख ८२ हजार खर्च भएको छ।
१०. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बागमती प्रदेश सभाबाट १० वटा विभिन्न विधेयकहरू पारित भएका छन् भने एउटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट सन्देश सहित फिर्ता आएको छ।

विषयसूची

परिच्छेद -१	१
परिचय	१
१.१ पृष्ठभूमि	१
१.२ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रदेश सञ्चित कोष	१
परिच्छेद -२	२
राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको विवरण	२
२.१ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आय	२
२.२ संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान	३
२.३ प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजस्व	३
२.४ बेरुजु, निकास/अनुदान फिर्ता र नगद मौज्दात	५
२.५ आयको तुलनात्मक विवरण	६
परिच्छेद -३	१०
बजेट खर्चको विवरण	१०
३.१ वार्षिक विनियोजन र खर्चको विवरण	१०
३.२ खर्चको तुलनात्मक विवरण	१०
३.३ मन्त्रालय/निकायगत खर्चको विवरण	११
३.४ मन्त्रालय/निकायगत खर्चको तुलनात्मक विवरण	१४
३.५ सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसक्नुका कारणहरु	१६
परिच्छेद -४	१७
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण	१७
४.१ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण	१७

४.२ अनुदान रकमका आधारमा स्थानीय तहको विवरण	१९
परिच्छेद -५	२५
मन्त्रालय/निकायगत प्रगति विवरण	२५
५.१ प्रदेश सभा	२५
५.१.१ परिचय.....	२५
५.१.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	२५
५.१.३ आ.व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	२६
५.१.४ सङ्कलन भएको राजस्व.....	२६
५.१.५ आ. व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	२६
५.१.६ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	२७
५.२ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२८
५.२.१ परिचय.....	२८
५.२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२८
५.२.३ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत योजना/कार्यक्रमहरूको प्रगति	२९
५.२.४ आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	२९
५.२.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:.....	३१
५.२.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	३१
५.३ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय.....	३२
५.३.१ परिचय.....	३२
५.३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	३२
५.३.३ सङ्कलन भएको राजस्व.....	३२
५.३.४ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	३२
५.३.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरू	३३
५.४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	३४

५.४.१	परिचय.....	३४
५.४.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	३४
५.४.३	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति.....	३४
५.४.४	आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	३५
५.४.५	सङ्कलन भएको राजस्व.....	३९
५.४.६	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	३९
५.४.७	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू	४६
५.४.८	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तर्जुमा भएका कानूनहरू	४७
५.५	सामाजिक विकास मन्त्रालय	५२
५.५.१	परिचय.....	५२
५.५.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	५३
५.५.३	आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण.....	५४
५.५.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	५५
५.५.५	आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	५७
५.५.६	सङ्कलन भएको राजस्व.....	६१
५.५.७	आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	६१
५.५.८	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	६२
५.५.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	६६
५.६	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	६७
५.६.१	परिचय.....	६७
५.६.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	६७
५.६.३	आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण.....	६९
५.६.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१२०
५.६.५	आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१२३

५.६.६	सङ्कलन भएको राजस्व.....	१२७
५.६.७	आ.व २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	१२७
५.६.८	आ.व २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	१२७
५.६.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	१२८
५.७	खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय.....	१२९
५.७.१	परिचय.....	१२९
५.७.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:	१२९
५.७.३	आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	१३१
५.७.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति ...	१४९
५.७.५	आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१५१
५.७.६	सङ्कलन भएको राजस्व.....	१५३
५.७.७	आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	१५४
५.७.८	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	१५४
५.७.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	१५४
५.८	संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय.....	१५५
५.८.१	परिचय.....	१५५
५.८.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१५५
५.८.३	सङ्कलन भएको राजस्व.....	१५५
५.८.४	आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१५५
५.८.५	आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१५७
५.८.६	आ.व. २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	१५७
५.८.७	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	१६१
५.९	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय.....	१६३
५.९.१	परिचय.....	१६३

५.९.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१६५
५.९.३	आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण.....	१६७
५.९.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति ...	१६८
५.९.५	आ.व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१७०
५.९.६	सङ्कलन भएको राजस्व.....	१७७
५.९.७	आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन नियमावली तथा कार्यविधिको विवरण.....	१७८
५.९.८	आ.व. २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	१७९
५.९.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	१८२
५.१०	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	१८३
५.१०.१	परिचय.....	१८३
५.१०.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१८३
५.१०.३	अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति..	१८३
५.१०.४	आ.व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१८४
५.१०.५	सङ्कलन भएको राजस्व.....	१८६
५.१०.६	आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	१८६
५.१०.७	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	१८७
५.१०.८	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	१८८
५.११	स्वास्थ्य मन्त्रालय.....	१८९
५.११.१	परिचय.....	१८९
५.११.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१८९
५.११.३	आ. व. २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण.....	१९२
५.११.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानको प्रगति.....	१९२
५.११.५	आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	२०४
५.११.६	सङ्कलन भएको राजस्व.....	२१३

५.११.७ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	२१४
५.११.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	२१४
५.११.९ विनियोजित रकम वार्षिक लक्ष्यअनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू ..	२१६
५.१२ वन तथा वातावरण मन्त्रालय	२१७
५.१२.१ परिचय.....	२१७
५.१२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२१९
५.१२.३ आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण.....	२२०
५.१२.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	२२०
५.१२.५ आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	२२१
५.१२.६ सङ्कलन भएको राजस्व.....	२२५
५.१२.७ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	२२६
५.१२.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	२२६
५.१२.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	२२६
५.१३ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय	२२७
५.१३.१ परिचय.....	२२७
५.१३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२२७
५.१३.३ आ.व. २०८१/८२ को बजेट बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण ...	२२७
५.१३.४ आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण.....	२३०
५.१३.५ सङ्कलन भएको राजस्व.....	२३१
५.१३.६ मन्त्रालयले तयार गरेका ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरू	२३१
५.१३.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:.....	२३१
५.१४ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	२३३
५.१४.१ परिचय.....	२३३
५.१४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण	२३४

५.१४.३ आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण.....	२३४
५.१४.४ आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	२३६
५.१४.५ सङ्कलन भएको राजस्व.....	२३६
५.१४.६ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	२३७
५.१४.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	२३७
५.१४.८ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	२३८
५.१५ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	२३९
५.१५.१ परिचय.....	२३९
५.१५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२३९
५.१५.३ आ. व. २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	२३९
५.१५.४ सङ्कलन भएको राजस्व.....	२४०
५.१५.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	२४०
५.१५.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू	२४१
५.१६ प्रदेश लोक सेवा आयोग.....	२४२
५.१६.१ परिचय:.....	२४२
५.१६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२४२
५.१६.३ आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	२४२
५.१६.४ सङ्कलन भएको राजस्व.....	२४३
५.१६.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	२४३
५.१७ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	२४४
५.१७.१ परिचय.....	२४४
५.१७.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:.....	२४४
५.१७.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	२४४
५.१८ प्रदेश नीति, तथा योजना आयोग.....	२४६

५.१८.१ परिचय.....	२४६
५.१८.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	२४६
५.१८.३ आ.व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	२४६
५.१८.४ सङ्कलन भएको राजस्व.....	२४७
५.१८.५ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण....	२४७
५.१८.६ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू	२४८
५.१८.७ विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू	२४८
परिच्छेद -६	२४९
खर्च तथा स्रोत परिचालनको अवस्था र गर्नु पर्ने सुधार	२४९
६.१ बजेट कार्यान्वयन र राजस्व व्यवस्थापनका लागि गर्नु पर्ने सुधारहरू	२५०

तालिकाहरु

तालिका १	: राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आय.....	२
तालिका २	: संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान	३
तालिका ३	: प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजस्व.....	३
तालिका ४	: बेरुजु, निकास/अनुदान फिर्ता र नगद मौज्दात.....	५
तालिका ५	: आयको तुलनात्मक विवरण.....	६
तालिका ६	: वार्षिक विनियोजन र खर्चको विवरण.....	१०
तालिका ७	: खर्चको तुलनात्मक विवरण	११
तालिका ८	: मन्त्रालय/निकायगत खर्चको विवरण	११
तालिका ९	: मन्त्रालय/निकायगत खर्चको तुलनात्मक विवरण.....	१४
तालिका ११	: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुदान सम्बन्धी विवरण.....	१७
तालिका १२	: अनुदान रकमका आधारमा स्थानीय तहको विवरण.....	१९
तालिका १३	: स्रोतगत खर्च.....	२४९

परिच्छेद -१

परिचय

१.१ पृष्ठभूमि

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २० मा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा सो अवधि समाप्त भएको दुई महिनाभित्र निर्दिष्ट विवरण सहितको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व, खर्च, आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान रकम, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको अनुमान, प्राप्ति तथा परिचालनको यथार्थ विवरण, प्रदेश सरकारको नीति, तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था र अन्य सान्दर्भिक विवरणहरू सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। प्रस्तुत समीक्षामा चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख नीति, तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, मन्त्रालय/निकायगत खर्चको विवरण, मन्त्रालयहरूबाट कार्यान्वयनमा रहेका मुख्य-मुख्य कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय प्रगति, कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका चुनौतिहरू, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू समेतको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। यसका साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको प्रगति विवरणसँग चालु आर्थिक वर्षको प्रगतिलाई तुलना सहित यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

१.२ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रदेश सञ्चित कोष

नेपालको संविधानको भाग १६ (धारा २०३ देखि २१३) मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानतः प्रदेश सरकारलाई कानूनबमोजिम प्रदेश भित्रको कर प्रणाली, सञ्चित कोष सञ्चालन, राजस्व र व्ययको अनुमान, खर्च व्यवस्थापन, विभिन्न कोषहरूको सञ्चालन गर्ने लगायतको क्षेत्राधिकार रहेको छ। सोही कार्य जिम्मेवारीभित्र रही बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेकोमा कर राजस्वबाट रु. २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट रु. ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु. १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख र सञ्चित कोषको बचत तथा अन्य प्राप्तिबाट रु. १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा राजस्व बाँडफाँट तथा अन्य राजस्वबाट रु. २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ३० हजार, संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट रु. ११ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ७४ हजार, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्व रु. ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख २२ हजार, वेरुजु, निकास/अनुदान फिर्ता तथा संस्थानबाट ऋण लगानी फिर्ता र सञ्चित कोषको नगद मौज्दातबाट रु. २० अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ५२ हजार समेत गरी जम्मा रु. ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७८ हजार अर्थात कुल बजेट अनुमानको ९४.१२ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ भने सोही अवधिमा चालु तर्फ रु. १७ अर्ब ५ करोड ७८ हजार (चालु विनियोजनको ६६.२८ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ रु. २९ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख ६ हजार (पुँजीगत विनियोजनको ७८.७८ प्रतिशत) गरी जम्मा रु. ४६ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख ८२ हजार (कुल विनियोजनको ७१.९७ प्रतिशत) खर्च भएको छ।

परिच्छेद - २

राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको विवरण

२.१ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आय

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व बाँडफाँट र बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रोयल्टी वापत रु. २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रु. २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ३० हजार अर्थात् कुल अनुमानको ८३.०० प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको छ। जसलाई निम्न तालिकामा देखाइएको छ:-

तालिका १ : राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आय

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमान	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्राप्त	
			आय	प्राप्त प्रतिशत
११३१५	घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर	७,७०,००,००.००	६,१५,३०,०३.०८	७९.९१%
११४११	बाँडफाँट भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	८,६१,८५,४०.००	८,०९,४१,८१.४६	९३.९२%
११४२१	बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अन्त शुल्क	३,६९,३६,६०.००	२,८९,६१,१०.५८	७८.४१%
११४५६	बाँडफाँट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	७,५०,००,००.००	६,१७,३५,१०.४३	८२.३१%
११४७१	बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर	५,३५,००.००	७,०१,३५.०२	१३१.०९%
११४७२	बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विज्ञापनकर	१,९०,००.००	९,११,४४.१८	४७९.७१%
१४१५३	बाँडफाँट भई प्राप्त वन रोयल्टी	१५,७५,१३.०७	१०,३९,७३.५६	६६.०१%
१४१५४	बाँडफाँट भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी	४,११,३१.९६	४,२३,६३.८७	१०३.००%
१४१५६	बाँडफाँट भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी	३५,६७,५३.६५	४०,३६,५५.३४	११३.१५%
१४१५७	बाँडफाँट भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय	१,४०,००,००.००	४८,७५,७६.५९	३४.८३%
१४१५८	बाँडफाँट भई प्राप्त पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी	१,८८,०१.६४	१,८३,७६.३५	९७.७४%
जम्मा		२९,५५,८९,००.३१	२४,५३,४०,३०.४६	८३.००%

स्रोत:- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौडा।

२.२ संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान

संघ सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान वापत कुल रु. १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रु. ११ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ७४ हजार अर्थात कुल अनुमानको ७६.८४ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको छ।

तालिका २ : संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमान	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्राप्त	
			आय	प्राप्त प्रतिशत
१३३११	समानीकरण अनुदान	८,२४,३४,००.००	७,५६,४१,४३.८४	९१.७६%
१३३१२	सशर्त अनुदान चालु	२,३८,०४,००.००	१,७२,२६,२९.७६	७२.३७%
१३३१३	विशेष अनुदान चालु	२८,३९,००.००	२६,९७,०५.००	९५.००%
१३३१७	समपूरक अनुदान	८५,५०,००.००	६४,१२,५०.००	७५.००%
१३३२१	सशर्त अनुदान पुँजीगत	१,६०,५५,००.००	१,०९,९०,१५.०१	६८.४५%
१३३२२	विशेष अनुदान पुँजीगत	७०,७४,००.००	६७,२०,३०.००	९५.००%
१३३१८	अन्य अनुदान चालू (संघ सरकारबाट पछि प्राप्त हुनेसक्ने सशर्त अनुदान)	१,५०,००,००.००	०.००	०.००%
संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान जम्मा		१५,५७,५६,००.००	११,९६,८७,७३.६१	७६.८४%

स्रोत:- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडा।

२.३ प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजस्व

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आफ्नै स्रोतबाट रु. ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ८० हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा रु. ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख २२ हजार अर्थात् कुल अनुमानको ८४.०८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।

तालिका ३ : प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमान	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्राप्त	
			आय	प्राप्त प्रतिशत
१११३६	कृषि आयमा कर	१०,००.००	१३.५३	१.३५%
११४५१	सवारी साधन कर (साना सवारी)	०.००	०.००	०.००%

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमान	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्राप्त	
			आय	प्राप्त प्रतिशत
११६११	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	०.००	०.००	०.००%
१४१५१	सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय	२०,००.००	८९,९३.२९	४४९.६६%
१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टी	४५,००.००	१४,४३.५७	३२.०८%
१४१९१	पर्यटन शुल्क	१,१०.५०	६९.२०	६२.६२%
१४१९२	पदयात्रा शुल्क	०.००	५१.१५	०.००%
१४२११	कृषि उत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त रकम	३,८०,००.००	३,६९,०७.४१	९७.१२%
१४२१२	सरकारी सम्पत्तीको विक्रीबाट प्राप्त रकम	५३,०७.६९	५६,२२.४७	१०५.९३%
१४२१३	अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	५,००.००	३,३१.९३	६६.३९%
१४२१७	नहर तथा कुलो उपयोग वापतको शुल्क	०.००	०.००	०.००%
१४२१९	अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री	२०,००.००	६,३०,३४.४०	३१५१.७२%
१४२२१	न्यायिक दस्तुर	०.००	०.१०	०.००%
१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	१०,००.००	६,९७.०३	६९.७०%
१४२२४	परीक्षा शुल्क	३०,८६,९३.००	१२,३७,८२.७०	४०.१०%
१४२२५	यातायात क्षेत्रको आम्दानी	८५,००,००.००	६६,२८,७१.३४	७७.९८%
१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१०,५०,००.००	८,०२,६१.०९	७६.४४%
१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५२,५०,००.००	३५,९८,७०.५७	६८.५५%
१४२५४	रेडियो/ एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर	२७,००.००	३२,५१.००	१२०.४१%
१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	७२,००.००	२६,४३.६०	३६.७२%
१४२५६	चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब (Blue book) सम्बन्धी दस्तुर	२,२५,०८,९७.९४	२,३७,५०,२३.४६	१०५.५१%
१४२६३	जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर	०.००	०.००	०.००%
१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	३९,९०,००.००	२,११,९६.२८	५.३१%
१४३११	न्यायिकदण्ड, जरिवाना र जफत	०.००	८,९०.८४	०.००%
प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व जम्मा		४,५३,८४,७९.५०	३,८१,५८,२१.७३	८४.०८%

स्रोत:- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडा।

२.४ बेरुजु, निकास/अनुदान फिर्ता र नगद मौज्दात

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बेरुजु, अनुदान फिर्ता, ऋण लागानी फिर्ता र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट रु. १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बेरुजु तथा सञ्चित कोषको नगद मौज्दात रु. २० अर्ब १४ करोड ४७ लाख ९८ हजार र संस्थानबाट ऋण लागानी फिर्ता वापत रु. ७८ करोड २४ लाख ५७ हजार मध्ये रु. ४९ करोड ८३ लाख २ हजार संघीय वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान फिर्ता गरिएको छ र प्रदेश सञ्चित कोषमा विनियोजन अनुमानको १३५.५० प्रतिशत रकम मौज्दात रहेको देखिन्छ।

तालिका ४ : बेरुजु, निकास/अनुदान फिर्ता र नगद मौज्दात

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमान	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्राप्त	
			आय	प्राप्त प्रतिशत
१५१११	बेरुजु	१०,०९,५४.०९	९,४५,८६.५६	९३.६९%
१५११२	निकास फिर्ता	२५,००.००	४७.८०	१.९१%
१५११३	अनुदान फिर्ता	६३,०७,६५.००	८,९६,२३.३२	१४.२१%
३२१२१	गत वर्षको नगद मौज्दात	१४,१३,३२,३२.१०	१९,९५,८६,६०.०२	१४१.२२%
३२१४९	अन्य संस्थाबाट ऋण लागानी फिर्ता	०.००	१८,८०.०९	०.००%
बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दात जम्मा		१४,८६,७४,५१.१८	२०,१४,४७,९७.७९	१३५.५०%
संस्थानबाट ऋण लागानी फिर्ता		०.००	७८,२४,५५.८६	०.००%
संघीय वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान फिर्ता		०.००	४९,८३,०१.५१	०.००%

स्रोत:- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडा।

२.५ आयको तुलनात्मक विवरण

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आयसँग आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आय तुलना गर्दा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व १२.३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको, संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान १२.७५ प्रतिशतले घटेको, प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व ४.२० प्रतिशतले बढेको र बेरुजु, निकासी/अनुदान फिर्ता तथा नगद मौज्दात रकममा २५.१३ प्रतिशतले घटेको छ, यसरी हेर्दा समीक्षा अवधिसम्ममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल आय ९.१० प्रतिशत ऋणात्मक देखिएको छ, जसलाई निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:-

तालिका ५ : आयको तुलनात्मक विवरण

(रकम रु. हजारमा)

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को			आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को			आ.व. २०८०/८१ को आयसँग आ.व. २०८१/८२ को तुलना	
		बजेट अनुमान	प्राप्ति	प्राप्त प्रतिशत	बजेट अनुमान	प्राप्ति	प्राप्त प्रतिशत	बढ +/ घट - (रकममा)	बढ +/ घट - (प्रतिशतमा)
११३१५	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	६,७५,००,००.००	५,४८,९३,३८.४२	३७.४४%	७,७०,००,००.००	६,१५,३०,०३.०८	७९.९१%	६६,३६,६४.६६	१२.०९
११४११	बाँडफाँट भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	७,७९,८८,०८.००	६,७५,३७,६६.०५	६६.४४%	८,६१,८५,४०.००	८,०९,४१,८१.४६	९३.९२%	१,३४,०४,१५.४१	१९.८५
११४२१	बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अन्त शुल्क	३,३४,२३,४४.००	२,३२,१२,०५.७८	४८.३८%	३,६९,३६,६०.००	२,८९,६१,१०.५८	७८.४१%	५७,४९,०४.८०	२४.७७
११४५६	बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	७,२५,००,००.००	६,११,५७,४४.१२	६८.३१%	७,५०,००,००.००	६,१७,३५,१०.४३	८२.३१%	५,७७,६६.३१	०.९४
११४७१	बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर	१,३५,००.००	७०,०४.२२	९.९८%	५,३५,००.००	७,०१,३५.०२	१३१.०९%	६,३१,३०.८१	९०१.३३
११४७२	बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विज्ञापनकर	१,७५,००.००	१,७७,६५.७६	४१.०५%	१,९०,००.००	९,११,४४.१८	४७९.७१%	७,३३,७८.४२	४१३.०३
१४१५३	बाँडफाँट भई प्राप्त वन रोयल्टी	३,९६,१२.००	७,७५,१३.०७	१९५.६८%	१५,७५,१३.०७	१०,३९,७३.५६	६६.०१%	२,६४,६०.४९	३४.१४
१४१५४	बाँडफाँट भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी	५,८०,०६.००	४,११,३१.९६	७०.९१%	४,११,३१.९६	४,२३,६३.८७	१०३.००%	१२,३१.९१	३.००

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को			आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को			आ.व. २०८०/८१ को आयसँग आ.व. २०८१/८२ को तुलना	
		बजेट अनुमान	प्राप्ति	प्राप्त प्रतिशत	बजेट अनुमान	प्राप्ति	प्राप्त प्रतिशत	बढ +/ घट - (रकममा)	बढ +/ घट - (प्रतिशतमा)
१४१५६	बौडफाँट भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी	४०,२५,८८.००	३५,६७,५३.६५	८८.६२%	३५,६७,५३.६५	४०,३६,५५.३४	११३.१५%	४,६९,०१.६९	१३.१५
१४१५७	बौडफाँट भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रीबाट प्राप्त हुने आय	१,००,००,००.००	६४,३१,८१.७६	६४.३२%	१,४०,००,००.००	४८,७५,७६.५९	३४.८३%	-१५,५६,०५.१७	-२४.१९
१४१५८	बौडफाँट भई प्राप्त पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी	१,४४,८२.००	१,८८,०१.६४	१२९.८३%	१,८८,०१.६४	१,८३,७६.३५	९७.७४%	-४,२५.२८	-२.२६
बौडफाँटबाट प्राप्त राजस्व जम्मा		२९,६८,६८,४०.००	२१,८४,२३,०६.४१	८१.८५%	२९,५५,८९,००.३१	२४,५३,४०,३०.४६	८३.००%	२,६९,१८,२४.०५	१२.३२
१३३११	समानिकरण अनुदान	८,०१,३५,००.००	५,९३,८८,०४.८५	५५.७३%	८,२४,३४,००.००	७,५६,४१,४३.८४	९१.७६%	१,६९,५३,३८.९९	२७.३७
१३३१२	सशर्त अनुदान चालु	२,४२,२४,००.००	२,४०,८१,९७.०४	४९.१७%	२,३८,०४,००.००	१,७२,२६,२९.७६	७२.३७%	-६८,५५,६७.००	-२८.४७
१३३१३	विशेष अनुदान चालु	२८,००,००.००	२८,००,००.००	५०.००%	२८,३९,००.००	२६,९७,०५.००	९५.००%	-१,०२,९५.००	-३.६८
१३३१४	समपूरक अनुदान चालु	०.००	१,३०,००,००.००	०.००%	०.००	६४,१२,५०.००	०.००%	-६५,८७,५०.००	-५०.६७
१३३२१	सशर्त अनुदान पुँजीगत	३,३४,६४,००.००	३,३४,००,२५.००	४५.९२%	१,६०,५५,००.००	१,०९,९०,१५.०१	६८.४५%	-२,२४,१०,०९.९९	-६७.१०
१३३२२	विशेष अनुदान पुँजीगत	४५,००,००.००	४५,००,००.००	५०.००%	७०,७४,००.००	६७,२०,३०.००	९५.००%	२२,२०,३०.००	४९.३४
१३३१७	समपूरक अनुदान पुँजीगत	१,३०,००,००.००	०.००	०.००%	८५,५०,००.००	०.००	०.००%	०.००	०.००
१३३१८	अन्य अनुदान चालू (संघ सरकारबाट पछि प्राप्त हुनेसक्ने सशर्त अनुदान)	२,००,००,००.००	०.००	०.००%	१,५०,००,००.००	०.००	०.००%	०.००	०.००
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान जम्मा		१७,८१२,३००.००	१३,७१७,०२६.८९	७७.०१%	१५,५७५,६००.००	११,९६८,७७३.६१	७६.८४%	-१,७४,८२,५३.२८	-१२.७५
१११३६	कृषि आयमा कर	५,००.००	०८.०६	१.६१%	१०,००.००	१३.५३	१.३५%	५.४७	६७.९४
११४५१	सवारी साधन कर (साना सवारी)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००%	०.००	०.००
११६११	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	०.००	०.३०	०.००	०.००	०.००	०.००%	-०.३०	-१००.००
१४१५१	सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय	२०,००.००	१९,१९.३४	९०.०५%	२०,००.००	८९,९३.२९	४४९.६६%	७०,७३.९६	३६८.५६

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को			आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को			आ.व. २०८०/८१ को आयसँग आ.व. २०८१/८२ को तुलना	
		बजेट अनुमान	प्राप्ति	प्राप्त प्रतिशत	बजेट अनुमान	प्राप्ति	प्राप्त प्रतिशत	बढ +/ घट - (रकममा)	बढ +/ घट - (प्रतिशतमा)
१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त बौडफाँट नहुने रोयल्टी	४५,००.००	१८,२३.००	३३.७३%	४५,००.००	१४,४३.५७	३२.०८%	-३,७६.४३	-२०.८१
१४१९१	पर्यटन शुल्क	०.००	१,३९.३०	०.००%	१,१०.५०	६९.२०	६२.६२%	-७०.१०	-५०.३२
१४१९२	पदयात्रा शुल्क	०.००	०१.७०	०.००%	०.००	५१.१५	०.००%	४९.४५	२९०८.८२
१४२११	कृषि उत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त रकम	३,८०,००.००	३,८८,११.२३	५७.०८%	३,८०,००.००	३,६९,०७.४१	९७.१२%	-१०,९२.५९	-४.९१
१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको विक्रीबाट प्राप्त रकम	२०,००.००	५६,५६.७९	६५.४१%	५३,०७.६९	५६,२२.४७	१०५.९३%	-३४.३२	-०.६१
१४२१३	अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	५,००.००	२,५६.३३	५.१५%	५,००.००	३,३१.९३	६६.३९%	७५.६१	२९.५०
१४२१७	नहर तथा कुलो उपयोग वापतको शुल्क	०.००	०.३०	०.००%	०.००	०.००	०.००%	-०.३०	-१००.००
१४२१९	अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री	१०,००,००.००	१२,७३,६०.००	६०.०३%	२०,००.००	६,३०,३४.४०	३१५१.७२%	-६,४३,२४.६०	-५०.५१
१४२२१	न्यायिक दस्तुर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००%	०.१०	०.००
१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	५,००.००	५,६९.३४	५६.३९%	१०,००.००	६,९७.०३	६९.७०%	१,२७.६९	२२.४३
१४२२४	परीक्षा शुल्क	३०,८६,९३.००	१७,१०,६२.७५	५०.७४%	३०,८६,९३.००	१२,३७,८२.७०	४०.१०%	-४,७२,८०.०५	-२७.६४
१४२२५	यातायात क्षेत्रको आम्दानी	८५,००,००.००	७३,५१,९३.५१	६४.९९%	८५,००,००.००	६६,२८,७१.३४	७७.९८%	-७,७३,२२.१८	-९.८४
१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	७,५०,००.००	५,९०,८७.४१	५४.६४%	१०,५०,००.००	८,०२,६१.०९	७६.४४%	२,११,७३.६७	३५.८३
१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५२,५०,००.००	३०,७५,७९.६१	४२.५१%	५,२५०,००.००	३५,९८,७०.५७	६८.५५%	५,२२,९०.९६	१७.००
१४२५४	रेडियो/ एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर	२७,००.००	३३,६०.८५	१४.९२%	२७,००.००	३२,५१.००	१२०.४१%	-१,०९.८५	-३.२७
१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	७२,००.००	२६,८७.७४	४.००%	७२,००.००	२६,४३.६०	३६.७२%	-४४.१४	-१.६४
१४२५६	चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब (खलङ्गा खट्टाङ्ग) सम्बन्धी दस्तुर	१,७६,५५,९२.००	२,१३,४२,२८.६५	८९.०१%	२,२५,०८,९७.९४	२,३७,५०,२३.४६	१०५.५१%	२४,०७,९४.८१	११.२८

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को			आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को			आ.व. २०८०/८१ को आयसँग आ.व. २०८१/८२ को तुलना	
		बजेट अनुमान	प्राप्ति	प्राप्त प्रतिशत	बजेट अनुमान	प्राप्ति	प्राप्त प्रतिशत	बढ +/ घट - (रकममा)	बढ +/ घट - (प्रतिशतमा)
१४२६३	जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर	०.००	०.३०	०.००	०.००	०.००	०.००%	-०.३०	-१००.००
१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	५,९०,००.००	३,६३,४१.२४	४८.४९%	३९,९०,००.००	२,११,९६.२८	५.३१%	-१,५१,४४.९६	-४१.६७
१४३११	न्यायिकदण्ड, जरिवाना र जफत	०.००	५७.६९	०.००%	०.००	८,९०.८४	०.००%	८,३३.१४	१४४४.०७
१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	९५,००.००	३,४०,३५.८७	१३८.२५%	३,०८,२४.१५	६,२९,१७.६१	२०४.१२%	२,८८,८१.७४	८४.८६
१४३१३	घरौटी सदरस्याहा	१०,००.००	८१.४५	८.१५%	१०,००.००	२२,३३.४९	२२३.३५%	२१,५२.०४	२६४२.०३
१४५११	बीमादावी प्राप्ति	५०.००	४,८४.६८	४९२.४५%	२,४६.२३	९,३६.४०	३८०.३०%	४,५१.७३	९३.२०
१४५२९	अन्य राजस्व	३५,००.००	१४,३९.११	१४.०७%	३५,००.००	२७,७९.२८	७९.४१%	१३,४०.१७	९३.१२
प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व जम्मा		३,७५,५२,३५.००	३,६६,२१,८६.५४	९७.५२%	४,५३,८४,७९.५०	३,८१,५८,२१.७३	८४.०८%	१५,३६,३५.१९	४.२०
१५१११	बेरुजु	४,५०,००.००	१०,५४,०३.१५	१६२.८९%	१०,०९,५४.०९	९,४५,८६.५६	९३.६९%	-१,०८,१६.५८	-१०.२६
१५११२	निकास फिर्ता	४५,००.००	२१,२८.८७	३३.१३%	२५,००.००	४७.८०	१.९१%	-२०,८१.०७	-९७.७५
१५११३	अनुदान फिर्ता	१,०५,००,००.००	६४,००,६४.३१	६०.०७%	६३,०७,६५.००	८,९६,२३.३२	१४.२१%	-५५,०४,४०.९९	-८६.००
३२१२१	गत वर्षको नगद मौज्दात	१३,३५,५२,०३.००	२६,१५,८०,०४.४८	१९५.८६%	१४,१३,३२,३२.१०	१९,९५,८६,६०.०२	१४१.२२%	-६,१९,९३,४४.४७	-२३.७०
३२१४९	अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ता	०.००	०.००	०.००	०.००	१८,८०.०९	०.००%	१८,८०.०९	०.००
बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दात जम्मा		१४,४५,४७,०३.००	२६,९०,५६,००.८१	१८६.१४%	१४,८६,७४,५१.१८	२०,१४,४७,९७.७९	१३५.५०%	-६,७६,०८,०३.०२	-२५.१३
संस्थानबाट ऋण लागानी फिर्ता			७०,२७,००.००		०.००	७८,२४,५५.८६	०.००%	७,९७,५५.८६	११.३५
संघीय वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान फिर्ता					०.००	४९,८३,०१.५१	०.००%	४९,८३,०१.५१	०.००
कुल जम्मा		६२,७०,९०,७८.००	६६,८२,९७,२०.६५	१०६.५७%	६४,४४,०४,३१.००	६०,७४,७५,७७.९३	९४.१२%	-६,०८,२९,४२.७२	-९.१०

स्रोत:- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौडा।

परिच्छेद - ३

बजेट खर्चको विवरण

३.१ वार्षिक विनियोजन र खर्चको विवरण

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विनियोजन रु. ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार मध्ये जम्मा रु. ४६ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख ८२ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ७१.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ र वित्तीय व्यवस्था तर्फको रकम भने खर्च हुन सकेन। वार्षिक विनियोजन र खर्च सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार रहेको छ:-

तालिका ६ : वार्षिक विनियोजन र खर्चको विवरण

(रकम रु. हजारमा)

सि.नं.	शीर्षक	कुल विनियोजन रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	चालु	२५,७२,४९,५९.०१	१७,०५,००,७८.०३	६६.२८
२	पूँजीगत	३७,३१,५४,७१.९९	२९,३९,८६,०६.००	७८.७८
३	वित्तीय	१,५०,००,००.००	०.००	०.००
जम्मा		६४,५४,०४,३१.००	४६,४४,८६,८२.०३	७१.९७

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

३.२ खर्चको तुलनात्मक विवरण

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल रु. ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चालुतर्फ रु. १७ अर्ब ५ करोड ७८ हजार (६६.२८ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ रु. २९ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख ६ हजार (७८.७८ प्रतिशत) गरी जम्मा रु. ४६ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख ८२ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ७१.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालुतर्फ रु. १५ अर्ब ९७ करोड २५ लाख ३ हजार अर्थात् विनियोजनको ६०.७५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २८ अर्ब ५४ करोड ७ लाख अर्थात् विनियोजनको ७९.४६ प्रतिशत गरी कुल रु. ४४ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ३ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ७०.९८ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खर्चसँग आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्चको तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ:-

तालिका ७ : खर्चको तुलनात्मक विवरण

(रकम रु. हजारमा)

शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को			आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		
	कुल विनियोजित बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	कुल विनियोजित बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
चालु	२६,२९,०४,६५.००	१५,९७,२५,०३.००	६०.७५	२५,७२,४९,५९.०१	१७,०५,००,७८.०३	६६.२८
पूँजीगत	३५,९१,८६,१३.००	२८,५४,०७,००.००	७९.४६	३७,३१,५४,७१.९९	२९,३९,८६,०६.००	७८.७८
वित्तीय	५०,००,००.००	०.००	०.००	१,५०,००,००.००	०.००	०.००
जम्मा	६२,७०,९०,७८.००	४४,५१,३२,०३.००	७०.९८	६४,५४,०४,३१.००	४६,४४,८६,८२.०३	७१.९७

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

३.३ मन्त्रालय/निकायगत खर्चको विवरण

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालय/निकायगत कुल विनियोजन र खर्चको विवरण निम्न तालिकामा उल्लेख गरिएको छ:-

तालिका ८ : मन्त्रालय/निकायगत खर्चको विवरण

(रकम रु. हजारमा)

मन्त्रालय/निकायको नाम	विवरण	बजेट			
		चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा
प्रदेश सभा	विनियोजन	३२,६८,०६.००	५,७१,४२.००	०.००	३८,३९,४८.००
	खर्च	२५,७९,५४.००	४,८३,८२.००	०.००	३०,६३,३७.००
	खर्च प्रतिशत	७८.९३	८४.६७	०.००	७९.७९
प्रदेश लोक सेवा आयोग	विनियोजन	१०,१२,२०.८३	९१,०६.००	०.००	११,०३,२६.८३
	खर्च	६,६५,०८.००	७२,३२.००	०.००	७,३७,४०.००
	खर्च प्रतिशत	६५.७१	७९.४२	०.००	६६.८४
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	विनियोजन	२,१५,०४.७५	१३,०३.००	०.००	२,२८,०७.७५
	खर्च	१,८४,११.००	१२,६६.००	०.००	१,९६,७७.००
	खर्च प्रतिशत	८५.६१	९७.१६	०.००	८६.२७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	विनियोजन	४६,५३,१६.१२	१,६५,००.००	०.००	४८,१८,१६.१२
	खर्च	२३,२९,४६.००	१,४०,०६.००	०.००	२४,६९,५३.००
	खर्च प्रतिशत	५०.०६	८४.८८	०.००	५१.२५
	विनियोजन	२०,२०,०१.२९	५,३३,२५.००	०.००	२५,५३,२६.२९
	खर्च	११,८८,१३.००	३,६८,७५.००	०.००	१५,५६,८९.००

मन्त्रालय/निकायको नाम	विवरण	बजेट			
		चालु	पुँजीगत	वित्तीय	जम्मा
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	खर्च प्रतिशत	५८.८२	६९.१५	०.००	६०.९८
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय	विनियोजन	५४,९५,८३.९२	१३,०२,३३.००	०.००	६७,९८,१६.९२
	खर्च	३७,२१,०६.००	१०,३१,८४.००	०.००	४७,५२,९१.००
	खर्च प्रतिशत	६७.७१	७९.२३	०.००	६९.९१
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	विनियोजन	२,१५,२३,६१.००	३५,४१,०५.००	०.००	२,५०,६४,६६.००
	खर्च	१,४९,२२,५७.००	१९,३८,९९.००	०.००	१,६८,६१,५६.००
	खर्च प्रतिशत	६९.३३	५४.७६	०.००	६७.२७
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय	विनियोजन	४१,०२,५४.००	७,०६,०५,९७.००	०.००	७,४७,०८,५१.००
	खर्च	३०,५८,२७.००	६,६५,०२,१४.००	०.००	६,९५,६०,४०.००
	खर्च प्रतिशत	७४.५५	९४.१९	०.००	९३.११
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	विनियोजन	२७,४२,३९.००	१९,६८,६८.००	०.००	४७,११,०७.००
	खर्च	२२,२३,४२.००	१५,५९,५४.००	०.००	३७,८२,९६.००
	खर्च प्रतिशत	८१.०८	७९.२२	०.००	८०.३
संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय*	विनियोजन	४२,३२,२८.००	२,२१,८०,६०.००	०.००	२,६४,१२,८८.००
	खर्च	२२,९७,८८.००	१,८३,७२,८५.००	०.००	२,०६,७०,७२.००
	खर्च प्रतिशत	५४.२९	८२.८३	०.००	७८.२६
वन तथा वातावरण मन्त्रालय	विनियोजन	१,१५,४०,०२.०१	२,२३,५१,८९.९९	०.००	३,३८,९१,९२.००
	खर्च	८३,८१,८७.००	१,८२,७९,९९.००	०.००	२,६६,६१,८६.००
	खर्च प्रतिशत	७२.६३	८१.७८	०.००	७८.६७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	विनियोजन	४३,९६,७८.००	२२,६९,३९,०५.६७	०.००	२३,१३,३५,८३.६७
	खर्च	२९,७३,७२.००	१७,०४,६८,१६.००	०.००	१७,३४,४१,८८.००
	खर्च प्रतिशत	६७.६३	७५.१२	०.००	७४.९७
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	विनियोजन	३०,५४,६९.००	५१,५३,५८.००	०.००	८२,०८,२७.००
	खर्च	२६,०९,००.००	३८,९९,६५.००	०.००	६५,०८,६५.००
	खर्च प्रतिशत	८५.४१	७५.६७	०.००	७९.२९
	विनियोजन	३,४४,४५,९७.००	४९,५२,८५.००	०.००	३,९३,९८,८२.००

मन्त्रालय/निकायको नाम	विवरण	बजेट			
		चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा
सामाजिक विकास मन्त्रालय	खर्च	२,६७,४५,१५.००	३४,२२,८१.००	०.००	३,०१,६७,९६.००
	खर्च प्रतिशत	७७.६४	६९.११	०.००	७६.५७
स्वास्थ्य मन्त्रालय	विनियोजन	३,४१,७५,५३.००	७४,३४,४८.००	०.००	४,१६,१०,०१.००
	खर्च	२,७३,२१,८२.००	५६,५२,९६.००	०.००	३,२९,७४,७८.००
	खर्च प्रतिशत	७९.९५	७६.०४	०.००	७९.२५
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	विनियोजन	६३,३२,४५.६६	३१,३६,३५.००	०.००	९४,६८,८०.६६
	खर्च	३९,७९,२३.००	१७,५९,२३.००	०.००	५७,३८,४६.००
	खर्च प्रतिशत	६२.८४	५६.०९	०.००	६०.६
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	विनियोजन	४,३२,०६.००	२९,४०.००	०.००	४,६१,४६.००
	खर्च	२,६९,५३.००	२०,२९.००	०.००	२,८९,८३.००
	खर्च प्रतिशत	६२.३८	६९.०१	०.००	६२.८१
वित्तीय व्यवस्था	विनियोजन	०.००	०.००	१,५०,००,००.००	१,५०,००,००.००
	खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००
	खर्च प्रतिशत	०.००	०.००	०.००	०.००
अर्थ विविध	विनियोजन	३,०१,४१,६४.५६	२१,८४,७१.३३	०.००	३,२३,२६,३५.८९
	खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००
	खर्च प्रतिशत	०.००	०.००	०.००	०.००
स्थानीय तह	विनियोजन	८,३४,६५,२८.८८	०.००	०.००	८,३४,६५,२८.८८
	खर्च	६,५०,५०,९४.०३	०.००	०.००	६,५०,५०,९४.०३
	खर्च प्रतिशत	७७.९४	०.००	०.००	७७.९४
कूल जम्मा	विनियोजन	२५,७२,४९,५९.०१	३७,३१,५४,७१.९९	१,५०,००,००.००	६४,५४,०४,३१.००
	खर्च	१७,०५,००,७८.०३	२९,३९,८६,०६.००	०.००	४६,४४,८६,८२.०३
	खर्च प्रतिशत	६६.२८	७८.७८	०.००	७१.९७

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

* संस्कृति तथा पर्यटन र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समेत

३.४ मन्त्रालय/निकायगत खर्चको तुलनात्मक विवरण

मन्त्रालय/निकायको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भएको खर्चको तुलनात्मक विवरणलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ।

तालिका ९ : मन्त्रालय/निकायगत खर्चको तुलनात्मक विवरण

(रकम रु. हजारमा)

मन्त्रालय/निकाय	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को			आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को			आ.व. २०८०/८१ को तुलनामा २०८१/८२ को खर्चमा फरक	
	कुल विनियोजित	खर्च	खर्च प्रतिशत	कुल विनियोजित	खर्च	खर्च प्रतिशत	बढ +/ घट - (रकममा)	बढ +/ घट - (प्रतिशतमा)
२०२ प्रदेश व्यवस्थापिका	३२,०१,९३.००	२२,०५,५०.२५	६८.८८	३८,३९,४८.००	३०,६३,३७.००	७९.७९	८,५७,८६.७५	२८.००
२१० प्रदेश लोक सेवा आयोग	१२,०७,१३.१०	७,४९,२४.१०	६२.०७	११,०३,२६.८३	७,३७,४०.००	६६.८४	-११,८४.१०	-१.६१
२१६ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	२,२१,९९.३९	१,८१,९४.१६	८१.९६	२,२८,०७.७५	१,९६,७७.००	८६.२७	१४,८२.८४	७.५४
३०१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२,१०,६०,१८.५७	२५,३२,२१.३२	१२.०२	४८,१८,१६.१२	२४,६९,५३.००	५१.२५	-६२,६८.३२	-२.५४
३०५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१७,९०,१५.८४	१२,५५,१५.९३	७०.११	२५,५३,२६.२९	१५,५६,८९.००	६०.९८	३,०१,७३.०७	११.३८
३०७ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय	०.००	०.००	०.००	६७,९८,१६.९२	४७,५२,९१.००	६९.९१	४७,५२,९१.००	०.००
३१२ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	२,९७,०८,९२.६०	१,९८,०५,७३.४७	६६.६७	२,५०,६४,६६.००	१,६८,६१,५५.००	६७.२७	-२९,४४,१८.४७	-१७.४६
३१३ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय	८,१७,८८,४५.००	७,४५,६०,२२.८६	९१.१६	७,४७,०८,५१.००	६,९५,६०,४०.००	९३.११	-४९,९९,८२.८६	-७.१९
३१४ अन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	६३,६५,०६.३८	४०,२८,५७.५९	६३.२९	४७,११,०७.००	३७,८२,९५.००	८०.३	-२,४५,६२.५९	-६.४९
३२५ संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय*	२,२१,२८,६२.९८	१,६६,२१,६१.३६	७५.११	२,६४,१२,८८.००	२,०६,७०,७२.००	७८.२६	४०,४९,१०.६४	१९.५९
३२९ वन तथा वातावरण मन्त्रालय	३,०६,४८,६६.२०	२,३४,३६,३७.०४	७६.४७	३,३८,९१,९२.००	२,६६,६१,८३.००	७८.६७	३२,२५,४५.९६	१२.१०
३३७ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	२१,६८,८८,७८.५०	१६,८६,५४,१०.४२	७७.७६	२३,१३,३५,८३.६७	१७,३४,४१,८८.००	७४.९७	४७,८७,७७.५८	२.७६
३४३ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	०.००	०.००	०.००	८२,०८,२७.००	६५,०८,६५.००	७९.२९	६५,०८,६५.००	०.००

मन्त्रालय/निकाय	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को			आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को			आ.व. २०८०/८१ को तुलनामा २०८१/८२ को खर्चमा फरक	
	कुल विनियोजित	खर्च	खर्च प्रतिशत	कुल विनियोजित	खर्च	खर्च प्रतिशत	बढ +/ घट - (रकममा)	बढ +/ घट - (प्रतिशतमा)
३५० सामाजिक विकास मन्त्रालय	४,०३,२७,०२.०८	३,१४,४२,९३.४१	७७.९७	३,९३,९८,८२.००	३,०१,६७,९६.००	७६.५७	-१२,७४,९७.४१	-४.२३
३७० स्वास्थ्य मन्त्रालय	४,२४,२२,५२.००	३,३२,७७,७५.१२	७८.४४	४,१६,१०,०१.००	३,२९,७४,७८.००	७९.२५	-३,०२,९७.१२	-०.९२
३७१ श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	७९,८९,८७.३१	४४,९४,७४.२३	५६.२६	९४,६८,८०.६६	५७,३८,४६.००	६०.६	१२,४३,७१.७७	२१.६७
३९१ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	४,६९,८३.००	२,८२,८६.४३	६०.२१	४,६१,४६.००	२,८९,८३.००	६२.८१	६,९६.५७	२.४०
५०१ वित्तीय व्यवस्था तथा शेयर लगानी	५०,००,००.००	०.००	०.००	१,५०,००,००.००	०.००	०.००	०.००	०.००
६०१ कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा	४६,५०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
६०२ अर्थ - विविध	३,९२,७५,८६.०५	०.००	०.००	३,२३,२६,३५.८९	०.००	०.००	०.००	०.००
८०१ स्थानीय तह	७,६५,४९,२६.००	६,१६,०३,०४.९९	८०.४८	८,३४,६५,२८.८८	६,५०,५०,९४.०३	७७.९४	३४,४७,८९.०४	५.३०
जम्मा	६२,७०,९०,७८.००	४४,५१,३२,०२.६८	७०.९८	६४,५४,०४,३१.००	४६,४४,८६,८२.०३	७१.९७	१,९३,५४,७९.३५	४.१७

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

* संस्कृति तथा पर्यटन र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समेत

३.५ सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसक्नुका कारणहरू

- बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्व तयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र विनियोजन हुन नसक्नु,
- आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडालिटी, कूल लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा भौगर्भिक प्रश्नको वस्तुगत विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको परिपालना हुन नसकेको,
- स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने परिपाटी,
- प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको संख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै अधुरा आयोजना बढ्न गई समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको,
- निर्माण कम्पनी तथा उपभोक्ताको न्यून कार्यक्षमताका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको,
- विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायमा प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्ति नहुने छिटोछिटो सरुवा हुने, निर्माण सामग्रीको निर्वाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समयमै हुन नसक्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको,
- कतिपय निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका मापदण्ड लगायतका कानूनमा संशोधन वा नयाँ कानून तर्जुमा समयमै हुन नसकेका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकसम्म पनि खर्चको आधार नै तय नहुने अवस्था रहेको,
- प्राकृतिक विपद्, न्यून राजस्व संकलन र संघ सरकारबाट विनियोजित अनुदान रकममा कटौती हुने तथा समयमै अनुदान उपलब्ध नहुँदा काममा बाधा पर्ने गरेको,
- कतिपय नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अबण्डामा राखेको रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको,
- प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोही समस्या दोहोरिने गरेको,
- निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व धेरै रहेको त्यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीसँग कामको लागि पुँजी अभाव भएको,
- निर्माणस्थलमा हुने अवरोध, जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण विवाद, वन क्षेत्र, विद्युत पोल/पूर्वाधार, इत्यादि,
- बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा प्रस्ताव गरिने आयोजनाको स्रोत सहमति समयमै नलिँदा ठेक्का प्रक्रिया मै ढिलाइ हुने गरेको।

परिच्छेद - ४

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

४.१ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण

नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानहरू हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा ६ बमोजिम अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्षको भदौ १५, कार्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गते गरी चार किस्तामा सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहहरूलाई अनुदानका लागि कुल रु. ८ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख २९ हजार विनियोजन भई रु. ७ अर्ब ६७ करोड ४४ लाख ९४ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ९१.९५ प्रतिशत अनुदान रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा निकास भएकामा स्थानीय तहहरूले असार मसान्तसम्म खर्च गर्न नसकि प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिला गरेको रकम घटाउँदा जम्मा रु. ६ अर्ब ५० करोड ५० लाख ९४ हजार हस्तान्तरण भएको छ।

तालिका १०: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुदान सम्बन्धी विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	विवरण	कूल विनियोजन	हस्तान्तरित रकम	प्रतिशत	कैफियत
१	वित्तीय समानीकरण अनुदान	१,६६,२५,००.००	१,६६,२५,००.००	१००%	
२	समपूरक अनुदान	२,४८,०८,५०.००	१,५०,४९,१६.३६	६१%	
३	विशेष अनुदान	७२,१८,००.००	४६,७७,२१.४३	६५%	
४	सशर्त अनुदान	३,४८,१३,७९.००	२,८६,९९,५६.२३	८२%	
कुल जम्मा		८,३४,६५,२९.००	६,५०,५०,९४.०२	७८%	

स्रोत:- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बागमती प्रदेश।

वित्तीय समानीकरण अनुदान

वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा २०८२ असार मसान्तसम्ममा सबै विनियोजित रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भएको छ।

सशर्त अनुदान

सशर्त अनुदान वापत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ३ अर्ब ४८ करोड १३ लाख ७९ हजार विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रु. २ अर्ब ८६ करोड ९९ लाख ५६ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ८२.०० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भएको छ।

समपूरक अनुदान

समपूरक अनुदान वापत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. २ अर्ब ४८ करोड ८ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रु. १ अर्ब ५० करोड ४९ लाख १६ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ६१.०० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भएको छ।

विशेष अनुदान

विशेष अनुदान वापत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ७२ करोड १८ लाख विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रु. ४६ करोड ७७ लाख २१ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ६५.०० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भएको छ।

४.२ अनुदान रकमका आधारमा स्थानीय तहको विवरण

तालिका ११ : अनुदान रकमका आधारमा स्थानीय तहको विवरण

(रकम रु. हजारमा)

सि. नं.	स्थानीय तहको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन					आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निकास/हस्तान्तरण					जम्मा प्रतिशत
		समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	विशेष अनुदान	समपूरक अनुदान	जम्मा	समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	समपूरक अनुदान	विशेष अनुदान	जम्मा	
१	काठमाडौं महानगरपालिका	९,५२,३२.००	४,७३,८०.००	०.००	०.००	१४,२६,१२.००	९,५२,३२.००	३,२५,६५.७३	०.००	०.००	१२,७७,९७.७३	८९.६१
२	ललितपुर महानगरपालिका	४,९४,७९.००	४,२८,७५.००	०.००	२,००,००.००	११,२३,५४.००	४,९४,७९.००	२,३०,०२.२१	१,१४,१०.९२	०.००	८,३८,९२.१३	७४.६७
३	भरतपुर महानगरपालिका	४,८१,४७.००	१०,८१,०५.००	६५,००.००	१,९०,००.००	१८,१७,५२.००	४,८१,४७.००	९,३०,०३.६८	६४,२३.२५	३३,५७.०९	१५,०९,३१.०१	८३.०४
४	हेटौडा उप-महानगरपालिका	३,२२,६९.००	६,८०,६१.००	८०,००.००	१,५०,००.००	१२,३३,३०.००	३,२२,६९.००	५,४०,८०.८५	९७,०१.३३	०.००	९,६०,५१.१८	७७.८८
५	कमलामाई नगरपालिका	१,७४,४१.००	३,६९,४४.००	८०,००.००	३,००,००.००	९,२३,८५.००	१,७४,४१.००	२,९०,७१.१६	२,१२,३६.९५	५६,६३.७८	७,३४,१२.८९	७९.४६
६	दुधौली नगरपालिका	१,६३,५७.००	३,७०,६२.००	८०,००.००	२,७७,५०.००	८,९१,६९.००	१,६३,५७.००	३,५३,८३.८९	१,७१,६६.७७	६४,५०.११	७,५३,५७.७७	८४.५१
७	मन्थली नगरपालिका	२,०१,६९.००	३,१३,०५.००	८०,००.००	३,००,००.००	८,९४,७४.००	२,०१,६९.००	२,१६,००.५९	१,४५,५७.२८	०.००	५,६३,२६.८७	६२.९५
८	रामेछाप नगरपालिका	१,४९,८५.००	१,७५,१५.००	८०,००.००	३,००,००.००	७,०५,००.००	१,४९,८५.००	१,६९,५४.१८	३२,८५.६०	६१,६६.३९	४,१३,९१.१७	५८.७१
९	जिरी नगरपालिका	१,००,९५.००	२,९९,८४.००	०.००	१,५०,००.००	५,५०,७९.००	१,००,९५.००	२,१९,१६.१०	८३,१५.१३	०.००	४,०३,२६.२२	७३.२२
१०	भिमेश्वर नगरपालिका	१,७३,१०.००	२,२८,२५.००	५०,००.००	३,००,००.००	७,५१,३५.००	१,७३,१०.००	२,१३,६३.५५	२,२७,३१.४४	३३,४६.४०	६,४७,५१.३९	८६.१८
११	चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका	२,०२,९३.००	२,४९,१५.००	७०,००.००	३,००,००.००	८,२२,०८.००	२,०२,९३.००	२,२८,७८.२७	१,५७,९९.६५	५९,५२.५८	६,४९,२३.४९	७८.९७
१२	मेलम्ची नगरपालिका	१,९७,७१.००	२,८१,४८.००	७०,००.००	३,००,००.००	८,४९,१९.००	१,९७,७१.००	२,०७,६३.४८	२,९४,५२.३२	२१,८७.६९	७,२१,७४.५०	८४.९९
१३	वाह्रविसे नगरपालिका	१,४१,७१.००	३,१८,१२.००	८०,००.००	०.००	५,३९,८३.००	१,४१,७१.००	३,०४,१९.३१	०.००	७३,०७.७८	५,१८,९८.०९	९६.१४
१४	धुनीबेंसी नगरपालिका	१,५६,७५.००	१,८९,२१.००	५०,००.००	३,००,००.००	६,९५,९६.००	१,५६,७५.००	१,४२,३०.६४	२,४२,००.००	३४,२२.२९	५,७५,२७.९३	८२.६६
१५	नीलकण्ठ नगरपालिका	२,३८,७२.००	२,७७,३८.००	७०,००.००	४,००,००.००	९,८६,१०.००	२,३८,७२.००	२,२०,५२.६०	२,७५,५०.६३	३६,४८.८२	७,७१,२४.०५	७८.२१
१६	विदुर नगरपालिका	१,५३,६७.००	२,४२,७७.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,६६,४४.००	१,५३,६७.००	१,९३,१०.८६	२,०८,८८.०९	३६,५०.९३	५,९२,१६.८८	७७.२६
१७	बेलकोटगढी नगरपालिका	१,१९,७१.००	२,९४,७७.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,८४,४८.००	१,१९,७१.००	२,४५,५९.००	१,३७,५८.९९	३८,५७.५५	५,४१,४६.५३	६९.०२
१८	कागेश्वरी—मनोहरा नगरपालिका	१,९०,७२.००	२,११,४३.००	६५,००.००	३,००,००.००	७,६७,१५.००	१,९०,७२.००	१,३०,४३.८६	१,७६,३२.२८	३,६९.०३	५,०१,१७.१७	६५.३३
१९	कीर्तिपुर नगरपालिका	२,०४,२८.००	१,३१,५२.००	६५,००.००	२,६४,००.००	६,६४,८०.००	२,०४,२८.००	१,१३,५९.४०	१,५९,८१.८६	५१,०८.७९	५,२८,७८.०५	७९.५४
२०	गोकर्णेश्वर नगरपालिका	२,७२,६५.००	२,९२,६८.००	५०,००.००	३,००,००.००	९,१५,३३.००	२,७२,६५.००	२,५७,१७.१२	२,६०,७१.७२	३८,३२.५०	८,२८,८६.३४	९०.५५
२१	चन्द्रागिरि नगरपालिका	२,३८,१६.००	३,४८,७२.००	५०,००.००	३,००,००.००	९,३६,८८.००	२,३८,१६.००	२,२३,६४.१४	१,६७,४०.८९	९,९९.९८	६,३९,२१.०१	६८.२३

सि. नं.	स्थानीय तहको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन					आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निकास/हस्तान्तरण					जम्मा प्रतिशत
		समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	विशेष अनुदान	समपूरक अनुदान	जम्मा	समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	समपूरक अनुदान	विशेष अनुदान	जम्मा	
२२	टोखा नगरपालिका	२,६२,२९.००	१,३६,०४.००	५०,००.००	२,९४,५०.००	७,४२,८३.००	२,६२,२९.००	९८,७९.८५	८७,७४.७२	२५,००.००	४,७३,८३.५७	६३.७९
२३	तारकेश्वर नगरपालिका	२,३१,३१.००	२,७४,१२.००	५०,००.००	१,५०,००.००	७,०५,४३.००	२,३१,३१.००	१,४१,६६.५३	५७,४०.९१	०.००	४,३०,३८.४४	६१.०१
२४	दक्षिणकाली नगरपालिका	९९,६८.००	१,९५,००.००	६५,००.००	३,००,००.००	६,५९,६८.००	९९,६८.००	१,६८,७८.२१	३७,६५.४०	२६,१४.७२	३,३२,२६.३३	५०.३७
२५	नागार्जुन नगरपालिका	२,०६,५५.००	३,७३,५४.००	६५,००.००	१,५०,००.००	७,९५,०९.००	२,०६,५५.००	२,३२,५२.४९	८१,१४.८१	०.००	५,२०,२२.२९	६५.४३
२६	बुढानिलकण्ठ नगरपालिका	२,८७,७०.००	२,२१,९२.००	५०,००.००	२,५७,००.००	८,१६,६२.००	२,८७,७०.००	१,८३,५५.८६	४०,१६.०९	५०,००.००	५,६१,४१.९५	६८.७५
२७	शंखरापुर नगरपालिका	९८,७२.००	२,६४,५९.००	६५,००.००	३,००,००.००	७,२८,३१.००	९८,७२.००	२,२५,१८.७५	२,७९,७०.२२	०.००	६,०३,६०.९७	८२.८८
२८	गोदावरी नगरपालिका	२,१०,५५.००	२,९७,२५.००	६५,००.००	३,००,००.००	८,७२,८०.००	२,१०,५५.००	२,४०,२१.९२	१,५४,५०.७७	६३,३९.६९	६,६८,६७.३८	७६.६१
२९	महालक्ष्मी नगरपालिका	१,९०,७३.००	३,०७,८३.००	६५,००.००	३,००,००.००	८,६३,५६.००	१,९०,७३.००	१,३७,३७.८०	१,८१,३५.४५	३८,२१.००	५,४७,६७.२५	६३.४२
३०	चाँगुनारायण नगरपालिका	१,७२,४८.००	३,५४,४५.००	७०,००.००	३,००,००.००	८,९६,९३.००	१,७२,४८.००	२,०९,४६.३२	९३,११.५५	०.००	४,७५,०५.८६	५२.९६
३१	भक्तपुर नगरपालिका	२,१९,८५.००	११,८१,२०.००	६५,००.००	२,६४,००.००	१७,३०,०५.००	२,१९,८५.००	११,३२,५७.३४	६७,६८.७९	६३,०७.१२	१४,८३,१८.२५	८५.७३
३२	मध्यपुर थिमी नगरपालिका	२,३०,०७.००	४,९२,०४.००	६५,००.००	२,७९,००.००	१०,६६,११.००	२,३०,०७.००	२,४८,५४.७४	२,०१,६७.१४	४१,३५.१७	७,२१,६४.०५	६७.६९
३३	सूर्यविनायक नगरपालिका	२,२०,५४.००	२,५७,३९.००	५०,००.००	४,००,००.००	९,२७,९३.००	२,२०,५४.००	२,२९,१९.९४	१,९९,८२.७९	३७,१५.६१	६,८६,७२.३४	७४.०१
३४	धुलिखेल नगरपालिका	१,१६,९२.००	२,२४,२९.००	५०,००.००	३,००,००.००	६,९१,२१.००	१,१६,९२.००	२,१६,२४.०२	१,२३,३२.५३	२८,७९.४८	४,८५,२८.०४	७०.२१
३५	नमोबुद्ध नगरपालिका	१,०१,५८.००	२,६५,२३.००	०.००	३,००,००.००	६,६६,८१.००	१,०१,५८.००	१,९२,५९.५४	२,५७,१५.६९	०.००	५,५१,३३.२४	८२.६८
३६	पनौती नगरपालिका	१,४५,३९.००	३,१५,९२.००	७०,००.००	३,००,००.००	८,३१,३१.००	१,४५,३९.००	२,६४,०७.८०	२,०३,१४.१२	४६,११.४१	६,५८,७२.३३	७९.२४
३७	पाँचखाल नगरपालिका	१,२५,४८.००	२,८०,६०.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,७६,०८.००	१,२५,४८.००	२,१६,६४.७५	२,४८,०५.८४	५९,८९.०९	६,५०,०७.६८	८३.७६
३८	बनेपा नगरपालिका	१,६९,६३.००	२,२९,३७.००	७०,००.००	३,००,००.००	७,६९,००.००	१,६९,६३.००	१,८२,६५.७०	१,९७,३२.३४	४८,६७.२४	५,९८,२८.२८	७७.८०
३९	मण्डनदेउपुर नगरपालिका	१,०७,६४.००	३,७५,५१.००	०.००	३,००,००.००	७,८३,१५.००	१,०७,६४.००	३,१९,१७.९६	२,०१,४१.३८	०.००	६,२८,२३.३४	८०.२२
४०	थाहा नगरपालिका	१,२३,९०.००	७,१८,६७.००	६५,००.००	३,००,००.००	१२,०७,५७.००	१,२३,९०.००	७,१८,६७.००	२,१७,००.००	६५,००.००	११,२४,५७.००	९३.१३
४१	कालिका नगरपालिका	१,४०,३७.००	२,३४,१३.००	६५,००.००	३,००,००.००	७,३९,५०.००	१,४०,३७.००	२,०९,४३.२८	२,५४,४४.९५	४५,८२.९६	६,५०,०८.१९	८७.९१
४२	खैरहनी नगरपालिका	१,६७,२५.००	५,९०,२०.००	६५,००.००	३,००,००.००	११,२२,४५.००	१,६७,२५.००	४,९५,१५.८४	२,६२,५०.००	४०,८७.९१	९,६५,७८.७५	८६.०४
४३	माडी नगरपालिका	१,२३,१६.००	३,९८,४३.००	६५,००.००	३,००,००.००	८,८६,५९.००	१,२३,१६.००	३,५८,६०.०२	२,४९,०२.९२	४४,४३.७७	७,७५,२२.७१	८७.४४
४४	रत्ननगर नगरपालिका	१,९५,१९.००	६,५६,०१.००	६५,००.००	३,००,००.००	१२,१६,२०.००	१,९५,१९.००	४,९७,४६.६०	७५,००.००	४०,६४.८३	८,०८,३०.४३	६६.४६
४५	राप्ती नगरपालिका	१,७०,२४.००	६,३१,०७.००	०.००	०.००	८,०१,३१.००	१,७०,२४.००	३,२५,१५.९६	०.००	०.००	४,९५,३९.९६	६१.८२

सि. नं.	स्थानीय तहको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन					आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निकास/हस्तान्तरण					जम्मा प्रतिशत
		समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	विशेष अनुदान	समपूरक अनुदान	जम्मा	समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	समपूरक अनुदान	विशेष अनुदान	जम्मा	
४६	गोलन्जोर गाउँपालिका	७८,०५.००	३,२०,९८.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,७९,०३.००	७८,०५.००	२,६६,५५.७२	१,४१,१४.३९	७९,९९.५८	५,६५,७४.६९	८३.३२
४७	घ्याङलेख गाउँपालिका	५९,८०.००	३,१६,६०.००	८०,००.००	१,६५,५०.००	६,२१,९०.००	५९,८०.००	२,९९,२३.३०	६८,०१.३८	३५,८६.४२	४,६२,९१.०९	७४.४३
४८	तीनपाटन गाउँपालिका	१,१५,३०.००	२,५०,९५.००	८०,००.००	१,५५,००.००	६,०१,२५.००	१,१५,३०.००	२,१५,०६.३२	१,५५,००.००	७६,९४.६२	५,६२,३०.९४	९३.५२
४९	फिक्कल गाउँपालिका	७०,३५.००	१,७६,३८.००	८०,००.००	२,००,००.००	५,२६,७३.००	७०,३५.००	१,६२,६१.१९	१,१४,५९.४३	७७,०६.२२	४,२४,६१.८५	८०.६१
५०	मरिण गाउँपालिका	९२,५३.००	२,६१,४७.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,३४,००.००	९२,५३.००	२,५५,५८.११	७५,३९.५२	५६,७१.६२	४,८०,२२.२५	७५.७४
५१	सुनकोशी गाउँपालिका	८४,०९.००	२,१३,५६.००	८०,००.००	२,००,००.००	५,७७,६५.००	८४,०९.००	१,७१,४१.८१	५९,६३.१९	४२,६९.२३	३,५७,८३.२२	६१.९५
५२	हरिहरपुरगढी गाउँपालिका	९१,६९.००	२,६८,८४.००	५०,००.००	५०,००.००	४,६०,५३.००	९१,६९.००	२,२१,७८.११	३०,१९.२३	४०,५१.४७	३,८४,१७.८१	८३.४२
५३	उमाकुण्ड गाउँपालिका	१,१०,७६.००	२,२२,६४.००	८०,००.००	१,५०,००.००	५,६३,४०.००	१,१०,७६.००	१,९४,७५.६०	९०,०६.८७	७३,७१.७८	४,६९,३०.२६	८३.३०
५४	खाँडादेवी गाउँपालिका	१,३८,७७.००	१,८८,५२.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,०७,२९.००	१,३८,७७.००	१,४०,९१.३१	१,६०,६१.१२	०.००	४,४०,२९.४३	७२.५०
५५	गोकुलगङ्गा गाउँपालिका	१,२०,७४.००	१,५२,४८.००	५०,००.००	२,००,००.००	५,२३,२२.००	१,२०,७४.००	१,१७,३४.६७	१,०४,३८.०९	१३,८५.४९	३,५६,३२.२६	६८.१०
५६	दोरम्बा गाउँपालिका	१,२१,१४.००	३,२८,००.००	८०,००.००	२,००,००.००	७,२९,१४.००	१,२१,१४.००	१,६४,३०.७३	९५,७७.४६	४८,४५.२६	४,२९,६७.४५	५८.९३
५७	लिखु तामाकोशी गाउँपालिका	१,२८,१९.००	२,५१,५९.००	८०,००.००	०.००	४,५९,७८.००	१,२८,१९.००	२,११,९४.३३	०.००	६२,१९.८५	४,०२,३३.१८	८७.५१
५८	सुनापति गाउँपालिका	१,०९,२९.००	२,९२,६८.००	५०,००.००	२,००,००.००	६,५१,९७.००	१,०९,२९.००	२,३०,३८.९०	१,९०,००.००	३९,८६.६४	५,६९,५४.५४	८७.३६
५९	कालिञ्चोक गाउँपालिका	१,३०,२८.००	३,२९,२०.००	०.००	०.००	४,५९,४८.००	१,३०,२८.००	२,३२,५४.३२	०.००	०.००	३,६२,८२.३२	७८.९६
६०	गौरीशङ्कर गाउँपालिका	१,०५,६२.००	३,१४,०८.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,९९,७०.००	१,०५,६२.००	२,९८,६३.०४	८१,४५.१५	४९,३६.२७	५,३५,०६.४५	७६.४७
६१	तामाकोशी गाउँपालिका	१,१८,१३.००	२,१२,५९.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,१०,७२.००	१,१८,१३.००	१,५५,२७.३६	९०,०६.२८	०.००	३,६३,४६.६५	५९.५१
६२	वैतेश्वर गाउँपालिका	१,२०,२१.००	२,२१,२९.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,२१,५०.००	१,२०,२१.००	२,०७,६०.३४	१,०४,०१.६६	४६,९९.८२	४,७८,८२.८२	७७.०४
६३	मेलुङ्ग गाउँपालिका	१,१९,२२.००	२,४१,३५.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,४०,५७.००	१,१९,२२.००	१,९९,८६.३७	८१,०९.३१	४४,५३.०२	४,४४,७०.७०	६९.४२
६४	विगु गाउँपालिका	१,१०,५३.००	३,२८,२०.००	०.००	२,००,००.००	६,३८,७३.००	१,१०,५३.००	२,८६,७१.९३	६५,०४.८१	०.००	४,६२,२९.७४	७२.३८
६५	शैलुङ्ग गाउँपालिका	१,१४,०६.००	१,९८,८१.००	८०,००.००	२,००,००.००	५,९२,८७.००	१,१४,०६.००	१,४४,७१.४१	१,०६,१६.२७	४१,२९.०९	४,०६,२२.७७	६८.५२
६६	ईन्द्रावती गाउँपालिका	१,४६,२१.००	२,२४,४५.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,५०,६६.००	१,४६,२१.००	२,०१,९५.४१	१,५७,७९.८१	२७,४५.२५	५,३३,४१.४७	८१.९८
६७	जुगल गाउँपालिका	१,०५,७५.००	२,२४,६०.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,१०,३५.००	१,०५,७५.००	२,००,५७.९३	१,३०,६९.८४	७७,०२.२०	५,१४,०४.९७	८४.२२
६८	त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका	८८,९७.००	२,१७,८७.००	५०,००.००	१,००,००.००	४,५६,८४.००	८८,९७.००	२,०४,६५.०८	४५,८५.८६	३७,०६.६७	३,७६,५४.६१	८२.४२
६९	पाँचपोखरी थाडपाल गाउँपालिका	१,१४,०१.००	३,६२,४८.००	०.००	१,६८,००.००	६,४४,४९.००	१,१४,०१.००	३,३३,६०.३६	१,२९,११.३४	०.००	५,७६,७२.७०	८९.४९

सि. नं.	स्थानीय तहको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन					आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निकास/हस्तान्तरण					जम्मा प्रतिशत
		समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	विशेष अनुदान	समपूरक अनुदान	जम्मा	समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	समपूरक अनुदान	विशेष अनुदान	जम्मा	
७०	बलेफी गाउँपालिका	१,१८,७५.००	२,४१,७३.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,४०,४८.००	१,१८,७५.००	२,२६,४८.८८	१,३६,७१.५८	५८,०५.०६	५,४०,००.५२	८४.३१
७१	भोटेकोशी गाउँपालिका	१,०५,५५.००	१,८५,७२.००	८०,००.००	२,००,००.००	५,७१,२७.००	१,०५,५५.००	१,७२,७०.७३	१,३९,४८.०९	५९,२०.६८	४,७६,९४.५०	८३.४९
७२	लिसंखुपाखर गाउँपालिका	१,००,९६.००	२,३९,२८.००	८०,००.००	१,५०,००.००	५,७०,२४.००	१,००,९६.००	२,३०,१८.४३	१,१८,९०.२७	८०,००.००	५,३०,०४.६९	९२.९५
७३	सुनकोशी गाउँपालिका	१,०९,७७.००	२,२३,७८.००	०.००	२,००,००.००	५,३३,५५.००	१,०९,७७.००	१,९०,०२.५४	१,६६,२६.८१	०.००	४,६६,०६.३५	८७.३५
७४	हेलम्बु गाउँपालिका	१,०५,६४.००	२,०३,३१.००	६५,००.००	२,००,००.००	५,७३,९५.००	१,०५,६४.००	१,६५,०८.२९	६९,४०.००	४०,२०.१९	३,८०,३२.४७	६६.२६
७५	उत्तरगया गाउँपालिका	७१,६८.००	१,६५,८६.००	५१,००.००	१,५०,००.००	४,३८,५४.००	७१,६८.००	१,३०,५७.०२	९१,०३.३६	३५,४७.८८	३,२८,७६.२६	७४.९७
७६	कालिका गाउँपालिका	७७,४३.००	२,६९,६३.००	०.००	१,९०,००.००	५,३७,०६.००	७७,४३.००	२,०७,९१.८४	६,५४४.३५	०.००	३,५०,७९.१९	६५.३२
७७	गोसाईकुण्ड गाउँपालिका	७३,५१.००	१,५४,२४.००	८०,००.००	२,००,००.००	५,०७,७५.००	७३,५१.००	१,१०,०१.२४	१,२५,११.५४	७०,५७.०९	३,७९,२०.८७	७४.६८
७८	नौकुण्ड गाउँपालिका	७८,४०.००	२,७१,००.००	८०,००.००	२,००,००.००	६,२९,४०.००	७८,४०.००	२,३९,६९.१८	५३,१५.७८	७२,७२.०७	४,४३,९७.०३	७०.५४
७९	आमाछोदिङमो गाउँपालिका	५३,२८.००	२,१६,२८.००	०.००	१,००,००.००	३,६९,५६.००	५३,२८.००	१,२४,२८.६७	५१,७५.०८	०.००	२,३०,३१.७४	६२.३२
८०	खनियाबास गाउँपालिका	८६,५५.००	१,६९,४४.००	७०,००.००	२,००,००.००	५,२५,९९.००	८६,५५.००	१,४०,६१.८३	१,२७,४७.५८	४०,९२.३७	३,९५,५६.७८	७५.२०
८१	गङ्गाजमुना गाउँपालिका	१,२१,८२.००	१,५८,०८.००	७०,००.००	१,५०,००.००	४,९९,९०.००	१,२१,८२.००	१,२२,२२.९३	९३,२२.७८	७०,००.००	४,०७,२७.७१	८१.४७
८२	गजुरी गाउँपालिका	१,४७,५६.००	२,००,१६.००	७०,००.००	१,५०,००.००	५,६७,७२.००	१,४७,५६.००	१,९२,७१.८२	१,१३,११.५५	२८,१३.८२	४,८१,५३.५९	८४.८२
८३	गल्छी गाउँपालिका	१,४२,८९.००	१,३४,८०.००	७०,००.००	२,००,००.००	५,४७,६९.००	१,४२,८९.००	८४,५०.११	१,४९,३१.२९	५२,५०.००	४,२९,२०.४०	७८.३७
८४	ज्वालामुखी गाउँपालिका	१,३२,१५.००	२,२७,२१.००	७०,००.००	२,००,००.००	६,२९,३६.००	१,३२,१५.००	१,८३,५२.३८	१,६७,७१.६३	६५,९८.२७	५,४९,३७.२८	८७.२९
८५	त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका	१,३१,०९.००	२,२५,४८.००	७०,००.००	०.००	४,२६,५७.००	१,३१,०९.००	२,०१,२४.०४	०.००	४७,८७.०२	३,८०,२०.०६	८९.१३
८६	थाक्रे गाउँपालिका	१,६६,०३.००	२,०७,८९.००	७०,००.००	२,००,००.००	६,४३,९२.००	१,६६,०३.००	१,९१,३७.६६	१,७०,३२.०८	६४,८७.१२	५,९२,५९.८६	९२.०३
८७	नेत्रावती गाउँपालिका	८९,२२.००	१,७०,०४.००	७०,००.००	२,००,००.००	५,२९,२६.००	८९,२२.००	१,६३,७२.३९	१,६६,१४.५७	४२,०६.८३	४,६१,१५.७८	८७.१३
८८	बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका	१,६१,०५.००	३,००,६०.००	५०,००.००	१,६९,५०.००	६,८१,१५.००	१,६१,०५.००	१,९५,६०.०४	१,०३,८२.४३	४८,०१.५७	५,०८,४९.०३	७४.६५
८९	रुवी भ्याली गाउँपालिका	६७,३७.००	२,६७,२८.००	५५,००.००	२,००,००.००	५,८९,६५.००	६७,३७.००	२,३५,५४.१४	१,६३,३६.४३	२९,३२.५५	४,९५,६०.१२	८४.०५
९०	सिद्धलेक गाउँपालिका	१,३२,३५.००	२,४०,४१.००	७०,००.००	२,००,००.००	६,४२,७६.००	१,३२,३५.००	१,७५,३२.०६	१,९३,११.१०	५४,४३.५८	५,५५,२१.७४	८६.३८
९१	ककनी गाउँपालिका	९२,९०.००	१,९८,३४.००	८०,००.००	२,००,००.००	५,७१,२४.००	९२,९०.००	१,९१,३०.३६	१,२६,२१.११	४२,२२.७६	४,५२,६४.२३	७९.२४
९२	किस्पाङ गाउँपालिका	६३,९८.००	३,०८,२३.००	८०,००.००	२,९०,००.००	७,४२,२१.००	६३,९८.००	२,६२,७९.८५	१,४७,२०.२९	५४,३७.५१	५,२८,३५.६५	७१.१९
९३	तादीगाउँ गाउँपालिका	७१,१८.००	२,१४,५६.००	८०,००.००	२,००,००.००	५,६५,७४.००	७१,१८.००	१,८४,८०.६०	१,४५,७६.२५	४९,०७.०१	४,५०,८१.८६	७९.६९

सि. नं.	स्थानीय तहको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन					आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निकास/हस्तान्तरण					जम्मा प्रतिशत
		समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	विशेष अनुदान	समपूरक अनुदान	जम्मा	समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	समपूरक अनुदान	विशेष अनुदान	जम्मा	
९४	तारकेश्वर गाउँपालिका	६५,६७.००	२,६१,१५.००	५८,००.००	२,००,००.००	५,८४,८२.००	६५,६७.००	२,१५,९८.५४	१,२२,८६.९३	५८,००.००	४,६२,५२.४७	७९.०९
९५	दुप्चेधर गाउँपालिका	७७,१४.००	३,५२,४८.००	७०,००.००	२,००,००.००	६,९९,६२.००	७७,१४.००	३,१९,६७.९७	१,२७,७०.६१	७०,००.००	५,९४,५२.५८	८४.९८
९६	पञ्चकन्या गाउँपालिका	६८,६१.००	१,९७,२६.००	६५,००.००	२,००,००.००	५,३०,८७.००	६८,६१.००	१,७९,४९.७६	९८,७९.७८	४१,२०.२१	३,८८,१०.७६	७३.११
९७	म्यागड गाउँपालिका	५९,७३.००	२,५२,७२.००	८०,००.००	२,००,००.००	५,९२,४५.००	५९,७३.००	२,१६,६५.८३	१,३६,१३.९४	४९,०१.९१	४,६१,५४.६९	७७.९०
९८	लिखु गाउँपालिका	७२,५२.००	१,२७,१२.००	५०,००.००	२,००,००.००	४,४९,६४.००	७२,५२.००	१,२१,००.२७	१,०१,३६.६२	२८,५५.३७	३,२३,४४.२६	७१.९३
९९	शिवपुरी गाउँपालिका	७८,५९.००	३,२३,६५.००	८०,००.००	२,७०,००.००	७,५२,२४.००	७८,५९.००	२,५८,१६.९५	२,०१,५९.७९	५०,७४.५६	५,८९,१०.३०	७८.३१
१००	सुर्यगढी गाउँपालिका	६८,६५.००	२,०१,४८.००	८०,००.००	२,००,००.००	५,५०,१३.००	६८,६५.००	१,७६,४३.०५	८५,६५.०७	४५,७०.१०	३,२६,४३.२२	६८.४३
१०१	कोन्ज्योसोम गाउँपालिका	५२,५२.००	३,२३,००.००	७५,००.००	२,००,००.००	६,५०,५२.००	५२,५२.००	३,०६,४८.४९	१,४८,२२.२७	५८,११.८१	५,६५,३४.५७	८६.९१
१०२	बागमती गाउँपालिका	६४,६०.००	३,०३,२०.००	७०,००.००	२,००,००.००	६,३७,८०.००	६४,६०.००	२,७९,४९.२१	९८,४८.०६	३४,८९.२७	४,७७,४६.५३	७४.८६
१०३	महाङ्काल गाउँपालिका	५४,७२.००	४,९०,९७.००	७०,००.००	१,००,००.००	७,१५,६९.००	५४,७२.००	४,६४,४२.३७	०.००	७०,००.००	५,८९,१४.३७	८२.३२
१०४	खानीखोला गाउँपालिका	६४,८४.००	१,९३,९२.००	८०,००.००	६०,००.००	३,९८,७६.००	६४,८४.००	१,९३,९२.००	६०,००.००	८०,००.००	३,९८,७६.००	१००.००
१०५	चौरीदेउराली गाउँपालिका	७९,८४.००	२,२२,१९.००	८०,००.००	१,८३,००.००	५,६५,०३.००	७९,८४.००	१,७०,८२.७४	१,०१,०८.९९	९,३९.९२	३,६१,१५.६४	६३.९२
१०६	तेमाल गाउँपालिका	८४,२९.००	२,२२,६८.००	७०,००.००	१,००,००.००	४,७६,९७.००	८४,२९.००	१,८४,२२.७२	६३,४५.००	४९,११.६८	३,८१,०८.३९	७९.९०
१०७	वेथानचोक गाउँपालिका	७३,३१.००	२,१४,३०.००	५०,००.००	२,००,००.००	५,३७,६१.००	७३,३१.००	१,८३,७४.१८	२,००,००.००	४२,४१.३२	४,९९,४६.५०	९२.९०
१०८	भुम्लु गाउँपालिका	७५,६५.००	२,०१,९४.००	५५,००.००	१,००,००.००	४,३२,५९.००	७५,६५.००	१,८०,५३.७४	८८,०४.५०	४८,१७.९६	३,९२,४१.२०	९०.७१
१०९	महाभारत गाउँपालिका	७३,१६.००	२,४८,७६.००	६६,००.००	२,००,००.००	५,८७,९२.००	७३,१६.००	२,१४,२१.३९	१,६१,१८.४७	५५,८१.८८	५,०४,३७.७३	८५.७९
११०	रोशी गाउँपालिका	९८,९३.००	३,१०,७०.००	०.००	२,००,००.००	६,०९,६३.००	९८,९३.००	२,५४,९२.४७	१,०६,१४.००	०.००	४,५९,९९.४७	७५.४५
१११	ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका	६३,९०.००	२,२०,९४.००	६५,००.००	२,००,००.००	५,४९,८४.००	६३,९०.००	२,०८,९३.५३	९६,८८.४१	४०,७०.५४	४,१०,४२.४७	७४.६४
११२	कैलाश गाउँपालिका	८४,३२.००	२,९५,६०.००	५३,००.००	२,००,००.००	६,३२,९२.००	८४,३२.००	२,६०,४९.५३	१,१६,६७.८८	४२,२५.५१	५,०३,७४.९२	७९.५९
११३	बकैया गाउँपालिका	१,१८,४६.००	२,८६,६६.००	५०,००.००	१,९७,५०.००	६,५२,६२.००	१,१८,४६.००	२,५२,६१.४६	१,२३,७८.८८	४७,२९.६६	५,४२,१५.९९	८३.०७
११४	बागमती गाउँपालिका	१,०१,७६.००	४,१३,०७.००	५०,००.००	५२,००.००	६,१६,८३.००	१,०१,७६.००	४,०१,३४.९९	३४,०४.१५	४९,५२.२६	५,८६,६७.४१	९५.११
११५	भिमफेदी गाउँपालिका	९५,७२.००	२,४३,६५.००	६५,००.००	२,००,००.००	६,०४,३७.००	९५,७२.००	२,४३,६५.००	१,०१,९४.४०	१६,२५.००	४,५७,५६.४०	७५.७१
११६	मकवानपुरगढी गाउँपालिका	९४,४१.००	२,९०,५८.००	६५,००.००	२,००,००.००	६,४९,९९.००	९४,४१.००	२,९०,५८.००	१,२५,२९.००	४८,७५.००	५,५९,०३.००	८६.०१
११७	मनहरी गाउँपालिका	१,२४,०३.००	२,४४,२२.००	६५,००.००	१,८२,००.००	६,१५,२५.००	१,२४,०३.००	२,३०,६०.७९	१,०४,५५.०५	४३,०४.३५	५,०२,२३.१९	८१.६३

सि. नं.	स्थानीय तहको नाम	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन					आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निकास/हस्तान्तरण					जम्मा प्रतिशत
		समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	विशेष अनुदान	समपूरक अनुदान	जम्मा	समानिकरण अनुदान	सशर्त अनुदान	समपूरक अनुदान	विशेष अनुदान	जम्मा	
११८	राक्सिराङ गाउँपालिका	९०,४२.००	१,८३,००.००	५०,००.००	२,००,००.००	५,२३,४२.००	९०,४२.००	१,४२,४१.७२	१,४५,४३.४८	४९,९७.९९	४,२८,२५.१९	८१.८२
११९	इच्छाकामना गाउँपालिका	९५,३४.००	३,४३,००.००	७०,००.००	२,००,००.००	७,०८,३४.००	९५,३४.००	३,०७,२०.०५	१,४०,२०.२६	५२,७९.५७	५,९५,५३.८८	८४.०८
कुल जम्मा		१,८६,२५,००.००	३,४८,१३,७९.००	७२,१८,००.००	२,४८,०८,५०.००	८,३४,६५,२९.००	१,८६,२५,००.००	२,८६,९९,५६.२३	१,५०,४९,१६.३६	४६,७७,२१.४३	६,५०,५०,९४.०३	७७.९४

स्रोत: प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौडा।

परिच्छेद -५

मन्त्रालय/निकायगत प्रगति विवरण

५.१ प्रदेश सभा

५.१.१ परिचय

नेपालको संविधानको धारा ५६(२) बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको र धारा १७५ बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यबाट प्रदेश सभाको गठन हुने प्रावधान मुताविक संविधानको अनुसूची-४ बमोजिम उल्लेखित १३ जिल्लाका ११० जना माननीय सदस्यहरू सम्मिलित प्रदेश सभा गठन भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १९५ को उपधारा २ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सभाको काम कारवाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना भएको हो। प्रदेश सभाको २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भए पछि २०७९ पौष १४ मा प्रदेश सभा सदस्यको सपथ ग्रहण पश्चात् बागमती प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७९ साल पौष १८ गते बसेको थियो। प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूमा माननीय सभामुख भुवन कुमार पाठक, माननीय उपसभामुख अपसरा चापागाई तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरू रहनुभएको छ। प्रदेश सभाका सचिवको रूपमा श्री रामकुमार पौडेल र प्रदेश सभा सचिवालय सचिव श्री पूर्णबहादुर दर्जी रहनुभएको छ। बागमती प्रदेश सभामा विशेषाधिकार समिति सहित ६ वटा विषयगत समिति र सभा सञ्चालन सहजताका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहेको छ।

बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभाका लागि ३३ जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने भएकोले यसै निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रदेश सभामा ६६ जना र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट ४४ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। अतः बागमती प्रदेश सभामा जम्मा ११० जना माननीय सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट ७० जना पुरुष तथा ४० जना महिला सदस्यहरू रहनु भएको छ।

५.१.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	२०२००००१	प्रदेश सभा	६,३७,१५.००	५५,००.००	६,९२,१५.००	५,६४,५४.००	३४,४७.००	५,९९,०१.००	८८.६०	६२.६७	८६.५४

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
२	२०२०००११	प्रदेश सभा	१८,५७,६२.००	०.००	१८,५७,६२.००	१५,१९,५५.००	०.००	१५,१९,५५.००	८१.८०		८१.८०
३	२०२०००१२	प्रदेश सभा सचिवालय	७,७३,२९.००	५,१६,४२.००	१२,८९,७१.००	४,९५,४५.००	४,४९,३५.००	९,४४,८०.००	६४.०७	८७.०१	७३.२६
कुल जम्मा			३२,६८,०६.००	५,७१,४२.००	३८,३९,४८.००	२०,१५,००.००	४,८३,८२.००	२५,९८,८२.००	७८.९३	८४.६७	७९.७९

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.१.३ आ.व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
२१२	प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूको कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम र प्रदेश सभाबाट तर्जुमा हुने कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी कानुन तर्जुमालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।	- माननीयज्यूहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिएको, - स्थलगत अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम निरन्तर रूपमा भइरहेको, - स्थानीय तहहरूमा गई कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूमा छलफल, अन्तर्क्रिया गरिएको।

५.१.४ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित राजस्व	कैफियत
१.	१४२१२	सरकारीसम्पत्तीको विक्रीबाट प्राप्त रकम	३१.०५	
२.	१४२२९	अन्यप्रशासनिक सेवा शुल्क	६३.५१	
३.	१५१११	बेरुजू	९,२६.९०	
जम्मा			१०,२१.४६	

५.१.५ आ. व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

क्र.स.	विवरण	विधेयक दर्ता मिति	पारित मिति	कैफियत
१.	प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक	२०८०/०५/१२	२०८१/०६/१६	
२.	विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	२०८०/०५/१२	२०८१/०४/१६	

क्र.स.	विवरण	विधेयक दर्ता मिति	पारित मिति	कैफियत
३.	प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	२०८०/०५/१६	२०८१/०६/०७	प्रदेश प्रमुखबाट सन्देश सहित फिर्ता आएको
४.	हस्तकलाग्रामो स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०	२०८०/०६/२५	२०८१/०६/०७	
५.	आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२	२०८२/०३/०१	२०८२/०३/२३	
६.	प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८२	२०८२/०३/०१	२०८२/०३/२३	
७.	प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक	२०८१/०६/१०	२०८१/१०/२६	
८.	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक	२०८१/१०/०८	२०८२/०२/२०	
९.	प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	-	२०८२/०२/२०	
१०.	प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक	२०८१/१०/०८	२०८२/०२/१९	
११.	प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक	२०८१/१०/०८	२०८२/०२/१९	

५.१.६ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- नयाँ प्रदेश सभा बैठक हलमा श्रव्यदृश्य सामग्री व्यवस्थापनको कार्यसम्पन्न भएको,
- प्रदेश सभाको नयाँ भवनका लागि फर्निचर्स तथा फिक्चर्सको कार्यसम्पन्न भएको,
- प्रदेश सभाका समितिहरूलाई विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने काम भएको,
- प्रदेश सभा बैठक समिति र सचिवालयको छायाङ्कन गर्ने काम भएको,
- सभा तथा समिति सञ्चालन एवं समितिमा विधेयक छलफल प्रक्रिया सम्बन्धी तालिम भएको,
- विषयगत समितिको स्थलगत अध्ययन अवलोकन तथा अनुगमन भएको।

५.२ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

५.२.१ परिचय

प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासनिक निकायका रूपमा रहेको छ। वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान बमोजिम शासकीय स्वरूप एकात्मकबाट सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण भए पश्चात् शासन प्रणालीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको गठन भई वि.सं २०७४ साल माघ २९ गते बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने कार्यालय भएको हुँदा यो प्रदेशको प्रशासनको केन्द्रविन्दुको रूपमा रहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी कार्य, प्रदेश सरकारको नीति तर्जुमा, प्रदेशभित्रका सार्वजनिक प्रशासन र सेवाको सुदृढीकरण, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासकीय सुधार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनका साथै प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूको कार्यको नियन्त्रण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायत प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० बमोजिम यस कार्यालयको २१ वटा कार्यजिम्मेवारी रहेको छ।

स्थापना	२०७४ माघ १९ गते
कार्यालयको प्रकृति	- प्रदेश भित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन - प्रादेशिक प्रशासनको सर्वोच्च निकाय (Apex Body) - प्रादेशिक मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने एवं समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने निकाय
मातहतका कार्यालय / निकाय	प्रदेश कितावखाना र प्रदेश सुशासन केन्द्र
कुल दरबन्दी	८६ जना (५९ पदपूर्ति)

५.२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३०१०००११	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	३२,३७,१५.१२	१,४९,००.००	३३,८६,१५.१२	२०,३८,११.००	२४,५६.००	२१,६२,६७.००	६२.९६	८३.६०	६३.८७
२	३०१९११२०	प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम(संघ शासत अनुदान)	१४,१६,०१.००	१६,००.००	१४,३२,०१.००	२,९१,३५.००	१५,५०.००	३,०६,८६.००	२०.५८	९६.८८	२१.४३
कुल जम्मा			४६,५३,१६.१२	१,६५,००.००	४८,१८,१६.१२	२३,२९,४६.००	१,४०,०६.००	२४,६९,५३.००	४०.०६	८४.८८	४१.२५

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.२.३ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत योजना/कार्यक्रमहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदान (संघीय सरकारबाट प्राप्त)

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कार्यालयको नाम	वार्षिक बजेट	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१.	३०१९११२०३ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	PLGSP (प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम)	८,०३,०१.००	६५,३५.३९	८.१३
२.	३०१९११२० प्रदेश सुशासन केन्द्र		६,२९,००.००	२,४१,५०.००	३८.३९

५.२.४ आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
२०४	मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका एक/एक वटा स्थानीय तहका एक/एक वटा वडामा सामाजिक आर्थिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको ९० प्रतिशत र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लगानीमा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि प्रदेश सरकारबाट कुल रु. ११ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छु।	नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा रहेको। सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तालिम दीइएको। कार्यक्रमको प्रभावकारीताको लागि निरन्तर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने गरीएको। कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो चरणको प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयन समितिमा पेश भएको।
२०५	जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी क्षेत्र भित्र रहेको विकास निर्माण कार्यको अनुगमन र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सुदृढीकरणका लागि सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कुल रु. ५ करोड २ लाख विनियोजन गरेको छु।	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत अख्तियारी सहित सम्बन्धित रकम शसर्त अनुदानको रूपमा जि स स मा हस्तान्तरण गरीएको। प्रगतिलाई प्रतिवेदन प्रणालीमा आवद्ध गरिएको।
२०६	प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई प्रादेशिक प्रशिक्षण तथा तालिम केन्द्रका रूपमा विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	प्रादेशिक प्रशिक्षण तथा तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सो सम्बन्धी विधेयक तयारी तथा छलफलका लागि अन्तरमन्त्रालयहरूमा पठाईएको छ।
२०७	विद्युतीय शासनको अवधारण अनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी र नागरिकमैत्री बनाउँदै	यस कार्यालय, सबै मन्त्रालय, निकायहरूमा एकिकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली

बुदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	प्रदेशमा विद्युतीय शासन कार्यान्वयनको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै कार्यालयहरूमा स्वचालित प्रणाली लागु गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।	(GIOMS), एकिकृत सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली(GIWMS) सञ्चालनमा ल्याएको लैससास परिक्षण तथा सोको प्रतिवेदन, निर्देशन र समीक्षाको कार्य भैरहेको प्रदेश Digitization कार्ययोजना तयार भएको गुनासो व्यवस्थापनका लागि केन्द्रद्वारा प्रदान गरिएको हेलो सरकार प्रयोग भैरहेको
२०८	संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश किताबखानाको संस्थागत सुदृढीकरण गरी कर्मचारीको सिटरोल, सम्पत्ति विवरण र तलबी प्रतिवेदन व्यवस्थापन साथै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वैयक्तिक अभिलेख प्रणाली सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।	प्रदेश किताबखाना, राष्ट्रिय किताबखाना र प्रदेश सचिवहरू बीच प्रदेश किताबखानाको सवलीकरणको लागि छलफल भएको। प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौँ बैठकबाट पनि किताबखानाको सवलीकरणको लागि नीतिगत निर्णयहरू भएका।
२०९	आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवासँग सम्बन्धित नियमावली तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई अनुमान योग्य बनाई कर्मचारीको सरुवालाई प्रदेशको भौगोलिक विशिष्टताको अनुभव प्राप्त हुने गरी चक्रीय प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।	निजामती सेवा नियमावलीमा तर्जुमाको प्रकृत्यामा रहेको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा भईरहेको।
२१०	संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न वैदेशिक अध्ययन भ्रमण र तालिमको थप अवसर प्रदान गर्न पहल गरिनेछ	नियमावली तर्जुमाको प्रकृत्यामा रहेकोले वैदेशिक अध्ययन भ्रमणमा स्पष्टता नभएतापनि तालिमका अवसर प्रदान गरिएको।
२११	भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रिय रणनीतिक योजना बमोजिम भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपायसहित प्रादेशिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमावली बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकलाई नियमित बनाई मन्त्रालयगत तथा जिल्लागत समितिहरूलाई क्रियाशील गरिनेछ।	प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नियमित बैठक बस्ने गरिएको। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति सम्बन्धमा छलफल गरिएको।

५.२.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- क) नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको,
- ख) PLGSP अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयनमा रहेको,
- ग) प्रदेश कर्मचारीहरूको लागि मन्त्रीपरिषद् बैठकको प्रस्ताव लेखन सम्बन्धी कार्यशाला, वित्तीय जोखिम सम्बन्धी प्रशिक्षण, GESI & GRB Budget सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको,
- घ) तहगत अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउने प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरिएको,
- ङ) स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिएको।

५.२.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

समग्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार नै खर्च भएको छ यद्यपी देहायका अवस्था पनि देखिएका छन्:

- क) संघीय सशर्त अनुदान अन्तर्गतको PLGSP कार्यक्रमको अख्तियारी ढीलो गरी आउनु,
- ख) भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा विनियोजित ठूलो रकम सम्पूर्ण रूपमा खर्च नहुनु।

५.३ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

५.३.१ परिचय

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना मिति २०७४ साल माघ २८ गते भएको हो। प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति, तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ। प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति, तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो।

५.३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३०५०००११	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१२,५६,३१.२९	३,०८,२५.००	१५,६४,५६.२९	७,२१,७४.००	१,६३,३३.००	८,८५,०७.००	५७.४५	५२.९९	५६.५७
२	३०५०१०११	प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय	७,६३,७०.००	२,२५,००.००	९,८८,७०.००	४,६६,३९.००	२,०५,४२.००	६,७१,८२.००	६१.०७	९१.३०	६७.९५
कुल जम्मा			२०,२०,०१.२९	५,३३,२५.००	२५,५३,२६.२९	११,८८,१३.००	३,६८,७५.००	१५,५६,८९.००	५८.८२	६९.१५	६०.९८

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.३.३ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१५१११	वेरुजु	७५.००	

५.३.४ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
- प्रदेश सम्पूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

५.३.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरू

- विषयगत मन्त्रालय/निकायहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ सम्प्रेषण गरिएको,
- बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एकीकृत वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिएको,
- बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक र चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गरिएको,
- गत असोजमा परेको अविरल वर्षको कारण आएको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त ४५ वटा स्थानीय तहको लागि अर्थ विविध शीर्षकबाट प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु. १० करोड निकासा गरिएको,
- प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को निर्णय भई आएका प्रदेश राजधानी र संघीय राजधानी जोड्ने क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणका लागि अर्थ विविधबाट रु. १५ करोड २५ लाख निकासा गरिएको,
- प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको: ४२ वटा बहुवर्षीय आयोजनाको लागि रु. ५ अर्ब २४ करोड ६६ लाख र २४६ वटा आयोजनाको लागि रु. ७ अर्ब ९९ करोड २ लाखको स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको,
- प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको,
- बागमती प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिने प्रदेश समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानका आयोजनाहरू छनोट गरिएको,
- बजेट रकमान्तर, स्रोतान्तर, कार्यक्रम संशोधन लगायतका कार्य गरिएको,
- बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशन तथा वितरण गरिएको,
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम र सोसँग सम्बन्धित आवश्यक कानून तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा पेश गरिएको।

५.४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

५.४.१ परिचय

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम यस मन्त्रालयको विभिन्न ५१ वटा कार्यजिम्मेवारी रहेको छ। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, प्रदेश कानून, प्रदेशस्तरमा मनाइने महत्वपूर्ण दिवस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार लगायतका प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ। मन्त्रालय मातहत एक सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेको छ।

५.४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३१४०००११	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	२३,४५,५४.००	१९,४८,६८.००	४२,९४,२२.००	१९,४६,०५.००	१५,४७,१४.००	३४,९३,१८.००	८२.९७	७९.३९	८१.३५
२	३१४०००१२	सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय	३,९६,८५.००	२०,००.००	४,१६,८५.००	२,७७,३७.००	१२,४०.००	२,८९,७७.००	६९.८९	६२.०१	६९.५१
कुल जम्मा			२७,४२,३९.००	१९,६८,६८.००	४७,११,०७.००	२२,२३,४२.००	१५,५९,५४.००	३७,८२,९५.००	८१.०८	७९.२२	८०.३०

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.४.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/०८२ को		आ.व. २०८१/०८२ को प्रगति (%)		कै.
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक अन्तर्गत प्रहरी चौकी साँगा निर्माण (क्रमागत)	जि.प्र.का. काभ्रेपलाञ्चोक	निर्माण सम्पन्न	१,६४,६९.२५	१,६३,०६.९६	५,५०.००	५,४३.५५	१००%	९८.८३%	
२	जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक अन्तर्गत प्रहरी चौकी कटुन्जे निर्माण (क्रमागत)		निर्माण सम्पन्न	१,६९,८४.५१	१,६७,९३.४७	४,५०.००	४,५०.००	१००%	१००.००%	
३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनी निर्माण (क्रमागत)	जि.प्र.का. चितवन	निर्माण सम्पन्न	६,३८,०२.१६	४,००,२९.५०	५,००.००	०	१००%	०.००%	
४	जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन अन्तर्गत जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवन निर्माण (क्रमागत)		निर्माण सम्पन्न	३,४५,६०.९६	३,२२,१२.८२	९,३८.००	९,३७.५२	१००%	९९.९५%	
५	प्रहरी चौकी भवन निर्माण रत्ननगर ६ सौराहा	ई.प्र.का. रत्ननगर	निर्माण सम्पन्न	२,३३,३१.४७	२,३४,९१.८३	७०,००.००	६९,६४.५३	१००%	९९.४९%	
६	जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा अन्तर्गत इलाका	जि.प्र.का. दोलखा	निर्माण सम्पन्न	३,०८,९४.२४	२९,२२.०८	२६,००.००	२४,८०.५६	१००%	९५.४१%	

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कुल अवधि	कुल लागत	आ.ब. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.ब. २०८१/०८२ को		आ.ब. २०८१/०८२ को प्रगति (%)		कै.
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
	प्रहरी कार्यालय गौरीशंकर निर्माण (क्रमागत)									
७	जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ अन्तर्गत प्रहरी चौकी स्यामजोड निर्माण (क्रमागत)	जि.प्र.का. धादिङ	निर्माण सम्पन्न	१,१२,३५.१९	९१,३८.८३	३०,००.००	२४,३३.४६	१००.००%	८१.१२%	
८	प्रहरी चौकी भवन निर्माण खाडसाङ फिक्कल ४ सिन्धुली	जि.प्र.का. सिन्धुली	निर्माण सम्पन्न	२,५६,७६.१९	२,४१,३६.२४	१,००,००.००	१,००,००.००	१००.००%	१००.००%	
९	जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली अन्तर्गत प्रहरी चौकी हर्पाही निर्माण (क्रमागत)		निर्माण सम्पन्न	१,९४,६०.०८	२,४१,३६.२४	४०,९०.००	३२,११.८६	१००.००%	७८.५३%	
१०	जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक अन्तर्गत प्रहरी चौकी ढाडे निर्माण (क्रमागत)	जि.प्र.का. सिन्धुपाल्चोक	निर्माण सम्पन्न	२,६७,९६.५३	२,५८,८२.३६	३,९५.००	३,९४.४५	१००.००%	९९.८६%	
११	जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामेछाप भवन निर्माण	जि.प्र.का. रामेछाप	निर्माण सम्पन्न	३,२१,५७.०८	३,०७,२५.०५	१,८०,००.००	१,६२,८७.१	१००.००%	९०.४८%	
१२	जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय चोप्राङ निर्माण (क्रमागत)		निर्माण सम्पन्न	४,७८,४६.४४	४,६६,२३.९२	२४,७२.००	२२,३४.५६	१००.००%	९०.३९%	
१३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय बेथान निर्माण (क्रमागत)		निर्माण सम्पन्न	३,४१,८५.०५	३,३२,५६.२३	४५,००.००	४५,००.००	१००.००%	१००.००%	
१४	जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप अन्तर्गत प्रहरी चौकी भुजी निर्माण (क्रमागत)		निर्माण सम्पन्न	२,७४,१७.६९	२,३५,३८.९०	३,००.००	१,८३.२६	१००.००%	६१.०९%	
१५	जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर अन्तर्गत वडा प्रहरी कार्यालय हेटौडा निर्माण (क्रमागत)	जि.प्र.का. मकवानपुर	निर्माण सम्पन्न	३,५१,६७.५४	३,४१,१८.१५	१,८८.००	१,८७.५	१००.००%	९९.७३%	
१६	जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, महिला प्रहरी व्यारेक भवन निर्माण		निर्माण सम्पन्न	१,९९,६७.६२	१,९२,७०.११	९०,००.००	८९,०८.९७	१००.००%	९८.९९%	
१७	बागमती प्रदेश प्रहरी अस्पताल	बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय	२०८३।०९।१८ सम्म	१२,००,००	१,५४,२६.९२	४,००,००.००	१,५४,२६.९	३.००%	३८.५७%	

स्रोत: बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय/PLMBIS

५.४.४ आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
बुँदा नं.१८७	विपद् सचेतना र सुरक्षालाई संस्कृतिकै रुपमा विकास गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि वडा तहदेखि नै स्वयंसेवक	विपद् सुरक्षा संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि पाठ्यसामाग्री तयार भएको।

वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	समूह परिचालन कार्यलाई विस्तार गर्न र प्रदेश गोदामघरमा विपद् गैर खाद्य तथा विपद् उद्धार सामग्री खरिदका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	- स्वयंसेवक समूह परिचालनका लागि १९ वटा स्थानीय तह छनोट गरी वडा स्तरमै स्वयंसेवक समूह गठन तथा परिचालनका लागि अख्तियारी प्रदान गरिएको। - त्रिपाल, टेन्ट लगायतका विपद् उद्धार सामग्री र विपद् राहत सामग्री खरिद गरि प्रदेश गोदामघरमा भण्डारण गरिएको।
बुँदा नं. १८८	प्रदेश भित्रका विपद् जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी उक्त क्षेत्रहरूमा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना र विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	बागमती प्रदेशभरको विपद् जोखिम क्षेत्रको अध्ययन भई बहुप्रकोपीय विपद् जोखिम नक्साङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएको।
बुँदा नं. १८९	प्रदेशको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सुदृढीकरण तथा स्थानीय तहका आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। संघीय संरकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा विपद् प्रभावितलाई निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि लागत साझेदारी गर्न प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	- तथ्याङ्क संकलन कार्यका लागि प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सुदृढीकरण गरिएको। - विभिन्न जिल्लाका १० स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई कार्यसञ्चालन सम्बन्धी सामग्री सहयोग गरिएको। - प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०९/०९ को निर्णय बमोजिम मन्त्रालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबाट प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु. २५ लाख रकम थप गरिएको।
बुँदा नं. १९०	कारागार तथा बाल सुधार गृहको भौतिक संरचना सुदृढीकरण र प्रविधि/यन्त्र उपकरण सहयोगका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। कारागारहरूमा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छु।	- लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नुवाकोट कारागारलाई २५ लाख रकम अख्तियारी दिईएको। - कारागार कार्यालय मकवानपुर र चितवनका कारागारका कैदीबन्दीलाई बिल्डिङ ईलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ र वल्डिङ, क्रेन क्राफ्ट र स्कुल व्याग मेकिङ सीप विकास तालिम प्रदान गरिएको। - कारागार कार्यालयहरूका लागि सिलाई बुनाई मेसिन सहित ११ प्रकारका सामग्री खरिद गरिएको।
बुँदा नं. १९१	प्रदेश प्रहरीका बहुवर्षीय क्रमागत आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न तथा निर्मित संरचनाको मर्मत सम्भार र बागमती प्रदेश प्रहरी अस्पताल निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।	बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई क्रमागत आयोजना (प्रदेश प्रहरी अस्पताल सहित) तथा संरचनात्मक सुधारका लागि रु. १२ करोड २६ लाख ४३ हजार बराबरको रकम बराबरको अख्तियारी प्रदान गरिएको।
बुँदा नं. १९२	प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गर्नका लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु।	प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गर्नका लागि ४५ लाख विनियोजन भएकोमा प्रदेश प्रहरी समायोजन नभएको

वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		अवस्थामा अनुसन्धान ब्यूरो गठन हुन नसकी बजेट अभ्यर्पण गरिएको।
बुँदा नं. १९३	प्रदेश भित्रका विभिन्न सुरक्षा संवेदनशील स्थानहरूमा सि.सि.टि.भी. जडानको लागि रु. ३ करोड छुट्याएको छु।	प्रदेश राजमार्ग लगायत विभिन्न संवेदनशील (१० जिल्लाका ६४) स्थानमा १२० वटा सी.सी.टि.भी क्यामेरा जडान गरिएको।
बुँदा नं. १९४	सिन्धुलीको भिमान र मकवानपुरको रातोमाटेमा आधुनिक सुरक्षा जाँच चौकी निर्माण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।	सिन्धुलीको भिमानमा आधुनिक सुरक्षा जाँच चौकी निर्माणका लागि IEE र DPR तयार गरिसकिएको साथै मकवानपुरको रातोमाटेमा DPR प्रतिवेदन तयार भएको।
बुँदा नं. १९५	द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूको उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी स्वरोजगार बनाउन द्वन्द्वपीडित सबलीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।	द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूको सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ अनुसार प्रकाशित सार्वजनिक सूचना बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव र कार्यविधिमा तोकिएको मूल्याङ्कनको आधारमा ९७ जनाको नामावली स्वीकृत गरी द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूलाई ५० हजारको दरले कार्यक्रमगत अनुदान प्रदान गरिएको।
बुँदा नं. १९६	विरोधलाई सभ्य संस्कारका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	कार्यक्रम कार्यान्वयन मोडालिटी तय हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा जान नसकी बजेट अभ्यर्पण गरिएको।
बुँदा नं. १९७	जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलनहरूमा साहदत प्राप्त गर्ने सहिदहरूको सम्मान र सम्झनामा प्रदेश भित्रका विभिन्न स्थानहरूमा शान्ति पार्क निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	शान्ति पार्क निर्माणका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पठाईएको।
बुँदा नं. १९८	निःशुल्क न्यायिक सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारबाट ६० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ४० प्रतिशतको लागत साझेदारी हुने गरी स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	प्रदेशभित्रका गाँउपालिकाहरूमा आ.व.२०८०/८१ मा नियुक्त न्यायिक सहजकर्ताहरूलाई करारको म्याद थप गरि निरन्तरता दिईएकोमा रिक्त ८ गाँउपालिकामा कार्यविधि बमोजिम पदपूर्ति गरिएको।
बुँदा नं. १९९	प्रदेश कानूनको प्रचार प्रसार गर्न विद्यालयस्तरदेखि नै कानूनी सचेतना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।	विद्यालयस्तरदेखि नै कानूनी सचेतना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले मकवानपुर, काठमाण्डौ र सिन्धुली जिल्लाका केही विद्यालयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिएको।

वक्तव्यको बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
बुँदा नं. २००	मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन तथा फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।	मानव अधिकार दिवस डिसेम्बर १० को अवसरमा मकवानपुरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। साथै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूको उपस्थितिमा समेत मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको।
बुँदा नं. २०१	आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि गर्न एवम् सामाजिक सञ्जाल समेतको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशस्तरको डाटा सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, डाटा सर्भर खरिद, जडान र सञ्चालनका लागि रु. २ करोड १० लाख बजेट व्यवस्था मिलाएको छु।	- आम सञ्चारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नेपाल सरकार पत्रकार महासंघका १३ वटै जिल्लाका शाखाहरूसँगको समन्वयमा सूचना प्रकाशन गरी आवेदन प्राप्त भएको र प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा आमसञ्चार र सूचना प्रविधिको अध्यावधिक प्रतिवेदन तयार गरिएको। - डाटा सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको।
बुँदा नं. २०२	बागमती प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा मौलिक चलचित्र, वृत्तचित्र, लघुचित्र निर्माण गरी नेपालको बहुसंस्कृति पहिचान गर्ने, गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	बागमती प्रदेशमा छायाङ्कन गरी निर्मित ६ वटा लघु चलचित्र र ५ वटा वृत्तचित्र निर्माण भई माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा हेटौँडामा २०८२ जेठ १४ गते प्रदर्शन र जेठ १५ गते पुरस्कृत गरिएको। - चलचित्र महोत्सवका अवसरमा महोत्सव आयोजकद्वारा छनौट गरिएका तीन वटा चलचित्रलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन गरिएको। - लघु चलचित्र निर्माणका लागि चितवनमा पटकथा लेखन कार्यशाला सञ्चालन गरिएको। - काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा चलचित्र लेखे र बुझ्न चाहाने चलचित्रकर्मीलाई एप्रिसिएसन कार्यशाला सञ्चालन गरिएको। - आधारभूत तहबाटै चलचित्रको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षाका साथ प्रदेशस्थित ५ विद्यालयमा चलचित्र साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।

५.४.५ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२१३	अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	१,४४.८०	
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	६९.१०	मन्त्रालय अन्तर्गत
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	५५.२०	
४	१४५२९	अन्य राजस्व	८.५१	
५	१५१११	बेरुजु	१,३०.८६	
मन्त्रालय तर्फको जम्मा			४,०८.४७	
१	१४१५९	अन्यस्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहुने रोयल्टी	१४,४३.५७	सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	७,०४.९९	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	०.९	
४	१४२५४	रेडियो/एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर	३२,५१.००	
५	१४५२९	अन्य राजस्व	३,८८.६३	
६	१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	२६,४३.६०	
७	१४२२३	शिक्षाक्षेत्रको आम्दानी	३९.९५	
८	१४२२४	परीक्षा शुल्क	०.१०	
९	१५१११	बेरुजु	४१.९५	
सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय तर्फको जम्मा			८५,१४.६७	
मन्त्रालय र सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयको कुल जम्मा			८९,२३.१३७	

५.४.६ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

प्रशासन तथा योजना तर्फ:

- मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकायहरूमा पठाईएको,
- प्रदेश सभा सचिवालयको संसदीय दलको कार्यसंचालनमा सहजीकरण गर्न कुल ९ जना , प्रदेश सभाको बैठकलाई सरकारी कामकाजको तामाङ र नेपाल भाषामा अनुवाद गर्नका लागि १।१ अनुवादकको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको,

- मन्त्रालयको लागि थप भवन निर्माण गरिएको,
- मन्त्रालय परिसरमा फाउन्टेन निर्माण गरि सौन्दर्यीकरण गरिएको,
- कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धी कार्य गरिएको,
- २०८२ सालको क्यालेण्डर छपाई कार्य सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकायहरूमा पठाईएको,
- संविधान दिवस, सहिद दिवस, गणतन्त्र दिवस लगायतका विभिन्न समारोहको प्रदेशस्तरीय मूल समारोह समिति गठन गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित भव्यताका साथ मनाईएको,
- मन्त्रालयको प्रथम र दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत Team Building कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तयार भई स्वीकृत भएको।

कानून तर्फ:

- विधेयक ९, नियमावली-३, नीति ३, विनियमावली ३, कार्यविधि ११, मापदण्ड ६, सैद्धान्तिक सहमती-९, गठन आदेश १ गरि कुल ४५ कानूनहरूमा सहमति प्रदान गरिएको,
- स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि २०८१ बमोजिम स्थानिय तहमा कार्यरत न्यायिक सहजकर्ताहरूको करार थप गर्ने कार्य भएको साथै देहायका स्थानीय तहमा रिक्त न्यायिक सहजकर्ताको पदपूर्ति गरिएको। स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएका,
 - ❖ बलेफी गाँउपालिका, सिन्धुपाल्चोक
 - ❖ बकैया गाँउपालिका, मकवानपुर
 - ❖ सुनापति गाँउपालिका, रामेछाप
 - ❖ पञ्चकन्या गाँउपालिका, नुवाकोट
 - ❖ सूर्यगढी गाँउपालिका, नुवाकोट
 - ❖ महाकाल गाँउपालिका, ललितपूर
 - ❖ किस्पाङ गाँउपालिका, ललितपूर
 - ❖ तीनपाटन गाँउपालिका, सिन्धुली
- मानव अधिकार दिवस डिसेम्बर १० को अवसरमा मकवानपुरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। साथै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूको उपस्थितिमा समेत मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको,
- स्थानीय विद्युतीय न्याय व्यवस्थापन प्रणाली लागु हुने ४ स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृत र न्यायिक सहजकर्तालाई प्रणाली सम्बन्धी अभिमूखीकरण तालिम प्रदान गरिएको,

- प्रदेश अपाङ्ग नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि अपाङ्गता सम्बन्धी विभिन्न संस्थाहरुको समन्वयमा छलफल गरिएको,
- काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा र चितवन जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि कानून निर्माण मेलमिलाप तथा राजपत्र सम्बन्धी अभिमूखीकरण तालिम प्रदान गरिएको,
- रसुवा, काठमाडौं र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरिएको,
- न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको क्षमता वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- विद्यालयस्तरमा कानूनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले काठमाण्डौं, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाका केही विद्यालयमा कानूनी सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको,
- संघीय संसदका समितिका सदस्य र प्रदेश सभाका प्रदेश मामिला समितिका सदस्यहरु बीच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध र कानूनको मापन विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- प्रदेशमा तर्जुमा भएका कानूनहरुमा गर्नुपर्ने समयासामयिक संशोधनको विषयमा प्रदेशका सचिवहरुसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानून सम्बन्धी प्रचारप्रसार सामग्री निर्माण गरिएको,
- बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण ऐनहरु समावेश गरी बागमती प्रदेश ऐन संगालो, २०८२ प्रकाशन गरिएको,
- प्रदेशको सूचना पुनरावेदन समिति र सूचना आयोग बीच छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
- सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानून सम्बन्धी प्रचारप्रसार सामग्री निर्माण गरिएको,
- बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण ऐनहरु समावेश गरी बागमती प्रदेश ऐन संगालो, २०८२ प्रकाशन गरिएको।

शान्ति सुरक्षा तर्फ:

- नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको समन्वय, सहकार्य र यस मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरि बागमती प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनको अवस्थाको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरुसँग समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न गरिएको,
- द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरुको सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ अनुसार प्रकाशित सार्वजनिक सूचना अनुसार कार्यविधिमा तोकिएको आधारमा ९७ जनाको नामावली स्वीकृत गरी द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरुलाई ५० हजारको दरले कार्यक्रमगत अनुदान प्रदान गरिएको,

- प्रदेश राजमार्ग लगायत विभिन्न संवेदनशील (१० जिल्लाका ६४) स्थानमा सी.सी.टिभी जडान कार्य कार्यान्वयन भएको,
- यातायात व्यवसायी, यातायात संग सम्बन्धित विभिन्न संघ, संगठनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधीहरु तथा चालक र सहचालकहरुको सहभागितामा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरलाई ३ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन हस्तान्तरण गरिएको,
- प्रदेश सुरक्षा नीति: आवश्यकता चुनौती र सम्भावना बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- द्वन्द्वमा अङ्ग गुमाएका व्यक्तिहरुलाई कृतिम अङ्ग सहायता तथा लाभग्राही छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ बमोजिम कुल ३ जना लाई हिल चेर, कृत्रिम खुट्टा प्रदान गरिएको,
- निर्मित प्रहरी भवनहरुको संरचनात्मक सुधार अन्तर्गत चालु आ.व. मा कुल रु. १ करोड ९० लाख ६० हजार रकम बागमती प्रदेश प्रहरी र मातहतका कार्यालयहरुमा अख्तियारी प्रदान गरिएको,
- बहुवर्षीय कार्यक्रमका रूपमा रहेका प्रहरी भवन र प्रहरी अस्पताल निर्माणका लागि कुल रु. १० करोड ३५ लाख ८३ हजार रकम चालु आ.व. मा बागमती प्रदेश प्रहरी र मातहतका कार्यालयहरुमा अख्तियारी प्रदान गरिएको,
- कैदीबन्दीलाई सीप विकास अन्तर्गत लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नुवाकोट कारागारलाई २५ लाख रकम अख्तियारी दिईएको,
- कारागार कार्यालय मकवानपुर र चितवनका कारागारका कैदीबन्दीलाई बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ र वल्डिङ, क्रेन क्राफ्ट र स्कुल व्याग मेकिङ सीप विकास तालिम प्रदान गरिएको,
- कैदीबन्दीलाई प्रविधि/यन्त्र उपकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत सिलाईबुलाई मेसिन लगायत ११ प्रकारका सामग्री खरिद गरिएको,
- सिन्धुलीको भिमानमा आधुनिक सुरक्षा जाँच चौकी निर्माणका लागि IEE र DPR प्रतिवेदन तयार, भएको। साथै, मकवानपुरको रातमाटेमा आधुनिक सुरक्षा जाँच चौकीको DPR भएको,
- प्रदेश प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी सुरक्षा उपकरण खरिदका लागि रु. ७० लाख अख्तियारी प्रदान गरि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको,
- सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी स्टिकर र ब्रोसर छपाई गर्नुका साथै विद्यालयस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,

- चितवन जिल्लाका तीन विद्यालय, मकवानपुर जिल्लाका पाँच विद्यालय र काठमाडौंका दुई विद्यालयमा माध्यमिक तथा क्याम्पस स्तरमा लागु औषध दुर्व्यवहारी न्यूनीकरण सम्बन्धमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।

विपद् व्यवस्थापन तर्फ:

- विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति को ७ वटा बैठक र विपद् व्यवस्थापन परिषदको ४ वटा बैठक सञ्चालन गरिएको र तिनका निर्णय कार्यन्वयनका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट स्थानीय तह र जिल्लालाई कुल १० करोड ७९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको,
- चरीकोट दोलखा, वनदेऊ सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, भण्डारा चितवन, कुरीन्टार चितवन र ईन्द्रसरोवर मकवानपुरलाई सशस्त्र प्रहरी बल मार्फत विपद् व्यवस्थापन गोदामघर निर्माणको लागि कुल रु. ३० लाख अख्तियारी प्रदान गरिएको,
- चट्याङ्जन्य प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनुका साथै मकवानपुर जिल्ला मकवानपुरगढी गाउँपालिका स्थित १७ वटा विद्यालयमा अर्थिङजडान गरिएको,
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि गोताखोर तालिम सञ्चालनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं.३ गढीमाईलाई बीस लाख रकम प्रदान गरिएकोमा उक्त कार्यक्रमबाट कुल २० जना तालिमबाट प्रशिक्षित भएको,
- विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवक समूह निर्माण तथा परिचालनका लागि प्रदेश स्वयंसेवक व्युरो तथा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम बागमती प्रदेशका १९ स्थानीय तहका वडास्तरमै स्वयंसेवक समूह गठन गर्नका लागि कुल रु.५ लाखका दरले अख्तियारी प्रदान गरिएको,
- विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि satellite प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको,
- प्रदेश सरकार, NDRRMA, गृह मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लगायतका सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न,
- असोज १०-१२ को विपद्मा संकटग्रस्त घोषणा भएका स्थानीय तह र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विपद् फोकल पर्सनहरूलाई विपद् पोर्टल सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम २ चरणमा सम्पन्न गरिएको,
- विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराई कुरिनटार तालिम केन्द्रमा स्वयंसेवकका लागि तालिम प्रदान गरिएको,

- प्रदेशमा सुरक्षा संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका लागि विपद् सुरक्षा संस्कृतिको विकासका लागि पाठ्यसामग्री निर्माण गरिएको,
- बागमती प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण जिल्लाहरूको विपद् जोखिम नक्साङ्कन सम्बन्धी अध्ययन गरिएको।
- विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन त्रिपाल, टेन्ट लगायतका सामग्री र राहत सामग्री खरिद गरि प्रदेश गोदामघरमा भण्डारण गरिएको,
- मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८२ तथा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८२ तर्जुमा गरिएको,
- विभिन्न जिल्लाका १० स्थानीय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई संचालनार्थ कार्यसंचालन सँग सम्बन्धित सामग्री सहयोग गरिएको,
- नेपाल रेडक्रस सिन्धुलीको भवन सवलीकरणका लागि कुल रु. ७ लाख अनुदान रकम प्रदान गरिएको,
- बागमती प्रदेश स्थित विभिन्न सुरक्षा निकाय, नेपाल रेडक्रस, स्काउट लगायत सँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय संयुक्त जलउद्धार सम्बन्धी विपद्जन्य घटनाहरू सम्बन्धी कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- स्वयंसेवक समूह निर्माण तथा परिचालनका लागि स्थानीय तहका विपद् फोकल पर्सनहरूको सहभागितामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन भएको,
- प्रदेश गोदामघर नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र हेटौँडाको कार्यक्षेत्र व्यवस्थापन तथा सुदृढिकरण गरिएको,
- विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८१ बमोजिम प्रदेश सरकारको हिस्सा वापत दोलखा जिल्लालाई ८ लाख १० हजार र मकवानपुर जिल्लामा २६ लाख २५ हजार गरी कुल रु. ३४ लाख ३५ हजार सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा प्रदान गरिएको,
- मिति २०८२/०३/१० गते भएको विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकबाट १३ वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई थप ५/५ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको,
- मिति २०८२/०३/१० गते भएको विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकबाट मनसुन २०८२ को पूर्वतयारी स्वरूप २१ वटा स्थानीय तहलाई कुल रु.२ करोड १० लाख बराबरको रकम प्रदान गर्ने निर्णय भएको। साथै, जोखिमयुक्त भवन तथा संरचनाहरूको संरक्षणका लागि १६ वटा स्थानीय तहमा कुल रु.२ करोड ६५ लाख प्रदान गर्ने निर्णय भएको।

सूचना तथा सञ्चार तर्फ

- सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन, सञ्चारकर्मीसँग साझात्कार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
- प्रदेशको सूचना पुनरावेदन समिति र सूचना आयोग बीच कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीका विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको,

- प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति मार्फत रामेछाप काठमाडौं, ललितपुर, रसुवा र चितवन जिल्लाका जिल्लास्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी र सरोकारवालाहरूसँग सूचनाको हक प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- ७ वटा प्रदेश स्तरीय पत्रकार प्रेस संघ/संस्था लगायतलाई जनशक्ति विकास लगायतका कार्य गर्न ५/५ लाख का दरले कुल रु. ३५ लाख अनुदान वापत प्रदान गरिएको,
- बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा क्रियाशील १९ जना पत्रकारहरूलाई श्रव्य दृश्य सामग्री कार्यशाला सञ्चालन गरिएको,
- प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा क्रियाशील २० जना पत्रकारलाई समाचार लेखन तथा सम्पादन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको,
- प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा क्रियाशील २० जना पत्रकारलाई चितवन जिल्लामा कार्यक्रम गरी श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन सीप सिकाईएको/जावलाखेलमा पोष्टकार्ड तालिम सञ्चालन गरिएको,
- लघुचित्र निर्माणको लागि २० जना सहभागीलाई पटकथा लेखनसीप चितवनमा साथै चलचित्रमा लेखे र बुझ्न चाहने १७ जना चलचित्रकर्मीलाई एप्रिसिएसन कार्यशाला काभ्रेपलाञ्चोकमा सञ्चालन गरिएको,
- बागमती प्रदेशमा छायांकन गरिएका ६ वटा लघु चलचित्र र पाँचवटा वृत्तचित्र माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा हेटौँडामा २०८२ जेठ १४ गते प्रदर्शन गरिएको र जेठ १५ गते प्रदेशस्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोहमा पुरस्कृत गरिएको,
- विद्यालयमा चलचित्र क्षेत्रको बुझाइमा चासो बढ्ने र आधारभूत तहबाट चलचित्रको विकास गर्न योगदान पुग्ने अपेक्षाका साथ पाँच विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी गरी जम्मा २५ जनालाई चलचित्र साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिएको,
- मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा आयोजित अभिनय कलासम्बन्धी कार्यशालामा २३ जना अभिनय कलामा रुचि भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराई नाटक मञ्चन गर्न सक्ने गरी स्थानीय कलाकारको रूपमा उत्पादन गरिएको,
- बागमती प्रदेशमा बनेका र बन्ने प्रक्रियामा रहेका कानुन, संघसँगको समन्वय र आमसञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा भएका र गर्न लागेका कार्यहरूको बारेमा पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवा व्यक्तित्वहरूसँग काठमाडौँमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
- रामेछाप जिल्लाका आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको र सुझाव संकलन गरिएको,
- नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सञ्चार सरोकारवालाहरूसँग छलफल कार्यक्रम हेटौँडामा आयोजना गरी सुझाव संकलन गरिएको,

- ४७० जना पत्रकारहरूको सामूहिक दुर्घटना बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमा गरिएको,
- प्रदेश गतिविधि उत्पादन प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यक्रम कार्यविधि बमोजिम ३४ जना लेखक तथा पत्रकारले लेखन तथा प्रसारणवृत्ति प्राप्त गर्ने गरी लेखन सामग्री प्रकाशन गरेको,
- आम सञ्चारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नेपाल सरकार पत्रकार महासंघका १३ वटै जिल्लाका शाखाहरूसँगको समन्वयमा सूचना प्रकाशन गरी आवेदन प्राप्त भएको र प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा आमसञ्चार र सूचना प्रविधिको अध्यावधिक प्रतिवेदन तयार गरिएको,
- एक जना महिला पत्रकार सहित पाँच जना जेष्ठ पत्रकारको अनुभव शब्द र श्रव्यदृश्य मा अभिलेखीकरण गरिएको,
- अनलाईन सञ्चारमाध्यम १०४ वटा, केवल टेलिभिजन २४ वटा, १००० वाट क्षमताको एफ.एम. रेडियो ११ वटा, ५०० वाट क्षमताको एफएम रेडियो ४६ वटा, २५० वाट क्षमताको एफ.एम. रेडियो ८ वटालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन बापत भुक्तानी गरिएको,
- विभिन्न विधाका महिला पत्रकारहरूसँग चितवनमा कार्यक्रम गरिएको,
- पत्रकारितामा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग र साइबर सुरक्षा सूचेतना पुस्तक तयार गरिएको,
- रचनात्मक पत्रकारिताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अभ्यासको विश्वस्तरको अध्ययन अनुसन्धान गरी पुस्तक तयार भएको,
- चलचित्रका विभिन्न पक्षको अध्ययन अनुसन्धान गरी चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेका लागि अध्ययन सामग्रीको रूपमा पुस्तक तयार भएको,
- पत्रकारीताका ७ विधा छनौट गरि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको। साथै, चलचित्र पुरस्कार समेत वितरण गरिएको।

५.४.७ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित पुँजीगत बजेट संघीय निकायबाट कार्यान्वयन गर्नु पर्दा संघीय अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सहमती प्राप्त भए पश्चात प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी मात्र कार्यान्वयनमा जाने भएकोले समयमै अख्तियारी प्रदान गर्न नसक्नु,
- पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यक्रमको हकमा पूर्वाधार निर्माण हुने स्थानको एकीन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायत पुर्वसम्भाव्यता अध्ययन नभई आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनु,
- विपद् व्यवस्थापनमा सबै विषयगत मन्त्रालय/क्षेत्रहरूले अपनत्व नलिनु,

- मन्त्रालयको जिल्लास्थित कार्यालयहरू नरहेको र मन्त्रालयबाट सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भएकोले संघीय र स्थानीय निकायहरूमा बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी प्रदान गर्दा सोको कार्यान्वयन प्रगति समयमा प्राप्त हुन नसक्नु,
- कानूनी राय सहमति प्रदान गर्ने क्रममा मस्यौदा अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नहुनु,
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत जटिलताका कारण आवासीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिनु, (सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड लचिलो नहुनु)
- खर्च गर्ने कर्मचारीमा निगरानी गर्ने निकायको त्रास रहनु,
- अन्तरनिकायगत समन्वयको कमी।

५.४.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तर्जुमा भएका कानूनहरू

राजपत्र प्रकाशन ऐन, नियमावली, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र राजपत्र सूचनाहरू:-

१. विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष ऐन, २०८१
२. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१
३. प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन ऐन, २०८१
४. प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१
५. प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२
६. प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२
७. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१
८. स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी नियमावली, २०८१
९. बागमती प्रदेशका सरकारी कार्यालय, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यक्षेत्रको स्तरीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
१०. सवारी साधन खरिद सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८१
११. प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
१२. स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र, सेवा सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
१३. विस्तारित शिक्षा तालिम इकाइ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
१४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सशक्तिकरण कार्यविधि, २०८१
१५. तालिम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
१६. प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०८१
१७. प्रदेश सम्पूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

१८. क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित बागमती प्रदेशको स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
१९. चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१
२०. गाईजात्राको सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना,
२१. माननीय मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कटेलज्यूको राजीनामा सम्बन्धी सूचना,
२२. मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्ति सम्बन्धी सूचना,
२३. मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एवं कार्य विभाजन सम्बन्धी सूचना,
२४. मुख्य न्यायाधिवक्ताको राजीनामा सम्बन्धी सूचना,
२५. मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एवं कार्य विभाजनसम्बन्धी सूचना,
२६. मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना,
२७. चौधौँ अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी सूचना,
२८. प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८० को अनुसूची हेरफेर,
२९. प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति सम्बन्धी सूचना,
३०. प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य पदको राजीनामा सम्बन्धी सूचना,
३१. बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एवम् कार्यविभाजन सम्बन्धी सूचना,
३२. प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य पदमा नियुक्ति सम्बन्धी सूचना,
३३. पन्ध्रौँ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना,
३४. कार्यवाहक मुख्यमन्त्री तोकिएको सूचना,
३५. लदी (कोशी) पूजाको अवसरमा बागमती प्रदेशभरका माझी समुदायका लागि सार्वजनिक विदा,
३६. वि.सं. २०८२ सालको सार्वजनिक विदा घोषणा सम्बन्धी सूचना,
३७. बागमती प्रदेश सभाको प्रदेश सभा सचिव नियुक्ति सम्बन्धी सूचना,
३८. प्रदेश सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी सूचना,
३९. बागमती प्रदेश सभाको सोह्रौँ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना,
४०. कार्यवाहक मुख्यमन्त्री तोकिएको सूचना।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण:-

ऐन तर्जुमा

१. प्रदेश चलचित्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१

नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यप्रक्रिया निर्माण

१. प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०८१
२. स्थानिय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८१
३. मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रबर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१
४. प्रदेश गतिविधि उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
५. सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानून सम्बन्धी प्रचार प्रसार निर्माण तथा प्रकाशन कार्यप्रक्रिया, २०८१
६. लोककल्याणकारी र जनचेतनामूलक प्रचार प्रसार सामग्री निर्माण प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
७. लागू औषध दुर्व्यसनी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
८. द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरुको सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
९. प्रदेशस्तरीय पत्रकार तथा सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुका सङ्घ संगठनहरुलाई अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
१०. द्वन्द्वमा अङ्ग गुमाएका व्यक्तिहरुलाई कृतिम अङ्ग सहायता तथा लाभग्राही छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२
११. कन्टन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२
१२. बागमती प्रदेश विज्ञापन (नियमन गर्ने) निर्देशिका, २०८२

विषयगत मन्त्रालय निकायबाट प्राप्त कानूनमा राय/सहमति तथा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान:-

विधेयक

१. प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१
२. प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
३. प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
४. मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
५. बागमती प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
६. प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी विधेयक,
७. प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक,
८. आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
९. प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को संशोधनसम्बन्धी विधेयक।

नियमावली

१. प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८०को संशोधन प्रस्ताव
२. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१
३. प्रदेश स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समिति नियमावली, २०८१

मापदण्ड

१. प्रदेश सार्वजनिक खर्चको (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८१
२. सवारी साधन खरिद सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८१
३. प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमती सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
४. स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र सेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
५. सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय-ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२सवारी साधन खरिद सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८१
६. प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी बाहेकका साना तथा मझौला सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२

कार्यविधि

१. विस्तारित शिक्षा तालिम इकाई व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
२. पहिचान भएका गरिब परिवारका लागि आयआर्जन कार्यान्वयन कार्यक्रम कार्यविधि, २०८१
३. वार्षिक आयोजना छनौट (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८१
४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
५. तालिम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
६. प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०८१
७. सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
८. खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
९. क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित बागमती प्रदेशको स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
१०. प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१
११. निजी वनको साल प्रजातिको रुख कटान उपभोग ओसारपसार विक्री वितरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

नीति

१. प्रादेशिक अपाङ्गता नीति, २०८१
२. बागमती प्रदेशस्तरीय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८१
३. बागमती प्रदेशको भवन नीति, २०८१

गठन आदेश

१. नमोबुद्ध क्षेत्र विकास समिति आदेश (गठन), २०८१

विनियमावली

१. बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०८१
२. बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम, २०८१
३. बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम, २०८१

सैद्धान्तिक सहमती

१. प्रदेश महिलाको हकको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
२. प्रदेश शिक्षाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
३. प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
४. जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
५. प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी विधेयक,
६. प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक,
७. प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयक,
८. बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
९. तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक।

५.५ सामाजिक विकास मन्त्रालय

५.५.१ परिचय

नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय स्वरूप व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रहेका सात प्रदेश मध्ये भौगोलिक रूपले झण्डै बिच भागमा बागमती प्रदेश रहेको छ। यस प्रदेशमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ गरी १३ वटा जिल्ला रहेका छन्। यस प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ४१ वटा नगरपालिका र ७४ वटा गाउँपालिका गरी कुल ११९ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश तहमा सामाजिक क्षेत्रका कार्यजिम्मेवारी सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सहित स्थापना भएको हो। यस मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय, सामाजिक सुरक्षा र सीपमूलक तालिम जस्ता विषय क्षेत्रको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। खासगरी नागरिकलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु अपाङ्गता तथा अशक्त नागरिकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार र विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनु युवामा रहेको सीप र दक्षता विकास गराई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा खोज र नवप्रवर्तनमा जोड दिनु र सामाजिक क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्नु, यस मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय -१, शिक्षा तालिम केन्द्र -१, सामाजिक विकास कार्यालय -४, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् -१ र बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय - १ रहेका छन्, यसैगरी CTEVT बागमती प्रदेश कार्यालय र सो अन्तर्गतका आंगिक शिक्षालयहरू स्थानीय तह गैरसरकारी संस्थाहरू आदि सँगको सहकार्य र समन्वयमा समेत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आइरहेका छन्। मन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा (नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजना, युवाहरूका लागि गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परियोजना र दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना) सञ्चालित छन्।

५.५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३५००००११	सामाजिक विकास मन्त्रालय	१५,३०,६२.०२	९८,५०.००	१६,२९,१२.०२	११,८३,३१.००	६६,४५.००	१२,४९,७६.००	७७.३१	६७.४६	७६.७१
२	३५००००१८	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, बागमती प्रदेश	१,७१,००.००	०.००	१,७१,००.००	१,३७,४५.००	०.००	१,३७,४५.००	८०.३८		८०.३८
३	३५००००२०	बागमती विश्वविद्यालय, हेटौडा	७,७६,००.००	१,०४,००.००	८,८०,००.००	१,६९,२०.००	३२,२७.००	२,०१,४७.००	२१.८०	३१.०३	२२.८९
४	३५००००२१	प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद्, हेटौडा	१५,०३,९९.००	२३,००.००	१५,२६,९९.००	१२,२५,८४.००	२२,१४.००	१२,४७,९८.००	८१.५१	९६.२६	८१.७३
५	३५०००११९	सामाजिक विकास मन्त्रालय - सङ्घ विशेष अनुदान	१६,५२,००.००	०.००	१६,५२,००.००	१३,२२,७३.००	०.००	१३,२२,७३.००	८०.०७		८०.०७
६	३५००१०११	शिक्षा विकास निर्देशनालय	१,८०,०४,०६.९८	३७,३७,६०.००	२,१७,४१,६६.९८	१,४३,६७,८८.००	२५,५७,७९.००	१,६९,२५,६७.००	७९.८०	६८.४३	७७.८५
७	३५००३०११	शिक्षा तालिम केन्द्र	५,४८,५६.००	६८,७५.००	६,१७,३१.००	४,३१,५०.००	६६,४९.००	४,९७,९९.००	७८.६६	९६.७१	८०.६७
८	३५०९११२५	राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (संघ शसर्त अनुदान)	६,७०,००.००	०.००	६,७०,००.००	६,६२,९५.००	०.००	६,६२,९५.००	९८.९५		९८.९५
९	३५०९११२६	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (विशेष कार्यक्रम समेत) (संघ शसर्त अनुदान)	८९,१०,१०.००	७,२१,००.००	९६,३१,१०.००	६६,९७,६२.००	५,४७,३३.००	७२,४४,९५.००	७५.१७	७५.९१	७५.२२
१०	३५०९११४७	विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना-(प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि) (संघ शसर्त अनुदान)	६,६९,६३.००	२,००,००.००	८,६९,६३.००	५,३८,२२.००	१,३०,३४.००	६,६८,५६.००	८०.३८	६५.१७	७६.८८
११	३५०९११४७	राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	१०,००.००	०.००	१०,००.००	८,४५.००	०.००	८,४५.००	८४.५०		८४.५०
कुल जम्मा			३,४४,४५,९७.००	४९,५२,८५.००	३,९३,९८,८२.००	२,६७,४५,१५.००	३४,२२,८१.००	३,०१,६७,९६.००	७७.६४	६९.११	७६.५७

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.५.३ आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. २०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		आ.व.२०८१/८२ सम्मको प्रगति(%)		नैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	सामाजिक विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	दिनेश रामजी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय, चौतारा साँगाचोकगढी-५, सिन्धुपाल्चोक	२०८१।०३।०६ देखि २०८३।०३।०५	९,६२,११.९२	८२,००.००	४,००,००.००	३,५६,८६.५०	९०.००	८९.२१	
२	शिक्षा विकास निर्देशनालय	शिक्षा विकास निर्देशनालयको भवन निर्माण क्रमागत	२०८१।१२।३१ देखि २०८३।०३।३० सम्म	६,५६,००.००	०	४,००,००.००	२,६९,३१.७०	१००.००	६७.३३	
३	सामाजिक विकास कार्यालय मकवानपुर	सिद्धिविनायक मा.वि. भरतपुर म.न.पा.-११, चितवनमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय स्थापनाको लागि भवन निर्माण	२०८२।०१।०९ देखि २०८३।०३।३० सम्म	९,९०,०६.००	०	४,००,००.००	२,८७,६३.२२	१००.००	७१.९१	
४	सामाजिक विकास कार्यालय मकवानपुर	जनज्योती मा.वि. कमलामाई न.पा.-४, सिन्धुलीमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय स्थापनाको लागि भवन निर्माण	२०८२।०१।१२ देखि २०८३।०३।३० सम्म	६,६०,३५.००	०	३,००,००.००	१,६२,९३.९५	१००.००	५४.३१	

५.५.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरुको प्रगति

क) विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		प्रगति %		कैफियत
			कुल बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	सामाजिक विकास मन्त्रालय	गृहणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	२०,००.००	६,१३.२४	१००	३०.६६	
२	सामाजिक विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक		१,८०,००.००	१,७९,३८.५४	१००	९९.६५	
३	सामाजिक विकास कार्यालय ललितपुर		१,५०,००.००	१,२८,९५.३०	१००	८५.९७	
४	सामाजिक विकास कार्यालय धादिङ		१,७५,००.००	१,५१,२९.१२	४०	८६.४५	
५	सामाजिक विकास कार्यालय मकवानपुर		१,७५,००.००	१,६०,९९.८०	१००	९२	
जम्मा			७,००,००.००	६,२६,७५.९९		८९.५३	
क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		प्रगति %		कैफियत
			कुल बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	सामाजिक विकास मन्त्रालय	अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा	५,००.००	०	०	०	
२	शिक्षा विकास निर्देशनालय		९,३५,००.००	७,१३,१८.३४	८७.५०	७६.२८	
२	सामाजिक विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक		३,००.००	०	०	०	
३	सामाजिक विकास कार्यालय ललितपुर		३,००.००	१,९२.००	१००	६३.८३	
४	सामाजिक विकास कार्यालय धादिङ		३,००.००	०	०	०	
५	सामाजिक विकास कार्यालय मकवानपुर		३,००.००	२,३८.२४	१००	७९.४१	
जम्मा			९,५२,००.००	७,१७,४८.५७		७५.३६	

ख) सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		खर्च प्रतिशत	कैफियत
			बजेट	खर्च		
१	३५०००३२०१३	सामाजिक विकास मन्त्रालय	६,००.००	२,५०.००	४१.६७	विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना SESP
२	३५००१३२०३३	शिक्षा विकास निर्देशनालय	२,२१,००.००	१,८१,७२.९७	८२.२३	
३	३५००३२६०१३	शिक्षा तालिम केन्द्र	४,४२,६३.००	३,४९,६५.९०	७८.९९	
४	३५००१२६०१३	सामाजिक विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	६८,००.००	३८,९६.८४	५७.३०	
५		जिरी प्राविधिक शिक्षालय	३२,००.००	०	०	
६	३५००१३२०४३	सामाजिक विकास कार्यालय मकवानपुर	१,००,००.००	९१,३७.४६	९१.३७	
७	३५००१३२०३३	शिक्षा विकास निर्देशनालय	६,७०,००.००	६,६२,९४.८०	९८.९५	NEB
८	३५०००३२०१३	सामाजिक विकास मन्त्रालय	१०,००.००	८,४५.००	८४.५०	राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण
९	३५०००३२०१३	सामाजिक विकास मन्त्रालय	१,६१,८१.००	१,०८,३७.९२	६६.९७	संघ सशर्त अनुदान- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (विशेष कार्यक्रम समेत)
१०	३५००१३२०३३	शिक्षा विकास निर्देशनालय	२०५०.००	२०,२१.५५	९८.६१	
११	३५००३२६०१३	शिक्षा तालिम केन्द्र	६१,७५.००	५२,७३.००	८५.३९	
१२	३५०२१३२०१३	प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद्	७,५४,३०.००	५,८३,८५.६८	७७.४०	
१३	३५०००३२०६३	CITEV बागमती प्रदेश कार्यालय र १८ वटा शिक्षालय	८६,३२,७४.००	६४,७९,०५.५९	७५.०५	
जम्मा			१,११,८०,७३.००	८५,७९,८६.७०	७६.७४	

५.५.५ आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१४५	सबै बालबालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुऱ्याउन स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा सञ्चालन हुदै आएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु । यस कार्यक्रमको लागि रु ९ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।	➤ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई बागमती प्रदेशको ३२ वटा स्थानीय तह छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन भई २८ वटा स्थानीय तहले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको ।
१४६	सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा प्रविधिमैत्री शैक्षिक सुदृढीकरणका लागि एकीकृत विद्यालय व्यवस्थापन सुधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । शिक्षक दरवन्दी कम भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।	➤ विद्यालय व्यवस्थापन सुधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई सोही बमोजिम आधारभुत तह (कक्षा १-८) सञ्चालित ८० र माध्यामिक तह (कक्षा ९-१२) सञ्चालित ४८ वटा गरी जम्मा १२८ वटा विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहयोग पुगेको । ➤ २७८ वटा विद्यालयमा भवन निर्माण तथा सवलीकरण, ➤ ७३ वटा विद्यालयमा शैचालय निर्माण, ➤ २०८ वटा विद्यालय घेरावार निर्माण, ➤ ४२ वटा विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन गरिएको । ➤ शिक्षक दरवन्दी कम भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको ।
१४७	अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अति सिमान्तकृत, दलित तथा विपन्न समुदायका छात्राछात्रहरूको शिक्षामा	➤ स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ५६७ जना छात्राहरूलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति वितरण गरीएको ।

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	पहुँच अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।	
१४८	बागमती सार्वजनिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्दै सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई भौतिक विकास र शैक्षिक सबलीकरणका लागि नियमित अनुदानको सुरुवात गर्न रु ४ करोड विनियोजन गरेको छु।	➤ बागमती विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्को मिति २०८१/०६/११ गतेको निर्णयानुसार स्नातक तहको १० वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रम मस्यौदा कार्यदल गठन भई पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण सम्बन्धी कार्य भएको। ➤ ८० वटा सामुदायिक क्याम्पसमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिएको।
१४९	तालिम प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पहुँच विस्तार गर्दै सीप परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न रु ४ करोड १० लाख व्यवस्था गरेको छु।	➤ प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद्को कार्यालय स्थापना भई ३६०० जनाले (३९० घण्टा) सीपमूलक तालिम प्राप्त गरेको साथै २३०० जना लक्षित समुहका व्यक्तिहरूले छोटो तथा लामो अवधिको सीपमूक तथा उद्यमशिलता तालिम प्राप्त गरेको। ➤ ३६१ जनाको पूर्व सिकाइ मान्यता (RPL) विधिबाट सीप परीक्षण भएको ➤ सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई ३४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
१५०	प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आवासीय विद्यालयको रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु ३ करोड विनियोजन गरेको छु। सहिदस्मृति आवासीय	➤ बागमती प्रदेश भित्रका ५ जिल्लाका ५ वटा विद्यालयहरू आवासीय विद्यालयको रूपमा संचालनमा रहेको साथै उक्त विद्यालयमा ४०० जना विद्यार्थीहरूले

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	माध्यामिक विद्यालय जिरीमा विपद् प्रभावित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति सहित अध्ययन गर्ने व्यवस्थाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	आवासीय सुविधा सहित अध्ययन गरिरहेको। ➤ सहितस्मृति आवासीय मावि जिरीमा विपत्त प्रभावित २० जना बालबालिकाहरुले आवास सुविधा सहित अध्ययन गरिरहेको।
१५१	स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण र विपन्न दलित समुदायको लागि सशक्तिकरण कार्यक्रम विस्तार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	➤ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि चेपाङ समुदायको उत्थानको लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत भई चेपाङ समुदायकाको उत्थानको लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम राक्सिराङ गा.पा. मकवानपुर, राप्ति न.पा., चितवन कालिका नगरपालिका चितवन, इच्छाकामना गाँउपालिका चितवन, गजुरी गाँउपालिका धादिङ र बेनीघाँट रोराङ गापा धादिङमा संचालन गरिएको।
१५२	गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै महिलालाई बहुआयामिक विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्न प्रादेशिक लैङ्गिक नीति तथा कानून तर्जुमा गरिनेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ११ .करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।	➤ गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम संचालनको लागि गत आ.व. २०८०/८१ मा सुरु भएका २८ वटा स्थानीय तह र चालु आ.व. २०८१/८२ मा थप ४५ वटा स्थानीय तह गरी जम्मा ७३ वटा स्थानीय तहहरु मार्फत गृहिणी महिलाहरुलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको, ➤ बागमती प्रदेशस्तरीय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८२ स्वीकृति भएको।

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५३	आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपमा विपन्न तथा सीमान्तकृत वनकरिया, चेपाङ, पहरी, थामी, जिरेल, माझी, हायु, सुरेल, बोटे, लगायतका अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई शिक्षाको उचित प्रवन्ध र सशक्तिकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितका लागि उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र सामाजिक पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।	➤ अति सिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका महिलाहरूका लागि सीपमुलक तालिम कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको, ➤ मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ता तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई मनोविमर्शकर्ता तालिम (६ महिने) संचालनको लागि सहभागी छनौट भई ३० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको। ➤ लैङ्गिक हिंसा पीडित प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि अल्पकालिन आश्रयस्थल सहिको (Safe House) संचालनको लागि संस्थाहरू सहयोग गरिएको।
१५४	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गर्न, दृष्टिविहीन र श्रवण सम्बन्धी समस्या भएकाहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अटिजम, र मस्कुलर डिष्ट्रोफी लगायतका समस्याबाट पीडित बालबालिकाहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापना सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रहरूमा स्वयंसेवक थेरापिष्टको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ।	➤ बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अटिजम र मस्कुलर डिष्ट्रोफी लगायतका समस्याबाट पीडित अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि समुदायमा आधारित कार्यक्रम संचालनको लागि ७ वटा संस्थाहरू छनौट गरी सहयोग अनुदान उपलब्ध गराइएको, ➤ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रम संचालनको लागि बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीयतहमा बजेट वित्तीय हस्तान्तरण भएको। ➤ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई सोही बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उद्यमशीलता, स्वावलम्बन र सीपमुलक तालिम कार्यक्रम संचालन भएको।

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५५	जेष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप तथा अनुभवको पुस्तान्तरण एवं आत्मसम्मानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। उत्पीडित, अपहेलित, बेवारिसे, सहयोगापेक्षी सडक मानव, असहाय ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि गरिने सहयोगलाई निरन्तरता दिएको छु।	➤ विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरी अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस मनाइएको, ➤ जेष्ठ नागरिक संघ बागमती प्रदेश, हेटौँडासँगको समन्वयमा जेष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको।
१५६	असहाय ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण र हेरचारका लागि स्थापना भई २० जनाभन्दा बढी असहाय ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा दिइरहेका हेरचाह केन्द्रहरूलाई केयर टेकरको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	➤ जेष्ठ नागरिक आश्रम, दिवा सेवा केन्द्र, मानवसेवा आश्रम आदिमा जेष्ठ नागरिक नर्सिङ सेवाको लागि स्वयंसेवक उपलब्ध गराइएको।

५.५.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१,२१,०५.३०	
२	१५१११	बेरुजु	२३,९५.२०	
३	१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	६,५५.४०	
४	१४२२४	परीक्षा शुल्क	२.९०	
५	१४१५१	सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय	५.००	
६		अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	२७.७०	
७	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	११,६९.९०	
जम्मा			१,६३,६९.४०	

५.५.७ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष ऐन, २०८१
- बागमती प्रदेशस्तरीय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८२

- प्रारम्भिक बालविकास रणनीति, २०८१
- चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१
- विस्तारित शिक्षा तालिम इकाइ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै-कमाउँदै, कमाउँदै-सिक्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ता तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
- नमूना प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्था विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- वृत्ति मार्ग निर्देशन सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
- राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- सामुदायिक क्याम्पस शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- विद्यालय व्यवस्थापन सुधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- सामुदायिक पुस्तकालय सवलीकरण अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- शिक्षक दरवन्दी कम भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा कक्षा संचालनको लागि डिजिटल सामग्री सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- स्टिम सिकाइ सामग्री निर्माण विषयमा विद्यालयस्तरीय प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा स्वयमसेवक थरापिष्टको लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
- विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
- शिक्षण संस्था सुधार योजना कार्यान्वयन तथा आइसिटी सामग्री व्यवस्थापन शिक्षण संस्था छनौट मापदण्ड, २०८१।

५.५.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८१/८२ तयार,
- वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण,
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन विकास तथा प्रकाशन,
- वार्षिक कार्य योजना र माइलस्टोन तर्जुमा,
- प्रदेश CTVEET कार्यालय स्थापना,

- गत आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक तथा चालु आ.व. २०८१/८२ को प्रथम, अर्धवार्षिक र तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समिक्षा सम्पन्न,
- आ.व.२०८१/८२ को कार्यसम्पादन करार (मा.मन्त्री र सचिवबीच, सचिव र महाशाखा प्रमुखबीच तथा सचिव र कार्यालय प्रमुखबीच गरिएको,
- २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (Apprenticeship) कार्यक्रमको शिक्षालय/विद्यालय छनोट (कोटा निर्धारण सहित), सम्झौता सम्पन्न २५६० जना विद्यार्थी भर्ना,
- पूर्व सिकाइ मान्यता (RPL) मा आधारित सिकाइको सीप प्रमाणिकरणका लागि सीटिइभिटी बागमती प्रदेश कार्यालयसँग संझौता गरी सीप परीक्षणका लागि सूचना प्रकाशन गरी ४०० भन्दा बढी सीप परीक्षणकर्ताहरूसँग परामर्श कार्य सम्पन्न भएको। साथै ३६१ जनाको सीप परीक्षण गरीएको,
- सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित ३ वटा परियोजना (NVQS, ENSSURE & Quality) हरूको आगामी आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको,
- सामाजिक विकास कार्यालय ललितपुरको संघ विशेष कार्यक्रम तर्फको अख्तियारी संशोधन,
- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा समपुरक र विशेष अनुदानको प्रस्ताव पेश गरिएको,
- चालु आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरूको विवरण संशोधन र बजेट रकमान्तर गरिएको,
- Enssure परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार अन्तरप्रदेश (लुम्बिनी) भ्रमण समापन,
- ENSSURE परियोजनाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समिक्षा र योजना तर्जुमा कार्यशाला संचालन
- बागमती प्रदेशभित्र विभिन्न ३ स्थानमा मन्त्रालय तथा स्थानीय तह एवम् TVET शिक्षण संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नेतृत्व विकास तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
- TVET प्रोफाइल तयारी,
- आगामी आवको बजेट निर्माणको सम्बन्धमा बागमती प्रदेशको ११९ वटै स्थानीय तहहरूको जनप्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरी आगामी आ.व.को बजेटको बारेमा छलफल गरिएको,
- आगामी आ.व. २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा छलफल, अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको साथै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको आगामी आवको बजेट तयार गरिएको,
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण पेश गरिएको,
- नेपाल सरकारबाट प्राप्त विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा प्राप्त बजेट सामाजिक विकास कार्यालय र शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी अख्तियारी प्रदान गरिएको,
- आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धि विवरण तयार गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गरिएको,
- बागमती प्रदेशको विभिन्न क्षेत्रका २० जनालाई सीप मूल्याङ्कनकर्ता तालिम संचालन गरिएको,

- ५ वटा स्थानीय तहमा TVET समन्वय समिति गठन र ४ वटा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली र सीप परीक्षणको बारेमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन,
- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधि र सीप परीक्षणबाट प्रमाणपत्र प्राप्त युवाहरु सँग NVQF कार्यान्वयन गर्न अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न,
- ३ वटा सीप परीक्षण केन्द्रहरुको सवलीकरणको लागि सहयोग अनुदान प्रदान गरिएको,
- GESI, Green Tvet र संचार रणनीति तयार सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न,
- प्रादेशिक टिभेट रणनीतिक योजना (TSSP) को मस्यौदा तयार गरिएको,
- आ.व. २०७९/८० देखि संचालन भएको २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमको अन्तिम रकम भुक्तानी गरिएको,
- औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिसीप) तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका १९ वटा शिक्षण संस्था र निजी क्षेत्र बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघ, होटेल एसोसिएसन नेपाल र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपाललाई सम्मान कार्यक्रम गरिएको,
- इन्स्योर परियोजना सञ्चालन रहेका दश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारिहरु सहित ४२ जनासँग TVET क्षेत्रका सवालका बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको,
- एप्रेन्टिसीप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको १८ वटा शिक्षालयहरु, प्रशिक्षार्थीहरु रहेको औद्योगिक प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघ र प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् गरी १५४ जना सहभागीहरु सँग अभिमुखीकरण र समीक्षा कार्यक्रम गरिएको,
- अनुमति प्राप्त जम्मा ५७७ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुमध्ये चालु आ.व. २०८१/८२ मा १५२ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई अनुमती प्रदा गरिएको साथै २०५ वटा संस्थाहरुको नवीकरण भएको,
- शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनको लागि शैक्षिक परामर्शकर्ता तालिमको लागि प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (TATI) मा २१४ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको नामावली सिफारिस गरिएको,
- विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्धन तथा विकास कोष नियमावलीको मस्यौदामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राय सहमती प्राप्त भई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पेश गरिएको,
- बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको विनियमहरु माथि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त भई उच्च शिक्षा परिषद्बाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको,
- बागमती विश्वविद्यालय ऐन निर्माणको लागि सैद्धान्तिक सहमतिको लागि अवधारणा पत्रमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहमती प्राप्त भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको,
- बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको उपाध्यक्ष र व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा डिन नियुक्ति गरिएको,

- गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ता तालिम (६ महिने) सम्पन्न तथा चालु आ.व. को मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ता तालिम (६ महिने) संचालनको लागि १५ जना सहभागीहरू छनोट भई तालिम संचालन भइ सम्पन्न भएको,
- चालु आ.व. २०८१/८२ मा मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ता तालिममा १५ जना सहभागी भइ तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
- जेष्ठ नागरिक दिवस, बालदिवस, बालअधिकार दिवस, अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस, महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान लगायतका दिवसहरू सचेतना मुलक कार्यक्रमका साथ मनाइएको,
- अपाङ्गता भएका ६० जनाहरूलाई हिल चियर, कृतिम खुट्टा, कृतिम हात, स्ट्याण्डिङ फ्रेम लगायतका साहायता सामग्री वितरण गरीएको,
- चेपाङ समुदायकाको उत्थानको लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम राक्सिराङ गा.पा. मकवानपुर, राप्ति न.पा. कालिका, नगरपालिका र इच्छाकामना गाँउपालिका चितवन, गजुरी गाँउपालिका र बेनीघाँट रोराङ गापा धादिङमा संचालन भएको,
- गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम संचालनको लागि गत आ.व.मा सुरु भएका २८ वटा स्थानीयसँग सम्झौता भई कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको र चालु आ.व. २०८१/८२ मा थप ४५ वटा गरी जम्मा ७३ वटा स्थानीय तहहरू मार्फत गृहिणी महिलाहरूलाई सीप मूलक तालिम प्रदान गरी व्यवसाय संचालनका लागि विउ पुँजी उपलब्ध गराइएको,
- काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, नुवाकोट र हेटौँडाँमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र सामाजिक विकास महाशाखा र शाखा प्रमुखलाई सामाजिक क्षेत्रका नीति तथा कानून सम्बन्धी विषयमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
- राष्ट्रिय बहिरा महासंघ, काठमाडौंलाई बहिरा युवाहरूको लागि प्रदेशस्तरीय शिविर सञ्चालन
- सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणको लागि मानव सेवा आश्रम/कोशिस नेपाल र मानव कल्याण समाज भक्तपुरलाई चालु अनुदान उपलब्ध गराइएको,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले खोलेका संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न,
- उत्कृष्ट महिला सहकारीहरूको छनोट तथा अनुदान वितरण,
- महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा जेष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित खोजमूलक पत्रकारीताका लागि १७ जना महिला पत्रकारहरूलाई विद्वत्तवृत्ति (fellowship) कार्यक्रम सम्पन्न,
- ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, वृद्धाश्रम, मानवसेवा आश्रम स्वयंसेवक नर्स व्यवस्थापन गरिएको,
- महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तिय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रमको लागि ६ जना महिला उद्यमीहरू र १ वटा महिला उद्यमी समूह छनोट गरी अनुदान उपलब्ध गराइएको,

- बालविवाह एवं श्रममा संलग्न तथा सडक बालबालिका खोजी, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा पुनर्मिलनका लागि मकवापनुर, चितवन, काठमाडौं र काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका बाल हेप्पलाइन (१०९८) संचालनमा सहयोग,
- राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ बागमती प्रदेशको साझेदारीमा अपाङ्गता सूचना केन्द्रको संचालन र व्यवस्थापन,
- बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति अटिजम र मस्कुलर डिष्ट्रोफी लगायतका समस्याबाट पिडित अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई पुनर्स्थापना सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रहरूमा स्वयंसेवक थेरापिष्टको लागि अनुदान कार्यक्रम संचालन,
- मन्त्रालय परिसरको भवनमा तला थपका कार्य सम्पन्न,
- सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन भएको,
- कर्मचारीहरूको कासमु, सरुवा, पदस्थापना लगायतका नियमित कार्य,
- प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवमं तालिम परिषद्को प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति,
- प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ को दफा ३ ३ (ज) को व्यवस्था बमोजिम नियुक्ति भएका प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा श्री दिपक लामा लगायतका सदस्यहरूलाई सपथ ग्रहन गराइएको,
- मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को दफा १९ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षाध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको (सहकुलपतिको हैसियतमा मा. सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूबाट)।

५.५.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरु

- स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूले नै प्रस्ताव सयममा पेश नगर्नु,
- जग्गा प्राप्तिसमा कठिनाइ,
- नयाँ स्थापना भएका कार्यालयहरूका लागि भवन लगायत भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन समय लाग्नु,
- पन्यास जनशक्तिको अभाव हुनु,
- प्राकृतिक प्रकोपको सामना।

५.६ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

५.६.१ परिचय

संघियता पश्चात गठित प्रदेश संरचना अन्तर्गत संशोधित बागमती प्रदेशको कार्य विभाजन नियमावली, २०८० बमोजिम बागमती प्रदेश अन्तर्गतका १३ जिल्लाहरूमा प्रादेशिक लोकमार्ग, मार्ग लगायत अन्य महत्वपूर्ण सडक तथा सडक पुल, सरकारी भवन, शहरी विकास सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरूको योजना तर्जुमा, स्वीकृति सहित आवश्यक विभिन्न नीतिगत व्यवस्था तथा अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको छ। "सुरक्षित भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी सुविधायुक्त, व्यवस्थित र पहिचानयुक्त बस्ति विकास गर्ने तथा सहज र सर्वसुलभयातायात सञ्जालको विस्तार एवं संरक्षण गर्ने।" लक्ष्य लिएर अगाडी बढेको यस मन्त्रालयले मातहतका एक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, ११ ओटा पूर्वाधार विकास कार्यलय, २ वटा आयोजना कार्यालय र ५ वटा शहरी विकास तथा भवन कार्यलयहरू मार्फत प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र कम खर्चिलो यातायात सेवा मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउदै व्यवस्थित बस्ति विकास गरी सबैका लागि सुलभ, सुरक्षित र वातावरणमैत्री आवासको प्रवर्द्धन गर्नु आधारभुत सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सुरक्षित एवं पहिचानयुक्त शहरको विकास गर्नु आर्थिक अवसरहरूको सृजना गरी रोजगारी अभिवृद्धि गरी शहरी क्षेत्रको विकास गर्नु हो।

५.६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३३७०००११	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	८,२०,८८.००	१८,०७,०७.३५	२६,२७,९५.३५	४,७२,३०.००	६,६६,३५.००	११,३८,६५.००	५७.५४	३६.८७	४३.३३
२	३३७०००१५	प्रादेशिक लोकमार्ग	०	२,९५,५६,४६.६७	२,९५,५६,४६.६७	०.००	२,९३,५७,५२.००	२,९३,५७,५२.००	०	७२.२६	७२.२६
३	३३७०००१६	प्रादेशिक मार्ग	०	५,४१,२६,४८.८७	५,४१,२६,४८.८७	०.००	४,३१,००,६१.००	४,३१,००,६१.००	०	७९.६३	७९.६३
४	३३७०००१७	शहरी तथा स्थानीय सडक	०	५,४५,५६,४८.३२	५,४५,५६,४८.३२	०.००	४,३१,६४,४६.००	४,३१,६४,४६.००	०	७९.१२	७९.१२

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
५	३३७०००१८	प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल	०	२,४१,८५,००.७४	२,४१,८५,००.७४	०.००	१,९५,९०,५७.००	१,९५,९०,५७.००	०	८१.	८१.००
६	३३७०००१९	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	०	२५,५०,०४.०५	२५,५०,०४.०५	०.००	२१,०७,६१.००	२१,०७,६१.००	०	८२.६५	८२.६५
७	३३७००१२१	बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम	०	८,००,००.००	८,००,००.००	०.००	५,१२,५४.००	५,१२,५४.००	०	६४.०७	६४.०७
८	३३७०१०११	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	४,४१,९९.००	२६,२३,७०.००	३०,६५,६९.००	२,७०,६५.००	२०,८३,८८.००	२३,५४,५३.००	६१.२३	७९.४३	७६.८
९	३३७०१०१२	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१८,५०,८७.००	१०,९६,५०.००	२९,४७,३७.००	१३,४२,८३.००	५,५२,५८.००	१८,९५,४१.००	७२.५५	५०.३९	६४.३१
१०	३३७०४०११	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु	९,६०,००.००	४,३९,१४,७९.६७	४,४८,७४,७९.६७	७,६०,६१.००	३,१२,५६,४४.००	३,२०,१७,०४.००	७९.२३	७१.१८	७१.३५
११	३३७९११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	०	५,५६,००.००	५,५६,००.००	०.००	४,५४.००	४,५४.००	०	०.८२	०.८२
१२	३३७९११४०	झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	०	८०,००.००	८०,००.००	०.००	१५,८३.००	१५,८३.००	०	१९.७९	१९.७९
१३	३३७९११४१	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	०	१९,००,००.००	१९,००,००.००	०.००	१६,२२,९४.००	१६,२२,९४.००	०	८५.४२	८५.४२
१४	३३७९११४५	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ (संघ शसर्त अनुदान)	३,२३,०४.००	९१,८६,५०.००	९५,०९,५४.००	१,२७,३३.००	४४,३२,२९.००	४५,५९,६२.००	३९.४२	४८.२५	४७.९५
कुल जम्मा			४३,९६,७८.००	२२,६९,३९,०५.६७	२३,१३,३५,८३.६७	२९,७३,७२.००	१७,०४,६८,१६.००	१७,३४,४१,८८.००	६७.६३	७५.१२	७४.९७

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.६.३ आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	शहिद शिक्षक स्मृति केन्द्र भवन निर्माण, नागार्जुन ४ काठमाडौं	२०८२/०३/१५	१,२८,२१.००	१,२७,७३.००	१,३४,९५.००	१,२७,७३.००	९५%	१००	सम्पन्न
२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	फिरफिरे गाडेको चौर देखि झुलपोखरी हुदै विष्णुदेवी मन्दिर निस्कने बैकल्पिक बाटो निर्माण तथा स्तरोन्नति चन्द्रागिरी न.पा. ९ मच्छे गाउ	२०८२/०३/१०	३,७१,०८.००	२,६१,५७.००	३,४२,००.००	१,९६,३४.००	५७%	७५	निर्माण कार्य भैरहेको
३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	भक्तपुर जिल्ला सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. १ र ४ स्थित साई गणेश मन्दिर देखि चरखण्डी हुदै बिरुवा बस पार्क सम्मको सडक भक्तपुर	२०८२/०२/११	२,४३,८३.००	२,५४,८१.००	१,९५,००.००	१,५७,४८.००	८१%	१००	सम्पन्न
४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	गोदावरी न.पा.१ ढुंगेसागु मुक्तिनाथ मन्दिर हुदै महालक्ष्मी न.पा. ८ संखादेवि जाने सडक तथा पुल निर्माण तथा स्तरोन्नति	२०८२/०२/२०	२,८२,०९.००	२,७८,३६.००	२,५२,००.००	२,२०,५१.००	८८%	१००	निर्माण कार्य भैरहेको
५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	यातायात कार्यालय भक्तपुरको भवन निर्माण	२०८१/०४/२६	६,६५,००.००	५०,००.००	१०,००.००	०.००	०%	१०	जग्गा प्राप्ति नभएको
६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	सल्लेगाउ देवी थुम्का हुदै जगात सडक स्तरोन्नति, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. १	२०८३/०२/१५	२,६६,६२.००	१,७८.००	१,५०,००.००	१,७८.००	१%	१	निर्माण कार्य सुरु हुदै
७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	भन्ज्यांग चोकबाट तीनधारा छत्रपाल मन्दिर जाने सडक स्तरोन्नति, सु.न.पा.५ भक्तपुर	२०८३/०२/१५	१,९७,३३.००	१८,९६.००	१,००,००.००	१८,९६.००	१९%	१५	निर्माण कार्य सुरु हुदै

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	डिभिजन वन कार्यालय भवन निर्माण भक्तपुर	२०८३/०२/१५	२,६५,५१.००	१,१४.००	२,००,००.००	१,१४.००	१%	१	निर्माण कार्य सुचारु हुँदै
९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	तेजविनायक पार्क निर्माण, कागेश्वरी मनोहरा ८	२०८३/०३/१०	१,५३,१२.००	३,३०.००	७५,००.००	३,३०.००	४%	५	निर्माण कार्य सुचारु हुँदै
१०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	भद्रमति खोला करिडोर निर्माण, नागार्जुन-५ काठमाडौं	२०८३/०२/२५	७१,४३.००	७,८२.००	४७,००.००	७,८२.००	१७%	१५	निर्माण कार्य सुचारु हुँदै
११	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	खड्का गाउँ कामपुर पाखुरेफेदी हुँदै धादिङ जाने सडक नागार्जुन	२०८३/०२/३०	८९,३६.००	०.००	५०,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य सुचारु हुँदै
१२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	बल्खु खोला नियन्त्रणको लागि वाल निर्माण चन्द्रागिरी न.पा.१२ काठमाडौं		०.००	०.००	१,००,००.००	०.००	०%	०	ठेक्का प्रक्रियामा
१३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	फुलबारी सैबु Landscaping तथा सौन्दर्यीकरण, भैसेपाटी	२०८३/०२/१५	१,६५,४२.००	०.००	१,००,००.००	०.००	०%	०	सम्झौता क्रममा
१४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	नेपाल भाषा मंकाखल यल बहुदेशिय भवन निर्माण ललितपुर -७ त्यागल		०.००	०.००	१,६६,६६.००	०.००	०%	०	जग्गा प्राप्ति नभएको
१५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	डोलेधर मालीगाउँ सडक स्तरोन्नति सु.न.पा.८ भक्तपुर	२०८३/०३/१७	२,०२,९०.००	१७,९०.००	१,००,००.००	१७,९०.००	१८%	१०	निर्माण कार्य सुचारु हुँदै
१६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	किसीपिडि सम्पदा वस्ती पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार, चन्द्रागिरी न.पा.		०.००	०.००	१,००,००.००	०.००	०%	०	ठेक्का प्रक्रियामा

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
१७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	चिसिनीमार्ग सडक निर्माण बुढानिलकण्ठ नगरपालीका वडा नं.५ काठमाडौं	२०८३/०२/२५	९०,५७.००	०.००	५०,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य सुचारु हुँदै
१८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको कार्यालय भवन निर्माण	२०८१/०५/२३	२,८३,३०.००	२,५८,८६.००	९०,००.००	४७,३०.००	५३%	१००	सम्पन्न
१९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय स्थापना धुलिखेल	२०८१/०२/२०	४,७१,६४.००	२१,४०.००	१,००,००.००	०.००	०%	५	जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा रहेको
२०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	बुद्धपार्क जाने सिटी निर्माण तथा परिसर सुधार	२०८२/०६/०६	३,७१,०३.००	३,५१,४४.००	१,८०,००.००	१,२५,५०.००	७०%	९५	
२१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	बौद्धिक टोल डुङ्गाल फाँट जाने सडक, धुलिखेल- ०४ काभ्रेपलाञ्चोक	२०८२/०३/१५	७५,०१.००	९८,६०.००	६०,००.००	४८,६७.००	८१%	१००	सम्पन्न
२२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	सब-डिभिजन वन कार्यालय जनागल काभ्रेपलाञ्चोक भवन निर्माण	२०८२/०३/१५	१,८५,९७.००	१,६३,४३.००	१,५०,००.००	१,२६,७५.००	८५%	९०	
२३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	गाउँपालिका कार्यालय परिसरमा कम्पाउण्ड निर्माण, महाभारत गा.पा. काभ्रेपलाञ्चोक	२०८२/०३/१५	९३,९७.००	४०,३५.००	१,००,००.००	४०,३५.००	४०%	४५	
२४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	हाडी खोल्सा भन्ज्यांग आपधारी सडक, मण्डनदेउपुर-०८ काभ्रेपलाञ्चोक	२०८२/०१/१८	१,६८,३७.००	१,६८,०१.००	१,४०,००.००	१,३९,०५.००	९९%	१००	सम्पन्न
२५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	चौतारा छाप सडक, चौतारा संगाचोकगढी -५, सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०१/१२	१,४८,८४.००	१,५९,५५.००	१,१५,००.००	१,०८,००.००	९४%	१००	सम्पन्न

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
२६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	वाघखोर बसपार्क निर्माण, शैलुङ-०३, दोलखा	२०८२/०३/१५	४९,२०.००	५०,२३.००	५२,००.००	५०,२३.००	९७%	१००	सम्पन्न
२७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	कालिन्चोक सव डिभिजन वन कार्यालय, दोलखा	२०८३/०३/१५	१,८३,०६.००	३५,०६.००	५०,००.००	३५,०६.००	७०%	२५	
२८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	नमोबुद्ध सव डिभिजन वन कार्यालय भकुण्डे, काभ्रेपलाञ्चोक		२,२४,९६.००	०.००	१,८०,००.००	०.००	०%	०	आर्थिक प्रस्ताव खोल्न बाँकी
२९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	चौतरा बस पार्क कृष्ण मन्दिर, दोचा खोल्सा छापडाँडा एकीकृत पूर्वाधार विकास तथा सुधार	२०८३/०१/२२	२,१६,२९.००	५४,५४.००	७०,००.००	५४,५४.००	७८%	३०	
३०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	उदयीमान नयाँ शहर विकास कार्यक्रम -तालढुंगा, खानिखोला_ Piloting	२०८३/०३/१५	४,१९,०१.००	१,३१,१६.००	१,४०,००.००	१,३१,१६.००	९४%	३५	
३१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	नोर्बुलिङ बुद्धकेन्द्र पूर्वाधार निर्माण, हेलम्बु २ सिन्धुपाल्चोक	२०८३/०३/०२	९७,५२.००	०.००	१,००,००.००	०.००	०%	०	
३२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	बालुवापाटी रानीवन गिर्जे चुरिथुम्का सडक स्तरोन्नति, मण्डनदेउपुर-१	२०८३/०१/०८	१,१४,२८.००	७८,३३.००	१,१६,६७.००	७८,३३.००	६७%	७०	
३३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	सिस्नेगाउँ-ढिकीचौर-गहतेरी सडक स्तरोन्नति, तामाकोशी ६, च्यामा, दोलखा	२०८३/०१/२२	८९,४३.००	७४,७४.००	९०,००.००	७४,७४.००	८३%	८५	
३४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	वि.पि. स्मृति भवन निर्माण भिमेश्वर न.पा.-६, दोलखा	२०८३/०६/१५	२,७३,५१.००	२२,८३.००	५०,००.००	२२,८३.००	४६%	१०	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
३५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	अधुरो जिलु एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, भीमेश्वर दोलखा	२०८३/०१/२२	१,८८,०७.००	३२,००.००	७०,००.००	३२,००.००	४६%	२०	
३६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	थामीचाँगु बस्ति पूर्वाधार सुधार तथा निर्माण कार्य विगु ८ दोलखा	२०८३/०३/१५	९४,१०.००	३१,०७.००	६६,००.००	३१,०७.००	४७%	३५	
३७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	भकुण्डे बजार केन्द्र पूर्वाधार सुधार तथा निर्माण कार्य, नमोबुद्ध	२०८३/०१/०४	१,२९,०१.००	३७,४४.००	१,३०,००.००	३७,४४.००	२९%	३०	
३८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	शिरुवारी वस्ती एकीकृत त पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, चौतारासाँगा चोक गाडी ७	२०८३/०१/२२	२,१४,६८.००	१७,००.००	१८,००.००	१७,००.००	९४%	१०	
३९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	बुलडौँडा देखि गुरासपार्क सडक स्तरोन्नति सम्पन्न , जिरी	२०८३/०६/०३	२,०५,६५.००	४९,९५.००	५०,००.००	४९,९५.००	१००%	२५	
४०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	जेठे चौतारो पाठी पूजे ज्यामिरकोट सडक स्तरोन्नति, पाँचखाल -२, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८३/०१/०८	७१,१५.००	७,६०.००	४०,००.००	७,६०.००	१९%	१५	
४१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट भवन निर्माण	२०८२/०१/०६	१,७७,५२.००	१,७९,७४.००	१,१५,००.००	१,०२,७०.००	८९%	१००	
४२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धादिङ	२०८२/०८/०५	३,४२,७७.००	२,४०,२२.००	२,७५,००.००	१,७३,२८.००	६३%	७५	
४३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	जलस्रोत तथा सिंचाई कार्यालय धादिङको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्य	२०८२/०८/१२	३,१२,७४.००	३,२५,७८.००	२,७५,००.००	२,४६,५४.००	९०%	१००	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
४४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	गोसाईकुण्ड एकिकृत विकास आयोजना, रसुवा	२०८२/१२/१४	४,११,४०.००	१,८५,७१.००	१,००,००.००	२८,२४.००	२८%	५०	
४५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	छहरे भटथोक घोके काउलेथाना सडक, लखु ६ ककनी नुवाकोट	२०८२/१२/३०	९२,४७.००	११,९५.००	५०,००.००	११,९५.००	२४%	१५	
४६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	गोठाले भञ्ज्याङ पालचोक सागिने तिर्थडाँडा कोईलीखर्क कालोपत्रे सडक गल्छी -५	२०८३/०२/२०	१,९१,३४.००	३४,६६.००	१,००,००.००	३४,६६.००	३५%	२०	
४७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	गुर्दुम लिखु सडक स्तरोन्नति धुनीवेशी -०७	२०८३/०२/३०	८८,८३.००	७७.००	५०,००.००	७७.००	२%	१	
४८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	छोटेटार मुलावारी सडक स्तरोन्नती गल्छी -३	२०८३/०२/१५	९३,२६.००	१९,८२.००	५०,००.००	१९,८२.००	४०%	२५	
४९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	एतिहासिक कलौगाँउ बस्ती पुर्वाधार विकास तथा सुधार कार्यक्रम अमाछोदिङमो गापा-३		०.००	०.००	८०,००.००	०.००	०%	०	विवाद
५०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	रसुवा अस्पताल भवन निर्माण, गोसारङ्कुण्ड गा.पा ६	२०८३/०२/२०	३,४९,४७.००	६१,९९.००	१,५०,००.००	६१,९९.००	४१%	२०	
५१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	जलस्रोत तथा सिचाई सब डिभिजन र पुर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	२०८३/०२/१५	१,८९,७५.००	३४,८१.००	१,००,००.००	३४,८१.००	३५%	२०	
५२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	दार्खा सब डिभिजन वन कार्यालय, धादिङ		०.००	०.००	१,००,००.००	०.००	०%	०	जग्गा प्राप्त नभएको

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
५३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	कमलाखोच न.पा. एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने	२०८१/११/११	४,५८,८७.००	४,२८,६२.००	४८,७५.००	३६,३६.००	७५%	९५	
५४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	सब डीभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण सिदेशोर सिन्धुली	२०८२/०६/०९	१,७५,३२.००	१,२९,८६.००	१,०६,००.००	५४,७५.००	५२%	७५	
५५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	रेडक्रस सोसाईटी भवन वेलघारी तिनपाटन-०१, सिन्धुली	२०८१/०६/२०	६५,००.००	६५,३०.००	१८,१०.००	१७,६५.००	९८%	१००	
५६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	रंगशाला मार्ग स्तरोन्नती कमलामाई न.पा.-०४, सिन्धुली	२०८१/११/१५	३,०७,८२.००	३,२९,५७.००	१,९२,५१.००	१,९१,८२.००	१००%	१००	
५७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	संगमचोकदेखि श्री कमला जनज्योति मा.वि स्कुल चौक सम्मको सडक स्तरोन्नति, कमलामाई न.पा.-०५	२०८१/०९/२६	१,२५,६१.००	१,१५,३८.००	१०,००.००	९,४०.००	९४%	९५	
५८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	प्रादेशिक सडक डिभिजन तथा जि.स.स. को कार्यालय भवन निर्माण, सिन्धुली	२०८२/०५/१०	९,३६,६६.००	७,११,९०.००	३,९४,८३.००	३,९४,२३.००	१००%	८०	
५९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	सामुदायिक भवन निर्माण कनपा-१३ सिन्धुली (कमला एकता क्लवको प्राङ्गण)	२०८१/०६/२९	५१,०४.००	६७,०७.००	२४,००.००	२२,५७.००	९४%	१००	
६०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	११.६.२५.४०७-चक्रमके बजार एकीकृत पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार परियोजना, तीनपाटन-११, सिन्धुली	२०८३/०६/२०	३,९०,०७.००	७९,९२.००	१,५०,००.००	७९,९२.००	५३%	२५	
६१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	११.४.३८.५७३५-वेलघारी दुध्रेफेदी सडक सिन्धुली	२०८३/०३/०१	३,१३,२५.००	८३,६३.००	१,५०,००.००	८३,६३.००	५६%	३०	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
६२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	११.४.३८.५७३८-एकिकृत माझी वस्ती विकास पूर्वाधार निर्माण तीनपाटन-०३ सिन्धुली	२०८२/११/२९	९८,२८.००	३१,६४.००	५०,००.००	३१,६४.००	६३%	३५	
६३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	११.४.३८.५७३६-मरिण गा.पा. वडा नं. ६ र ७ को नयाँवस्ति देखि देउजर सम्म सहरी विकास परियोजना संचालन गर्ने कार्य, मरिण गा.पा. वडा नं. ६ र ७	२०८२/११/२३	९४,७६.००	३२,०८.००	५०,००.००	३२,०८.००	६४%	३५	
६४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	११.१.२.१६०६-कल्पवृक्ष सब डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली	२०८३/०२/१३	१,४९,७९.००	३२,२९.००	५५,००.००	३२,२९.००	५९%	२५	
६५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	माझीटार माझिडाँडा स्वर्गद्वारी सडक क.न.पा-७ सिन्धुली	२०८२/११/२२	८५,६६.००	७,७३.००	५०,००.००	७,७३.००	१५%	१०	
६६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	११.६.२५.५३२-गुन्साल एकिकृत वस्ती भौतिक पूर्वाधार विकास/निर्माण, दोरम्बा-५, रामेछाप	२०८२/०६/२५	८२,००.००	१४,८५.००	४०,००.००	१४,८५.००	३७%	२०	
६७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर, भवन निर्माण	२०८२/०५/१७	५,५६,४४.००	४,७४,११.००	४,००,००.००	२,६३,५५.००	६६%	९०	
६८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	हेटौडा अस्पताल भवन निर्माण, हेटौडा मकवानपुर	२०८२/०५/३०	२८,५४,६३.००	२५,७०,५७.००	१९,००,००.००	९,९३,०८.००	५२%	९५	
६९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण, चितवन	२०८२/०५/३१	३,४९,३७.००	२,१०,५८.००	१,९१,००.००	१,३२,०३.००	६९%	६५	
७०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	बकुलर रत्ननगर अस्पताल मातृशिशु भवन निर्माण	२०८२/०४/३०	९,५८,८६.००	६,३४,६८.००	२,७४,००.००	१,१६,४८.००	४३%	७०	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
७१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषद्को कार्यालयको सभाहल भवन निर्माण	२०८२/०३/२०	५,२६,८३.००	५,२७,८३.००	२,८०,००.००	२,३०,८३.००	८२%	१००	
७२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण, चितवन	२०८२/०२/२३	३,०१,९४.००	२,८३,५८.००	१,४३,००.००	१,३३,५८.००	९३%	९५	
७३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	प्रदेश सभाहल Interior/ फर्निचर/फर्निचिंग/फिक्चर्स तथा Landscape निर्माण	२०८२/०३/२०	३,५३,६२.००	३,४२,१८.००	१,९४,००.००	१,९२,१८.००	९९%	९८	
७४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	राप्ती-४ इको टुरिजम पार्क निर्माण, शिखरहरियाली	२०८१/०३/१५	६,१४,०५.००	४,८७,३१.००	५,००.००	०.००	०%	८०	
७५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	ऐतिहासिक धनदेव गोले पार्कको भौतिक पुर्वाधार निर्माण थाहा ९	२०८२/१२/३०	३,५४,१५.००	५७,७७.००	९०,००.००	५७,७७.००	६४%	२०	
७६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	हेटौंडा स्ट्रीट फूड पार्क निर्माण हेटौंडा-१०	२०८२/१२/३०	२,६९,१६.००	४६,९४.००	६०,००.००	४६,९४.००	७८%	२०	
७७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	खैरहेनी सब डिभिजन वन कार्यालय, चितवन	२०८३/०२/०५	१,८४,४३.००	१५,००.००	६०,००.००	१५,००.००	२५%	१०	
७८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	कृषि विकास कार्यालय चितवनको कार्यालय भवन निर्माण	२०८३/०१/०५	२,७३,५०.००	४५,२२.००	८०,००.००	४५,२२.००	५७%	२०	
७९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	रातमाटे पावरहाउस चोक कमाने भोलैं रिडि सिडि सिमेन्ट सडक ढलान हेटौंडा उपमहानगरपालिका १५	२०८२/१२/३०	२,६९,४५.००	४६,००.००	१,३०,००.००	४६,००.००	३५%	२०	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
८०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	नौलापुर एकीकृत बस्ति पुर्वाधार निर्माण, राप्ती-१२	२०८२/१२/३०	१,१३,७३.००	१०,००.००	५०,००.००	१०,००.००	२०%	१०	
८१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	मध्यवर्ती होमस्टे सांस्कृतिक सामुदायिक भवन निर्माण, माडी-८	२०८२/१०/३०	७०,०१.००	११,९६.००	५०,००.००	११,९६.००	२४%	२०	
८२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	हेटौडा न.पा. चोकबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय सम्म (अड्डा मार्ग) नमुना फुटपाथ तथा सौन्दरीकरण	२०८३/०२/०५	१,७४,६२.००	२७,८२.००	५५,००.००	२७,८२.००	५१%	१८	
८३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	११.४.३८.६६३२ भरतपुर ११ भोजाडदेखि सिमलढाप सुन्दरबस्ती गैरीबारी (कालिका) सडक स्तरोन्नति, चितवन	२०८२/१०/१५	८६,४९.००	८५,९३.००	८६,००.००	८५,९३.००	१००%	१००	
८४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	११.४.३८.७६९२ मितेरी टोल देखि नमस्ते पार्क सम्म ढल निर्माण भरतपुर -०२	२०८२/१०/१५	१,०९,१८.००	०.००	५०,००.००	०.००	०%	०	
८५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	११.६.२५.४१५ कमलपोखरी संरक्षण तथा सौन्दरीकरण, भरतपुर -२२	२०८२/१०/१५	१,०३,५०.००	१८,१४.००	५०,००.००	१८,१४.००	३६%	२०	
८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	सीताकोथान जुगु झ्याँकु गाउपालिका ५ सडक स्तरोन्नति	२०८२/१२/२४	४९,६९,०३.००	४१,८०,६३.००	२,५०,००.००	१,१३,४५.००	४५%	८५	
८७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	चरिकोट कालिन्चोक टुःटुवान विगु (देउराली कुरी खण्ड) सडक स्तरोन्नति	२०८२/०१/३०	१४,४८,२३.००	१४,७८,०८.००	५,१०,००.००	५,०९,८७.००	१००%	१००	सम्पन्न
८८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	मुडे बाघखोर कालापानी सडक स्तरोन्नति	२०८२/०१/२४	३३,७७,५४.००	२७,३५,३२.००	४,००,००.००	२,४०,८०.००	६०%	८२	
८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	भटमासे जिलु सडक स्तरोन्नति	२०८२/०१/३०	७,५८,५०.००	६,२८,९३.००	१,३०,००.००	१,००,५४.००	७७%	८३	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
९०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	सित्ताली मेलुडमाने बुध्दचोक भैसे ढाडेखोला सडक स्तरोन्नति	२०८१/०८/३०	१३,७६,६८.००	१३,१६,८६.००	१,००.००	०.००	०%	१००	
९१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	सिंगटी लादुक बुरुङ्ग लामबागर सडक स्तरोन्नति	२०८२/०२/२७	१२,७२,१५.००	६,६१,७६.००	४,९०,००.००	३,५४,५१.००	७२%	५५	
९२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	भीरकोट झुले छौडे सडक,वैतेश्वर र तामाकोशी गा.पा.	२०८२/०७/०१	३,७६,८३.००	३,९४,४१.००	३,९४,५०.००	३,९४,४१.००	१००%	१००	सम्पन्न
९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	भोर्ले-पिपलडाँडा सडक स्तरोन्नति, तामाकोशी-०५	२०८१/१२/३०	५८,३०.००	५५,३४.००	६०,०५.००	५५,३४.००	९२%	१००	सम्पन्न
९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	सुनखानी साङ्वा रोड, कालिन्चोक गा.पा. दोलखा	२०८१/०६/३०	३१,१०,७५.००	३१,०६,२२.००	५,५०,९०.००	५,३९,१०.००	९८%	१००	सम्पन्न
९५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	गुसबुक खोला सडक पुल ,पुम्पा-दुङ्गे सडकको जिर्ण १, दोलखा	२०८१/०८/२८	४,४९,२४.००	४,२१,९१.००	१,००,००.००	८५,२१.००	८५%	१००	सम्पन्न
९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	झ्याँकु खोला पक्की पुल, गोरीशंकर गा.पा. दोलखा	२०८२/०८/१५	७,०७,३४.००	६,९६,३४.००	५,८१,५२.००	५,८१,३१.००	१००%	१००	सम्पन्न
९७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	पेगु खोला मोटेरेवल पुल विगु ६ दोलखा	२०८२/०८/०१	५,९८,७३.००	४,९९,५६.००	४,५०,००.००	४,४६,५६.००	९९%	८५	
९८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दोलखा	गरलते र विगु तर्ने खोलामा पक्की पुल निर्माण	२०८२/०९/२०	६,५५,५३.००	५,४६,५५.००	५,००,००.००	४,८९,०५.००	९८%	८५	
९९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.१२८-हात्तिढाप सुरखण्डी ठकुरिभन्ज्याड कान्दा कमिनचुलि जाने बाटो	२०८२/०२/२९	१८,४०,८३.००	६,४९,२९.००	३,७१,१५.००	१,८३,४६.००	४९%	३५	निर्माण कार्य भैरहेको
१००	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.३८३१-भोर्ले दहाखानी सडक, चितवन	२०८२/०३/१५	१६,२८,९८.००	८,८५,३०.००	८,००,००.००	५,५३,९२.००	६९%	५४	निर्माण कार्य भैरहेको
१०१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.११७५-जनमुखी डेरीदेखि खैरहनी सिमाना नालासहित कालोपत्रे राप्ति ६	२०८२/०१/१३	५,४३,५४.००	५,४२,५४.००	२,८२,००.००	२,४९,३९.००	८८%	१००	सम्पन्न
१०२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.११०७-ईश्वरी बि क को घरबाट रिगरोड पिच खैरहनी ३	२०८२/०२/३०	४,११,२५.००	३,२८,२६.००	२,६०,००.००	१,६९,०४.००	६५%	८०	सम्पन्न हुने

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
१०३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.१.२२७०-हाकिमचोक-धारेचोक-मखचोक-अशोकचोक-पाण्डे घुम्ती-डेरीचोक-सितामाई सडक	२०८२/०९/०९	१३,५६,३५.००	८,६६,७२.००	१०,००,००.००	७,४६,७७.००	७५%	६४	निर्माण कार्य भैरहेको
१०४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.३९३८-सोमेश्वर सडक स्तरोन्नति, माडी-५	२०८३/०२/२०	७,०७,५२.००	७,०३,०८.००	५,००,००.००	४,७७,६८.००	९६%	९९	सम्पन्न
१०५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.१.३९९७-मायाटार घुर्केश वासपूर हुदै तल्लो दुंग्रे सडक निर्माण इच्छाकामना २, ६ चितवन	२०८३/०२/३०	२,३९,५६.००	१०,६०.००	५०,००.००	१०,६०.००	२१%	४	निर्माण कार्य भैरहेको
१०६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.१.३२०७-राधाकृष्ण टोल शिशिर मार्ग/वसन्त मार्ग/गृष्म मार्ग कालोपत्रे भरतपुर २, चितवन	२०८३/०२/३०	९५,०६.००	०.००	४०,००.००	०.००	०%	१००	निर्माण कार्य भैरहेको
१०७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.७३३१-सौराहा दोरंगी मिलचोक तरौली हेल्थ पोष्ट खैरहनी सडक (दोरंगी खण्ड)	२०८३/०२/३०	१,०७,१४.००	०.००	५०,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य भैरहेको
१०८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.८२१५-फासाङ्ग मोटरवाटो राप्ती १२ चितवन	२०८३/०२/३०	७०,५४.००	०.००	४५,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य भैरहेको
१०९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.७४१९-भोटेस्वौरा धारमथली तुनतेस हुँदै चण्डीभञ्ज्याङ्ग माथिल्लो दुंग्रे सडक, इच्छाकामना ५, ६	२०८३/०२/३०	१,१५,३७.००	०.००	८०,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य भैरहेको
११०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.८२००-पिपुल्स पार्क हुदै मिलवजार पाकडीवास सम्म जाने बाटो राप्ती ९ चितवन	२०८३/०२/३०	९२,६३.००	०.००	४०,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य भैरहेको
१११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.८२२२-खैरहनी ६ र ८ मा रहेको बुढी राप्ती खोलामा ढलान गेट पूर्वाधार निर्माण चितवन	२०८३/०२/३०	१,९६,४९.००	१७,३८.००	३०,००.००	१७,३८.००	५८%	९	निर्माण कार्य भैरहेको

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
११२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.८२६२-मुडाभार चौधरी गाउदेखी प्यारिढाप राइटोल जाने सडक सडक स्तरोन्नति राप्ती नपा-६ चितवन	२०८३/०२/३०	२,२०,५०.००	९,७५.००	३०,००.००	९,७५.००	३३%	४	निर्माण कार्य भैरहेको
११३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.७३१७-चैनपुर कंकालिनी खैरहनी डडुवा सडक	२०८३/०२/३०	२,०८,२६.००	९,२०.००	३०,००.००	९,२०.००	३१%	४	निर्माण कार्य भैरहेको
११४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.१.२७२-पर्सगाथ थारुगाँउबाट धेबौली जाने बाटोको गेडी खोलामा सडकपुल निर्माण भरतपुर उ. म. न.पा २७ चितवन	२०८१/०२/३०	१,२९,७७.००	१,०५,२७.००	१,००.००	०.००	०%	८१	सम्पन्न हुने
११५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.१.४२४-शितलपानी पक्की पुल भ.न.पा २२ र २३	२०८१/०२/३०	२,६४,६४.००	२,१४,७६.००	१५,००.००	०.००	०%	८१	सम्पन्न हुने
११६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.६.३०२-कालिका न.पा. ५ खगेरी खोला कमिनिघाट पक्की पुल, चितवन	२०८१/०६/१५	१०,९७,८८.००	१०,७५,२४.००	१,८५,००.००	१,५९,२१.००	८६%	९८	सम्पन्न
११७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.२१४-सिसग्रुप गुम्बा र खानेपानी ट्याङ्कीको विचबाट जोड्ने पक्की पुल निर्माण, राप्ती न.पा. वाड नं.७, चितवन	२०८२/०३/०६	४,५६,६१.००	४,३८,०६.००	३,३७,७०.००	२,६९,४६.००	८०%	९६	सम्पन्न
११८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.१५७३-मुलखोला पक्की पुल निर्माण, कालिका ११	२०८१/०२/३०	९८,६७.००	९१,९७.००	१७,५०.००	१६,८६.००	९६%	९३	सम्पन्न
११९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.१५७५-धारापानी र बाह्रघरे विचमा पुङ्गीखोला पक्की पुल निर्माण, भरतपुर ३	२०८१/०२/३०	८५,४२.००	७६,४९.००	१०,००.००	०.००	०%	९०	सम्पन्न
१२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.७३२-भारलाङ्ग खोला पक्की पुल भरतपुर-२९ (देवीटार-कसमटार सम्म)	२०८२/०१/०९	३,८५,६३.००	३,८५,६३.००	२,०८,००.००	१,९९,९१.००	९६%	१००	सम्पन्न

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
१२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.७९०-चितई खोला घोसरी मल्टीसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण, माडी नगरपालिका-०४	२०८२/०२/१०	३,२९,९१.००	३,२७,२१.००	३,१०,००.००	२,९८,०७.००	९६%	९९	सम्पन्न
१२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.७८८-खरिकुना टम्टा खोला मल्टीसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण, माडी नगरपालिका-०९	२०८२/०२/१०	२,८४,७४.००	२,६८,३४.००	२,८०,००.००	२,४३,२०.००	८७%	९४	सम्पन्न
१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.६२०२-सोरेधरगढी जाने बाटो मगोई खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण, माडी-५	२०८३/०२/३०	४,६४,९६.००	४१,००.००	५०,००.००	४१,००.००	८२%	९	निर्माण कार्य भैरहेको
१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.६१९८-ब्रह्मपुरी र राधापुर जोड्ने रौतनी खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण, माडी-५	२०८३/०२/३०	२,७२,०१.००	०.००	३५,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य भैरहेको
१२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.६२००-बगही खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण, माडी-९	२०८३/०२/३०	३,३०,००.००	०.००	४०,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य भैरहेको
१२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.५६८१-जयामंगलावजार अमीलिया जोड्ने बुदिकुलोमा पुल, रत्ननगर १३, चितवन	२०८३/०२/३०	७०,७२.००	०.००	१०,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य भैरहेको
१२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३५.१-लक्ष्मिनिया जाने सडक डाँग्रै खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण, माडी-१	२०८३/०२/३०	२,१८,८२.००	०.००	२५,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य भैरहेको
१२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.६१९६-रौतनी खोला मल्टीसेल कल्भर्ट निर्माण, माडी-३	२०८३/०२/३०	३,५८,०५.००	१५,८०.००	५०,००.००	१५,८०.००	३२%	४	निर्माण कार्य भैरहेको
१२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.८२४८-पञ्चकन्या टोल भालुखोलामा पक्की पुल निर्माण राप्ती ३ चितवन	२०८३/०२/३०	१,१७,५२.००	५,२०.००	२०,००.००	५,२०.००	२६%	४	निर्माण कार्य भैरहेको

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
१३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.३८.८२०९-कञ्चनवस्ती जुवनखोला राजाराम घर नजिक पक्की पुल निर्माण राप्ती ५ चितवन	२०८३/०२/३०	८९,९५.००	०.००	२०,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य भैरहेको
१३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.८८४-गितानगर हुलाकी राजमार्गबाट त्रिचोक जाने बाटोमा केरुङ्गा घोल पुल निर्माण, भरतपुर ६	२०८३/०२/३०	८३,६१.००	०.००	१३,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य भैरहेको
१३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.८७८-सिमलढाप र भालुमारे झुल बिचको खगेरी खोलापमा पक्की पुल, इच्छाकामना-०७, चितवन	२०८३/०८/३०	६,७८,३६.००	६०,००.००	६०,००.००	६०,००.००	१००%	९	निर्माण कार्य भैरहेको
१३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.८८३-योगी टोलबाट फुलबारी गाउँ जाने पुल, भरतपुर २८	२०८३/०२/३०	२,८०,५६.००	१२,४०.००	२९,००.००	१२,४०.००	४३%	४	निर्माण कार्य भैरहेको
१३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.८८२-केरुङ्गा घोल मल्ल चोक, भरतपुर-२२	२०८३/०२/३०	८५,६४.००	०.००	१४,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य भैरहेको
१३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.८८०-भालु नाला पुल बैकुण्ठधाम सडक, माडी-८, चितवन	२०८३/०२/३०	२,०९,०४.००	०.००	२९,००.००	०.००	०%	०	निर्माण कार्य भैरहेको
१३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.८.१२७-गुम्वा डाँडा थकाल डाँडा झो.पु., इच्छाकामना ५, चितवन	२०८३/०२/३०	१,५१,८७.००	५,२०.००	४५,००.००	५,२०.००	१२%	३	क्रमागत
१३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.९२८-बागमारा दोभान रत्न नगर ७-८, चितवन (सडक पुल)	२०८१/०८/०५	८,२३,१०.००	६,९२,५२.००	१,००,००.००	९९,९९.००	१००%	८४	संघ शसर्त अनुदान
१३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.९२५-शक्ति खोला पुल, फिसलिंग-ओरालांग-तेरसे-शक्तिखोर बजार सडक, चितवन (DPR समेत)	२०८१/०६/३०	४,१७,६२.००	४,१७,६२.००	१,००,००.००	१,००,००.००	१००%	१००	संघ शसर्त अनुदान

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
१३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	११.४.७.९.९१०-रिगदी खोला पुल, फिसलिंग-ओरालांग-तेरसे-शक्तिखोर बजार सडक, चितवन (DPR समेत)	२०८२/१२/२०	३,८८,१२.००	२,१९,२९.००	१,००,००.००	९९,९९.००	१००%	५७	संघ शसर्त अनुदान
१४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२४७२-डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना , थाहा न.पा. ७,८, मकवानपुर र थाके गा.पा. ३ धादिङ	२०८२/०५/११	३०,०१,१४.००	२८,३०,३६.००	१७,००,००.००	१५,४९,९२.००	९१%	९६	
१४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२५३-स्याउली बडरथोक काहुले सडक कालोपत्रे (नयाँ खण्ड मात्र)	२०८१/०८/२८	१९,२५,२०.००	१६,४०,७६.००	४,००,००.००	२,४८,६६.००	६२%	६५	
१४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२४५६-पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ(धादिङ मनहरी सडक आयोजना), धादिङ, मकवानपुर	२०८१/१०/१५	३५,१६,८२.००	३०,२१,४५.००	१३,००,००.००	११,२४,०७.००	८६%	८८	
१४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२४७३-भीमहुंगा लामिडाँडा सडक (दोस्रो खण्ड), धादिङ	२०८१/१२/२२	३७,९५,१०.००	२५,५४,५५.००	१४,००,००.००	९,२५,७६.००	६६%	६७	
१४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.३८४१-धादिङबेसी - सान्कोश-तिप्लिंग सडक ,धादिङ	२०८२/०२/१५	४०,७६,३२.००	३३,५२,८८.००	१४,००,००.००	१०,८७,८३.००	७८%	७८	
१४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.७७४-मलेखु खोला कुडुल्ले ताल्ती सडक स्तरउन्नती, बेनीघाट रोराङ २, ३	२०८१/०९/३०	२९,३५,८०.००	२८,२३,७३.००	१२,००,००.००	१२,५७,८६.००	१०५%	१००	
१४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.२९२३-रुवीभ्याली गा.पा. केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति , धादिङ	२०८१/११/०५	५,३८,८९.००	५,२९,१४.००	२,००,००.००	१,९३,८०.००	९७%	९७	
१४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.३३-पाल्पा भङ्ग्याङ्ग सडक आयोजना, ज्वालामुखी गा.पा., धादिङ	२०८१/०५/२०	१६,२६,३३.००	१७,६६,८८.००	४,२०,००.००	३,०७,५१.००	७३%	७३	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
१४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२४७४-चरौदी विधायक नहराफा सडक, धादिङ	२०८२/०३/०१	४०,४५,५२.००	३६,४२,०६.००	२६,००,००.००	१९,६३,८८.००	७६%	८०	
१४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.३७३५-खेस्टे खोला बान्ने हुँदै विर्ताडौडा सडक स्तरोन्नति ग्रामेल र नाला निर्माण गल्छी गा पा ७ र ५	२०८२/०२/३१	५,३८,२२.००	५,३२,५८.००	४,८०,००.००	४,८५,२६.००	१०१%	१००	
१५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२८५२-मझिम्टार ठिवाङ्ग एवाङ्ग सडक स्तरोन्नति कालो पत्रे बेनिघाट रोराङ्ग गा पा ९	२०८२/०२/२३	५,८७,३०.००	४,८२,२५.००	४,५०,००.००	४,३८,१०.००	९७%	९८	
१५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.४२७-कोल्खोला सुगुरे पुल, धुनिवेशी न.पा.-१ सुगुरेखोला धादिङ	२०८२/०६/२७	३,८८,०६.००	३,१८,१३.००	३,५६,००.००	२,७८,१३.००	७८%	८०	
१५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.४१८-तुँदी खोला पुल, गजुरी गा.पा. २, धादिङ	२०८१/०५/२१	४,४४,९६.००	४,५०,१६.००	१,१४,००.००	१,१२,६८.००	९९%	१००	
१५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.२४७-कालीदह पुल सिद्धलेक गा.पा. १ र ५, धादिङ	२०८१/१०/३०	४,०६,१४.००	३,६५,५९.००	१,००,००.००	६०,०६.००	६०%	६१	
१५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.४१०-निलकण्ठ न.पा.३, नवदुर्गा गणेश मन्दिर थोपलखोला र निलकण्ठ न.पा.१२ बिच पक्कि पुल, धादिङ	२०७९/१२/३०	५,०६,४७.००	३,८२,०८.००	१,००,००.००	३२,७१.००	३३%	३४	
१५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.२४६-लिस्ने खोला पुल, धादिङबेसी साङकोप तिप्लिङ सडक, खनियाँबास १ धादिङ	२०८०/०३/३०	८,५८,२४.००	१,९६,५६.००	२,१०,००.००	१,२०,५६.००	५७%	५७	
१५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.४२२-कार्तिके खोला खेत फाप्ने खोला पुल, गंगा जमुना गा.पा., धादिङ	२०८२/०६/०३	४,५८,९४.००	४,४५,९९.००	४,७०,००.००	४,०६,१९.००	८६%	८९	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
१५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.२४९-बोरंगवेशी आंखु दोभान पैतिशा पुल, रुवीभ्याली ४, ५ र ६, धादिङ	२०८२/०६/०७	७,८३,३९.००	१,७९,६१.००	१,७०,७५.००	०.००	०%		
१५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.४४९०-भिमसेनथान पी एच सी सडक हेपिंगे खोला बक्स कल्भर्ट निर्माण त्रिपुरासुन्दरी -६ धादिङ	२०८२/०१/३०	७१,०६.००	६२,१०.००	७४,००.००	६२,१०.००	८४%	८८	
१५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.८.५५-दुर्पाग खोलाखर्क झो.पु. बबिन दुर्पाग खोला, रुवी भ्याली १ धादिङ	२०८२/०३/१६	६२,०८.००	५,४०.००	४०,००.००	०.००	०%		
१६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.८.४३-सापटारी साल्दुङ झोलुङ्गे पूल नेत्रावती डबजोङ्ग गा.पा.वडा नं.१ र गंगाजमुना गा.पा.वडा नं.४ साल्दुङ	२०८१/०३/०४	१,१४,१४.००	६९,९०.००	१,०८,००.००	६९,९०.००	६५%	६८	
१६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.५६१५-चिम्चोक तलाक जोड्ने तर्पाङ खोला पुल, गंगा जमुना गा.पा.३ र २, धादिङ	२०८३/०१/०६	६,००,८९.००	४०,७८.००	४१,००.००	४०,७८.००	९९%	१००	
१६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.८.५३-झर्लाङ तातोपानी रे-चोक बेशी झो.पु. (खनियावास गा.पा.२ र गंगा जमुना गा.पा.१)	२०८२/०६/१४	१,७७,९४.००	१,८०,३१.००	१,९०,००.००	१,८०,३१.००	९५%	९९	
१६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.८४६-सुनौलाबजार सडकमा हाँडीखोला पक्की पुल, नीलकण्ठ ७, धादिङ	२०८२/१२/२६	२,२०,७३.००	२०,१२.००	५०,००.००	२०,१२.००	४०%		
१६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.२८५०-मिलटार किरानचोक सडक कालोपत्रे गर्ने गजुरी गापा ७	२०८३/०८/२१	१२,६४,२५.००	०.००	७,५०,००.००	०.००	०%		
१६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.७७४-मलेखु खोला कुडुल्ले ताल्ती सडक स्तरउन्नती, बेनीघाट रोराङ २, ३	२०८१/०९/३०	८७,५०,००.००	०.००	१२,००,००.००	०.००	०%		

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
१६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.७५२०-दामन पाख्रिन मार्ग (धादिङवेसी सांकोश तिप्लिङ स्याफ्रुवेसी)	२०८३/०९/०३	९,५७,१९.००	८३,९७.००	४,१०,००.००	८३,९७.००	२०%		
१६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.१.३३-पाल्पा भङ्गाङ्ग साँधभङ्गाङ्ग सडक (साँधभन्ज्याङ्ग-ढोला मैदी खण्ड), ज्वालामुखी गा.पा., धादिङ	२०८३/०२/२६	२,८५,०७.००	०.००	४,२०,००.००	०.००	०%		
१६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.८४८-महेशखोला पुल (स्याउली) धुनिवेशी ५,८ धादिङ	२०८३/०८/२१	५,९६,१४.००	५,१४.००	५०,००.००	५,१४.००	१०%	२१	
१६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.८०१-छविसे पक्की पुल निर्माण गजुरी १ र ५, धादिङ	२०८३/०५/२१	२,२०,०५.००	२०,२०.००	१,००,००.००	२०,२०.००	२०%	२१	
१७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.८४४-मलेखु खोला सडकपुल, आप्टारपुछारदेखि स्कुलचौर सडक, वेनीघाट रोराङ-२	२०८३/०८/२१	६,३०,७१.००	५,००.००	५०,००.००	५,००.००	१०%	१२	
१७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.८२५-नीलकण्ठ न पा ४ सुन्दरनगर र वडा ३ प्रगति टोल जोड्ने पक्कि बक्स पुल	२०८३/०५/२१	१,८८,९५.००	१६,८३.००	२०,००.००	१६,८३.००	८४%		
१७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.३८.७९४३-छत्रेपाटी हात्तीपाता रामाईलोचौर सडक धुनिवेशी-३ धादिङ	२०८३/०२/१९	२,४९,०५.००	२१,५४.००	१,१५,००.००	२१,५४.००	१९%	१९	
१७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धादिङ	११.४.७.९१६-लिती खोला पुल, महादेव वेसी रातमाटे,मनहरी हेटौडा सडक थर्कि	२०८१/०९/३०	४,८६,२३.००	३,७३,२३.००	१,८०,००.००	१,८०,००.००	१००%	१००%	संघ शसर्त अनुदान
१७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३८.३८४० रौंग गोल्जुंग-गत्लांग-सोम्दांग सडक, रसुवा	२०८२/०८/२१	१४,८०,६७.००	६,४५,१६.००	२,०५,००.००	२,०४,५०.००	१००%	५०	
१७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.६.११०६ धारापानी रूप्सेपानी जिबजिबे झ्याङ्लाङ लोकिल सडक, कालिका गा.पा., रसुवा	२०८१/१०/२९	३२,२९,८४.००	२५,८४,०६.००	९,२२,००.००	९,२१,०४.००	१००%	८५	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
१७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.६.८७९ जिरोकिलो अम्बास भोर्ले पारच्याङ्ग सडक आयोजना, (बाँकी खण्ड) नौकुण्ड गा.पा., रसुवा	२०८२/०५/२९	२६,४८,५१.००	१२,२८,३३.००	९,२५,००.००	९,२३,०५.००	१००%	५०	
१७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३८.३८०९ पञ्चाड, युन्ना, यासा, सडक स्तरोन्नति, नौकुण्ड २ र ३, रसुवा	२०८२/०६/०९	१,४४,५६.००	७७,०९.००	१,१५,००.००	७७,०९.००	६७%	६५	
१७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३८.७५४८ किमाजोड-खाल्चेत-चिति-आँपचौर-कोलडाँडा सडक स्तरोन्नति नौकुण्ड-५ रसुवा	२०८३/०२/०४	२,६०,३४.००	८४,८३.००	८९,००.००	८४,८३.००	९५%	३०	
१७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३८.७९४७ वनुवाघुम्ती कामीडाँडा मनिगाउँ चिउरीबोट सडक स्तरोन्नति उत्तरगया र कालिका	२०८३/०७/३०	५,७२,०१.००	१,१२,००.००	१,१२,००.००	१,१२,००.००	१००%	२०	
१८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.३८.७९५२ दशमुरे सेतिदेवी धुसेनी रुक्सेपानी हुँदै जिबजिबे सडक स्तरोन्नति कालिका गाउँपालिका, रसुवा	२०८३/०२/०२	३,४२,०८.००	४४,६०.००	९०,००.००	४४,६०.००	५०%	१५	
१८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.७.८५९ धारापानी रुप्सेपानी भदौरे जिबजिबे ग्रामिण सडकको धोवि खोलामा नयाँ पुल निर्माण, रसुवा	२०८४/०२/२७	६,६४,३६.००	५८,००.००	६०,००.००	५८,००.००	९७%	१०	
१८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा	११.४.१.३० जिरोकिलो अम्बास भोर्ले पारच्याङ्ग सडक आयोजना, नौकुण्ड गा.पा. रसुवा	२०८१/०९/२९	३३,७७,५१.००	३५,७२,१०.००	८,७०,००.००	८,६९,९९.००	१००%	१००	Price adjustment सहित
१८३	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	किस्पाड गा.पा.१ बडा कार्यालय देखि साल्मे म्याघड गा.पा.२ बर्चेत बुडताड देउराली चिउरी भन्ज्याड लामिडाँडा सामरी	२०७९/०३/२१	३९,२३,३२.००	४०,२५,९४.००	१२,००,००.००	१०,००,५६.००	८३%	९९	यस आ.व.मा सम्पन्न

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
		भन्ज्याङ देखि तारकेश्वर गा.पा.१ दाङसिङ जोड्ने मोटरबाटो।								
१८४	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	छत्रेखोला सेराचौर मानेडाँडा दाङसिङ सडक आयोजना, तारकेश्वर गा.पा., नुवाकोट	२०७८/१२/२७	१५,६४,४८.००	१२,८१,१६.००	५०,००.००	०.००	०%	७५	निर्माणाधिन
१८५	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट बागेश्वरी उल्लेनी काल्चे सडक माला भञ्ज्याङ्ग सडक, विदुर न.पा., लिखु गा.पा., सूर्यगढी गा.पा. र तादी गा.पा., नुवाकोट	२०८०/०३/१४	२०,२५,२४.००	३०,११,५४.००	१०,२३,५०.००	९,६७,२२.००	९५%	९८	यस आ.व.मा सम्पन्न
१८६	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट बागेश्वरी उल्लेनी काल्चे सडक माला भञ्ज्याङ्ग सडक, विदुर न.पा., लिखु गा.पा., सूर्यगढी गा.पा. र तादी गा.पा., नुवाकोट (बाँकी खण्ड)	२०८२/०९/०५	११,८४,७९.००	८,५५,२५.००	०.००	०.००	०%	७०	निर्माणाधिन
१८७	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	बाराही शक्ति मा.वि.वाडरे बस्नेत गाउँ बेलकोटगढी न.पा.,सडक, नुवाकोट	२०८०/०६/११	१७,३२,६४.००	१८,२०,२५.००	१,८०,००.००	१,७९,१०.००	१००%	९५	निर्माणाधिन
१८८	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गुर्जेभञ्ज्याङ शिवपुरी-६ समुन्द्रादेवी पुरानो गाविस भवन महतटोल रातमाटे देखि लिखुपुल महाकाली कुखुरे मानेभञ्ज्याङ्ग दुप्चेध्वर सडक (बाँकी खण्ड) दोस्रो प्याकेज ३.७ कि.मि.	२०८२/०४/०४	१६,९८,१२.००	३२,१५,४८.००	२६,००,००.००	२४,२५,८५.००	९३%	१००	यस आ.व.मा सम्पन्न
१८९	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गुर्जेभञ्ज्याङ शिवपुरी-६ समुन्द्रादेवी पुरानो गाविस भवन महतटोल रातमाटे देखि लिखुपुल महाकाली कुखुरे मानेभञ्ज्याङ्ग दुप्चेध्वर सडक (बाँकी खण्ड) पहिलो प्याकेज (८.७६ कि.मि.)	२०८२/१०/११	४०,४१,२३.००	११,०९,४९.००	०.००	०.००	०%	६५	निर्माणाधिन

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
१९०	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सामरी कल्लाबारी पिखरीडाँडा परिनीति धादिङ सडक नुवाकोट	२०८२/०८/२७	४०,७३,६४.००	३८,५३,७७.००	२०,९०,००.००	२०,८९,९१.००	१००%	१००	यस आ.व.मा सम्पन्न
१९१	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	रानीपौवा चतुराले बजार ढाँडेफेदि बासुकी नारायण स्थान हुँदै बिदुर न.पा. जोड्ने सडक, ककनि गा.पा र बिदुर न.पा. नुवाकोट	२०८१/११/१३	१२,३२,९३.००	१२,८९,७९.००	४,५०,००.००	४,२८,०३.००	९५%	१००	यस आ.व.मा सम्पन्न
१९२	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	त्रिशुली (कोलोनी)-सोले-मनकामना-काहुले-भाल्चे-साल्मे-किम्टाङ-दाङसिङ सडक (सातदोबाटो काहुले भाल्चे खण्ड)	२०८३/०२/२१	३२,५८,५८.००	१८,५९,०५.००	१६,००,००.००	१५,७४,०५.००	९८%	३५	निर्माणाधिन
१९३	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	त्रिशुली (कोलोनी)-सोले-मनकामना-काहुले-भाल्चे-साल्मे-किम्टाङ-दाङसिङ सडक (भैसे-सोले-सातदोबाटो खण्ड)	२०८३/०२/०३	१२,३९,१५.००	०.००	०.००	०.००	०%	१५	सम्झौता भएको
१९४	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	इयाङ्गली पोखरी आरुखर्क ३४ किलो वेलकोटगढी न.पा. सडक, नुवाकोट	२०८०/०४/२२	५,८२,४२.००	४,६४,२७.००	१,३१,००.००	३,०८.००	२%	७९	निर्माणाधिन
१९५	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	शान्ति बजार गोगने ताजि हुँदै नुच्येत जोड्ने सडक किस्पाङ	२०८२/०६/०४	१,७३,०९.००	२,००,०६.००	२,१५,००.००	१,८५,०६.००	८६%	९८	यस आ.व.मा सम्पन्न
१९६	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	शान्ति बजार गोगने ताजि हुँदै नुच्येत जोड्ने सडक किस्पाङ	२०८३/०९/१४	३,७८,१०.००	०.००	०.००	०.००	०%		सम्झौता भएको
१९७	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सोले चिलाउने किर्ने बगर हुँदै म्यागड गापाको चिउरी भन्ज्याङ जोड्ने सडक किस्पाङ र म्यागड	२०८२/०६/११	२,६८,५८.००	३,०८,६४.००	२,९३,२६.००	२,८५,१९.००	९७%	१००	यस आ.व.मा सम्पन्न
१९८	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सोले चिलाउने किर्ने बगर हुँदै म्यागड गापाको चिउरी भन्ज्याङ जोड्ने सडक किस्पाङ र म्यागड	२०८३/०६/१४	४,५३,१९.००	०.००	०.००	०.००	०%		सम्झौता भएको

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
१९९	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	आईतराम पाटी पुणि भन्ज्याङ हुँदै सिक्रे, मैदान, तलाखुछाप सडक स्तरोन्नती, शिवपुरी ४	२०८३/०२/१६	१८,७३,०८.००	८,३७,७३.००	८,००,००.००	६,९५,७३.००	८७%	४५	निर्माणाधिन
२००	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गाउँ पालिका भवनबाट म्यागड डाँडा किम्लाङ हुँदै थम्बुखोला जोड्ने सडक म्यागड ३, ४ र खनियावास, नुवाकोट	२०८२/०९/०५	१,४६,९९.००	७६,७४.००	२,००,००.००	७६,७४.००	३८%	५०	निर्माणाधिन
२०१	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गाउँ पालिका भवनबाट म्यागड डाँडा किम्लाङ हुँदै थम्बुखोला जोड्ने सडक म्यागड ३, ४ र खनियावास, नुवाकोट	२०८३/०६/१४	२,५५,०५.००	०.००	०.००	०.००	०%		सम्झौता भएको
२०२	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	न्हुच्यात-गोगा भन्ज्याङ-रुप्चेत-मच्यात-रुविभ्याली, सडक किरपाङ - १	२०८२/०८/१७	१,५२,५४.००	१,२५,००.००	१,५०,००.००	१,११,४८.००	७४%	८०	निर्माणाधिन
२०३	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	राइसिङ-हर्कपुर-गोगने जोड्ने सडक म्यागड, ३, नुवाकोट	२०८२/०८/१७	१४,६१,८६.००	१२,२७,८०.००	११,००,००.००	१०,९९,९४.००	१००%	६५	निर्माणाधिन
२०४	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	राइसिङ-हर्कपुर-गोगने जोड्ने सडक म्यागड, ३, नुवाकोट	२०८४/०३/०१	९,८०,५६.००	०.००	०.००	०.००	०%	१०	सम्झौता भएको
२०५	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सातबिसे रालुका मुडुले बाघमारा सडक तादी -२	२०८२/०६/०५	१,४०,२०.००	१,६१,५०.००	१,५०,००.००	१,४९,२९.००	१००%	१००	यस आ.व.मा सम्पन्न
२०६	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सातबिसे रालुका मुडुले बाघमारा सडक तादी -२	२०८३/०६/१४	२६,६४.००	०.००	०.००	०.००	०%	१०	सम्झौता भएको
२०७	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	कोल्पू खोला डाँडागाउँ सुकुमान अस्पताल हुँदै बाघखोर सडक-बेलकोटगडी गा.पा. सडक	२०८१/०७/१७	८१,८५.००	८७,३०.००	१,००,००.००	८७,३०.००	८७%	१००	यस आ.व.मा सम्पन्न
२०८	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	कोल्पूटार, दुइपिपल झ्याँगली सडक, बेलकोटगडी गा.पा सडक	२०८३/०२/२३	२३,७३,०८.००	१५,९९,९२.००	१४,००,००.००	१३,९९,९२.००	१००%	६०	निर्माणाधिन

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
२०९	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	वान्द्रे बोगटीगाउँ डाँडागाउँ सडक (सुरु खण्ड), बिदुर १, नुवाकोट	२०८३/०६/०३	१,८२,१५.००	१४,९९.००	१५,००.००	१४,९९.००	१००%	१०	सम्झौता भएको
२१०	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	चौथे दोभान पुल बेलकोटगढी नगरपालिका-२ नुवाकोट	२०८३/०६/१४	६,४४,३९.००	५५,००.००	५५,००.००	५५,००.००	१००%		सम्झौता भएको
२११	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सामारी पोखरी मैबल फाँलाटे गैरा हुँदै धादिङको सेम्जोड जोड्ने सडक, नुवाकोट	२०८४/०३/१४	११,१६,६०.००	९८,१६.००	१,०५,००.००	९८,१६.००	९३%		सम्झौता भएको
२१२	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	महादेवफाँट पुल बुधासीड नेवारपानी जोरचोतारा कौशिनी सडक, ताकेश्वर गाँउपालिका- ४ र ३ नुवाकोट	२०८४/०३/०९	९,१६,५४.००	८०,००.००	१,०५,००.००	८०,००.००	७६%		सम्झौता भएको
२१३	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	३४ किलो ओखले भन्ज्याङ सडक निर्माण बेलकोटगढी- नुवाकोट	२०८३/०९/०९	६,३२,८०.००	७७,९७.००	१,३५,००.००	७७,९७.००	५८%		सम्झौता भएको
२१४	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	ढाडेखोला सडक पुल निर्माण बेलकोटगढी-१३ नुवाकोट	२०८३/०९/२०	४,९४,९६.००	४३,७९.००	५०,००.००	४३,७९.००	८७%		सम्झौता भएको
२१५	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	समुन्द्रटार-चन्द्रावती खोला पक्की पुल, नुवाकोट	२०७८/०६/२२	५,३०,७७.००	१,८९,८५.००	३,०५,२८.००	०.००	०%	५१	निर्माणाधिन
२१६	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	शिवपुरी ६ शिवालय खोलासा सडक पुल, नुवाकोट	२०८१/१०/११	४,२८,०२.००	४,७९,९०.००	१,८०,००.००	१,५६,०९.००	८७%	१००	यस आ.व.मा सम्पन्न
२१७	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सामरी खोला पक्की पुल विनपा-१३, नुवाकोट	२०८२/०८/०३	३,१६,४५.००	२,३६,०२.००	२,५०,००.००	२,०९,०२.००	८४%	५५	निर्माणाधिन
२१८	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	खहरे खोला गणेश मा.वि.पक्की पुल सुर्यगढी गाउँपालिका वडा नं.४ र ५ जोड्ने पुल, नुवाकोट	२०८२/०८/१७	२,७२,०५.००	२,६१,२६.००	२,५०,००.००	२,३७,७६.००	९५%	८५	निर्माणाधिन
२१९	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	वडा नं.४,५ मा पर्ने दापे खोलासा पुल निर्माण, सुर्यगढी गा.पा.	२०८२/०६/१५	२,४३,४३.००	२,४६,५३.००	२,७५,००.००	२,४६,५३.००	९०%	९३	निर्माणाधिन

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
२२०	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	कटरबोटे सिन्धुरे खोला लिखु-३, ककनी-७, सडक पुल, लिखु गा.पा., नुवाकोट	२०८२/०६/१२	५,८६,२४.००	३,२३,७९.००	३,५०,००.००	२,७५,७९.००	७९%	५०	निर्माणाधिन
२२१	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सुपारी खोल्ची बेलकोट गद्दी-१३, लिखु-३ ककनी-७ जोड्ने मोटोरेवल पुल, लिखु गा.पा., नुवाकोट	२०८२/०९/१३	८,४६,४२.००	८,९८,८१.००	९,०३,००.००	८,४९,८१.००	९४%	९७	निर्माणाधिन
२२२	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	सामरी खोला काभ्रेपलाञ्चोकवास भेलुङ्ग ५ र ६ जोड्ने पुल, नुवाकोट	२०८२/०६/११	२,५८,४३.००	२,६५,९०.००	२,७०,००.००	२,४३,९०.००	९०%	१००	यस आ.व.मा सम्पन्न
२२३	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	घाँगफेदी ज्याँग खोला पुल, दुप्चेधर-१ नुवाकोट	२०८२/०६/०९	३,५३,८९.००	३,९०,२६.००	३,९०,००.००	३,५९,४६.००	९२%	१००	यस आ.व.मा सम्पन्न
२२४	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	ससाङ्ग खोला पुल किस्पाङ ४, नुवाकोट	२०८३/०८/१३	६,२८,४७.००	४६,८५.००	५०,००.००	४६,८५.००	९४%		सम्झौता भएको
२२५	श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	छत्रेखोला सडक पुल, तारकेधर ४ र विदुर ३	२०८३/०९/०९	५,३६,५१.००	४७.००	५०,००.००	४७.००	१%		सम्झौता भएको
२२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.७.९१७ कोल्पु खोला पुल, चौथे-१ धुलेपुल कुमारी-९ दीही सडक, नुवाकोट (सडक पुल)	२०८१/०३/१०	२,२७,६९.००	२,५२,३१.००	४०,००.००	३६,५५.००	९१%		संघ शसर्त अनुदान
२२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	११.४.७.९२४ लप्कालुंग घट्टे खोला पुल, शिवपुरी गा.पा २, नुवाकोट (सडक पुल)	२०७९/०९/२१	२,०६,०३.००	२,५१,९४.००	५०,००.००	४३,१५.००	८६%		संघ शसर्त अनुदान
२२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिनधुलीमाडी भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली	२०८१/०८/२२	४२,०४,९०.००	४२,०४,९०.००	५,९३,३७.००	५,७६,२७.००	९७%	१००	सम्पन्न
२२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिनधुलीमाडी भुमेस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड (ख))	२०८२/११/२८	२५,१२,०४.००	१०,१२,४३.००	४,३८,५६.००	९४,६४.००	२२%	४५	क्रमागत

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
२३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुली भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक (दोस्रो खण्ड), सिन्धुली (२७+३६०-३१+३६०)	२०८४/०४/२४	१६,१४,७५.००	०.००	१,५०,००.००	०.००	०%	०	काम सुरु हुने क्रममा
२३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	नवलपुर-बाहुन-तिम्प्लुंग-चकमके सडक स्तरोन्नति (०+०००-८+५००)	२०८२/०४/१२	२८,८७,०१.००	२७,९२,३६.००	१४,८४,५२.००	१४,७६,५२.००	९९%	१००	सम्पन्न
२३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	नवलपुर-बाहुन तिम्प्लुंग-चिसापानी सडक, सिन्धुली (१९+५००-२१+१००)	२०८३/०३/२२	२,१८,८४.००	१९,००.००	३०,००.००	१९,००.००	६३%	२०	क्रमागत
२३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	मदन भण्डारी लोकमार्ग(हाक्पारा) बकफर कमैया सडक, सिन्धुली, खल्ल १७	२०८३/०१/२२	२६,०३,३१.००	८,९१,१०.००	५,५०,००.००	३,०९,८०.००	५६%	४०	क्रमागत
२३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	मदन भण्डारी लोकमार्ग (हाक्पारा) बकफर कमैया सडक, सिन्धुली, खल्ल १७ (दोस्रो खण्ड, चेनेज ११+८३५ देखि १५+३८५ सम्म)	२०८२/०५/२४	४,४५,१०.००	३,०३,०१.००	४,१८,९१.००	२,६४,६३.००	६३%	७०	क्रमागत
२३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	पिप्लेभञ्ज्याङ्ग सिम्ले खटार हायुटार सडक आयोजना, घ्याङ्गलेख गा.पा., सिन्धुली (चेनेज १२+८०० देखि २३+००० सम्म)	२०८२/०६/१८	२२,३४,४२.००	२०,६०,२३.००	१४,१२,५०.००	१४,०७,४९.००	१००%	९२	क्रमागत
२३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	पिप्लेभञ्ज्याङ्ग सिम्ले खटार हायुटार सडक आयोजना, घ्याङ्गलेख गा.पा., सिन्धुली (दोस्रो खण्ड, चेनेज २३+००० देखि २९+३०० सम्म)	२०८२/०८/१३	१०,१८,२७.००	९,७८,२७.००	९,३१,५०.००	८,९०,२७.००	९६%	९७	क्रमागत
२३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	नागी मतनवास चालिसे बन्दिपुर डाँगी काफ्लेचौर सडक,	२०८२/०३/०६	२,९८,०७.००	२,९८,०७.००	१,४०,००.००	९१,९९.००	६६%	१००	सम्पन्न

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
		सुनकोसी, सिन्धुली (१+८०० देखि ४+००० सम्म)								
२३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	नागी मतनवास चालिसे बन्दिपुर डाँगी काप्ले चौर सडक, सुनकोसी, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड) (४+०००-११+०००)	२०८२/०३/०१	१६,७५,४९.००	१६,३३,३२.००	६,६०,००.००	६,२४,३७.००	९५%	१००	सम्पन्न
२३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक, सिन्धुली (०+००० देखि १०+७०० सम्म)	२०८१/०४/२६	२६,४५,२१.००	२६,१०,२९.००	२,१४,६७.००	२,१२,४७.००	९९%	१००	सम्पन्न
२४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड) (१०+७००-१७+०००)	२०८२/०३/०१	१४,३४,८५.००	१४,००,७४.००	७,५०,००.००	६,८५,७१.००	९१%	१००	सम्पन्न
२४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक आयोजना, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड, चेनेज १७+००० देखि २२+००० सम्म)	२०८२/०८/१३	७,७६,१५.००	५,५५,६०.००	५,५०,००.००	४,८७,६०.००	८९%	७२	क्रमागत
२४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक आयोजना, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड) (चेनेज २२+००० देखि २५+००० सम्म)	२०८२/०८/१३	५,५८,८६.००	०.००	१,००,००.००	०.००	०%		काम सुरु हुने क्रममा
२४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	लुङ्गेलीटार दुम्की थाक्ले बाँसकटेरी सडक, सिन्धुली (०+०००-४+७००)	२०८२/११/२१	९,७३,६६.००	५,३१,०४.००	४,४७,००.००	५९,०२.००	१३%	५५	क्रमागत
२४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	लुङ्गेलीटार दुम्की ठाक्ले बाँसकटेरी सडक, सिन्धुली (४+७००-६+४००)	२०८३/०३/२२	२,६२,६५.००	२२,६४.००	५०,००.००	२२,६४.००	४५%	१०	क्रमागत
२४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	घाँसा कल्लेरी मालुखोला सडक दोलखा, दोलखा	२०८२/०१/११	८,७३,८८.००	६,६७,९०.००	१०,००.००	०.००	०%		क्रमागत

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
२४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सुकुटे चापागाँउ मेलडाडा थोकार्पा भन्ज्याङ्ग सडक, सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०३/२४	२५,३५,७०.००	२४,३०,९९.००	१४,६१.००	१४,४५.००	९९%	९६	क्रमागत
२४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	शेरमान मार्ग (डाँडी खहरे सहान बखवर) (बढीमुहान भालुमारा खण्ड)	२०८३/०७/०६	८,२३,१९.००	०.००	९०,००.००	०.००	०%	०	काम सुरु हुने क्रममा
२४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	लुम्ति चनौटे दमार अरुणठाकुर लखिमा सडक (दमार अरुणठाकुर खण्ड)	२०८३/०३/२३	४,११,६४.००	३५,९३.००	३६,००.००	३५,९३.००	१००%	१०	क्रमागत
२४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	छविन नयाँखर्क मा.वि. भक्तिराम देउरालीटार सडक	२०८३/०२/२२	२,४०,६६.००	६७,५२.००	१,००,००.००	६७,५२.००	६८%	३०	क्रमागत
२५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सोखुवेशी पोटी नागदह चनौटे सडक स्तरोन्नती, फिक्कल-४,	२०८३/०२/१३	९२,३३.००	८,९४.००	५०,००.००	८,९४.००	१८%	१०	क्रमागत
२५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	गुर्जी हरिहरपुरगढी किल्ला सडक	२०८३/०२/१३	१,०७,०९.००	१०,००.००	५०,००.००	१०,००.००	२०%	१०	क्रमागत
२५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	दुम्जा-मरिन-लालबन्दी सडक, सिन्धुली	२०८२/०६/३०	३,९५,३५.००	३,८१,१७.००	११,००.००	०.००	०%	९७	क्रमागत
२५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	कारागार क.न.पा. ६ र ५, ग्वाङ्ग खोलामा पक्की पुल निर्माण, सिन्धुली	२०८२/११/२५	५,४१,९६.००	३,५१,६३.००	१,००.००	०.००	०%		क्रमागत
२५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	मरिन खोला पुल, हरिहरपुरगढी गा.पा. वडा नं. २ बखफर र वडा नं. ४ हाकापुर सडक, सिन्धुली	२०८३/०२/२२	१९,२४,४२.००	८,९१,७४.००	४,२१,६२.००	२,३०,९१.००	५५%	४७	क्रमागत
२५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	बारा घोक्सिला छेल्पा नयाँखर्क सडकको घोक्सिला सडकपुल, गोलन्जोर-६, सिन्धुली	२०८२/०८/१३	९,४५,३७.००	६,०२,३०.००	६,२५,००.००	५,१२,९४.००	८२%	६५	क्रमागत
२५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	ठाडीखोला पक्कीपुल योजना घ्याडलेख गा.पा. २, सिन्धुली	२०८२/०२/१३	५,८७,९७.००	५,८७,९७.००	५,६७,००.००	५,३५,६९.००	९४%	१००	सम्पन्न

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
२५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	तामाजोर खोला पक्कीपुल योजना घ्याडलेख गा.पा. ३, सिन्धुली	२०८२/०६/२९	५,६५,७५.००	५,३२,७५.००	५,३५,००.००	४,८३,३१.००	९०%	९५	क्रमागत
२५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सातविसे डिही पक्की पुल, सुनकोशी-५	२०८२/०२/१३	३,६०,९५.००	३,५९,४०.००	३,५३,००.००	३,२७,९०.००	९३%	१००	सम्पन्न
२५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	२ नं. गेट हुँदैवास कुमालफाँट ग्वाड खोला सडकपुल, कनपा-४, सिन्धुली	२०८२/०२/१५	४,१८,९९.००	४,१८,९९.००	३,८८,३८.००	३,८४,९९.००	९९%	१००	सम्पन्न
२६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	चियावारी क्योबरे ग्वाड खोलामा पक्की पुल, कनपा-२, सिन्धुली	२०८२/०३/०१	३,८५,४२.००	३,८५,४२.००	३,७०,००.००	३,५१,२४.००	९५%	१००	सम्पन्न
२६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	ठाकुर खोला पक्की पुल निर्माण, दुधौली न.पा.	२०८३/०९/२३	६,८८,५०.००	५९,७३.००	४५,००.००	४५,००.००	१००%	१०	क्रमागत
२६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	पौती खोला पक्की पुल निर्माण, फिक्कल गाउँपालिका	२०८३/०३/२२	३,९९,७७.००	३४,८९.००	३४,००.००	३४,८९.००	१०३%	१०	क्रमागत
२६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सुनखानी मोडाहा कमलामा पक्की पुल कमलामाई १३ सिन्धुली	२०८४/१०/२१	२०,५८,९७.००	०.००	२१,७६.००	०.००	०%		काम सुरु हुने क्रममा
२६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	क्यान खोला पुल	२०८०/०३/१५	७,७६,९१.००	८,५३,०५.००	१,००,००.००	२३,६१.००	२४%	१००%	संघ शसर्त अनुदान
२६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	आरुबोटे खोला पुल, सिन्धुली	२०८२/०६/२९	२,२१,७२.००	१,७१,४९.००	१,९६,३८.००	१,५४,३९.००	७९%	९५%	संघ शसर्त अनुदान
२६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	खिम्ती बेताली धारापानी रस्नालु ठोसे गरज्यंग सडक गोकुलगांगा गा.पा	२०८२/०३/२२	१५,३९,६४.००	८,३४,९४.००	३,५३,००.००	२,१६,७३.००	६१%		
२६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	लिखु करिडोर (कोलन्जोरघाट, साँगुटार सिरिसे विमिरे गेलु काराण्डु ठाडाखोला उमातिर्थ लाहाछेवार) सडक, रामेछाप	२०८२/१२/१९	१४,१२,८९.००	६,४४,६९.००	३,००,००.००	१,४३,१७.००	४८%		
२६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	मन्थली गाल्वा चौरी सडक (शिकाराडाँडा गोगनपानी गाल्वा खण्ड)	२०८२/१०/२९	२६,८९,०४.००	१०,८५,८३.००	९,३९,००.००	१,६९,११.००	१८%		

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
२६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	कलोचौतारा संगति गलभ च्यादालु सडक उमाकुंड सडक	२०८३/२/३१	१४,५२,६१.००	७,१४,१०.००	६,००,००.००	२,२९,०७.००	३८%		
२७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	रस्नालु ठोसे गरज्यंग सडक गोकुलगांगा गा.पा	२०८२/०३/२४	१४,८५,२९.००	६,७४,२५.००	३,००,००.००	१,३३,३१.००	४४%		
२७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	हलेदे धोबी सिरिसे ढाडे सडक लिखु तामाकोशी गा.पा	२०८२/०३/१८	१३,८७,९१.००	१४,१२,४३.००	२,५०,००.००	१,०२,७१.००	४१%		
२७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	सित्खा भिरपानी गोगनपानी फुल्पा धुले मेगर्पा भोटनागी सडक (दोश्रो खण्ड)	२०८२/१०/२९	१७,९४,५४.००	११,४७,६१.००	३,००,००.००	२,२२,२९.००	७४%		
२७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	दोलालघाट फलाटे ढाडखर्क गुराँसे गाल्वा मन्थली सडक चौरिखोला गुराँसे खण्ड)		०.००	०.००	०.००	०.००	०%		
२७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	लिखु करिडोर कोलान्जोर घाट संघुटार खण्ड	२०८२/०३/२१	१७,१६,२३.००	१४,०३,१४.००	११,५०,००.००	८,०१,८७.००	७०%		
२७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	टोकरपुर-थरभञ्ज्याङ्ग-पुडी-कापले सडक (पुडी-थापागाउँ-पासविन टोकरपुर खण्ड)	२०८२/०६/११	४,६४,९९.००	३,८७,५५.००	४,००,००.००	३,४६,१८.००	८७%		
२७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	खाँडादेवी गा पा वडा नं. १ राकाथुम देखि गाल्वा सडक कालोत्रे बहुवर्षिय रामेछाप	२०८२/०५/१६	६,७६,४१.००	३,५४,८०.००	६,२५,००.००	२,९६,३९.००	४७%		
२७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	रस्नालु भुजिडाडा कलोचौतारा प्रिती चिलाउने सडक (रस्नालु भुजी डाडा खण्ड)		०.००	०.००	०.००	०.००	०%		
२७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	मध्यपहाडी लोह्र मार्गको छुरिडाडा सडक	२०८३/०९/२२	८०,५९.००	६१,७०.००	१,५३,००.००	६१,१४.००	४०%		
२७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	छतिवने खोला पुल, लिखुतामाकोशी गा पा र गोकुलगंगा गा पा जोड्ने	२०८२/०२/३०	७,३८,८०.००	७,७२,५१.००	१,४८,००.००	१,४३,१७.००	९७%		

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
२८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	भट्यौली खोल पुल खाडादेवी ४ र मन्थली ७, माडी मुहान र मुठेटार जोड्ने	२०८२/०८/२९	३,६६,७३.००	१,४८,९२.००	२,१०,००.००	२४,९६.००	१२%		
२८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	गोगने खोला पुल, निर्गर्पा वेशीटोल	२०८२/०२/३०	४,११,६२.००	४,१२,०३.००	१,१३,००.००	१,१०,७४.००	९८%		
२८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	अर्चले गैराथोक झो.पु. रणजोर खोला, मन्थली ३,४, रामेछाप	२०८२/०३/०६	१,७३,०३.००	१,७९,७७.००	१,६४,००.००	१,६३,१७.००	९९%		
२८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय ,रामेछाप	मन्थली राल्टार सालु सडक अन्तर्गत अर्चले (नवलपुरफेदी) सालु पुछाप (समलीस्थान) जोड्ने रणजोर खोला सडकपुल, रामेछाप(सडक पुल	२०८२/१०/२९	१०,९६,६०.००	९,७६,०४.००	२,३०,००.००	२,२९,९४.००	१००%		संघ शसर्त अनुदान
२८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	बलेफी जलबिरे तेम्बाथान सडक स्तरोन्नति आयोजना, सिन्धुपाल्चोक	२०८०/०९/२९	३२,३९,३१.००	२५,१६,७२.००	२,००,००.००	०.००	०%	८०%	
२८५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सुनकोशी बाह्रबिसे धुस्कुन पिस्कर सडक स्तरोन्नति आयोजना, सिन्धुपाल्चोक	२०८१/०३/१५	३९,४०,०८.००	२४,७४,७१.००	५,००,००.००	०.००	०%	८०%	
२८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा सिपाघाट कात्तिके काठमाण्डौ (झ्याडी-देउराली खण्ड) सडक	२०८१/०३/१५	३२,१२,७४.००	२६,३५,८७.००	१,२०,००.००	०.००	०%	८०%	
२८७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	नौबिसे चौतारा सडक, सिन्धुपाल्चोक	२०८१/१२/३१	८,०६,३६.००	७,५९,५५.००	२,१६,८१.००	२,०४,४८.००	९४%	८०%	
२८८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	मेलम्ची नवलपुर चौतारा सडक (२५+००० - ३०+२७७), सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०२/२८	१७,६६,६९.००	९,११,८१.००	६,००,००.००	०.००	०%		

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
२८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा मेलम्ची सडक (००+००० -८ +२००) , सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०२/२३	२६,८२,९३.००	७,९६,३९.००	७,५५,००.००	४,४५,०२.००	५९%	३१%	
२९०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	छापभन्ज्यांग ठाटि पोखरी फल्केधर सडक , सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०९/१५	११,०८,११.००	९६,८८.००	९,००,००.००	०.००	०%		
२९१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	खागदल दोभान धर्तिटोल सडक , बाह्रबिसे ३ , सिन्धुपाल्चोक	२०८३/०२/२४	२०,२९,७९.००	१०,६०,४६.००	१२,९१,००.००	८,८४,१६.००	६८%	५८%	
२९२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा नवलपुर मेलम्ची सडक (८+२०० -१६ +२००) , सिन्धुपाल्चोक	२०८२/०३/२१	२२,८६,८४.००	१६,२९,३१.००	१७,६४,२२.००	१६,२९,३१.००	९२%	७५%	
२९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	गोसाईकुण्ड मार्ग (चनौटे थापाटार इचोक कुटुमसाड खण्ड)	२०८३/०२/२४	१५,८४,२८.००	३,१२,९६.००	८,००,००.००	०.००	०%		
२९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७३०६ मनमोहन मार्ग (चावहिल साँखु फट्केधर) (सिन्धुपाल्चोक खण्ड)	२०८४/०३/२१	९,१०,१८.००	७७,००.००	१,६४,००.००	७७,००.००	४७%		
२९५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४७८ डाँठे डाँडा बडहरे नेउपानेटार सडक	२०८३/०३/११	४,४९,०७.००	३९,२९.००	६०,००.००	३९,२९.००	६५%		
२९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.३८४४ बाल्कार-टेकनपुर - ताउथली सडक - स्तरोन्नति, सिन्धुपाल्चोक	२०८३/०३/१८	३,७३,०७.००	९०,५४.००	२,००,००.००	९०,५४.००	४५%		
२९७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४६४ अँधेरी माझा सडक	२०८३/०३/१८	१,८४,६३.००	०.००	३०,००.००	०.००	०%		

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
२९८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७३०५ सुकुटे मिलडाँडा बाघभैरव वाफल लिसंखु घ्याङ्गडाँडा २१ किलो सडक (बुलबुले अत्तरपुर लिसंखु खण्ड)	२०८३/०३/२२	२,७९,७३.००	२४,२०.००	४५,००.००	२४,२०.००	५४%		
२९९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४९२ जहरसिंहपौवा भोटेचौर अमले भदौरे धुसेनी मेलम्ची सडक (मेलम्ची धुसेनी खण्ड)	२०८३/०३/१७	१,८३,३३.००	१५,९३.००	३०,००.००	१५,९३.००	५३%		
३००	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४८९ सिन्धुखोला गिरानचौर महभरी सोतिखोला हैबुंग पाटिभन्ज्यांग सडक (डाँडागाउँ महभिर खण्ड)	२०८३/०३/१७	१,८९,५८.००	१६,३८.००	३०,००.००	१६,३८.००	५५%		
३०१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४८३ पाँचपोखरी सडक (मेलम्ची तिपेनी भोतांग) (मेलम्ची खाल्टेखोला खण्ड)	२०८४/०३/१५	९,२७,३७.००	८१,००.००	१,६२,००.००	८१,००.००	५०%		
३०२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४७६ चनौटे पाल्चोकीमाई दुवाचौर सडक	२०८३/०३/११	४,१६,६६.००	३६,२०.००	६०,००.००	३६,२०.००	६०%		
३०३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.८०९१ पिप्ले सानोमुसुरे ओखेनी चौर प्यानवरी बतासे माने भञ्ज्याङ तालामाराङ सडक सतरोन्नती मेनपा-४ र ६ सिपा	२०८४/०३/२१	७,८५,७४.००	६६,५०.००	९९,९८.००	६६,५०.००	६७%		
३०४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.५८९६ साँगाचोक रानीटार झ्याडी सडक स्तरोन्नती चौतारा साँगाचोकगढी न.पा-१४, सिन्धुपाल्चोक	२०८३/०३/१०	१,८६,१६.००	१६,००.००	२२,५०.००	१६,००.००	७१%		

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
३०५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११.४.३८.७४७० सानोसिरुवारी डाँठे जल्केनी सडक (सानोसिरुवारी मासे डाँठे खण्ड)	२०८३/०३/१५	२,००,३०.००	१७,३२.००	३०,००.००	१७,३२.००	५८%		
३०६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	राप्तीखोला तटबन्ध सहितको बाइपास निर्माण (चौकटोल-चुरियामाई) (कालोपत्रे सडक) प्याकेज-१	२०८३/०३/२०	१५,९३,९६.००	७,३९,१०.००	२,५३,००.००	०.००	०%	५५	क्रमागत
३०७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	हेटौडा फाखेल फर्पिङ सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ खण्ड), मकवानपुर (कालोपत्रे सडक)	२०८२/०६/१६	४०,७२,४६.००	३८,८४,२५.००	२७,६३,००.००	२६,२४,११.००	९५%	९५	क्रमागत
३०८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	चुनिया नामटार कालिकाटार सडक आयोजना, कैलाश गा.पा., मकवानपुर	२०८२/०२/२१	१५,४४,७३.००	१४,४१,८१.००	७,२०,००.००	५,३९,८३.००	७५%	१००	क्रमागत
३०९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	फाखेल -मातातीर्थ सडक, मकवानपुर	२०८२/०७/१७	१८,४६,५०.००	११,९९,००.००	११,७०,००.००	६,९४,३८.००	५९%	७०	क्रमागत
३१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	TAP सिम भन्ज्याङ्ग गोलमोड फापरवारी देउराली सडक, मकवानपुर	२०८२/०९/०९	११,९२,०४.००	५,३४,२७.००	५,००,००.००	४,३१,५७.००	८६%	५५	क्रमागत
३११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	जनसुक्ति मार्ग (तालढुङ्गा-सिक्रेदोभान-झुरझुरे खण्ड) स्तरोन्नति	२०८३/०३/१९	२३,४४,१५.००	११,७३,२९.००	१०,००,००.००	९,७३,२९.००	९७%	५५	क्रमागत
३१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	कलंकी -मार्खु-सिम्लांग-विसिङखेल खोला पर्यटकीय सडक निर्माण	२०८३/०३/१७	३५,२८,६२.००	१२,३२,२५.००	५,७१,००.००	३,२१,३९.००	५६%	४५	क्रमागत
३१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७५२४ खरखण्डेटार सिलिगे ठुलोढोड्के खैरांग बरौदे सडक	२०८३/०१/२९	९९,६९.००	८,७५.००	१५,००.००	८,७५.००	५८%	१०	क्रमागत

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
३१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७५२५ हेटौडा चक्रपथ, हेटौडा १४, १५	२०८३/०२/२७	२,८९,२१.००	२५,५२.००	६५,००.००	२५,५२.००	३९%	१०	क्रमागत
३१५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७५२७ टौखेल सिमखोला सानोमाखु हेभी सडक	२०८३/०२/०३	१,४५,०६.००	३०,४१.००	१,४९,३५.००	३०,४१.००	२०%	३०	क्रमागत
३१६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	मनहरी चैनपुर सडक निर्माण, राक्सिराङ्ग गा.पा., मकवानपुर (कालोपत्रे सडक)	२०८३/०२/०४	९०,३४.००	७,९०.००	१०,००.००	७,९०.००	७९%	१०	क्रमागत
३१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	सिमात घुम्ती देउराली पिपलडाँडा हुदै जुरेली घरान चतरा जोड्ने बाटो ब्रकैया ११	२०८२/१२/३०	१,०२,२६.००	१,०२,२०.००	१,००,००.००	९३,२०.००	९३%	१००	सम्पन्न
३१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.१.३३११ भैसे ब्यारेक मोड स्याउले सडक स्तरोन्नति भीमफेदी २ मकवानपुर	२०८३/०२/०४	९८,४६.००	०.००	२,५०.००	०.००	०%	०	क्रमागत
३१९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.१.३३३१ चिलिवास दमार नयाँगाउँ सडक गढी ५ मकवानपुर	२०८३/०२/०३	९६,७३.००	९६,७२.००	१,०१,५७.००	९६,७२.००	९५%	१००	सम्पन्न
३२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.६७३९ किटेनी द्रुत मार्ग सडक स्तरोन्नति, भिमफेदी ८,	२०८३/०२/०३	८९,९९.००	०.००	९४,४९.००	०.००	०%	०	क्रमागत
३२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.६९९१ सहिद वासुदेव मार्ग बुढीचौर भिमफेदी खर्क सडक, भीमफेदी -८	२०८३/०२/०३	१,१५,६५.००	१०,२०.००	१५,००.००	१०,२०.००	६८%	१०	क्रमागत
३२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७४२७ हेटौडा बाइपास (कुखरेनी खण्ड)	२०८३/०२/२५	२,७३,८०.००	२४,००.००	६५,००.००	२४,००.००	३७%	२०	क्रमागत

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
३२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७५५० किर्तिमान डाँडा हुँदै गाउँपालिका जाने सडक स्तरोन्नती कैलाश—३, मकवानपुर	२०८३/०२/१८	१,०५,०६.००	०.००	१,१०,३०.००	०.००	०%	०	क्रमागत
३२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७५५३ जोगीताल वनकटे डगरदेखि पुच्छरसम्म सल्याव ढलान, मनहरी—६, मकवानपुर	२०८३/०१/२९	९४,९२.००	९३,५१.००	९९,६७.००	९३,५१.००	९४%	१००	सम्पन्न
३२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.२८.२०२ थानाभर्याङ डाडडुङे हुदै शहिद स्मारक बाटो अधुरो निर्माण हेटौडा ११ मकवानपुर	२०८३/०२/०३	६९,४५.००	४०,२८.००	७२,९२.००	४०,२८.००	५५%	६५	क्रमागत
३२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.८३७७ एल चनवन सडक स्तरीकरण, थाहा ६	२०८३/०२/२५	४,४५,१९.००	९३,५६.००	२,१०,००.००	९३,५६.००	४५%	३०	
३२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७०१२ तल्लो राधाकृष्ण मकरी बाटो ढलान, म.गा.पा. १	२०८३/०१/२७	७४,९६.००	६,६०.००	८,००.००	६,६०.००	८३%	१०	क्रमागत
३२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७५५६ फास्टार मानेडाँडा भार्ता सडक स्तरोन्नती, कैलाश—७, ८, मकवानपुर	२०८२/०३/२०	३९,२३.००	३,४६.००	४१,५०.००	३,४६.००	८%	१०	क्रमागत
३२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७७४४ वडा कार्यालय हुँदै बरेटार सडक स्तरोन्नती, राक्सिराड—२, मकवानपुर	२०८२/०३/२०	३६,८४.००	१३,४१.००	३९,००.००	१३,४१.००	३४%	४५	क्रमागत
३३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७७४७ गाखी डुम्टार हुँदै वडा कार्यालय जोड्ने सडक, राक्सिराड—४, मकवानपुर	२०८२/०३/२०	२५,०२.००	१५,३९.००	२६,५०.००	१५,३९.००	५८%	६५	क्रमागत
३३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७९७१ रजैयावाट मकरी चकरी हुँदै पदमपोखरी जोड्ने सडक, मनहरी—३,४,२,१	२०८२/०३/२०	२०,९५.००	२०,९४.००	२२,००.००	२०,९४.००	९५%	१००	सम्पन्न

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
३३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७९८० मनकामना खाँडिखर्क खाँडिधारहुँदै सालविसैनी जोड्ने सडक, भीमफेदी-९, मकवानपुर	२०८२/०३/२०	१९,८८.००	१८,७०.००	२०,००.००	१८,७०.००	९४%	९९	क्रमागत
३३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.८०१८ शिरशिरे च्याउ च्याउ उकालो सडक स्तरोन्नति बकैया ९ मकवानपुर	२०८२/०३/२०	२२,९२.००	२०,९४.००	२४,५०.००	२०,९४.००	८५%	१००	सम्पन्न
३३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.८११५ चापाखर्क केउरेनि खोलाखर्क बैकुण्ठ सडक कैलाश-१ मकवानपुर	२०८२/०३/२०	२६,८७.००	०.००	२८,५०.००	०.००	०%	०	क्रमागत
३३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.६९९४ जमुनाफेदी सरस्वती ट्वाड हुँदै दोभान सडक स्तरोन्नति, बकैया २	२०८२/०३/२०	३८,५९.००	३३,३८.००	४७,००.००	३३,३८.००	७१%	९०	क्रमागत
३३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.६३२२ ख्याकु बागफल हुँदै बागमती-३ सल्लेनी जोड्ने सडक, बकैया-१	२०८२/०३/२०	३९,२३.००	३७,८९.००	४१,२०.००	३७,८९.००	९२%	१००	सम्पन्न
३३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.६७३३ माथिल्लो भिरकोट, हत्तीखोला माटोकेरी मामदमार हिरामुनी कोलखहरे सडक, बकैया ७, मकवानपुर	२०८२/०३/२०	४६,६७.००	४६,११.००	४९,५०.००	४६,११.००	९३%	१००	सम्पन्न
३३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.६७१० अम्लिंग बसन्ते सडक स्तरोन्नति, भिमफेदी-३	२०८२/०३/२०	२०,७०.००	२०,५६.००	२२,००.००	२०,५६.००	९३%	१००	सम्पन्न
३३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	झिमिने सडक स्तरोन्नति, राक्सिराङ ५, मकवानपुर	२०८२/०३/२०	२१,२१.००	२१,०८.००	२२,५०.००	२१,०८.००	९४%	१००	सम्पन्न
३४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	सिमात घुम्ती देउराली पिपलडाँडा हुँदै जुरेली घरान चतरा जोड्ने बाटो बकैया ११ (क्रमागत)	२०८३/०३/०२	१,५६,८७.००	१३,८७.००	२०,००.००	१३,८७.००	६९%	१०	क्रमागत

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
३४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	सिखरबास नयाँगाउँ सडक र बाघचौर सालघारी सडक, भीमफेदी १	२०८२/०३/३१	४३,८५.००	४१,७८.००	४६,००.००	४१,७८.००	९१%	९८	क्रमागत
३४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	फरेस्ट्री गेट अगाडी देखि बुद्ध मार्ग हुदै कमलडाडा चोक सडक	२०८२/०३/२०	६८,३४.००	६८,२५.००	२१,००.००	१८,०८.००	८६%	१००	सम्पन्न
३४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	लालझाडी सडक पुल निर्माण, हे.उ.न.पा.-१ मकवानपुर ।	२०८२/१२/२१	९,३२,५९.००	४,६९,६५.००	३,५५,००.००	२,९३,८७.००	८३%	५०	क्रमागत
३४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	रजैया दरदरा पक्की प्ल निर्माण मनहरी वडा नं ५ र ९ मकवानपुर	२०८३/०१/०४	२६,४८,७१.००	१४,०६,५१.००	७,६५,००.००	७,०५,७१.००	९२%	६०	क्रमागत
३४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	हिरामणि खोला कल्भर्ट निर्माण, बकैया-७	२०८२/११/०९	७,९२,३८.००	७,८३,२७.००	७,९५,००.००	७,१८,२७.००	९०%	१००	सम्पन्न
३४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	बागमती ६ र ८ जोड्ने चौराखोला अधुरो पुल निर्माण, मकवानपुर	२०८२/०७/०१	४,०४,५२.००	३,५५,६५.००	४,००,००.००	३,३८,६५.००	८५%	९०	क्रमागत
३४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	कुस्लेचौर कापुकल बक्स कल्भर्ट निर्माण थाहा न.पा. ९ चित्लाड	२०८२/०२/३०	८३,१२.००	३५,५२.००	८४,५०.००	३५,५२.००	४२%	६५	क्रमागत
३४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	स्वच्छन्द भैरवस्थान बक्स कल्भर्ट निर्माण थाहा न.पा. ९ चित्लाड	२०८२/०२/३०	८३,३४.००	२६,०४.००	८४,५०.००	२६,०४.००	३१%	५०	क्रमागत
३४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	महालक्ष्मी खोलामा मितेरी पक्की पुल	२०८२/०९/०४	४,६१,७८.००	३,५५,६७.००	३,५०,००.००	३,२५,७७.००	९३%	८०	क्रमागत

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
३५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.८५३ कुतसिंह जिर्णे खोला पक्की पुल मनहरी- चैनपुर- मकवानपुर	२०८४/०३/०७	६,५३,११.००	२८,५०.००	५०,००.००	२८,५०.००	५७%	५	क्रमागत
३५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.८५४ पोलदम्की खोला पक्की पुल, भिमफेदी-३, मकवानपुर	२०८४/०३/०८	३,०६,६६.००	२७,१६.००	३२,००.००	२७,१६.००	८५%	१०	क्रमागत
३५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.८५५ कर्मचुली- जुइना सुकोरा खोला पुल, बकैया ५ र ६	२०८४/०३/०७	६,८९,५०.००	३०,४५.००	४५,००.००	३०,४५.००	६८%	५	क्रमागत
३५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.७००१ लाहुरेटोल भांगटार खहरे बक्स पुल निर्माण हेटौडा ६, ७	२०८३/०३/१५	१,७९,२५.००	१५,००.००	१५,००.००	१५,००.००	१००%	१०	क्रमागत
३५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.८८८ बुदुनेखोला पुल निर्माण, बकैया-५, मकवानपुर मकवानपुर	२०८३/०३/०५	२,५७,११.००	२२,००.००	३०,००.००	२२,००.००	७३%	१०	क्रमागत
३५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.६७२६ सेरा खोला पक्की पुल निर्माण, इन्द्रसरोवर-०१	२०८३/०९/०५	६,१३,४८.००	३०,००.००	३०,००.००	३०,००.००	१००%	५	क्रमागत
३५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.५.१.७ लखन खहरे पक्की पुल बागमती गा.पा. वडा न. ३, मकवानपुर	२०८३/०९/०९	५,०५,५४.००	४४,००.००	४५,००.००	४४,००.००	९८%	१०	क्रमागत
३५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	गोल्पिङ्गवेसी राप्ती आपचौर पक्की पुल भिमफेदी ३ र ४ मकवानपुर	२०८२/०८/२९	४,१५,७५.००	३,१६,६६.००	२,००,००.००	१,०९,१७.००	५५%	८५	क्रमागत
३५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	वस्तीपुर भुद्रुङ जोङ्गे पक्की पुल मकवानपुर १९ र मनहरी ३ मकवानपुर	२०८३/०९/१०	२९,५९,३९.००	२९,४५,३४.००	८,६०,००.००	७,७९,९२.००	९१%	९९	क्रमागत

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
३५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	डेढखोला नुनथला पक्की पुल निर्माण भीमफेदी ९	२०८१/१०/२८	३,२१,९५.००	३,१५,२१.००	९४,००.००	९२,१९.००	९८%	१००	सम्पन्न
३६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	हेटौंडा ६ र ७ जोड्ने हरियालीटोल खहरेमा वक्स पुल	२०८१/१०/१५	१,१९,४७.००	१,१९,४६.००	१,०६,००.००	९७,८०.००	९२%	१००	सम्पन्न
३६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	ओम नगर खहरेमा पुल हे.उ.म.न.पा.८	२०८१/०८/१५	८२,०४.००	८०,३५.००	७०,००.००	६९,४१.००	९९%	१००	सम्पन्न
३६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	भालुखोला कल्भर्ट हेटौंडा १८	२०८२/०२/३०	७७,१८.००	६४,८४.००	७०,००.००	५८,००.००	८३%	९०	क्रमागत
३६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.३८.३६१२ हेटौंडा-६ स्थित कल्याणटार वारुते मनमोहनपथ बाटो निर्माण	२०८२/०२/२७	३९,५०.००	३६,४३.००	४०,००.००	३६,४३.००	९१%	१००	सम्पन्न
३६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	नामटार बजार हिमुटे जलेश्वरी झो.पुल.मनहरी खोला	२०८१/०८/१६	७४,१०.००	७४,१०.००	१५,००.००	१४,८२.००	९९%		सम्पन्न
३६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	खानीखोला टिलटार बेसी झो.पु., खानि खोला, भिमफेदी २, मकवानपुर	२०८२/०२/३०	८५,३०.००	८५,३०.००	८५,००.००	८१,५५.००	९६%		सम्पन्न
३६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	धुशेनी छावेली ठाडो बाटो, खहरे खोला, भीमफेदी ५, मकवानपुर	२०८१/१२/०९	९६,३६.००	९६,१५.००	३०,००.००	२८,७०.००	९६%		सम्पन्न
३६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.९०९ बागमती पुल सिक्रे दोभान पुल तालढुङ्गा काभ्रेपलाञ्चोक—राइगाड , मकवानपुर (सडक पुल)	२०८३/०३/३०	१५,१४,८१.००	७,५७,७४.००	१,२०,००.००	१,१९,८९.००	१००%	५०	संघ शसर्त अनुदान

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
३६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.९१८ पोखरेनी कुकरेनी खोला, हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र नं. ३, मकवानपुर(सडक पुल)	२०७७/११/२९	४,६६,२३.००	४,४१,८१.००	९०,००.००	९७,४२.००	१०८%	१००	संघ शसर्त अनुदान
३६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.९१९ सिमलीटार पुल, आमभङ्गा गा. वि. स. — ३ र गडी गा. वि. स. — ७ जोडने, मकवानपुर	२०८२/०५/०६	४,६४,९३.००	१,३९,५७.००	१,५०,००.००	१,३९,५७.००	९३%	३०	संघ शसर्त अनुदान
३७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर	११.४.७.९२९ हेटौडा न.पा. वडा २० र २२ जोड्ने करी खोला, मकवानपुर (सडक पुल)	२०८३/०३/३०	५,५२,९३.००	४,०७,८४.००	४०,००.००	०.००	०%	८०	संघ शसर्त अनुदान
३७१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौडा	बागमति गा.पा. १ र हरिहरपुरगढी गा.पा. २ जोड्ने बागमति खोलामा चैनपुर झो.पु.	२०८२/०३/२४	२,८८,९५.००	२,०२,२६.००	९०,००.००	०.००	०%	९०	
३७२	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौडा	लिखु गा.पा. ६ र पञ्चकन्या गा.पा. १ जोड्ने लिखुखोलामा आँपचौर झो.पु.	२०८२/०३/२४	२,९४,८६.००	२,६५,३७.००	१,०२,००.००	५८,९७.००	५८%	९५	
३७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	पिडथली रजवास चारकिल्ला तिनखुट्टे देबिटार घर्तिछाप गोकुले सडक महाभारत गा.पा.	२०८२/०१/२९	२६,८५,३९.००	१९,८०,१२.००	५,००,००.००	१,६८,९५.००	३४%	७४	क्रमागत
३७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	देबिटार घर्तिछाप गोकुले छोटैसहान भोलेंनी सडक महाभारत गा.पा- काभ्रेपलाञ्चोक	२०८२/१२/०२	४२,९६,४६.००	२८,८६,०२.००	१४,७८,००.००	१४,६२,१६.००	९९%	६७	क्रमागत
३७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.१.२८७-काठमाडौँ कात्तिके चुरीथुम्का सिपाघाट चौतारा बलेफी सडक(काभ्रेपलाञ्चोक खण्ड)	२०८३/०२/०८	२४,५०,८४.००	२४,२३,९१.००	२१,९९,००.००	२१,०६,४२.००	९६%	९९	क्रमागत
३७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.३८२५-जनमुक्ति मार्ग (तालढुङ्गा-सिकेदोभान-झुरझुरे खण्ड) स्तरोन्नति	२०८३/०२/१०	११,२०,०१.००	९,९८,८८.००	९,००,००.००	८,५१,८८.००	९५%	८९	क्रमागत

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
३७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.५२०१-जनमुक्ति मार्ग (पिङ्गथली भूमीचुली खण्ड) सडक	२०८२/०३/१६	२,०७,३८.००	२,०७,३८.००	३,५०,००.००	१,९०,३८.००	५४%	१००	सम्पन्न
३७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.७३०७ जनमुक्ति मार्ग (पिङ्गथली भूमिचुली देविटार तालढुङ्गा सिक्रे दोभान झुरझुरे) (छोटेसहान)	२०८३/०८/२२	८,०६,७७.००	७०,००.००	२,१०,००.००	७०,००.००	३३%	०	क्रमागत
३७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	वी. पी. राजमार्गको कटुन्जे देखि खापाचोक लोखापाटी सुँगुरे बुढाखानी फोक्सिङगटार गोकुले तालढुङ्गा हुँदै हेटौडा जाने सडक	२०८३/०२/२५	५१,४४,८३.००	२१,२१,९४.००	१०,००,००.००	९,३९,२४.००	९४%	४१	क्रमागत
३८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.३८३०-हवेली-सापिङ्-सिमथली-वाङ्गसिमल-वाफल सडक	२०८२/०८/०३	१०,२५,४१.००	१०,३५,००.००	८,६९,००.००	७,५४,५२.००	८७%	१००	सम्पन्न
३८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.५०४६ पनौती खोपासी सडक स्तरोन्नति, पनौती-७,९ र १०	२०८३/०१/१६	६,६६,२४.००	१,२०,००.००	४,३०,००.००	१,२०,००.००	२८%	१८	क्रमागत
३८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.७३१३ डुँडामुख देवीटार घुमानेचौर फेदी सडक	२०८३/०८/२१	१२,५३,७९.००	१,१०,००.००	२,००,००.००	१,१०,००.००	५५%	०	क्रमागत
३८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.७३१५ नमोबुद्ध दाप्चा नेपाले गहते फलामसाँगु सिखर अम्बोटे सनाकोट तारा खस्ने लेक गोकुले सडक	२०८३/०३/०९	३,२९,८६.००	२९,०४.००	१,५०,००.००	२९,०४.००	१९%	०	क्रमागत
३८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.६.१२८७-गोल्डुङ गोल्माकोट सडक	२०८२/०३/१५	१२,२६,३०.००	११,७०,३७.००	२,३८,००.००	१,७०,६८.००	७२%	१००	सम्पन्न
३८५	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.४७४२ ढाँडखर्क, पालिका अस्पताल, जिरोकिलो,	२०८३/०८/२०	१२,७४,४१.००	२,७१,७४.००	६,५०,००.००	२,७१,७४.००	४२%	२१	क्रमागत

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
		कातिकेदेउराली, मादनकुँडारी, आरुवोट लोकमार्ग								
३८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.६६६८ सुनकोशीपुल-मैनाजुङ खत्रीगाउँ टेकनपुर वडा कार्यालय भोज्याङ्गेशी सडक, तेमाल-८।९	२०८३/०२/१८	२,०८,६६.००	९,००.००	८०,००.००	९,००.००	११%	०	क्रमागत
३८७	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.३८.७९९९ पोटाखोला लुपूडडाँडा ढोकर्पा सडक रोशी गाउँपालिका- ५ काभ्रेपलाञ्चोक	२०८३/०८/१५	६,१७,५१.००	५४,००.००	२,००,००.००	५४,००.००	२७%	०	क्रमागत
३८८	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	खानीखोला तथा पार्वती खोला तीनखुटे पक्की पुल, महाभारत गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक (रोड फर्निचर)	२०८३/०१/२९	४,२६,१२.००	२,६५,५६.००	४६,००.००	२५,९४.००	५६%	६२	क्रमागत
३८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	श्रीखण्डपुर पुल तथा के यु सडक, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८२/०१/३०	३,७७,२६.००	३,०४,५१.००	७०,००.००	६४,२१.००	९२%	८१	सम्पन्न
३९०	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	रोशीखोला खल्थली पक्की पुल, पनौती न.पा. ९	२०८२/०८/२७	३,५८,६१.००	३,५९,७३.००	१,१३,००.००	१,०२,५७.००	९१%	१००	क्रमागत
३९१	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	बाउन्ने सडक पुल रोशीखोला, पनौती ९, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८३/०२/३०	४,३४,६०.००	३७,५०.००	१०,००.००	०.००	०%	०	क्रमागत
३९२	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	२५ किलो चराङ्गेफेदि पक्की पुल निर्माण, नमोबुद्ध ६, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८१/०४/१९	२,३१,४३.००	२,४५,३०.००	१५,००.००	१८,५५.००	१२४%	१००	सम्पन्न
३९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	बनेपा सिनागाल राधे राधे पुण्य माता खोला पुल निर्माण , बनेपा न.पा. ११ , काभ्रेपलाञ्चोक	२०८१/१२/२४	५,२९,१०.००	५,२५,३४.००	८५,००.००	६८,३२.००	८०%	१००	सम्पन्न

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
३९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	देविटार पुल बनखुखोला महाभारत १-३	२०८२/०६/२४	६,९४,६२.००	१,७६,२१.००	१,१८,००.००	१,०६,२१.००	९०%	२५	क्रमागत
३९५	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	खानीखोला ६,५ जोड्ने खानीखोला पुल काभ्रेपलाञ्चोक	२०८२/०६/२४	५,८२,९८.००	३,८६,३९.००	२,८०,००.००	२,७३,३८.००	९८%	६६	क्रमागत
३९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	दुर्लुङखोला पुल खानीखोला ७ काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुर जोड्ने काभ्रेपलाञ्चोक	२०८२/०६/२४	५,५३,५५.००	३,७६,९२.००	१,६१,००.००	१,३०,९१.००	८१%	६८	क्रमागत
३९७	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	अँधेरी खोला पक्की पुल, रोशी गा.पा. ३	२०८२/१०/१३	४,४२,८३.००	२,२९,४६.००	२,०१,००.००	१,९०,७६.००	९५%	५२	क्रमागत
३९८	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.६.२२.११० सुँडिखोला पुल निर्माण, धुलिखेल-१०	२०८३/०२/२२	१,७९,७५.००	१५,५०.००	१७,००.००	१५,५०.००	९१%	९	क्रमागत
३९९	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.७.८५६ आँकुरा खोला सडक पुल देविटार महाभारत (जनमुक्ती मार्ग)	२०८३/०९/१०	३,०६,१०.००	३४,३४.००	५०,००.००	३४,३४.००	६९%	०	क्रमागत
४००	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	११.४.७.८५७ थारखोला सडक पुल (मैत्री मार्ग)	२०८३/०९/१४	३,९२,६३.००	२६,७६.००	५०,००.००	२६,७६.००	५४%	०	क्रमागत
४०१	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	ढाईटार दारमेटार पुल, मण्डनदेउपुर-८	२०८३/०२/२२	५४,९५.००	०.००	२०,००.००	०.००	०%	०	क्रमागत
४०२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	रोशीखोलाबाट शंखु बल्थली पुर (बालुवा) पनौती वडा नं.१० र ११, काभ्रेपलाञ्चोक (DPR समेत)	२०८३/०२/३०	६,०७,९७.००	२,९१,९१.००	१,५०,००.००	९९,८४.००	६७%	९५%	संघ शसर्त अनुदान

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
४०३	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक (काठमाडौं खण्ड)	२०८२/०९/३०	५४,८७,४१.००	३४,०९,२७.००	८,८०,००.००	७,५४,९०.००	८६%	९०%	
४०४	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक (मकवानपुर खण्ड)	२०८१/०५/२४	७९,००,३६.००	३३,५८,८३.००	२,७०,००.००	२,६५,६०.००	९८%	१००%	
४०५	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौडा	२०८२/०३/१५	८१,५१,२५.००	२५,५२,२९.००	१२,००,००.००	४,१९,२८.००	३५%	३७%	
४०६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	सतुगल—मातातिर्थ देउराली कुलेखानी रोड, काठमाडौं	२०८१/०२/३१	३९,१५,०४.००	१९,०८,८५.००	४,००,००.००	१,४८,२६.००	३७%	७०	
४०७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	बगुवा—प्युटार—आस्राम दुलुङ्ग चन्दनपुर रोड	२०८२/०२/१५	४१,९५,०५.००	३०,३३,३९.००	६,००,००.००	५,३६,४०.००	८९%	१००	
४०८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	बगुवा—प्युटार—आस्राम दुलुङ्ग चन्दनपुर रोड	२०८३/०६/०७	३२,४९,९८.००	०.००	०.००	०.००	०%	२०	
४०९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	कान्तिपथ विर्खेधारा दहचोकी, संखु, इकुडोल, आश्राड लुक्नेवेशी सडक	२०८३/०६/०७	२४,९७,६५.००	२,८०,६७.००	५,२३,८०.००	२,८०,६७.००	५४%	२०	
४१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	काठमान्डौ उपत्यका काठ चक्रपथ (भिमढुंगा नसरि भन्ज्यांग स्युचाटार नैकाप थानकोट)	२०८१/०८/०७	९,९९,७९.००	४,७१,३९.००	१,६५,००.००	१,४४,४४.००	८८%	१००	
४११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	चन्दनपुर नमन हुँदै ठूलादुलुङ्ग सम्मको बाटो बहुवर्षिय सहित ड्रेन सहित कालोपत्रे	२०८१/०९/०९	१९,९३,७४.००	१८,१९,९२.००	११,१६,००.००	१०,८०,७६.००	९७%	१००	
४१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	चन्दनपुर नमन हुँदै ठूलादुलुङ्ग सम्मको बाटो बहुवर्षिय सहित ड्रेन सहित कालोपत्रे	२०८२/१२/०६	२९,३०,००.००	०.००	०.००	०.००	०%	५०	
४१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (प्याकेज ३)	२०८२/०६/२७	१३,७३,८९.००	७,९५,९४.००	६,५०,००.००	४,८०,३२.००	७४%	९०	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
४१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	लेले चन्दनपुर सडक	२०८२/०२/०५	१२,७५,९३.००	१४,७५,७४.००	९,२०,००.००	८,७४,१२.००	९५%	१००	
४१५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	पटाप स्वास्थ्य चौकी, लाकुरी सडक स्वर्णिमपुर ढलान सडक निर्माण, शंखरापुर २, काठमाण्डौ	२०८१/०२/१५	३,००,०३.००	१,५६,०९.००	१,९०,००.००	१,५६,०९.००	८२%	८०	
४१६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	मनमोहन मार्ग (चावहिल साँखु फट्केधर) (काठमाडौं खण्ड)	२०८२/०२/१६	३७,६८,१८.००	२१,८६,११.००	५,६५,००.००	४,४०,०६.००	७८%	१००	
४१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	डेकोचा चौगु न्याचपौवा मंगलटार साँखु सलम्बुटार सडक, भक्तपुर	२०८२/०२/२८	५९,९८,७३.००	४३,७१,५२.००	१५,६५,००.००	१५,४३,६३.००	९९%	१००	
४१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	चाङ्गुनारायण फास्ट ट्रयाक, भक्तपुर	२०८३/०२/१०	२०,००,००.००	६,११,६१.००	८,०५,००.००	५,०५,२६.००	६३%	६०	
४१९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	वागमती प्युटार पुल	२०८२/०२/२५	१२,८१,८९.००	७,१३,७१.००	३,००,००.००	२,८१,९४.००	९४%	९५	
४२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	भालुखोला पूल निर्माण महाकाल खोल्सा, वागमती ३, ललितपुर	२०८२/०८/०७	३,५७,१६.००	१,१२,३२.००	१,७०,००.००	८६,९२.००	५१%	४०	
४२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	हनुमाचस्थित लर्के पुल निर्माण कार्य डि.पि.आर. सहित, भक्तपुर	२०८२/०३/१०	३,६१,४३.००	१,३५,६८.००	१,७०,००.००	७५,९४.००	४५%	६०	
४२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	मनहरा नदि पक्की पुल (मनहरा पुल-ब्यासी- चागनारायण न.पा. सिमाना सरस्वती मन्दिर हुँदै बसपार्क सोमथली ब्यासी महादेव मन्दिर काठमाडौं जोड्ने), चौगुनारायण न.पा. १, भक्तपुर	२०८३/०२/१५	१६,२३,०७.००	५,८३,३९.००	४,७०,००.००	१,८१,८८.००	३९%	५०	
४२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	मनहरा पक्की पुल, धुन्चेपाखा, मध्यपुर ठिमी न.पा. ७, भक्तपुर - हरहर महादेव, कागेधरी मनहरा न.पा. ७, काठमाण्डौ	२०८१/११/१५	१२,६८,५२.००	११,४६,५४.००	२,३१,००.००	२,३१,००.००	१००%	१००	
४२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	मनिकर्णिका धाम पक्की पुल चा.न.पा वडा नं ८, ७, भक्तपुर	२०८२/०५/१६	२,५१,६०.००	१,८२,५७.००	१,८०,००.००	१,६७,४६.००	९३%	१००	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
४२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	झोखेल कवासे खोला सडक पुल निर्माण, चाँगुनारायण न.पा. ३	२०८२/०३/१०	७१,८२.००	८,३७.००	२९,००.००	८,३७.००	२९%	१००	
४२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	साङ्गला खोला कोरीडोर संगम टोल मोटरवल पुल तारकेश्वर न.पा. ७ काठमाडौं	२०८३/०१/२१	२,५४,४७.००	२३,८५.००	३०,००.००	१५,९०.००	५३%	०	
४२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	साङ्गला खोला कोरीडोर बुढाथोकी टोल RCC Box ढुङ्गघाट तारकेश्वर न.पा. ७ काठमाडौं	२०८३/०१/२१	२,३७,६२.००	२९,००.००	३०,००.००	१४,५०.००	४८%	०%	
४२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	जागती डोलेखर आशापुरी काँक्रावारी संग झोलुङ्गे पुल रोड भक्तपुर	२०८४/०१/२९	१६,२०,००.००	२,१०,३३.००	२,०५,००.००	१,२२,९२.००	६०%	१०	
४२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	मध्यमार्गी सडक (टिका भैरव लेले नल्लु दोबाटो चौधरे गोटीखेल चन्दनपुर ससिवा भन्ज्याङ्ग कालेश्वर च्यामाङ्गवेशी) (नल्लु चौधरे मानिखेल खण्ड)	२०८३/०२/१३	२०,४९,५९.००	१,६३,९३.००	१,९०,००.००	८६,९३.००	४६%	०	
४३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	नल्लु दोबाटो भारदेउ चौधरे गोटीखेल सडक नल्लु दोबाटो भारदेउ खण्ड	२०८४/०२/२४	१६,४०,००.००	०.००	१,९०,००.००	०.००	०%	०	
४३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	टोखा साङ्गला विहानीचोक काभ्रेपलाञ्चोकस्थली तिनपिप्ले सडक (कालिदेवि स्कूल विहानीचोक खण्ड) तारकेश्वर न.पा काठमाडौं	२०८४/०२/२४	१६,०५,००.००	०.००	२,५१,२५.००	०.००	०%	०	
४३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	लुम्बु बाट विष्णुडोल जोड्ने पुल, म.न.पा.८	२०८३/०१/२७	१,८८,७७.००	०.००	१०,००.००	०.००	०%	०	
४३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	रामघाट स्यालाबास तीनपिप्ले सडक स्तरोन्नती तारकेश्वर नपा ३ काठमाडौं	२०८३/०१/२७	१,२०,००.००	१,४५.००	४०,००.००	१,४५.००	४%	०	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
४३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	ललित घुम्ति सडक तिबचुलो देखि धाराचोङ्ग खण्ड महालक्ष्मी न.पा. ९ ललितपुर	२०८३/०२/०१	१,५०,००.००	९,०५.००	५०,००.००	९,०५.००	१८%	०	
४३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	ढुङ्गे खोला पुल लतन टोल कल्भर्ट शुरुविनायक १ भक्तपुर	२०८३/०१/३०	१,००,०२.००	०.००	५०,००.००	०.००	०%	०	
४३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	मुक्तिनाथ धाम मुलपानी गौमती खोला ढुङ्गासाँघु कल्भर्ट गोदावरी नगरपालिका १ ललितपुर	२०८३/०१/२७	८१,३५.००	०.००	१०,००.००	०.००	०%	०	
४३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	बुढानिलकण्ठ १ र ३ जोड्ने निलो पुल बुढानिलकण्ठ नपा काठमाडौं	२०८२/१२/३०	९३,२१.००	०.००	३०,००.००	०.००	०%	०	
४३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	रुद्रमती खोला कल्भर्ट ईसान कोलोनी बुढानिलकण्ठ नगरपालिका १ काठमाडौं	२०८३/०१/२३	१,१३,६१.००	२७,५०.००	८२,१५.००	२७,५०.००	३३%	३०	
४३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	पंचकन्या मार्ग देउवा चोकबाट भित्री महादेव खोला पुल बुढानिलकण्ठ १ काठमाडौं	२०८३/०१/३०	१,००,९८.००	०.००	१०,००.००	०.००	०%	०	
४४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	अनडोलबाट सुनपा १ सिरुटार जोड्ने कलभर्ट महालक्ष्मी नगरपालिका ८ ललितपुर	२०८३/०१/३०	१,३१,७९.००	०.००	१०,००.००	०.००	०%	०	
४४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	बुढानिलकण्ठ २ भिमसेनटोल देखि धोविखोला हुदै बुढानिलकण्ठ १३ जानका लागे मोटेरेवल पुल काठमाडौं	२०८३/०३/१३	२,३४,८४.००	७,५५.००	१०,००.००	७,५५.००	७६%	०	
४४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	चाल्नाखेल सृजना टोल देखि कृतिपुर नगरकोटी टोल कनेक्टीडबीसन रिभर पुल दक्षिणकाली नपा १ काठमाडौं	२०८३/०२/१५	२,३५,९६.००	१६,३०.००	२०,००.००	१६,३०.००	८२%	०	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
४४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	विष्णुमती खोला पुल निर्माण बुढानिलकण्ठ नपा ४ काठमाडौं	२०८३/०२/१३	२,९९,९०.००	१०,७७.००	२०,००.००	१०,७७.००	५४%	०	
४४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	जनपथ मावि नजिक पक्की पुल निर्माण कामनपा १४ काठमाडौं	२०८३/०२/१३	२,७४,१८.००	१९,४५.००	२२,००.००	१९,४५.००	८८%	०	
४४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	सल्लेनी देखि फ्याफुल्ला डाँडा झो.पु. दक्षिणकाली ७.८, काठमाडौं	२०८४/०२/१५	३,३७,१९.००	१७,१०.००	५०,००.००	१७,१०.००	३४%	०	
४४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	महोकाल पुसाल चोगाउँसडक तारकेश्वर, नगरपालिका ०६	२०८३/०३/१३	३,४५,००.००	६८,३९.००	१,१५,००.००	६८,३९.००	५९%	०	
४४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	कुन्जिवापक ढकालचौर सडक तारकेश्वर नगरपालिका ०१ काठमाडौं	२०८३/०२/२१	३,३०,००.००	३५,६१.००	१,१०,००.००	३५,६१.००	३२%	०	
४४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	लाकुरी भन्ज्याङ्ग कोटडाँडा गोदामचौर बाँडेगाउँ टोखेल चापागाउँ छम्जी फर्सीडोल सडक (बाँडेगाउँ -गोदामचौर- कोटडाँडा खण्ड) गोदावरी, ललितपुर	२०८३/०२/१७	२,४०,००.००	१६,४९.००	८०,००.००	१६,४९.००	२१%	०	
४४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	भण्डारी गाउँ बंचरे पुल देखी फेदी पुल सम्मको सडक तारकेश्वर नगरपालिका ०२ काठमाडौं	२०८३/०२/११	२,६५,००.००	२९,२५.००	८८,५०.००	२९,२५.००	३३%	०	
४५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	शान्तिधाम हुँदै देविथान झण्डापार्क जाने सडक तारकेश्वर नगरपालिका ०२ काठमाडौं	२०८३/०३/०८	३,७५,००.००	२६,८१.००	१,२५,००.००	२६,८१.००	२१%	०	
४५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	मनमती कोरीडोर स्वीचाटार रामकोट खण्ड नागार्जुन नगरपालिका काठमाडौं	२०८३/०२/१८	६,००,००.००	३२,००.००	१,००,००.००	३२,००.००	३२%	०	
४५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	शांखु भुलुम् अधिकारीगाउँ सातघट्टे आलापोट सुन्दरीजल सडक साँखु	२०८३/०३/२०	३,००,००.००	१५,६०.००	८०,००.००	१५,६०.००	२०%	०	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
		भुल्भु कार्कीगाउँ खण्ड शंखरापुर नगरपालिका काठमाडौं								
४५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	ललित घुम्टि सडक गोदामचौर ज्यामिरेकोट खण्ड गोदावरी १ ललितपुर	२०८३/०३/१३	२,४०,००.००	२६,२०.००	८०,००.००	२६,२०.००	३३%	१०	
४५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	स्वयम्भु ईचङ्गुनारायण रामकोट भिमदुङ्गा सडक नागार्जुन नगरपालिका, काठमाडौं	२०८३/०३/०८	४,५०,००.००	२५,००.००	१,२०,००.००	२५,००.००	२१%	०	
४५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	कौशलटार विरुवा पटालेटार अनन्तलिङ्गेश्वर सडक विरुवा पटालेटार अनन्तलिङ्गेश्वर खण्ड	२०८३/०२/२२	४,५०,००.००	३०,५०.००	१,२०,००.००	३०,५०.००	२५%	०	
४५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	सौखु घुमारचोक मनिचुड सडक घुमारचोक मनिचुड खण्ड	२०८३/०३/२२	३,००,००.००	२०,४०.००	८०,००.००	२०,४०.००	२६%	०	
४५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	टोखेल बडीखेल ललितघुम्टि लेले सडक गोदावरी नगरपालिका ललितपुर	२०८३/०२/२४	२,४०,००.००	२८,५०.००	८०,००.००	१४,२५.००	१८%	०	
४५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	ई:खा पोडेल सडक सुधार तथा स्तरोन्नति ललितपुर मनपा २२, ललितपुर	२०८३/०२/११	४,८२,३५.००	८२,५२.००	१,२४,६०.००	४३,५२.००	३५%	०	
४५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	पेप्सीकोला मनोहरा पुल वोडे निलबाराही एन एफ सि साविक चाङ्गु भि.डि.सि. ईन्द्र खोल्सा तिलकोट सडक भक्तपुर	२०८३/०२/०६	९,९९,९९.००	८,४३,६७.००	४,७५,००.००	४,२५,२४.००	९०%	६०	
४६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	वडा नं. १२ र १४ जोड्ने कुलेश्वर विष्णुमती खोला पेडीस्ट्रियन ट्रस पुल कामनपा १२ र १४ काठमाडौं	२०८३/०२/०४	९९,४९.००	४,६९.००	३०,००.००	४,६९.००	१६%	०%	
४६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	सर्वेश्वर मन्दिर गेट अगाडी एयरपोर्ट उकालो बाटो जोड्ने	२०८३/०२/०७	१,२३,०८.००	४,७६.००	१५,००.००	४,७६.००	३२%	०%	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
		वागमती खोला पेडिस्ट्रियन ट्रस पुल कामनपा ६ काठमाडौं								
४६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	टुङ्गन खोला पुल निर्माण लेले चन्दनपुर सडक, ललितपुर	२०७९/०६/१३	३,५४,२९.००	३,९०,२५.००	१,५०,००.००	१,१७,५६.००	७८%	१००%	संघ शसर्त अनुदान
४६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	श्रीनगमती खोला सु.न.पा. १-४ गाम्वा तर्खगाल विरुवा सडक, भक्तपुर	२०८१/११/२८	३,२५,९६.००	३,६८,१४.००	१,३०,००.००	७६,७८.००	५९%		संघ शसर्त अनुदान
४६४	ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, ए. ए.फ, भक्तपुर	मकवानपुर जिल्लाको हात्ती सुडे-सिखरपुर-अम्बास सडक	२०८६/११/२३	२७,०९,०८.००	१०,७८,७५.००	१६,१२,००.००	१०,७८,७५.००	६७%		संघ शसर्त अनुदान
४६५	ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, ए. ए.फ, भक्तपुर	दोलखा जिल्ला नयाँ पुल-पवटी-डाडाँखर्क सडक	२०८५/१२/१९	१७,९१,११.००	८,८९,७७.००	१५,८०,२४.००	७,७१,७९.००	४९%		संघ शसर्त अनुदान
४६६	ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, ए. ए.फ, भक्तपुर	चितवन जिल्लाको फिस्लिङ्ग-तोलाङ्ग-वसपुर-ओर्लाङ्ग-मायाटार-तेर्स-उपरगढी-शक्तिखोर सडक	२०८६/११/०१	१५,४०,०५.००	६,२८,५९.००	१३,३९,७०.००	६,२८,५९.००	४७%		संघ शसर्त अनुदान
४६७	ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, ए. ए.फ, भक्तपुर	सिन्धुली जिल्लाको जगाडी धनसरी गणेशमान चारनाथ नगरपालिका (प्रदेश न २ जोड्ने) सडक	२०८६/११/१५	३३,४६,३८.००	१६,५०,६४.००	२५,८८,५६.००	१६,५०,६४.००	६४%		संघ शसर्त अनुदान
४६८	ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, ए. ए.फ, भक्तपुर	रामेछाप जिल्लाको लुभुघाट-बेथान-सुनापाति-गा.पा हुदै गाल्पा दोरम्भा सडक	२०८५/१२/१५	४९,५७,७१.००	५,०२,९६.००	१०,४०,७८.००	१,७८,००.००	१७%		संघ शसर्त अनुदान
४६९	ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार	काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको दोलालघाट-फलाटे-कोलती-	२०८५/१२/१२	१४,४०,४९.००	१,९६,२०.००	७,६०,२२.००	१,०१,४९.००	१३%		संघ शसर्त अनुदान

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पन्न हुनुपर्ने मिति	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को			हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
						बजेट	खर्च	खर्च (%)		
	आयोजना, ए. ए. फ. भक्तपुर	डाँडाखर्सेक-चौरीपोखरी गुँरासे सडक								
	जम्मा			४०,४८,६४,२२.००	२३,१४,३०,११.००	१३,४८,५१,६७.००	९,५७,९९,२५.००	७१%		

५.६.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. सम्पूरक अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		प्रगति %		कैफियत
			बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय धादिङ	डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना, थाहा न.पा. ७,८, मकवानपुर र थाक्रे गा.पा. ३ धादिङ	१७,००,००.००	१५,४९,९२.००	९२.१	९१.१७	
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय धादिङ	भीमढुंगा लामिडाँडा सडक (दोस्रो खण्ड), धादिङ	१४,००,००.००	९,२५,७६.००	६७.३	६६.१३	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय धादिङ	चरौंदी विधांग नहगुफा सडक, धादिङ	२६,००,००.००	१९,६३,८८.००	७६.३	७५.५३	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय धादिङ	पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (धादिङ मनहरी सडक आयोजना), धादिङ, मकवानपुर	१३,००,००.००	११,२४,०७.००	८६.५०	८६.४७	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिम्पानी मालु खुर्कोट सडक स्तरोन्नति (०+००० देखि ७+००० सम्म)	७,००,००.००	३,१९,१२.९०	१००.००	४५.५९	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुली	सिम्पानी मालु खुर्कोट सडक स्तरोन्नति (माथिल्लो बेसि गैर टोल डुडेगहरे दुङ्गेडाँडा खण्ड)	७,००,००.००	५,०८,६०.६३	८३.००	७२.६६	
७	पूर्वाधार वि. का. सिन्धुपाल्चोक	चौतारा नवलपुर मेलम्ची सडक (चेनेज १६+२०० देखि २५+००० सम्म)	२०,००,००.००	१,९३,६६.००	८८.५०	९.६८	

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		प्रगति %		कैफियत
			बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
८	पूर्वाधार वि. का. मकवानपुर	पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (आदमघाट मनहरी सडक आयोजना) धादिङ, मकवानपुर	९,४५,००.००	८,६८,६२.००	९१.९०	९१.९२	सम्पन्न
९	पूर्वाधार वि. का. मकवानपुर	डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना , थाहा न.पा. ७,८, मकवानपुर र थाक्रे गा.पा. ३ धादिङ	२२,००,००.००	१३,३६,१८.००	६०.७०	६०.७४	क्रमागत
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	पिंगथली रजवास भुमिचुली बुढाखानि देविटार सडक, महाभारत गा.पा., काभ्रेपलाञ्चोक	३८,००,००.००	१२,७३,९८.१६	७५.००	३३.५३	
जम्मा			१,७३,४५,००.००	१,००,६३,८१.००		५८.०२	

ख. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		प्रगति %		कै.
			कुल बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना मकवानपुर	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौडा, मकवानपुर	१२,००,००.००	४,१९,२८.००	५०.००	३४.९०	
२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	चेपांग, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ)	१४,००,००.००	९,९९,४६.००	६७.००	७१.४०	
३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	चेपांग, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ)	४,००,००.००	३,१९,००.००	७०.००	७९.८०	
४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नुवाकोट	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	१,००,००.००	६६,१३.००	८५.००	६६.१०	
५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	४,००,००.००	३,५९,६२.००	९०.००	८९.९०	
६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	१,००,००.००	११,३४.००	२०.००	११.३०	
७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौं	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	१,००,००.००	२८.८०	५.००	०.२९	
८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	५,००,००.००	७०,२६.००	५०.००	१४.१०	
९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर	हेटौडा अस्पताल भवन निर्माण, हेटौडा, मकवानपुर	१९,००,००.००	९,९३,०८.००	९०.००	५२.३०	
जम्मा			६१,००,००.००	३२,३८,४५.८०		५३.१०	

ग. शसर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		खर्च प्रतिशत
			बजेट	खर्च	
१.	३३७९११३९	आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	५,५६,००.००	४,५४.००	०.८२
२.	३३७९११४०	झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	८०,००.००	१५,८३.००	१९.७९
३.	३३७९११४१	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	१९,००,००.००	१६,२२,९४.००	८५.४२
४.	३३७९११४५	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना - ए एफ (संघ शसर्त अनुदान)	९१,८६,५०.००	४४,३२,२९.००	४८.२५
जम्मा			१,१७,२२,५०.००	६०,७५,६०.००	५१.८३

५.६.५ आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१६४	स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उदीयमान सहरहरू र स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई मौलिक पहिचान सहितको व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न र सहरी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	उदयमान सहर तालुङ्गाको जग्गा विकास सम्बन्धमा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइ ठेक्का सम्झौता समेत भइ कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको र बागमती प्रदेश अन्तर्गत पालिका केन्द्र तथा बजार केन्द्रहरूको शहरी पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भइ आ.व २०८२/८३ मा निर्माणको लागि बजेट समेत विनियोजन भएको।

बुदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१६५	बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम र गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. ४० करोड विनियोजन गरेको छु। रुवी भ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका थप स्थानीय तहमा एकीकृत विकास कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।	चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ति तथा आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन भएको रु १८ करोडमा रु १३ करोड १८ लाख खर्च भएको, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन भएको रु १२ करोडमा रु ५ करोड ७ लाख खर्च भएको र बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत रु १० करोड विनियोजन भएकोमा रु ५ करोड ९ लाख खर्च भएको। स्थानीय तहमा एकीकृत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ बमोजिम रुवी भ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका थप स्थानीय तहमा एकीकृत विकास कार्यक्रम विस्तार गर्ने कार्य भैरहेको।
१६६	प्रदेश राजधानी रहेको हेटौँडालाई 'वृहत् हेटौँडा सहर' को रूपमा रूपान्तरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	वृहत् हेटौँडा सहर गुरुयोजना तयार भइ आ.व २०८२/८३ मा राप्ती खोला कोरिडोरमा रिक्लिफेशन सेन्टरको DPR र निर्माण कार्यको लागि बजेट विनियोजन भएको।
१६७	संघीय सरकारसँगको समन्वयमा विपद् जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गरी सामूहिक बस्ती विकासको पाइलट परियोजना सुरुवात गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अघि बढाइनेछ।	मानव विकास सूचकांकमा पछाडी परेको स्थानीय तहहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्राप्त १० करोड बजेट स्थानीय तहमा एकीकृत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१" कार्याविधि बनाई सम्बंधित कार्यलयहरू मार्फत प्रक्रिया अगाडी बढेको र जोखिमयुक्त बस्तिहरूको एकीकृत रूपमा स्थान्तरण गर्ने उदेश्यले कार्यालयहरूमा अध्ययन परियोजनार्थ स्रोत व्यवस्थापन भएको र आ.व २०८२/८३ मा जोखिमयुक्त बस्ति स्थान्तरणको लागि पुँजीगत तर्फ बजेट समेत विनियोजन भएको।

बुदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१६८	प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भवन, प्रदेश सरकार मातहत निर्माण हुने नयाँ कार्यालय भवनहरू र अन्य पूर्वाधार निर्माणको संरचनामा एकरूपता कायम गर्न भवन संहिता मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।	प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रका भवन तथा आवास निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको र प्रदेश स्तरीय सरकारी भवन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली(BMIS) तयार भएको।
१६९	प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने र सडकहरूको सीमा तोक्ने कार्यलाई प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी विशेष प्राथमिकता दिएको छु। प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गतका प्रादेशिक सडकहरूको निर्माण तथा विस्तार गर्न रु. ७ अर्ब ७८ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु। संघीय सरकारका निकायसँग समन्वय गरी प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका तथा प्रदेश राजधानी हेटौँडाका नदी करिडोरको अध्ययन गरी निर्माण कार्यलाई कार्यान्वयनमा लैजानेछु।	प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गतका प्रादेशिक सडकहरूको निर्माण तथा विस्तार गर्न २० वटा सडकहरू बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना बनाई क्रमशः खरिद प्रक्रियामा अगाडी बढाइएको र संघीय सरकारका निकायसँग समन्वय गरी प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका तथा प्रदेश राजधानी हेटौँडाका नदी करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य क्रमश भइरहेको।
१७०	बुद्धो सहरीकणलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका खर्त्यांग खोला, महादेव खोला, हनुमन्ते खोला, चितवनका कयर, लदरी नदी करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।	बुद्धो सहरीकणलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका खर्त्यांग खोला, महादेव खोला, हनुमन्ते खोला, चितवनका कयर, लदरी नदी करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि संघीय सरकारसँग सहकार्यको लागि गृहकार्य भएको।
१७१	प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गतका सडकमा पर्ने नदी, खोला तथा खोल्सीहरूमा सडक पुल निर्माण गर्ने कार्य र प्रदेश सरकार मार्फत हुने लामो तरीको झोलुंगे पुलहरूको निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुंगे पुलहरूमा प्रदेश सरकारबाट प्रदान भइरहेको प्राविधिक तथा निर्माण सामग्री सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ।	प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गतका सडकमा पर्ने नदी, खोला तथा खोल्सीहरूमा सडक पुल निर्माण गर्ने कार्य र प्रदेश सरकार मार्फत हुने लामो तरीको झोलुंगे पुलहरूको निर्माण कार्य वार्षिक कार्यक्रम अनुसार श्रोत सुनिश्चितता र खरिद प्रक्रिया अगाडी बढेको र प्रदेश, स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुंगे पुलहरूमा प्रदेश सरकारबाट प्रदान भइरहेको प्राविधिक तथा निर्माण सामग्री सहयोगको लागि PTAP खरिद प्रक्रिया अगाडी

बुदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	सडक पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि रु. २ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छु।	बढेको र प्रादेशिक सडक पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माण मा रकम रु १ अर्ब ९६ करोड आ.व २०८१.८२ मा खर्च भएको।
१७२	सडक सम्पत्तिको प्रभावकारी तथा सुरक्षित उपभोग र जगेर्नाका लागि दिगो सडकको आधार: नियमित मर्मत सम्भारको नारा अनुरूप प्रादेशिक सडकहरूको नियमित, पटके, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। वैकल्पिक यातायात पूर्वाधारका नवीन प्रविधिको उपोग गरी सहरी तथा अन्य पूर्वाधार र सडक सुरक्षा सम्बन्धी विषयको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने कार्यको लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरिनेछ।	सडक सम्पत्तिको प्रभावकारी तथा सुरक्षित उपभोग र जगेर्नाका लागि दिगो सडकको आधार: नियमित मर्मत सम्भारको नारा अनुरूप आ.व २०८१.८२ मा प्रादेशिक सडकहरूको नियमित तर्फ ५११ कि.मी., पटके तर्फ ७८ कि.मी., आवधिक तथा आकस्मिक तर्फ ११६ कि.मी. मर्मत सम्भारको कार्य सम्पन्न भएको र वैकल्पिक यातायात पूर्वाधारका नवीन प्रविधिको उपोग गरी सहरी तथा अन्य पूर्वाधार र सडक सुरक्षा सम्बन्धी विषयको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने कार्यको लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्न गृहकार्य भएको।
१७३	बागमती प्रदेश सभाको निर्माणाधीन भवनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै यसको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु।	प्रदेश सभाहलको Civil work सम्पन्न भइ Interior design को लागि यस आ.व २०८१/८२ मा रकम रु १ करोड ९४ लाख विनियोजन भएकोमा रकम रु १ करोड ९२ लाख १८ हजार खर्च भइ दोस्रो चरणको निर्माण कार्य समेत सम्पन्न भएको।
१७४	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि रु. २२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छु।	यस मन्त्रालयको हाल सम्म चालु अन्तर्गत रु २९ करोड ७४ लाख र पुँजीगत खर्च अन्तर्गत रु १७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा रु १७ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको।

५.६.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१,५९,८५.८५	
२	१४३१२	प्रशासनिकदण्ड, जरिवाना र जफत	२,७५,३१.१७	
३	१४५२९	अन्य राजस्व	१,६७.९५	
४	१५१११	बेरुजु	१,३४,९१.४५	
५	१४२२४	परीक्षा शुल्क	३०.००	
जम्मा			५,७२,०६.४२	

५.६.७ आ.व २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

१. स्थानीय तहमा एकिकृत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
२. बागमती प्रदेशको भवन नीति २०८१
३. "जग्गा एकीकरण ऐन, २०८१" को अवधारणा-पत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत गराई उक्त ऐनको मस्यौदा समेत तयार भैसकेको
४. "प्रदेश सहरी नीति, २०८२" को मस्यौदा तयार भई स्विकृतको लागी मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको
५. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०८१

५.६.८ आ.व २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- रुग्ण आयोजनाहरूको व्यवस्थापन तर्फ ५५ वटा रुग्ण-आयोजनाहरू पहिचान गरिएको जसमध्ये
- २१ ओटा योजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र बाकि ३४ ओटा योजनाहरूमा निर्माण
- कार्य सुचारु भएको,
- विपद व्यवस्थापनमा "द्रुत प्रतिकार्य टोली ,QRT" परिचालन गरिएको,
- विपदबाट क्षतिग्रस्त भएको संरचनाहरूको अत्यावश्यक सुधार गर्नुपर्ने कार्यको लागि बागमती
- प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट रु.१५ करोड २५ लाख बजेट स्विकृत गराई पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न
- गरिएको,
- विपदमा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूको विवरण अध्यावधिक गरी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना
- लागि नेपाल सरकार राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा बजेट
- व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत करिब ५ अर्ब ५०
- करोड बजेट सहितको Post Disaster Recovery Framework(PDRF) कार्ययोजना पेश गरिएको,
- "जग्गा एकीकरण ऐन, २०८१" को अवधारणा-पत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत गराई उक्त ऐनको मस्यौदा समेत तयार भैसकेको,

- “प्रदेश सहरी निति , २०८२” को मस्यौदा तयार भई स्विकृतको लागी मन्त्रीपरिषद्मा पेश भएको,
- प्रादेशिक सडक मापदण्ड (Province Road Standard, PRS), २०८१ को मस्यौदा तयार
- लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भएको,
- “बृहत् हेटौडा-Greater Hetauda गुरुयोजना” तयार भएको,
- “प्रदेशस्तरीय सरकारी भवन व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (BMIS-2081) तयार गरी प्रकाशन गर्न लागिएको,
- “उदयीमान बजार केन्द्रहरूको पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययन” कार्य सम्पन्न भएको,
- प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा एकीकृत वस्ती विकास तथा जग्गा एकीकरण सम्बन्धी
- सम्भाव्यता अध्ययनहरूको कार्य भएको।

५.६.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

१. पूर्व तयारि (डी.पी.आर., जग्गा यकिन, वातावरणीय अध्ययन, कार्यविधि, मापदण्ड, रुख कटान, घर टहरा
२. क्षतिपूर्ति इत्यादि) नभएका योजनाहरू स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश हुनु,
३. बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना स्वीकृतिमा भएको ढिलाई,
४. धेरै संख्यामा भएका स - साना टुक्रे योजनाहरूको कार्यान्वयन,
५. जनशक्ति तथा सवारी साधनको अपर्याप्तता,
६. संघीय शसर्त अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम छुट।

५.७ खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय

५.७.१ परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकार तथा स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार तीनवटै सरकारहरूबाट गरिने कार्य विभाजन गरिएको छ। यस मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारीहरू बमोजिम बागमती प्रदेशका तेह्र वटै जिल्लाहरूमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। खानेपानी योजना निर्माण (ग्राभिटी, पम्पिङ, खानेपानी गुणस्तर सुधार), ढल निकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरू, सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण, भूमिगत जलस्रोत, नदी नियन्त्रण (तटबन्ध), नविकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यहरू, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, योजना तर्जुमा, स्वीकृति तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट योजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू यस मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेको छ।

५.७.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३१३०००११	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय	४,६७,७६.००	१,४९,२२.००	६,१६,९८.००	२,४०,९४.००	१,४६,०५.००	३,८६,९९.००	५१.५१	९७.८७	६२.७२
२	३१३०१०११	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू	१६,४७,९८.००	३,११,४०,११.००	३,२७,८८,०९.००	१३,१२,५६.००	२,९०,१७,५६.००	३,०३,३०,१२.००	७९.६५	९३.१८	९२.५
३	३१३०१०१२	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू	२,७५,७४.००	२७,४१,५०.००	३०,१७,२४.००	१,८३,१६.००	२३,५६,३९.००	२५,३९,५५.००	६६.४३	८५.९५	८४.१७
४	३१३०२०११	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयहरू	१६,४८,०६.००	३,४०,७८,१४.००	३,५७,२६,२०.००	१३,०६,६१.००	३,२६,९८,७६.००	३,४०,०५,३७.००	७९.२८	९५.९५	९५.१८
५	३१३९११२०	तराई-मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	०.००	४३,००.००	४३,००.००	०.००	३९,०६.००	३९,०६.००	०.००	९०.८४	९०.८४

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
६	३१३९११२१	मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)	०.००	८,००,००.००	८,००,००.००	०.००	७,५३,०४.००	७,५३,०४.००	०.००	९४.१३	९४.१३
७	३१३९११२४	खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	०.००	२०,००.००	२०,००.००	०.००	३,६४.००	३,६४.००	०.००	१८.२२	१८.२२
८	३१३९११२५	केन्द्रिय खानेपानी आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)	०.००	५,००.००	५,००.००	०.००	५,००.००	५,००.००	०.००	१००.	१००.००
९	३१३९११२९	बातावरणीय सरसफाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)	०.००	८,००.००	८,००.००	०.००	८,००.००	८,००.००	०.००	१००.	१००.००
१०	३१३९११३०	खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	६३,००.००	१,२५,००.००	१,८८,००.००	१५,००.००	१,०२,५५.००	१,१७,५५.००	२३.८१	८२.०४	६२.५३
११	३१३९११३२	जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)	०.००	१४,५६,००.००	१४,५६,००.००	०.००	१३,३२,८७.००	१३,३२,८७.००	०.००	९१.५४	९१.५४
१२	३१३९११३३	खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	०.००	३०,००.००	३०,००.००	०.००	२९,२२.००	२९,२२.००	०.००	९७.४१	९७.४१
१३	३१३९११३५	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	०.००	१०,००.००	१०,००.००	०.००	१०,००.००	१०,००.००	०.००	१००.००	१००.००
कुल जम्मा			४१,०२,५४.००	७,०६,०५,९७.००	७,४७,०८,५१.००	३०,५८,२७.००	६,६५,०२,१४.००	६,९५,६०,४०.००	७४.५५	९४.१९	९३.११

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.७.३ आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	उपल्लो डिही टहले कात्तिके सिंचाई योजना, भी.न.पा. ४, दोलखा	२०७९/८०	२,९५,२६.६५	१,३८,२४.०८	६१,००.००	४६,७७.३१	८०.००	७६.७०	
२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	झाप्राधारी सिंचाई योजना, गौरीशंकर	२०७९/८०	२,४२,११.०१	१,४९,२२.९६	२५,००.००	२४,०४.८५	१००.००	९६.२०	
३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	ढाडेखोला सिंचाई योजना, मेलुङ ४, दोलखा	२०७९/८०	३,५९,९१.७४	२,०३,१२.५४	२०,००.००	१८,७६.२५	१००.००	९३.८०	
४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	चर्नावती लिफ्ट सिंचाई, भिमेश्वर न.पा. ५, दोलखा	२०८०/८१	२,५३,३८.००	१,४६,७२.९७	१,७५,००.००	९१,२१.१७	५५.००	५२.१०	
५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	डुडे पम्प सेट सिंचाइ योजना, तामाकोशी-३, दोलखा	२०८१/८२	८४,४२.००	१५,०३.३१	१८,००.००	१५,०३.३१	९०.००	८३.५०	
६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	तामाकोशी किर्ने गाउँ लिफ्ट सिंचाइ योजना, तामाकोशी गा.पा.५,	२०८१/८२	५९,५७.००	५,००.००	५,००.००	५,००.००	१००.००	१००.००	
७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	तामाकोशी गैरे चौर बगर खोला लिफ्ट सिंचाइ आयोजना, तामाकोशी-१	२०८१/८२	१,४६,५०.००	२५,५२.८१	२८,००.००	२५,५२.८१	९५.००	९१.२०	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चतता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	तामाकोशी लिफ्ट सिंचाइ ,जफे,इन्देरेबगर	२०८१/८२	५७,९४.००	९,९८.६९	१०,००.००	९,९८.६९	१००.००	९९.९०	
९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	विर्ता सिंचाइ आयोजना रामेछाप न.पा. ७	०७७/७८	१,६१,४२.६६	१,८५,३७.९९	४०,००.००	३६,४९.९१	१००.००	९१.३०	सम्पन्न
१०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	सिर्खाटार लिफ्ट सिंचाई, खाडादेवी ३	०७७/७८	२,२९,६२.४९	३६,९४.२३	१,००.००	०.००	०.००	०.००	
११	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	गुडगुडे खोला सिंचाइ योजना, फुलासी, मन्थली-१४	०७६/७७	९८,५५.८८	८७,१६.०८	२०,००.००	१४,१५.४२	१००.००	७०.८०	सम्पन्न
१२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	अर्चले, तल्लोटोल, पिप्ले, खिमिबेसी सिंचाइ योजना, सुनपाती १	०८०/८१	६८,२६.८७	०.००	७१,००.००	५२,३३.०१	७५.००	७३.७०	
१३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	अमके खोला साउने गैठा सिंचाइ, गोकुलगंगा ५	२०८१/८२	१,३०,२१.००	८,७०.१८	१८,००.००	८,७०.१८	५०.००	४८.३०	
१४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	तामाकोशी तेकनपुर सिंचाइ योजना, मन्थली-२	२०८१/८२	१,८०,००.००	०.००	१,००.००	०.००	०.००	०.००	
१५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	शिवालय सिक्रे सिंचाई कुलो, कमलामाई नं.पा.-१२ (७० हे.)	२०७९/०८०	४,०७,९३.००	२,२८,११.३०	५६,७०.००	५५,८५.००	१००.००	९८.५०	सम्पन्न

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	डुम्रे बेसी सिंचाई योजना, तिनपाटन-५ (४० हे.)	२०७९/०८०	२,३४,३३.००	१,०५,२५.९०	१९,००.००	१८,९९.००	१००.००	१००.००	सम्पन्न
१७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	चदुली धमिले सिंचाई योजना, मारिण गा.पा.-६ (४६ हे.)	२०७९/०८०	२,३८,९९.००	१,११,२१.००	१५,००.००	१४,८२.००	१००.००	९८.८०	सम्पन्न
१८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	कमला खिरखिरे मूल कुलो सिंचाई योजना, कमलामाई न.पा.-१४, (१००हे.)	२०७९/०८०	४,९९,०१.००	२,८५,६९.६१	५०,००.००	४९,७९.६१	१००.००	९९.६०	सम्पन्न
१९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	आँपटार सिंचाई योजना, तिनपाटन गा.पा.-४ (५० हे.)	२०७९/०८०	३,१२,२१.००	२,१४,२१.९७	३१,००.००	३०,९९.८७	१००.००	१००.००	सम्पन्न
२०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	हृदिग चिसापानी सिंचाई योजना, गोलान्जोर गा.पा.-५ (४६ हे.)	२०७९/०८०	१,८८,३८.००	१,१०,१०.४०	२०,२९.००	११,२१.००	१००.००	५५.३०	सम्पन्न
२१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	तिमाल लिफ्ट सिंचाई योजना, तिमाल-८	२०७६/०७७	७,४१,९१.००	४,६१,०८.५९	०.००	०.००	०.००	०.००	
२२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	चार खोला चिते सिंगे चैनपुर सिंचाइ, मण्डन देउपुर ३,४	२०७७/०७८	५,८०,४४.००	४,१९,२५.८२	०.००	०.००	०.००	०.००	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चतता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	आँसीखोला आँप खोला कुलो सिंचाइ योजना, मण्डनदेउपुर ४	२०७७/०७८	३,१३,११.००	१,९५,२७.८७	१०,००.००	१०,००.००	१००.००	१००.००	
२४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	चाखोला जारे पिप्ले लिफ्ट सिंचाइ योजना, पाँचखाल ४,७	२०७७/०७८	२,५६,६८.००	७५,२२.४०	०.००	०.००	०.००	०.००	
२५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	लप्सीबोट डी ओडारे घिमिरेगाउँ बंजर रुप्सेटार मोड सिंचाइ योजना	२०७७/०७८	२,५२,५८.००	२,५४,५३.००	३५,००.००	३४,९५.००	१००.००	९९.९०	
२६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	शंकरेबाँध ब्रम्हायाणी सि.यो., मण्डनदोउपूर ५,६ र ७	२०७९/०८०	६,७७,३१.००	३,८८,२९.१५	४७,००.००	४६,२०.००	१००.००	९८.३०	
२७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	बनेपा २ स्थित हिले जलजले पर्यटकीय ताल निर्माण	२०७९/०८०	९,०६,८०.००	६,४०,२७.६०	१,७२,००.००	१,७०,२७.६०	१००.००	९९.००	
२८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	सुनकोशी चोपाटार मुक्पाटार सिंचाइ योजना, तेमाल ९	२०७९/०८०	३,९०,१२.००	२,३३,१७.३४	१,०५,००.००	९५,८१.३७	९५.००	९१.३०	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चतता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	बस्नेत टार लिफ्ट सिंचाई योजना, पनौती २	२०७९/०८०	१,४३,७६.००	८७,५४.७७	५९,००.००	५२,०९.९७	१००.००	८८.३०	सम्पन्न
३०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	शिखरटार सिंचाई योजना, रोशी ३, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८०/८१	१,४९,६७.००	७८,७८.९७	६०,००.००	५५,६४.०७	१००.००	९२.७०	सम्पन्न
३१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	थिलवार पारि थिलवार रोशी लिफ्टिंग सिंचाई, तेमाल-५	२०८०/८१	१,९३,६३.००	७५,०३.००	५०,००.००	५०,००.००	१००.००	१००.००	सम्पन्न
३२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	रोशीखोला देखि काल्धारसम्म लिफ्ट सिंचाई योजना, तेमाल-७	२०८०/८१	१,६२,८०.००	१,२२,९९.७८	४३,००.००	४२,९९.७८	१००.००	१००.००	सम्पन्न
३३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	बाहुनविर्ता मुलिखोला सिं. यो., खानीखोला २	२०८०/८१	८०,१५.००	१७,६६.६४	२०,००.००	१७,६६.६४	१००.००	८८.३०	सम्पन्न
३४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	कोखाजोर खोला आपटार गोकने लिफ्ट सिं.यो., महाभारत-१	२०८०/८१	१,४५,७५.००	७९,७८.१२	७८,००.००	७५,७१.१२	१००.००	९७.१०	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चतता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
३५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	चाउखोला धाप लिफ्ट सिं.यो., महाभारत १	२०८०/८१	१,४९,३०.००	८६,०६.००	८२,००.००	८१,९९.००	१००.००	१००.००	
३६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	चाउखोला सोक्तेल सिं.यो., महाभारत २	२०८०/८१	१,२१,९८.००	११,७१.६६	३८,००.००	११,७१.६६	३५.००	३०.८०	सम्पन्न
३७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	पोखराखोला मगर बेसारे खानीटार छाडटार सिंचाई , महाभारत ३	२०८०/८१	२,७०,२८.००	४३,०३.५५	१,०८,००.००	३२,२६.२५	३०.००	२९.९०	
३८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	वाङ्थली घ्याङखोला पिपलबोट सिंचाई योजना	२०८१/८२	१,०९,४४.६०	१८,२७.४८	२०,००.००	१८,२७.४८	९५.००	९१.४०	
३९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	ख्याकू लिफ्ट सिंचाई योजना, पनौती-११	२०८१/८२	१,०९,२३.००	३,५०.००	४,००.००	३,५०.००	९०.००	८७.५०	
४०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	भाडटारवेशी बृहत सिंचाई योजन खानीखोला गा पा ३ काभ्रेपलाञ्चोक	२०८१/८२	८८,४५.७०	३,६३.००	८,००.००	३,६३.००	५०.००	४५.४०	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
४१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	धानचेत आहालडाँडा लिफ्ट सिंचाइ योजना चौतारा ४	२०८१/८२	१,०२,७९.००	५,११.००	१५,००.००	५,११.००	३५.००	३४.१०	
४२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	शेरा लिफ्ट सिंचाई चौतारा सागाचोकगढी -२ , सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	७६,९५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सैबुङ लिफ्ट सिंचाई, भोटेकोशी गा.पा. १ सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	१,०५,७६.००	४,८९.५०	५,००.००	४,८९.५०	१००.००	९७.९०	
४४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	आरुखर्क सिंचाई योजना, नौकुण्ड-१	२०७६/०७७	३,८७,५०.००	२,०७,१६.८५	१०,००.००	९,५८.००	१००.००	९५.८०	सम्पन्न
४५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	सिप्चोड सिंचाई योजना, नौकुण्ड-२ र ३	२०७७/०७८	७,६७,००.००	४,४०,१६.९२	१,५०,००.००	१,२४,५७.८४	८५.००	८३.१०	
४६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	सिन्दुरे दुङ्गा सिंचाइ योजना, उत्तरगया २ र ३	२०७९/०८०	२,६९,८२.२८	१,६९,८८.२१	२०,००.००	१९,१५.१५	१००.००	९५.८०	
४७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	सासाङ खोला मुहानगरी भाल्छे, काहुले, फिकुरी, मनकामना सिंचाई आयोजना, किस्पाङ गापा नुवाकोट	२०७९/८०	२२,००,००.००	८,६७,८६.७८	४,५०,००.००	४,४९,९९.००	१००.००	१००.००	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चतता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
४८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	फलाखु खोला नियन्त्रण गरि बिदुर खानेपानी तथा सिंचाइ कुलो सम्मक्षण कार्य, बिदुर १०, नुवाकोट	२०८१/८२	१०,९३,८३.२०	०.००	२,२०,००.००	२,०३,६३.४६	९५.००	९२.६०	
४९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	तादी र लिखु खोला नियन्त्रण (गुरुयोजना तयार गरी कार्य गर्न)	२०८१/८२	२,६२,६७.००	१९,९४.६८	९०,००.००	१९,९४.६८	२५.००	२२.२०	
५०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	भलायोटार सिं.यो. महादेवस्थान-४	२०७७/७८	३,३२,२७.००	५५,५६.००	१,००.००	०.००	०.००	०.००	
५१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	वसाहा लिफ्ट सिं.यो., निलकण्ठ-२	२०७९/०८०	२,३८,६७.००	१,३७,३१.७४	६०,००.००	३१,०१.७४	५५.००	५१.७०	
५२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	सोहघर लिफ्ट सिं.यो., निलकण्ठ-२	२०७९/०८०	२,९९,८८.००	१०,३२.८०	१०,००.००	८.८०	०.००	०.८८	
५३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	आंखु खोला पन्टार डी सापटारी लिफ्ट सिंचाई योजना, नेत्रावती डबजोग १	२०८०/८१	३,००,१५.००	७४,९९.०७	७५,००.००	७४,९९.०७	१००.००	१००.००	
५४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	पुंगीखोला तलाउ डयाम निर्माण कार्य भरतपुर ११ चितवन	२०७७/०७८	४,१६,९९.००	२,४७,२२.००	२५,००.००	०.००	०.००	०.००	
५५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	लदारी खोला तटबन्ध, खैरहनी -३	२०८०/८१	१८,५३,०६.००	४,६३,७५.२३	४,८०,००.००	४,६३,७५.२३	१००.००	९६.६०	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चतता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
५६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	जनकल्याण कुलो ख सिंचाइ योजना, चितवन	२०७९/०८०	३,३३,६९.००	१,५५,२४.९८	५२,५४.००	४२,१३.९८	८५.००	८०.२०	
५७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	हर्दी कुलो सिंचाइ योजना, राप्ती न.पा.,चितवन	२०८०/०८१	३,९२,३८.००	२,०७,७७.००	८६,००.००	७९,१९.००	१००.००	९२.१०	सम्पन्न
५८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	प्रतापपुर माउ कुलो सवलीकरण, राप्ती न.पा. १-४, चितवन	२०८०/०८१	५,४१,४५.००	२,२८,०६.३८	१,०५,००.००	९४,४७.३८	९०.००	९०.००	
५९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	अनारखोला सिंचाइ योजना, माडी, चितवन	२०८०/०८१	२,०४,७८.००	८७,९२.००	१८,७०.००	१७,३९.००	९५.००	९३.००	
६०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	रिउ परूइ सिंचाइ योजना ,माडी ७, चितवन	२०८०/०८१	३,२८,७३.००	१,८०,४०.००	८०,००.००	७६,७०.००	१००.००	९५.९०	
६१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	तल्लो चितही खोला सिंचाइ योजना ,माडी ,चितवन	२०८०/०८१	४,४८,९४.००	२,२५,१७.३५	८७,४६.००	८४,४०.३५	१००.००	९६.५०	सम्पन्न
६२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	पुर्व राप्ति खोला तटबन्ध लोथर दोभान देखि सौराहासम्म मर्मत कार्य,चितवन	२०८१/८२	१६,४४,७९.००	०.००	२,६०,००.००	२,५९,९९.६३	१००.००	१००.००	
६३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	च्याद्रा खोला सिंचाइ योजना, राप्ती-०९, चितवन	२०८१/८२	७,६०,९३.००	५१,५०.१७	६०,००.००	५१,५०.१७	१००.००	८५.८०	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चतता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
६४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	ढोडेनी लिफ्ट सिंचाई योजना, भरतपुर-२९, चितवन	२०८१/८२	२,९२,३९.००	१९,००.००	२०,००.००	१९,००.००	१००.००	९५.००	
६५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	मुलावारी सि.यो, कालिका-८,९ चितवन	२०८१/८२	१,९७,८८.००	२३,०८.००	२४,००.००	२३,०८.००	१००.००	९६.२०	
६६	नारायणी लिफ्ट खंगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	नारायणी लिफ्ट सिंचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना तथा आधुनिकिकरण, Contract No.:NLIS/ICB/01/077/78	२०७७/०७८	२६,३२,४३.९५	२४,९२,७४.००	६,०८,३४.००	६,०४,६५.००	१००.००	९९.४०	सम्पन्न
६७	नारायणी लिफ्ट खंगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	नारायणी खंगेरी सिंचाई नहरको राईट अफ वे विस्तार तथा इमब्याकमेन्ट निर्माण कार्य, ठेक्का नं.: KIS/NCB-०२/०७८/७९	२०७८/०७९	३,७७,४७.८९	१,७२,९०.७४	१,००,००.००	९३,७६.००	१००.००	९३.८०	सम्पन्न
६८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	मुक्तानस्वरा नयाँ दमार सिंचाइ योजना, बकैया-४	२०७७/०७८	२,३०,३०.००	१,९१,६४.४९	९०,००.००	७३,२३.४९	८५.००	८९.४०	
६९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	राप्ती नदि नियन्त्रण कार्य (अटो भिलेस पार्क), हेटौडा-११	२०७७/०७८	७,५९,३०.००	४,५५,९६.००	१,५०,००.००	०.००	०.००	०.००	
७०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	खरकण्डेटार लिफ्ट सिंचाइ योजना, राक्सिराड-६	२०७९/०८०	७४,३४.००	७७,३४.३०	१०,००.००	६,५७.३०	७०.००	६५.७०	सम्पन्न

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चिता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
७१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	नामटार सिंचाइ योजना, कैलाश-९	२०७९/०८०	१,४२,२३.००	१,०१,०५.००	४५,००.००	१३,४५.००	३०.००	२९.९०	
७२	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	सिमलवस्ती पदमपुर डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, कालिका २, ३, ४, ५	२०७५/७६	११,३८,८०.२३	३,३८,८६.४७	६०,००.००	५६,००.७७	१००.००	९३.४०	
७३	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	लक्ष्मिनिया-कल्याणपुर-वरुवा डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, माडी न.पा. १, २, ३	२०७६/०७७	११,८३,९९.५१	६,३६,९२.४०	३०,००.००	२९,७४.३७	१००.००	९९.२०	सम्पन्न
७४	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	चेतनशील किसान भूमिगत सिंचाइ योजना, हेटौडा १६	२०७६/०७७	९,४७,२४.३५	४,२२,३४.७१	५०,००.००	४९,९८.९१	१००.००	१००.००	सम्पन्न
७५	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	नयाँवस्ती डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, भरतपुर म.न.पा.-२४, चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	०७८/७९	७,७६,५६.००	४,१०,२२.८४	१,१०,००.००	१,०९,००.१४	१००.००	९९.१०	सम्पन्न
७६	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	पदमपोखरी मयुरघाट डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, मकवानपुर	२०७७/०७८	२,९०,७०.२७	१,२६,९५.३१	५०.००	२६.६९	५५.००	५३.४०	सम्पन्न
७७	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास	भटौली-मदिफांत डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, रामेछाप	२०७९/०८०	३,९७,६९.६१	१,२३,२४.००	९०,००.००	८२,२७.००	९५.००	९१.४०	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चतता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
	डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक									
७८	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	दुधौली डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना, सिन्धुली	२०७९/०८०	३,९५,३०.४८	१,३९,११.००	१,१०,५५.००	१,०९,१२.००	१००.००	९८.७०	
जम्मा				३,३२,९०,९७.४९	१,४९,३१,६८.५९	५४,८३,०८.००	४७,१५,०९.९०			

खानेपानी तथा सरसफाइ तर्फका बहुबर्षिय तथा स्रोत सुनिश्चतता प्राप्त आयोजनाहरु

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चतता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १, मकवानपुर	हेउनपा ११ सरस्वती, खानेपानी आयोजना	२०७६/७७	४,२८,३१.००	३,००,४८.८७	२१,५०.००	२१,१२.८७	१००.००	९८.२७	सम्पन्न
२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १, मकवानपुर	देवनगर खानेपानी योजना, भरतपुर म.न.पा., चितवन	२०७६/७७	२५,९२,७१.००	१२,५६,६७.५०	७५,५०.००	७४,९५.५०	१००.००	९९.२८	
३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	अत्तरपुर खानेपानी योजना, लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका-४, सिन्धुपाल्चोक	२०८०/८१	२३,०४,८६.१९	७,९५,०२.९६	८,००,००.००	४,८३,५२.११	६१.००	६०.४४	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	नाल्दुम नगरकोट लिफ्ट खानेपानी योजना मण्डनदेउपुर १, २ काभ्रेपलाञ्चोक	२०७८/७९	२७,३५,६४.००	२०,८४,७२.९३	८,२०,००.००	८,१९,९९.३३	१००.००	१००.००	
५	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	गोकुले बृहत खानेपानी योजना मुलखोला	२०७७/७८	१५,२४,२७.००	६,५०,१७.७२	७०,००.००	६९,६३.१२	१००.००	९९.४७	
६	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	कुस्पा खानेपानी आयोजना	२०७७/७८	८,०६,९२.००	५,४५,३३.७३	३०,००.००	२९,९६.८१	१००.००	९९.८९	
७	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	नमोबुद्ध बृहत खानेपानी योजना	२०७७/७८	२०,९४,८९.००	५,०९,५३.०८	२२,००.००	२१,९९.०८	१००.००	९९.९६	
८	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	माझीफेडा खानेपानी आयोजना	२०७७/७८	४,७०,८३.००	१,७९,३०.९७	१५,००.००	१४,९९.३३	१००.००	९९.९६	सम्पन्न
९	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	कोलाँती भुम्लु खानेपानी योजना	२०७८/७९	८,३२,९९.००	५,०१,७९.१५	३०,००.००	२९,६७.०५	१००.००	९८.९	
१०	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४, रामेछाप	फुलासी तामाकोशी खानेपानी आयोजना, मन्थली न.पा. रामेछाप	२०७५/७६	३३,३९,८९.००	१३,३५,२८.२३	४६,००.००	४५,९९.७९	१००.००	१००.००	
११	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४, रामेछाप	कात्तिके लिफ्ट भंगेरी खानेपानी आयोजना, रामेछाप न.पा. रामेछाप	२०७६/७७	१९,७०,०३.००	१४,०५,११.२५	६०,००.००	५९,७८.८९	१००.००	९९.६५	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	सिद्धेश्वर खानेपानी आयोजना, कमलामाई न.पा, सिन्धुली	२०७५/७६	२१,१३,६६.००	१४,८०,८४.५६	१,९८,००.००	१,९७,९९.८१	१००.००	१००.००	
१३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	सोल्टी दो बाटो लामथुम्की खा.पा.यो. नागार्जुन ४ काठमाण्डौ	२०७६/७७	५,५०,५२.००	५,१४,४३.००	२०,००.००	२०,००.००	१००.००	१००.००	सम्पन्न
१४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	नागार्जुन ५ आदेश्वर दुंगाखानी पानी मुहान ट्याङ्की निर्माण	२०७८/७९	४,९८,५६.००	२,४७,७९.९८	१०,००.००	९,९९.९८	१००.००	१००.००	सम्पन्न
१५	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	बज्रबाराही नमुनाबस्ति लाग्दैन खानेपानी डिप बोरीङ्ग आयोजना	२०७८/७९	४,४६,६०.००	२,०९,५८.००	२२,००.००	२२,००.००	१००.००	१००.००	सम्पन्न
१६	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव खा.पा. सु.वि.न.पा.८	२०७९/८०	१४,९४,८४.००	१३,७२,१०.५३	५,७४,००.००	५,७२,९८.७६	१००.००	९९.८२	
१७	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	प्रगतिटोल खा.पा.यो. चौगुनारायण झौखेल २	२०७६/७७	८,३९,५८.००	७,५६,०७.३९	५०,००.००	४९,९९.३९	१००.००	९९.९९	
१८	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	लाकिला खा.पा.यो. चौगुनारायण ३	२०७६/७७	६,३९,६५.००	२,९१,५७.२२	७,००.००	७,००.००	१००.००	१००.००	सम्पन्न
१९	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	ज्योतिलिङ्गेश्वर खा.पा.यो. चौगुनारायण ३	२०७६/७७	२,२६,६९.००	१,८३,५९.००	४६,००.००	४६,००.००	१००.००	१००.००	सम्पन्न

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२०	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	नखेल खानेपानी योजना सूर्यविनायक न.पा. भक्तपुर	२०७५/७६	१३,३९,१८.००	५,०८,४२.२६	१४,००.००	१३,९९.२६	१००.००	९९.९५	सम्पन्न
२१	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	सितलपाटी लिफ्ट खानेपानी योजना	२०७७/७८	८,७८,४८.००	३,४८,९०.४६	४२,००.००	४१,९१.४६	१००.००	९९.८०	सम्पन्न
२२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	भमरकोट खानेपानी योजना	२०७६/७७	८,६९,२०.००	६,१७,४५.५०	१३,००.००	१२,९९.५०	१००.००	९९.९६	
२३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ६, नुवाकोट	तादीखोला नुवाकोट दरबार क्षेत्र लिफ्ट खानेपानी योजना	२०८१/८२	४,१९,९७.००	१,३९,९९.७२	१,४०,००.००	१,३९,९९.७२	१००.००	१००.००	
२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	देउकी डाँडा खानेपानी आयोजना, सिन्धुली	२०८१/८२	५८,६६.००	१७,००.००	१७,००.००	१७,००.००	१००.००	१००.००	
२५	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	चिसापानी झोरा खा.पा.आ., कमलामाई न.पा. ५	२०८१/८२	५९,४१.००	१९,७९.४६	२०,००.००	१९,७९.४६	१००.००	९८.९७	
२६	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	ईन्सिन गाउँ लिफ्ट खानेपानी आयोजना मन्थली न पा ६ भलुवाजोर, रामेछाप	२०८१/८२	९०,००.००	३७,३२.१५	३७,३३.००	३७,३२.१५	१००.००	९९.९८	
२७	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	गेलु लिफ्ट खानेपानी योजना, मन्थली १२, रामेछाप	२०८१/८२	१,०५,००.००	४८,९९.०५	४९,००.००	४८,९९.०५	१००.००	९९.९८	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
२८	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	तामाकोशी नागिला लिफ्ट खानेपानी आयोजना, मन्थली ११, रामेछाप	२०८१/८२	१,५०,००.००	५९,९९.१०	६०,००.००	५९,९९.१०	१००.००	९९.९८	
२९	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप	बाघखोल कालो चौतारा खोलखर्च सुइते खानेपानी, गोकुलगंगा ३ रामेछाप	२०८१/८२	३०,००.००	५,००.६५	५,०५.००	५,००.६५	१००.००	९९.१४	
३०	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	सिमपाखा खानेपानी डिप बोरि टोखा ६ काठमाडौं	२०८१/८२	२,४४,९२.००	१,२४,९९.२६	१,२५,००.००	१,२४,९९.२६	१००.००	९९.९९	
३१	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	सूर्यदर्शन हाइट र मेगा सिटि हाइट खानेपानी डिप बोरि र पाइपलाईन विस्तार टोखा ३ काठमाडौं	२०८१/८२	२,९४,२८.००	१,२०,००.००	१,२०,००.००	१,२०,००.००	१००.००	१००.००	
३२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, भक्तपुर	बुढानिलकण्ठ वडा नं. ४ मा खानेपानी बोरीङ्ग योजना बुढानिलकण्ठ-४, काठमाडौं	२०८१/८२	२,७६,००.००	१,२०,००.००	१,२०,००.००	१,२०,००.००	१००.००	१००.००	
३३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	देवीटार बृहत खानेपानी योजना, बनेपा ३, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८१/८२	९०,००.००	१९,६९.१५	२०,००.००	१९,६९.१५	१००.००	९८.४६	
३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	कटुञ्जे लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, रोशी ७, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८१/८२	७४,९९.००	१७,४९.९१	१७,५०.००	१७,४९.९१	१००.००	९९.९९	
३५	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	सुन्थान वृहत खानेपानी आयोजना निर्माण पनौती ९, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८१/८२	८९,९७.००	६९,९४.९२	७०,००.००	६९,९४.९२	१००.००	९९.९३	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
३६	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	वनदेउ दुर्मिघाट खानेपानी योजना काभ्रेपलाञ्चोकपाल्चोक	२०८१/८२	१,०४,५०.००	३४,९९.९९	३५,००.००	३४,९९.९९	१००.००	१००.००	
३७	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	कर्मडुङ्गे खानेपानी योजना, महाभारत ३, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८१/८२	१,७९,४१.००	४९,११.७३	५०,००.००	४९,११.७३	१००.००	९८.२३	
३८	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	चौकीडाँडा खानेपानी योजना, रोशी ५, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८१/८२	८९,३०.००	३७,९९.९५	३८,००.००	३७,९९.९५	१००.००	१००.००	
३९	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	चाकु खा पा भोटेकोशी गा.पा. ४	२०८१/८२	४५,००.००	१४,९९.२७	१५,००.००	१४,९९.२७	१००.००	९९.९५	
४०	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	मर्मिङ खानेपानी योजना, सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	४५,००.००	१४,९९.६९	१५,००.००	१४,९९.६९	१००.००	९९.९८	
४१	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	भिमटार खानेपानी योजना, चौतारा साँगाचोकगढि सिन्धुपाल्चोक न.पा.११	२०८१/८२	३०,००.००	१८,९९.९२	१९,००.००	१८,९९.९२	१००.००	१००.००	
४२	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	चिसापानी डडुवा लिफ्ट खानेपानी योजना चौतारा साँगाचोक गढी न पा १४ सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	१,२०,००.००	७६,९९.१४	७७,००.००	७६,९९.१४	१००.००	९९.९९	
४३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	ठाडो खोला खानेपानी योजना, रोशी ७, काभ्रेपलाञ्चोक	२०८१/८२	८९,९९.००	२९,९९.९३	३०,००.००	२९,९९.९३	१००.००	१००.००	

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आ.व.	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
४४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	जीतपुर लेक खानेपानी लिफ्ट खानेपानी योजना, चौतारा साँगाजोक गढी ९, सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	६०,००.००	१४,८२.९४	१४,८३.००	१४,८२.९४	१००.००	१००.००	
४५	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	सल्लाघारी डिपवोरिङ्ग खानेपानी, सुनकोशी ६, सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	७५,००.००	५१,९९.६२	५२,००.००	५१,९९.६२	१००.००	९९.९९	
४६	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	खानेपानी आयोजना, बाह्रबिसे ९, सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	४५,००.००	१९,९९.६३	२०,००.००	१९,९९.६३	१००.००	९९.९८	
४७	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	ईखु बजार लिफ्टड खानेपानी योजना, साँगाचोकगढी ८, सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	१,२०,००.००	४९,७९.९९	५०,००.००	४९,७९.९९	१००.००	९९.६	
४८	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	गुम्थाङ्ग बृहत खानेपानी योजना, बाह्रबिसे ७, सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	६०,००.००	१९,९९.७२	२०,००.००	१९,९९.७२	१००.००	९९.९९	
४९	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	बराम्ची बृहत खानेपानी, जुगल, सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	३०,००.००	२९,९९.०४	३०,००.००	२९,९९.०४	१००.००	९९.९७	
५०	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	गोलमे लिफ्ट खानेपानी आयोजना, इन्द्रावती १ सिन्धुपाल्चोक	२०८१/८२	४१,००.००	१४,९९.९९	१५,००.००	१४,९९.९९	१००.००	१००.००	
जम्मा				३,२१,१५,७०.१९	१,७३,७४,१८.१८	४२,६७,७१.००	३९,४६,४५.९२	९५.००	९२.५०	

५.७.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति
क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		प्रगति %		कैफियत
			बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक, ३१३०२२७०१३	अत्तरपुर खानेपानी योजना, लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका-४, सिन्धुपाल्चोक	८,००,००.००	४,८३,५२.११	६१.००	६०.४४	
२	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५, भक्तपुर, ३१३०२३३०१३	केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना., सुर्यविनायक न.पा. ८, भक्तपुर	५,७४,००.००	५,७२,९८.७६	१००.००	९९.८२	

ख. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		खर्च प्रतिशत
			बजेट	खर्च	
१	३१३९११२१४	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाई व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय, चितवन	८,००,००.००	७,५३,०३.७९	९४.१३
२	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर, ३१३०२३२०१३	२,५२,००.००	२,३३,१३.००	९२.५१
३	३१३९११३०३	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर, ३१३०२३२०१३	१३,००.००	०.००	०.००
४	३१३९११३३४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर, ३१३०२३२०१३	१५,००.००	१४,३९.९४	९६.००
५	३१३९११२०४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १, मकवानपुर, ३१३०२३२०१३	४३,००.००	३९,०६.१३	९०.८४
६	३१३९११३०३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं.२ धादिङ - ३१३०२३००१३	८,००.००	०.००	०.००
७	३१३९११२४४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं.२ धादिङ - ३१३०२३००१३	२०,००.००	३,६४.३९	१८.२२

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		खर्च प्रतिशत
			बजेट	खर्च	
८	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं.२ धादिङ - ३१३०२३००१३	१,०८,००.००	७८,७०.६६	७२.८८
९	३१३९११३०३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं ३ सिन्धुपाल्चोक ३१३०२२७०१३	१२,००.००	०.००	०.००
१०	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं ३ सिन्धुपाल्चोक ३१३०२२७०१३	५०,००.००	४९,२०.१८	९८.४०
११	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं ३ सिन्धुपाल्चोक ३१३०२२७०१३	२,४९,००.००	२,४२,७३.७३	९७.४८
१२	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप ३१३०२२४०१३	२,३५,००.००	२,२४,८६.६०	९५.६९
१३	३१३९११३०३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप ३१३०२२४०१३	१५,००.००	०.००	०.००
१४	३१३९११३३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४, रामेछाप ३१३०२२४०१३	५,००.००	४,८६.४७	९७.२९
१५	३१३९११२५४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर/ ३१३०२३३०१३	५,००.००	५,००.००	१००.००
१६	३१३९११२९४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर/ ३१३०२३३०१३	८,००.००	८,००.००	१००.००
१७	३१३९११३०३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर/ ३१३०२३३०१३	१५,००.००	१५,००.००	१००.००
१८	३१३९११३५४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर/ ३१३०२३३०१३	१०,००.००	१०,००.००	१००.००
१९	३१३९११३३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर/ ३१३०२३३०१३	१०,००.००	९,९५.८१	९९.५८
२०	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर/ ३१३०२३३०१३	७५,००.००	५३,३४.७९	७१.१३
२१	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर/ ३१३०२३३०१३	२,७६,००.००	२,६९,३५.७७	९७.५९
२२	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ६ नुवाकोट/ ३१३०२२९०१३	२,२८,००.००	२,२२,७२.०३	९७.६८
२३	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ सब-डिभिजन दोलखा, ३१३०२२३०१३	१,०८,००.००	६१,३५.३७	५६.८१
जम्मा			२५,६०,००.००	२२,९८,३८.९७	८९.७८

५.७.५ आ.व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१७५	आगामी आर्थिक वर्षलाई नागरिकका घरमा शुद्ध खानेपानी र किसानका खेतमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पुर्याउन खानेपानी, सरसफाइ तथा सुलभ सिँचाइ वर्ष अभियान चलाइनेछ। प्रदेशभित्र साना तथा मझौला स्तरका सतह र भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ।	खानेपानी तथा गुणस्तर सुधारका विभिन्न २०१२ वटा योजनाहरू कार्यान्वयनको लागि तीन अर्ब सत्ताइस करोड चार लाख विनियोजन भएको र ३६१ ओटा योजना सम्पन्न भएको। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा साना र ठूला गरेर १११३ ओटा सिँचाइ योजनाहरूमा रु.१ अर्ब पचासी करोड १८ लाख बजेट विनियोजन भएको र ८८७ ओटा योजना सम्पन्न भएको।
१७६	एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाइ हाम्रो अभिभारा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै निर्माणाधीन साना, मझौला तथा ठूला खानेपानी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	
१७७	प्रदेश भित्रका सुख्खाग्रस्त क्षेत्र लक्षित गरी खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विशेष प्रकृतिका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। भूमिगत सिँचाइ प्रभावकारी हुने चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा डिप ट्युबेल र सुख्खाग्रस्त पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइका व्यापक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। उपभोक्ता समितिहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाहरूको नियमित मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप लिफ्ट सिँचाइ आयोजना, लिफ्ट खानेपानी आयोजना र डिप ट्युबेल खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन चरणमा रहेका।
१७८	खानेपानी तथा पानीका मुहान, ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा, परम्परागत राजकुलो, इनार, ताल तलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना लगायत भूमिगत जल व्यवस्थापन र पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	खानेपानी मुहान, ढुङ्गेधारा संरक्षण तथा पुनर्स्थापना, जल पुनर्भरणको कार्य विभिन्न डिभिजन कार्यालयबाट संचालन भएको र वार्षिक कार्यक्रममा स्वीकृत राजकुलो, ताल तलैया पोखरी सम्रक्षण कार्य सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयबाट संचालन भएको।
१७९	बृहत् क्षेत्रफल भएका खेतीयोग्य जमिनहरूमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूको पहिचान, सर्वेक्षण र छनौट कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	चालु आ.व. को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत ठूलो सिंचित क्षेत्र रहेको २५ ओटा सिंचाइ आयोजनाहरूको बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत गरि कार्यान्वयन भएको।

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१८०	सेवाबाट बञ्चित समुदाय तथा क्षेत्रको लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको सुनिश्चितता र सेवामा स्तरीकरण गर्न विद्यमान स्रोतहरूको औचित्यपूर्ण तथा समतामूलक वितरण र समस्याको दिगो समाधान सहितको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (NWASH Plan) तयारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।	खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (N-WASH plan) स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा रहेको।
१८१	संघीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी लिफ्टिङ्ग, डिप ट्युबवेल खानेपानी तथा सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा सहूलियत प्रदान गरिनेछ। निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, खानेपानी बोर्ड तथा उपभोक्ता समिति लगायतका निकायहरूसँगको सहकार्यमा खानेपानी, शौचालय, ढल निर्माणका सहलगानी आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	१) प्रदेश भित्रका सुख्खाग्रस्त क्षेत्र लक्षित गरी नयाँ प्रविधिमा आधारित प्रणाली हरू र खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विशेष प्रकृतिका लिफ्ट आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिएको। २) हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको ३० प्रतिशत सह लगानीमा सिमलटार थानाभर्यांग खानेपानी आयोजना वडा नं ११ मा संचालनमा रहेको। धादिङ जिल्लामा बेनिघाट रोरंग ग्रामिण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसंगको सहलगानीमा खानेपानी आयोजना संचालन। साथै थाहा नगरपालिका संग "सम्भाव्यताको आधारमा स्थानीय तह तथा सम्बद्ध निकायहरूसंग सहलगानीमा खानेपानी" आयोजना संचालन गरिएको। ३) आ.ब. २०८१/८२ मा करिब ९.०० कि.मि. ढल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
१८२	संघीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्य र समन्वयमा बागमती प्रदेश, पूर्ण उज्यालो प्रदेश अभियान अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, सोलार मिनी ग्रिड र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग मार्फत विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेका घर परिवारका लागि ऊर्जाको पहुँच पुर्याइने व्यवस्था गरिने छ।	यस अन्तर्गत १६४ ओटा विद्युत पोल जडान, २.२६ कि.मि. ग्रामिण विद्युतीकरण कार्य र ५०४ ओटा सौर्य/विद्युतीय उर्जा जडान कार्य सम्पन्न भएको।
१८३	जलउत्पन्न प्रकोपको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका आधारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्य गरिनेछ। गुरुयोजना तयार भएका नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण लगायत अन्य आधुनिक	विस्तृत अध्ययन भै गुरुयोजना तयार भएको पूर्वी राप्ति, तादी लिखु लगायत नदि नियन्त्रणहरूको बहुवर्षीय आयोजनाको निम्ति स्वीकृत भइ कार्यान्वयन भएको, स्थल विशेष

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	प्रकोप व्यवस्थापन कार्य अन्तर्गत सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयहरूबाट ३९.८६ कि.मि तटबन्ध/पर्खाल निर्माण निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
१८४	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नदीमा भएको प्राकृतिक विपद्को कारण सिर्जित जलउत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। चितवनको राप्ती-लोथर नदी तटबन्धको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	१) जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, सिन्धुपाल्चोकको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत मेलम्ची नदीको विभिन्न स्थानमा नदि नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यसम्पन्न, २) राप्ती-लोथर नदि तटबन्धको निर्माण कार्य भैरहेको।
१८५	पर्यटन प्रवर्धन र जलाधार व्यवस्थापनका लागि दोलखाको जिरीमा मानव निर्मित ताल र हेटौँडको गंगटेमा बहुउद्देश्यीय पोखरी निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	दोलखाको जिरीमा मानव निर्मित पर्यटकीय ताल को बातावरण अध्ययन कार्य भैरहेको, हेटौँडाको गंगटेमा बहुउद्देश्यीय पोखरी निर्माण गर्नको निम्ति विस्तृत अध्ययन कार्य भइ DPR तयार भएको।

५.७.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२१३	अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	३६.७८	
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	४५,५९.७५	
३	१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१९.७०	
४	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	५४,०३.५२	
५	१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	२२,०२.६४	
६	१४५११	बीमा दावी प्राप्ति	६८.००	
७	१४५२९	अन्य राजस्व	१७,४२.४३	
८	१५१११	बेरूजू	७४,८२.१२	
		राजस्व जम्मा	२,१५,१४.९४	

५.७.७ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

१. बागमती प्रदेशको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (WASH Plan) प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको,
२. उपभोक्ता समिति मार्फत आयोजना निर्माण तथा संचालन कार्यविधि २०८१ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको,
३. खानेपानी तथा सरसफाई विधयेक मस्यौदा तयार भई आर्थी मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा राय सहमतिको लागि पठाइएको।

५.७.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

१. मन्त्रालय नयाँ व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) स्वीकृत गराई थप २ ओटा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयहरू नुवाकोट र दोलखामा स्थापन गरिएको,
२. सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली(GIOMS) सुरुवात,सफ्टवेर मार्फत बेरुजु लगत अध्यावधिक कार्य आरम्भ,आयोजना बैंकमा projects entry सुभारम्भ,
३. बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको software मार्फत बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली संचालनमा गरिएको।

५.७.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

१. टुक्रे योजनाको संख्या धेरै हुनु र सो अनुसार जनशक्ति नहुनु,
२. योजना संचालनको क्रममा स्थानीय विवादले गर्दा योजना समयमा संचालन हुन नसक्नु।

५.८ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय

५.८.१ परिचय

साविकामा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय रहेकोमा बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/०७/२७ गतेको निर्णयानुसार बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८० बमोजिम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना र कार्यजिम्मेवारीमा समेत हेरफेर गरिएको छ।

५.८.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३२५०००११	संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय	१४,६८,२३.००	३,१०,६०.००	१७,७८,८३.००	८,२०,४८.००	१,७५,०५.००	९९,५५३.००	५५.८८	५६.३६	५५.९७
३	३२५००१०१	पर्यटन विकास आयोजना	४,६६,४०.००	५३,००.००	५,१९,४०.००	३,३४,७९.००	४४,७०.००	३,७९,४९.००	७१.७८	८४.३४	७३.०६
४	३२५००१०२	पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	५,९९,५०.००	२,१५,९८,९०.००	२२१९८४०.००	३,९४,६४.००	१,८०,२६,४८.००	१,८४,२१,१२.००	६५.८३	८३.४६	८२.९८
६	३२५०२०११	पर्यटन कार्यालयहरु	७,८२,७१.००	८४,९०.००	८,६७,६१.००	४,२४,६४.००	८०,६०.००	५,०५,२४.००	५४.२५	९४.९४	५८.२३
कुल जम्मा			३३,१६,८४.००	२,२०,४७,४०.००	२,५३,६४,२४.००	१९,७४,५५.००	१,८३,२६,८३.००	२,०३,०१,३८.००	५९.५३	८३.१२	८०.०४

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.८.३ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित राजस्व	कैफियत
१	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन शुल्क	३,९३,१७.००	
२	१४२२९	प्रशासनिक सेवा शुल्क	६९.००	
३	१४५११	विमा दावि प्राप्ति	३,५२.००	
४	१५१११	वेरुजु	१,००,८३.००	
जम्मा			४,९८,२१.००	

५.८.४ आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरुको प्रगति विवरण

बुँदा नं.	विषय	कार्यान्वयनको अवस्था
६०.	पर्यटन र संस्कृति: राष्ट्रको समुन्नति भन्ने मान्यता अनुरूप बागमती	पर्यटकीय प्रचार प्रसारको लागि

बुँदा नं.	विषय	कार्यान्वयनको अवस्था
	प्रदेशलाई आकर्षक पर्यटक गन्तव्यको रूपमा विकास गरी पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन र प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गरिनेछ।	विनियोजित कार्यक्रमहरू सबै सम्पन्न गरिएको।
६१.	प्रदेश सभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक विशेष पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरी एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। पर्यटन क्षेत्रको दिगो र योजनाबद्ध विकासको लागि आगामी वर्षमा प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ।	पहिलो चरणमा विनियोजित अनुरूप प्रदेशको ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक विशेष पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरी एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको।
६२.	नेपालको विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनको इतिहास प्रतिविम्बित हुने क्रान्ति स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था।	राजनीतिक क्रान्ति सङ्ग्रहालय स्थापनाको DPR तयार गरिएको।
६३.	अन्तर प्रदेश समन्वयमा जनकपुर, लुम्बिनी, देवघाट र मुक्तिनाथ जोड्ने सांस्कृतिक सम्पदा परिपथ विकास गरिनेछ। चितवनका सौराह, मेघौली, माडी र सिराइचुली जोडेर पर्यापर्यटन परिपथ, पाटन दरबार क्षेत्र, बसन्तपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर र चाँगुनारायण क्षेत्र जोडेर सम्पदा परिपथ र काठमाडौंको पशुपतिनाथ, डोलेश्वर, दत्तात्रय, सुवर्णेश्वर, अनन्त लिङ्गेश्वर, सन्तानेश्वर, महादेव पोखरी जोडेर शिव पथ विकास गरिनेछ।	बौद्ध सर्किटको लागि अध्ययन सम्पन्न, तराई पहाड हिमाल समेट्ने गरी पर्यटकीय राजमार्ग/करिडोर विकासका लागि अध्ययन कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
६४.	बागमती प्रदेशमा रहेका विभिन्न जात्रा तथा पर्वहरूको संरक्षण, संवर्धन र सञ्चालनका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्न रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु। बागमती प्रदेशभित्र रहेका कला, संस्कृति, भाषा, लिपि, जातजाति, धर्म, बाजा गाजा आदिका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने अध्येताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था।	अक्षयकोषको कार्यक्रम संचालनमा नआएको भने अध्येताहरूलाई प्रोत्साहनकोलागि सूचना प्रकाशन गरिएकोमा प्रस्ताव नपरेको।
६५.	चितवनका सौराहा, मेघौली, गोलाघाट, भक्तपुरको नगरकोट, दोलखाको शैलुङ क्षेत्रलाई खुला चलचित्र छायांकन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ।	सोही अनुरसार बजेट विनियोजन नभएको।
६६.	प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तामाङ र नेपाल भाषा सशक्तीकरण कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन।	नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको तालिमको लागि पाठ्यक्रम तयार गरिएको र भाषा मानकिकरण गरिएको।
६७.	बागमती प्रदेशभित्र रहेका मूर्त र अमूर्त संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ। समुदायको सहभागितामा	यसमा विनियोजित कार्यक्रमहरू सबै सम्पन्न गरिएको।

बुँदा नं.	विषय	कार्यान्वयनको अवस्था
	विभिन्न जातजाति, भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, कला, पुराना बाजा, सङ्गीत, नाच र नाट्य लगायतका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण, संरक्षण र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था।	
६८.	प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ को निरन्तरता सहित प्रदेश भित्रका पर्यटकीय गन्तव्य तथा पर्यटन क्रियाकलापहरूको प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। थप पर्यटकीय गन्तव्य तथा पर्यटन विधाहरूको पहिचान र प्रवर्धनको लागि र पर्यटकहरूको यात्रा तथा भ्रमण योजनामा सहजीकरण गर्नको लागि ट्राभल बुक तयार गरिनेछ। बाह्य पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न छिमेकी मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	भ्रमण वर्ष २०२४ सम्मको लागि निर्णय भएकोमा उक्त अवधिमा मन्त्रालयमा प्रशासनिक नेतृत्वको अभावको कारण सम्पन्न हुन नसकेको।

५.८.५ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

यस मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यान्वयन गर्नेगरी स्वीकृत भएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी, मितव्ययी र सहभागीतामूलक ढंगबाट सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अनुगमन योजना र खरिद योजनालाई समेटि देहायबमोजिमका कार्यविधि/मापदण्डहरू तर्जुमा गरिएको थियो।

- धार्मिक तथा साँस्कृतिक संस्थालाई अनुदान तथा सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०८१
- पूर्वाधार निर्माण योजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- स्नातक तह/स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई संस्कृति/भाषा/पर्यापर्यटन सम्बन्धी शोध कार्यमा सहयोग तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- प्रविधिमैत्री पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड, २०८१
- पर्यटक यातायात (विद्युतीय सवारी) को गुणस्तर संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२
- पर्यटन पूर्वाधार हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१

५.८.६ आ.व. २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

❖ अध्ययन/अनुसन्धान/अन्वेषण (DPR समेत)

- नेपाल फोटो संग्रहालय तथा पर्यटन प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डि.पि.आर. निर्माण (चितवनको खैरेनी),
- कोट दरबार तथा संग्रहालय DPR थाहा नगरपालिका मकवानपुर,
- राजनीतिक क्रान्ति संग्रहालयको DPR निर्माण,
- बागमती प्रदेशको पर्यटन विकासको १५ वर्षे रणनीति निर्माण,
- एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सम्भाव्यता अध्ययन (६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक पर्यटकीय क्षेत्र) ,
- नयाँ पर्यटन गन्तव्यको स्थान विशेष ब्रान्डिङ सम्बन्धी अध्ययन,
- बागमती प्रदेशमा झरना तथा जलाधार क्षेत्रमा पर्यटन विकास सम्बन्धी अध्ययन,
- रैथाने खानाको पहिचान अभिलेखीकरण अध्ययन अनुसन्धान,
- बागमती प्रदेशमा बौद्ध सर्किट स्थापनाका लागि अध्ययन,
- बागमती प्रदेशमा रहेका दलित समुदायको संस्कृति अभिलेखीकरण एवम् अध्ययन,
- बागमती प्रदेशमा रहेका ३ वटा लोपोन्मुख जातीहरूको संस्कृति अभिलेखीकरण एवम् अध्ययन (वनकरिया जाती, हायु जाती र सुरेल जाती) ,
- काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रचलित नेवारी समुदायको जात्रा अभिलेखीकरण तथा अध्ययन,
- तराई पहाड हिमाल समेट्ने गरी पर्यटकीय राजमार्ग/कोरिडोर विकासका लागि अध्ययन,
- स्थापित पर्यटकीय क्षेत्रमा उच्च मुल्यको पर्यटन विकाश सम्बन्धी अध्ययन,
- प्रदेशको चार पर्यटकीय पदमार्गको GIS Mapping,
- मौसमी पर्यटकीयस्थानको पहिचान सम्बन्धी अध्ययन,
- नेपाल पर्वतीय लिडर संघको सहकार्यमा डोल्मा खाड हिमाल आरोहण रुट अन्वेषण,
- पागा विष्णुदेवी लाछीको DPR तयार गर्ने, कि.न.पा ८ काठमाडौं,
- का.म.न.पा वडा नं ५ कैलासकुट सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन,
- टोखाको पर्यटन तथा संस्कृति सम्बन्धी अध्ययन, टोखा नगरपालिका वडा नं.-४।

❖ संस्कृति/मौलिक परम्परा संरक्षण तथा प्रवर्धन:

- विभिन्न जातजातीका स्थानीय तथा रैथाने खानाहरूको साँस्कृतिक महोत्सवमा अनुदान वितरण तथा सहभागिता जनाइएको,
- साँस्कृतिक संरक्षणका लागि संस्था/समूहहरूलाई पूजा,पाठ,यज्ञ,जप,जात्रा आदिमा सहयोग उपलब्ध गराइएको,
- लोपोन्मुख हुन लागेका ऐतिहासिक मारुनी, सोरठी जस्ता साँस्कृतिक नाँच बाजा, संगित संरक्षण/प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराइएको,
- राष्ट्रिय लोक दोहरी गीत प्रतियोगिता २०८२ मा प्रवर्द्धकको रूपमा सहभागिता जनाइएको,
- नेपाल संवत् १९४५ को शुभअवसरमा विविध कार्यक्रम संचालन गरिएको,
- राष्ट्रिय विभूती शंखधर साख्वा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा शंखधर साख्वा दिवस मनाउने,

- ललितकला क्याम्पसको सहकार्यमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदाहरूको स्थलगत मुर्तिकला कार्यशाला तथा प्रदर्शनी कार्यक्रम गरिएको।

❖ भाषा/साहित्य संरक्षण तथा प्रवर्धन

- भाषा दिवस कार्यक्रम वैशाख २४ गते हेटौँडामा आयोजना गरी सम्पन्न गरिएको,
- संस्कृत भाषा, लोपोन्मुख मातृभाषाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन,
- सरकारी कामकाजको भाषा ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा तामाङ र नेपालभाषाको मानकीकरण गोष्ठी तथा भाषा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तयार गरी प्रकाशन गरिएको,
- तामाङ र नेपालभाषाको त्रैमासिक बुलेटिन नियमित रूपमा प्रकाशन गरिएको,
- नेपाली भाषा, तामाङ भाषा र नेपालभाषाका लेख, रचनालाई समावेश गरी प्रदेश भाषा स्मारिका, २०८२ प्रकाशन गरिएको,
- बागमती प्रदेश स्तरीय प्रथम साहित्यिक महोत्सव २०८२ धादिङ जिल्लामा सम्पन्न गरिएको,
- नेपाल भाषा एकेडेमीको र पदमरत्न तुलाधार लुमन्ति गुठीको सहकार्यमा भाषा प्रवर्द्धन कार्यक्रम,
- शहिद धर्मभक्त अध्ययन प्रतिष्ठान काठमाण्डौँलाई ई लर्निङ सेन्टरका स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अनुदान,
- माननीय मन्त्रीको नेतृत्वमा कोशी प्रदेशसँग दुई प्रदेशबीच धार्मिक सांस्कृतिक अन्तरमिलन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- भाषा प्रशिक्षण (पाली र संस्कृत) कार्यक्रम अन्तर्गत पाली भाषा प्रशिक्षण श्रयम्भू र संस्कृत भाषा प्रशिक्षण संस्कृत मा.वि. (दरबार हाइस्कूल) रानीपोखरी काठमाडौँमा सम्पन्न गरिएको।

❖ पर्यटन प्रवर्द्धन

- प्रविधिमैत्री पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना र संचालन (काठमाडौँको ठमेल र चितवनको नारायणघाट) गरिएको,
- ४५औँ पर्यटन दिवस कार्यक्रम २०२४ (काठमाडौँको साँखु, बसन्तपुर, ललितपुरको पाटन र चितवनको सौराहा) सम्पन्न,
- फिल्म फेस्टिभल कार्यक्रम- मकवानपुरको बज्रबाराहीमा सम्पन्न भएको,
- पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत (चितवनको सौराहा) माउतेहरूलाई सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको,
- ग्रामिण पर्यटन (होमस्टे, कृषि पर्यटन) प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत हाडीगाउँ होम-स्टेमा होमस्टे प्रवर्द्धन र राक्सिराङ्गमा होम स्टे संचालकहरूका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- VITOF Nepal को सहकार्यमा गन्तव्य परिचयात्मक कार्यक्रम नुवाकोट दरबार र रामेछाप-दोलखामा सम्पन्न,
- पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया धादिङ, सौराहा र काठमाडौँमा गरिएको,
- पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको,

- होम-स्टे संचालकहरूलाई Hospitality सम्बन्धी तालिम रामेछाप, चितवन र ललितपुरमा संचालन गरिएको,
- वैदिक/पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएका स्थानहरूमा साँस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम मातातीर्थ काठमाडौं र दोलखा भीमसेनमा कार्यक्रम गरिएको,
- खेल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि साइक्लिङ सिटी हेटौँडाको सहकार्यमा हेटौँडादेखि सौराहासम्म साइकल यात्रा कार्यक्रम,
- साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत रसुवा-नुवाकोट पर्यटन समाजको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लाङटाङ ट्रेल रन सम्पन्न गरिएको,
- नीति निर्माता/प्रतिष्ठित लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई साहसिक पर्यटन गतिविधिमा सहभागिता गराइएको,
- पर्यटकीय/धार्मिक स्थलमा विशेष अवसरमा काठमाडौंको मातातीर्थमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको,
- विभिन्न विधामा उपत्यका बाहेक १० जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छोटो वृत्तचित्र (१० वटा) निर्माण गरिएको,
- विभिन्न विधाका उपत्यका बाहेक १० जिल्लाको पर्यटकीय ट्राभल बुक (१० वटा) प्रकाशन गरिएको,
- रेडियो टि.भी. मार्फत पर्यटन क्षेत्रको प्रचार प्रसार गरिँदै आएको,
- प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको,
- राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा अपाङ्गतामैत्री पर्यटन प्रवर्द्धन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
- अपाङ्ग सरोकार केन्द्र मकवानपुरको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा पर्यटकीय स्थलको भ्रमण।

❖ पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण

क्र.सं	पूर्वाधार विवरण	सम्पन्न संख्या
१	मन्दिर	४९६
२	पार्क	१५८
३	गुम्बा	२१९
४	पदमार्ग	५१
५	क्रियापुत्री भवन	३०
६	चर्च	१९

क्र.सं	पूर्वाधार विवरण	सम्पन्न संख्या
७	मस्जिद	३
८	अन्य पूर्वाधार	३४३
जम्मा		१३१९

५.८.७ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरु

मन्त्रालय लामो समय (करिब ६ महिना) प्रशासनिक नेतृत्व बिना रहेको र बाँकी अवधिमा यत्तिको प्रगति हासिल गरेको भएता पनि मन्त्रालयमा विद्यमान कार्यक्रमगत समस्या र समाधानका उपायहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्।

❖ भाषा, साहित्य तथा संस्कृति तर्फ:

- सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा घोषणा गरिएका नेपाल भाषा र तमाङ भाषालाई नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमिक सुधार सहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु,
- प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा एवम् तिनीहरूको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नु,
- साँस्कृतिक विचलन रोक्न नसक्नु,
- अन्तरपुस्ता ज्ञान हस्तान्तरण, (सम्पदामा प्रयोग हुने शिल्पकला, हस्तकला लगायतमा),
- संस्कृति, कला, भाषा र सम्पदाहरूको मौलिकपना जोगाई राख्नु,
- मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण गरी सोको लाभ समुदायले प्राप्त गर्न सक्ने तुल्याउनु,
- महत्वपूर्ण सम्पदाहरू चोरी तथा नष्ट हुनबाट रोक्नु,
- साँस्कृतिक गुठी तथा जात्राहरूको संरक्षण र निरन्तरता दिनु,
- साँस्कृतिक सम्पदाहरूको वैज्ञानिक अनुसन्धान, अध्ययन एवं संरक्षण गर्नु।

❖ पर्यटन तर्फ:

- संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र परेका कार्यहरूको जिम्मेवारी तथा सो सम्बद्ध अभिलेख संघबाट प्राप्त गर्नु, (जस्तै: तीन तारेसम्मको पर्यटकीय होटल, रिसोर्ट, लज आदिको दर्ता, नवीकरण सम्बन्धी फाईल तथा अन्य अभिलेख सम्बन्धी कागजात पर्यटन विभागबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको),
- मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी अनुसारको प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक हुने संगठन संरचना/कार्यालय र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु,
- प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्ने गरी पर्यटन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु,
- ग्रामीण पर्यटनका कार्यक्रम सन्चालन गर्न नसक्नु,
- पर्यटकीय गन्तव्यहरूको यथेष्ट अध्ययन र ब्राण्डीङ्ग नहुनु,

- धार्मिक स्थल/व्यक्तिलाई पर्यटनसँग जोडन नसक्नु,
- सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा घोषणा गरिएका नेपाल भाषा र तमाङ भाषालाई नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमिक सुधार सहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु।

❖ पर्यटन पूर्वाधार तर्फ:

- साना र कम बजेटका आयोजनाहरूको संख्यामा कमी ल्याई दीर्घकालिन रूपमा प्रभाव पार्ने र प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धिमा समेत टेवा पुर्याउन सक्ने गौरवका आयोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्नु,
- निजी क्षेत्रलाई पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्धनात्मक कार्यमा प्रोत्साहन गर्न नसक्नु,
- पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा संघ र स्थानीय सरकारमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था,
- निर्माण सम्पन्न भएका पर्यटन पूर्वाधारहरूको संरक्षण र सदुपयोगमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनु।

५.९ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

५.९.१ परिचय

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र समृद्धिको आकाङ्क्षा राखेको छ। देशले लिएको आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय आकाङ्खालाई आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेश सरकारको "सुसंस्कृत र सुखी जनता; समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश" दीर्घकालीन सोच पूरा गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रही विकासको मुख्य इन्जिनको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण जैविक कृषिको प्रवर्धन र कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास र विस्तार गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ।

आर्थिक गतिविधिका हिसावले करीव ६० प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पेशाको रूपमा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५.१६ प्रतिशत योगदान गरे तापनि (स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२) यस क्षेत्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून रहेको छ। खेती प्रणालीमा बढी अन्नबाली लगाए तापनि खाद्य व्यापार घाटा बढ्दो रहेको छ। बढ्दो माग सँगसँगै दूध, अण्डा, तरकारी, माछापालनको उत्पादनमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि देशको ठूलो जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न गरिवी घटाउन खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न भने पर्याप्त रहेको छैन। बागमती प्रदेशमा कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि यस मन्त्रालयलाई कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ।

पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ७ प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४.०१ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा पशुपन्छी क्षेत्रको विशेष आर्थिक महत्त्व छ। उत्पादनका साधनको रूपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाइ उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेको किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पूँजीको सृजना गर्न सकिन्छ। यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गरी समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न आजको टङ्कारो आवश्यकता बनेको छ।

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएपश्चात् त्यस्तो राष्ट्रका हैसियतले कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न विकासका विभिन्न साझेदारहरूसँग समन्वय गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै दिगो विकासको भोक अन्त्य, खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको ठूलो भूमिका रहन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साथै सहकारी क्षेत्रको लगानी समुचित रूपमा वृद्धि गरी देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आवश्यकता र सम्भावना छ।

बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०५/१० को निर्णयानुसार बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० को नियम ३ बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको छ।

१.२ दीर्घकालीन सोच:

कृषि क्षेत्रको दिगो विकास, खाद्य सम्प्रभूता, आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेश।

१.३ उद्देश्य:

- क. कृषिमा आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गरी खाद्य र पोषण सुरक्षा गर्दै उद्योग प्रवर्द्धन गरी निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने।
- ख. एकिकृत कृषि र पशु सेवाका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी वृहत्तर उत्पादन क्षेत्र बनाउने।
- ग. एकल महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित लगायत पिछडिएको समुदायमा लक्षित कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
- घ. चक्लाबन्दी गरी कृषिको समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने।
- ङ. "One Health Approach" मा आधारित वातावरण विकास तथा पशुपन्छी रोग न्यूनीकरण गर्ने।
- च. स्थानीय र रैथाने जातका कृषि तथा पशुपन्छीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी जैविक विविधताको संरक्षण एवं उपयोग गर्ने।

१.४ लक्ष्य:

दिगो कृषिको माध्यमबाट प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाई उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने।

५.९.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३१२०००११	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	१४,२६,८०.००	१२,७३,८०.००	२७,००,६०.००	६,८१,१८.००	३,२८,३२.००	१०,०९,५१.००	४७.७४	२५.७८	३७.३८
२	३१२०००१२	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड	४,४७,३६.००	२,५१,००.००	६,९८,३६.००	३,२३,०७.००	२,४१.००	३,२५,४७.००	७२.२२	०.९६	४६.६१
३	३१२०००१४	कृषि तालिम केन्द्र	२,६४,१४.००	३१,३०.००	२,९५,४४.००	२,१७,२६.००	३०,९४.००	२,४८,२०.००	८२.२५	९८.८४	८४.०१
४	३१२०००१५	प्रदेश विउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र	३,७१,२५.००	५,००.००	३,७६,२५.००	२,५८,८४.००	३,८६.००	२,६२,७०.००	६९.७२	७७.२	६९.८२
५	३१२०१०११	कृषि विकास निर्देशनालय	१७,५४,३९.००	४,७६,२०.००	२२,३०,५९.००	८,७०,४७.००	३,६३,५१.००	१२,३३,९७.००	४९.६२	७६.३३	५५.३२
६	३१२०१०१५	पुष्प विकास केन्द्र	२,५१,५३.००	१५,००.००	२,६६,५३.००	२,३६,८५.००	१४,६०.००	२,५१,४५.००	९४.१६	९७.३४	९४.३४
७	३१२०१०२०	माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला	१,७२,३८.००	५,५०.००	१,७७,८८.००	१,२१,५९.००	५,००.००	१,२६,५९.००	७०.५४	९०.८९	७१.१७
८	३१२०१०२२	बाली संरक्षण प्रयोगशाला	१,५०,३०.००	५,००.००	१,५५,३०.००	१,३०,१३.००	४,७५.००	१,३४,८७.००	८६.५८	९४.९४	८६.८५
९	३१२०१०२६	बागवानी विकास केन्द्रहरु	९,२१,२६.००	५३,००.००	९,७४,२६.००	७,५३,९४.००	४९,८८.००	८,०३,८३.००	८१.८४	९४.१२	८२.५१
१०	३१२०१०२७	व्यवसायिक किट विकास फार्महरु	४,६१,७०.००	७७,१५.००	५,३८,८५.००	३,७४,०९.००	७५,८२.००	४,४९,९०.००	८१.०२	९८.२७	८३.४९
११	३१२०१०२८	मौरीपालन विकास केन्द्र	१,८५,००.००	१०,००.००	१,९५,००.००	१,५८,५१.००	९,९८.००	१,६८,५०.००	८५.६८	९९.८५	८६.४१

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
१२	३१२०१०२९	कृषि विकास कार्यालयहरु	६३,६२,२४.००	८,२७,५५.००	७१,८९,७९.००	४७,५९,२९.००	७,०१,५८.००	५४,६०,८७.००	७४.८१	८४.७८	७५.९५
१३	३१२०२०११	पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय	१३,४३,८९.००	९०,५०.००	१४,३४,३९.००	८,६१,५९.००	८१,१५.००	९,४२,७४.००	६४.११	८९.६६	६५.७२
१४	३१२०२०१२	पशु सेवा तालिम केन्द्र	२,००,०१.००	५,००.००	२,०५,०१.००	१,८४,७८.००	४,९७.००	१,८९,७५.००	९२.३८	९९.४४	९२.५६
१५	३१२०२०१३	बाख्रा विकास फार्म	२,६८,२३.००	१५,००.००	२,८३,२३.००	२,३६,७१.००	१४,६२.००	२,५१,३३.००	८८.२५	९७.४६	८८.७४
१६	३१२०२०१४	मत्स्य विकास केन्द्रहरु	३,७८,६१.००	३४,०५.००	४,१२,६६.००	३,१९,०६.००	३२,८७.००	३,५१,९३.००	८४.२७	९६.५४	८५.२८
१७	३१२०२०१६	पशु सेवा कार्यालयहरु	५०,१४,९८.००	२,१३,००.००	५२,२७,९८.००	३९,४५,६७.००	२,०९,३४.००	४१,५५,०१.००	७८.६८	९८.२८	७९.४८
१८	३१२९११२१	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना (संघ शसर्त अनुदान)	१,६६,९०.००	०.००	१,६६,९०.००	१,१३,४८.००	०.००	१,१३,४८.००	६७.९९	०	६७.९९
१९	३१२९११२२	कृषि विभाग (संघ शसर्त अनुदान)	३,५१,५०.००	०.००	३,५१,५०.००	१,५७,८४.००	०.००	१,५७,८४.००	४४.९	०	४४.९
२०	३१२९११२३	पशु सेवा विभाग (संघ शसर्त अनुदान)	५६,४०.००	०.००	५६,४०.००	४२,३७.००	०.००	४२,३७.००	७५.१२	०	७५.१२
२१	३१२९११२४	पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)	९,७४,७४.००	१,५३,००.००	११,२७,७४.००	१,७५,८५.००	५,३९.००	१,८१,२४.००	१८.०४	३.५२	१६.०७
कुल जम्मा			२,१५,२३,६१.००	३५,४१,०५.००	२,५०,६४,६६.००	१,४९,२२,५७.००	१९,३८,९९.००	१,६८,६१,५५.००	६९.३३	५४.७६	६७.२७

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.९.३ आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि (वर्ष)	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को		आ.व. २०८१/८२ को प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	भेरेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेरेरिनरी अस्पताल निर्माण	२	९,३३,७५.००	६,२३,५४.६३	२,५०,००.००	१,१८,३८.६३	९५.००	४७.३५	
२	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौँडा	मकवानपुर जिल्लामा दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माण	३	४७,३३,२४.००	४७,२५,६०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	
३	कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौँडा	हेटौँडा उपमहानगरपालिका सँगको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण	३	३३,७१,२८.३८	३२,१०,५०.७२	२,१५,००.००	२,०४,८३.००	१००.००	९५.२७	
४	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माण	५	१,१७,३०,००.००	७६,३५,९२.४६	६,००,००.००	३,०८.४६	८६.००	०.५१	समस्याग्रस्त आयोजना

५.९.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरुको प्रगति
क. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		खर्च प्रतिशत
			कुल बजेट	खर्च	
१	३१२९११२१३ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	४,४०.००	३६.९०	८.३९
		कृषि विकास कार्यालय, नुवाकोट	९,५०.००	९,३१.३०	९८.०३
		कृषि विकास कार्यालय, घादिङ्ग	९,५०.००	९,४३.३०	९९.२९
		कृषि विकास कार्यालय, ललितपुर	२८,५०.००	२१,४९.७९	७५.४३
		कृषि विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	९,५०.००	४,५२.५५	४७.६४
		कृषि विकास कार्यालय, रामेछाप	१९,००.००	१९,००.००	१००.००
		कृषि विकास कार्यालय, सिन्धुली	९,५०.००	०.००	०.००
		कृषि विकास कार्यालय, चितवन	९,५०.००	६,४५.२५	६७.९२
		पशु सेवा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१५,००.००	०.००	०.००
		पशु सेवा कार्यालय, नुवाकोट	१७,५०.००	७,८८.९४	४५.०८
		पशु सेवा कार्यालय, चितवन	३५,००.००	३५,००.००	१००.००
		जम्मा	१,६६,९०.००	१,१३,४८.०३	६७.९९
२	३१२९११२२३ कृषि विभाग	कृषि विकास निर्देशनालय	१,९९,९०.००	६४,०२.०८	३२.०३
		मौरीपालन विकास केन्द्र, भण्डारा	४०,००.००	०.००	०.००

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		खर्च प्रतिशत
			कुल बजेट	खर्च	
		प्रदेश बिउ बिज गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, हेटौँडा	९६,००.००	८७,५८.३९	९१.२३
		माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौँडा	१५,६०.००	६,६३.६१	४२.५४
		जम्मा	३,५१,५०.००	१,५८,२४.०९	४५.०२
		पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय	१२,५०.००	१२,१३.६७	९७.०९
३	३१२९११२३३ पशु सेवा विभाग	पशु सेवा कार्यालय, दोलखा	५,४५.००	१,०२.६४	१८.८३
		पशु सेवा कार्यालय, सिन्धुली	५,५०.००	०.००	०.००
		पशु सेवा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५,५०.००	५,०७.५०	९२.२७
		पशु सेवा कार्यालय, नुवाकोट	५,५०.००	३,३७.६०	६१.३८
		पशु सेवा कार्यालय, धादिङ	५,४५.००	५,४४.४४	९९.९०
		पशु सेवा कार्यालय, चितवन	५,५०.००	४,९९.८५	९०.८८
		पशु सेवा कार्यालय, मकवानपुर	५,५०.००	५,२९.३०	९६.२४
		पशु सेवा कार्यालय, ललितपुर	५,५०.००	५,०१.६८	९१.२१
		जम्मा	५६,४०.००	४२,३६.६९	७५.१२
४	३१२९११२४३ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना	कृषि विकास निर्देशनालय	९,७४,७४.००	१,७५,८५.००	१८.०४

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		खर्च प्रतिशत
			कुल बजेट	खर्च	
५	३१२९११२४४ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना	कृषि विकास निर्देशनालय	१,५३,००.००	५,३९.००	३.५२
		जम्मा	११,२७,७४.००	१,८१,२४.००	१६.०७
		कुल जम्मा	१७,०२,५४.००	४,९५,३२.८१	२९.०९

५.९.५ आ.व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा न.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
३६	बागमती प्रदेशको अभियान: वडा वडामा उत्पादन भन्ने नारा सहित खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा पशुपालनमा संलग्न साना किसानहरूलाई व्यावसायिक उत्पादन तर्फ प्रोत्साहित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सहभागितामा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको। निजी क्षेत्र तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी यस कार्यक्रमबाट उत्पादित कृषि उपजहरूको प्रशोधन र बजारिकरण गरिनेछ।	स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समुदायमा आधारित खेती प्रणालीमार्फत कृषि उत्पादनमा स्वनिर्भर वडा निर्माण गर्न ५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने गरी गत आ.व.बाट शुरु भएका ५० वटा वडाहरू तथा चालु आ.व.मा छनौट भएका २० वटा वडाहरू गरी जम्मा ७० वडामा साझेदार सँग सम्झौता भई कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको।
३७	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा संलग्न कृषकका समस्याहरूमा आधारित भएर गरिने सोध तथा अनुसन्धान कार्यका लागि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन।	कृषि, पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान र मत्स्य विज्ञानमा स्नाकोत्तर गरिरहेका कुल २१ जना अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई सोध तथा अनुसन्धान कार्यका लागि १६ लाख ९८ हजार प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको।
३८	नवीन सोच भएका युवा उद्यमीहरूको कृषि तर्फको आकर्षण बढाई नवप्रवर्तन मार्फत कृषि उत्पादन लागत घटाउन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन ए.आई. जडित कृषि उपक्रम: प्रविधिमैत्री स्मार्ट	स्मार्ट एग्निकल्चर प्रविधि अवलम्बन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत ६ जना साझेदारहरूलाई स्मार्ट Ebb and Flow nursery technology स्थापना, बीउ तथा बेर्ना उत्पादन को लागि अटोमेशन र सेन्सर

बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	फर्मको अवधारणा अनुसार स्मार्ट एग्रीकल्चर कार्यक्रम सुरु गरेको। उच्च स्तरका कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूलाई स्वदेशमा नै कामको वातावरण बनाउन कृषि ज्ञान रत्न प्रोत्साहन कार्यक्रमको लागि रु. २ करोड विनियोजन।	सहितको संरक्षित संरचना निर्माण। कृषि ज्ञान रत्न प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च शिक्षा (स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि) हॉसिल गरी सोको उपयोग कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा गर्न इच्छुक २९ जना कृषकहरूलाई उत्पादन तथा अनुसन्धानमुलक कार्यका लागि सहयोग गरिएको।
३९	हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा निर्माणाधिन प्रादेशिक कृषि थोक बजार आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन रु. ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको। साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा वनेपा नगरपालिकामा सञ्चालित कृषि बजारमा तरकारी तथा फलफुल विषादी अन्वेषण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिने। निर्माण सम्पन्न भएका शीतभण्डारहरू सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको।	हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा हेटौंडा-११ मा निर्माण सम्पन्न भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजारको हस्तान्तरणको लागि निर्देशिका तयारी कार्य भइरहेको। यहि मिति २०८२/०४/१८ गते बजार उद्घाटन समारोह राखिएको।
४०	बागमती प्रदेश सरकारको बाचा, दूध उत्पादन र माछा भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै दूग्ध व्यवसायमा संलग्न किसानहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सर्शत अनुदानमा रु. २० करोड विनियोजन गरेको। साथै प्रदेश भित्र दूध उत्पादन वृद्धि गर्न पशु आहारा आत्मनिर्भर एवम् दूधजन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको। माछापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको।	दुध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सर्शत अनुदानमा रु. २० करोड पठाइएकोमा स्थानीय तहहरूबाट कार्यान्वयन भइ कृषकहरूको गाई/भैंसी पालन व्यवसाय प्रति आकर्षण बढेको। दुग्ध उत्पादन वृद्धि (दुग्ध जोन) कार्यक्रमबाट कृषकहरूलाई गाई/भैंसी खरिदमा सहयोग, गोठ सुधार, गोठ निर्माण, यन्त्र उपकरण खरिद गर्ने कार्यहरूमा सहयोग भएको। मत्स्यपालन क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रमबाट ४ हेक्टर थप मत्स्यपालन क्षेत्र विस्तार भएको। पशु आहारा आत्मनिर्भर कार्यक्रमबाट ६६९ हेक्टर जग्गामा उन्नत घाँसको क्षेत्र विस्तार गरी पशु आहारामा हरियो घाँसको प्रयोग भई पोषण सुधार हुनुको साथै दुध उत्पादन वृद्धि भइ उत्पादन लागत कम भएको।

बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
४१	मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा रहेको बागमती धुलो दुध कारखाना आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र तथा दूग्ध उत्पादक सहकारीसँगको साझेदारीमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको। दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारणको लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कोल्ड रुम निर्माण कार्यको लागि बजेट व्यवस्था गरेको। साथै दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातको लागि प्रोत्साहन गर्न निर्यात परिमाणको आधारमा प्रोत्साहन अनुदानको लागि रु. ५० लाख विनियोजन।	दैनिक करिब ६० हजार लिटर दुधको पाउडर उत्पादन गर्न सक्ने गरी मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा निर्माण सम्पन्न भएको दुध पाउडर प्लान्टको सञ्चालन विधि/कार्यविधि निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, हाल डि.डि.सीबाट सञ्चालन भइरहेको।
४२	सुख्खा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना सिँचाइ आयोजनाको निर्माण र नियमित मर्मत सम्भार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु. ४ करोड ८९ लाख विनियोजन।	साना सिँचाइ निर्माण कार्यक्रमबाट २७६ वटा साना सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जसबाट थप ४१६ हेक्टर सिंचित जमिनको क्षेत्रफल विस्तार भएको।
४३	जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्दै आइरहेका किसानहरूको उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रति हेक्टर रु. २० हजारका दरले जग्गा भाडा भुक्तानीमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। आगामी वर्षदेखि यस कार्यक्रमलाई तरकारी खेतीमा समेत विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्न रु. ३ करोड विनियोजन।	जग्गा भाडामा लिइ केरा खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा अनुदान कार्यक्रमबाट ४९० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती गरिरहेका ७३ जना कृषकहरूलाई जग्गा भाडामा अनुदान उपलब्ध गराइएको। त्यसै गरी जग्गा भाडामा लिइ तरकारी खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा अनुदान कार्यक्रमबाट १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरिरहेका ७ जना कृषकहरूलाई जग्गा भाडामा अनुदान उपलब्ध गराइएको।
४४	रासायनिक मलको अत्याधिक निर्भरतालाई घटाउँदै वैकल्पिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न शुरु गरिएको एक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना कार्यक्रमलाई स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा थप विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्न रु. ७ करोड विनियोजन।	स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत ४ वटा साझेदारसँग प्राङ्गारिक मल कारखाना निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको। साथै आ.व. २०८१/०८२ मा प्राङ्गारिक मल कारखाना निर्माणका लागि ९ वटा साझेदार छनौट भइ प्रक्रिया अगाडि बढेको।

बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
४५	जिल्लागत सम्भाव्यताको आधारमा फलफूल, तरकारी तथा खाद्यान्न बाली एवं पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न शुरु गरिएका उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्याज, लसुन चिया, कफि, अलैंची, भटमास जस्ता उच्च मूल्यवालीहरू तथा वासनादार र चैते धानको उत्पादन र बजारिकरणको लागि आवश्यक रकम विनियोजन।	उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमबाट व्यवसायिक तरकारी खेती २४४ हे., खाद्यान्नबाली १३६ हे., चैते धान ५३४ हे., मसिनो धान ४३६ हे., तेलहनबाली ३६ हे., कफी २५ हे., फलफूल ७३ हे. क्षेत्र विस्तार गरिएको। लसुन प्याज प्रवर्धन कार्यक्रमबाट ५१ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार भएको। गाई/भैसी, बाख्रा, चोरी, बंगुर प्रवर्धन कार्यक्रमबाट पशु वस्तुको संख्यामा वृद्धि भएको।
४६	तरकारी, फलफूल तथा माछामासु जस्ता उपजहरूमा किसानले पाउने मुल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको बीचमा भएको अस्वभाविक अन्तरलाई घटाउन नवप्रवर्तनमा आधारित खाद्य प्रशोधन तथा बजारीकरण स्टार्टअपको प्रवर्धन गरी वैकल्पिक आपूर्ति शृंखला विकास गर्ने। यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारीहरूको समन्वयमा प्रत्येक जिल्लामा सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि उपज बजार केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनेछ।	बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी उपज बजार केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनौटका लागि मन्त्रालयमा सूचिकृत भएका संस्थाबाट बजार दरभाउ पत्र माग गर्दा कुनै पनि संस्थाले बजार दरभाउ पत्र पेश नगरेकाले कार्यन्वयन हुन नसकेको।
४७	रैथाने, स्थानीय कृषि वस्तुहरूको ब्राण्डिङ्ग तथा बजारिकरण गरी मूल्य शृंखला विकास गर्दै ग्रामीण रोजगारी सृजना गर्ने खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको।	कृषि उपजहरूको मूल्य शृंखला विकास कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लाका १७ जना साझेदारहरू लाभान्वित भइ कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ हाउस, मह प्रशोधनका सामग्रीहरू र अन्य विविध संरचना/उपकरणहरू मार्फत कृषि उपजहरूको भण्डारण क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुका साथै विभिन्न value added products हरूको उत्पादनबाट समग्र मूल्य शृंखलामा योगदान पुगेको। पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरूको मूल्य शृंखला विकास कार्यक्रमबाट ९ जना साझेदारहरू लाभान्वित भइ पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरूको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरणमा सहयोग प्रदान गरी निर्वाहमुखी कृषि व्यवसायीकरण तर्फ उन्मुख भएको।

बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
४८	कृषि क्षेत्रबाट आयआर्जन तथा थप रोजगारी सिर्जना गर्न असल कृषि अभ्यास, असल पशुपालन अभ्यास, खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू र कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु. ६ करोड ८ लाख विनियोजन।	पशुपालनमा असल अभ्यास प्रवर्धन कार्यक्रमबाट ६२ जना लाभान्वित भइ गोठ सुधार तथा मर्मत सम्भारका कार्यहरू जस्तै Automatic water drinking bowl, Manure Scraper, Teat dipping set, Water tank stand, Submersible pump, Manure disposal pit लगायतका सामग्री जडान तथा निर्माण गरिएको। पशुपन्छी तथा मत्स्य उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमबाट १२६ जना लाभान्वित भइ आधुनिक गोठ/खोर निर्माण तथा मर्मत सम्भार, पशु वस्तु खरिद, गोदाम घर निर्माण र दुधजन्य वस्तुको प्रशोधन तथा विविधिकरणको लागि दुध संकलन केन्द्र स्थापना भएको। कृषि उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमबाट १४१ जना कृषि उद्यमीहरूलाई बाँस/फलामे टनेल, मिनिटिलर, स्प्रेयर, तराजु, किबीको लागि थैँका पोल निर्माण, पोखरी निर्माण, इनार निर्माण, भर्मिकम्पोष्ट सेट निर्माण, भण्डारण गृह निर्माण गरी कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि प्रोत्साहन सहयोग गरिएको।
४९	आधुनिक कृषि उपकरण तथा औजारहरू सुलभ एवं सुपथ मूल्यमा कृषक माझ उपलब्ध गराई कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि एवं लागत कटौती गर्न कृषि औजार उद्योगहरूलाई प्रोत्साहनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको। उच्च मूल्य भएका कृषि बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य कृषि उपजहरूको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नवीनतम प्रविधि र आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न रु. ३ करोड विनियोजन।	स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रमबाट चितवनको २ र काठमाडौँको १ गरी जम्मा ३ वटा उद्योगहरूलाई ९९ लाख ९८ हजार प्रोत्साहन सहयोग गरिएको। कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन कार्यक्रमबाट नवीनतम कार्य/कृषि उत्पादन (केराको चिप्स उत्पादन तथा केराको थाम बाट रेशा निकाल्ने) गर्ने १ जना कृषकलाई सो का लागि चाहिने विभिन्न मेसिन तथा उपकरणहरू सहयोग गरिएको। नवीन प्रविधि तथा उपकरणहरूको प्रयोग मार्फत यत्तिकै खेर गईराखेका सामग्री/by-product हरूको उपयोगबाट पनि राम्रो मूल्य जाने सामग्रीहरूको उत्पादन गरी आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको। कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रम र

बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि यन्त्र तथा उपकरण वितरण कार्यक्रम मार्फत साना किसानहरूलाई कृषि यान्त्रिकरणमा सहयोग गरी कृषिमा लाग्ने कार्य बोझ न्युनिकरणमा सहयोग पुगेको।
५०	प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पादनमा नोक्सानी व्यहोरेका किसानहरूलाई प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको राहत कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत निरन्तरता दिन रु. ५ करोड विनियोजन गरेको। कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशील प्रविधिको प्रयोग गरी कृषकको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता बढाइने। मौसम पूर्वानुमान सूचना प्रणाली विकास गरी मोबाइल एपबाट कृषकसम्म पूर्व सूचना पुग्ने व्यवस्था मिलाइने।	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका ३३० जना किसान र १६ वटा फर्मलाई रु १ करोड २२ लाख ११ हजार २२० राहत रकम उपलब्ध गराइएको।
५१	स्थानीय तह, सहकारी र कृषक समूहसँगको सहकार्यमा रैथाने जातका बीउहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेको बीउविजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सबै जिल्लामा विस्तार गर्न आवश्यक रकम विनियोजन।	बीउ विजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत २ बीउ कम्पनीहरूलाई गुणस्तरिय बीउ उत्पादनको महत्वपूर्ण पक्ष बीउ प्रशोधनको लागि बीउ प्रशोधन गृह निर्माण सहयोग गरिएको जसमा दुबै गरी करिब १०० मे.टन. बीउ विजन भण्डारण गर्न सकिने छ। त्यसैगरी लार्ज प्लट डेमोन्स्ट्रेसन अन्तर्गत रामपुर हाईब्रिड -१० मकैमा सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाँउपालिका मा ०.७६ हेक्टरमा बीउ उत्पादन गरिएको जसमा गाँउपालिकाको २, ३ र ४ नं वडाका मकैखेती गर्ने र हाईब्रिड बीउ प्रयोग गर्ने करिब २८० कृषक प्रत्यक्ष र गाँउपालिका परिसरमै गरिएको प्रदर्शन भएकोले गाँउपालिकाका अन्य वडाका करिब ६५० हाईब्रिड बीउ प्रयोगकर्ता कृषक अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको।
५२	सहकारीद्वारा सञ्चालित शीतभण्डार, उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा च्याउ उत्पादन, दुग्ध चिस्यान	सहकारीद्वारा सञ्चालित दुग्ध चिस्यान केन्द्रहरूलाई विद्युत खपत महशुलमा ३४ लाख ९९ हजार ९

बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	केन्द्र तथा मत्स्यपालनमा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको।	सय ७९ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको। फ्लोटिङ्ग फिस फिड उद्योगलाई विद्युत खपत महशुलमा ४ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ र मत्स्यपालक कृषक/व्यवसायीहरूलाई विद्युत खपत महशुलमा २ लाख ९० हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको।
५३	वर्षेनी महामारीका रूपमा फैलिने पशुमा लाग्ने संक्रामक रोगहरू लम्पि स्किन, पि.पि.आर., स्वाइन फिवर, खोरेत लगायतका रोग विरुद्ध खोप अभियान सञ्चालनको लागि रु. ७ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको।	भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर (Peste Des Petits Ruminants) रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि २०८१ माघ २४ देखि ३० गतेसम्म बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लाहरूमा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरिएको जसमा १५,३२,३२६ भेडा बाख्रालाई पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाइएको। त्यसैगरी लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि ७१,९७७ गाई भैंसीमा खोप निःशुल्क रूपमा लगाइएको।
५४	स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम मार्फत उन्नत जातका बाखा, गाई र भैंसीको मागलाई प्रदेशभित्रबाट परिपूर्ति गर्न पशु स्रोत केन्द्रहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ।	प्रदेशभित्र उन्नत जातका गाई, भैंसी, बंगुर, बाखाहरूको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भैंसी ३, गाई २, बाखा १ र बंगुर ३ गरी ९ वटा स्रोत केन्द्रहरूको स्थापना गरिएको।
५५	कृषि क्षेत्रमा जग्गा बाँझो राख्ने बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी भूमि बैंकको अवधारणा अनुसार चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा २५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा १५ विघा भन्दा बढी जमिनमा कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन गर्ने कृषक समूह, सहकारी र फर्महरूलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने।	बाँझो जमिनमा सामुदायिक तथा करार खेती सहयोग कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन भएको तर किसानहरूको आवेदन नपरेकोले कार्यान्वयन नभएको।
५६	कृषि उपजको बजार र मूल्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार, व्यवसायी र कृषक सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्धन गरिने। चितवनको माडी र सिन्धुलीको दुधौलीमा विगतमा सञ्चालन भएको	सिन्धुलीको दुधौलीमा विगतमा सञ्चालन भएको सामुहिक खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्राविधिकको नियुक्ति तथा जिल्लामा सञ्चालित सामुहिक खेती कार्यक्रममा थप सहयोग (८० प्रतिशत सम्म सहयोग) कार्यक्रमबाट ६००० बल

बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	सामुहिक खेति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको।	च्याउ, १० बिगाहमा तरकारी, ६ बिगाहमा आलु, १.५ बिगाहमा मेवा, ५ बिगाहमा मकै खेती गरिएको।
५७	बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा चौरी, भेडा, च्याङ्ग्रापालन र चरन खर्क व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिई खर्कहरूमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन।	खर्क सुधार कार्यक्रमबाट उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हास हुँदै गएका खर्कहरू व्यवस्थित भइ चरन क्षेत्र सुधार भएको।
५८	बागमती प्रदेशको सानः मेहनती किसान भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै संघीय सरकार र स्थानिय तहसँगको समन्वयमा कृषि पेशामा निरन्तर संलग्न रहेका किसानहरूको सूचिकरण र वर्गीकरण गरी किसानको आत्मसम्मानलाई अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारबाट दिइने प्रोत्साहनलाई लक्षित वर्गका किसानहरूसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको।	किसान सूचिकरण कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको, कृषि सहूलियतपूर्ण कर्जा (व्याज अनुदान) कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको। साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था, मकवानपुर मार्फत निवेदन प्राप्त भएका ४ वटा संस्थालाई १० दिनको रु ४९३१.१४ रुपैयाँ व्याज अनुदान रकम भुक्तानी गरिएको।

५.९.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२११	कृषि उत्पादन बिक्री आम्दानी	३,७४,५५.०३	
२	१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१.७०	
३	१४१५१	सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट आय	१,५६.०५	
४	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२२,२२.८०	
५	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१,१३.५२	
६	१४३१३	धरोटी सदरस्याहा	५,४६.४५	
७	१४५११	बीमादावी प्राप्ति	०.००	
८	१५१११	बेरुजु दाखिला	२६,१०.०९	
९	३२१४९	अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ता	२४,३३.०१	
जम्मा			४,५५,३८.६५	

५.९.७ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन नियमावली तथा कार्यविधिको विवरण

- (क) कृषि सहूलियतपूर्ण कर्जा (ब्याज अनुदान) कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (ख) कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०८१
- (ग) मागमा आधारित जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (घ) उत्कृष्ट कार्यालयलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (ङ) एक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ (प्रथम संशोधन, २०८१)
- (च) कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
- (छ) कृषि ज्ञान रत्न प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (ज) बाँझो जमिनमा सामुदायिक तथा करार खेती सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (झ) कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (ञ) प्रविधि र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (ट) पशु स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यविधि, २०८१
- (ठ) दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
- (ड) स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
- (ढ) बीउ बीजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (ण) एकिकृत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (त) कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरूको मुल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (थ) पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायीहरूका लागि विद्युत खपत महशुलमा सहूलियत कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (द) जग्गा भाडामा लिई केरा/तरकारी खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (ध) स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (न) चेपाङसँग मौरीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (प) विद्युतीय प्रणालीमा आधारित लिफ्ट सिँचाई सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
- (फ) कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
- (ब) एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१
- (भ) FAO सँगको सहकार्यमा Four Better Model Village स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०८१

५.९.८ आ.व. २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

१. प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८० बागमती प्रदेश सभाबाट पारित भइ प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको र सोको प्रमाणीकरणसँगै प्रदेश विषादी व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरी प्रदेशमा विषादी बिक्री वितरण कार्यको अनुगमन तथा नियमन सहज हुने,
२. मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तयार गरिएको २३ वटा नयाँ तथा १ वटा पुराना कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत भएको,
३. नयाँ सँगठन संरचना तथा दरबन्दी तैरीज स्वीकृत भइ कृषि विकास कार्यालय तथा पशु सेवा कार्यालय नरहेका जिल्लाहरूमा सेवा केन्द्र स्थापना भइ सेवा प्रवाह भइरहेको,
४. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समुदायमा आधारित खेती प्रणालीमार्फत कृषि उत्पादनमा स्वनिर्भर बडा निर्माण गर्न ५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने गरी गत आ.व. बाट शुरु भएका ५० वटा वडाहरू तथा चालु आ.व.मा छनौट भएका २० वटा वडाहरू गरी जम्मा ७० वडामा साझेदार सँग सम्झौता भइ कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको,
५. कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदाबाट क्षति पुगेका ३३० जना किसान र १६ वटा फर्मलाई रु १ करोड २२ लाख ११ हजार २२० राहत रकम उपलब्ध गराइएको,
६. भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर (Peste Des Petits Ruminants) रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि २०८१ माघ २४ देखि ३० गतेसम्म बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लाहरूमा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरिएको जसमा १५,३२,३२६ भेडा बाख्रालाई पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाइएको। त्यसैगरी लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि ७१,९७७ गाई भैंसीमा खोप निःशुल्क रुपमा लगाइएको,
७. पशुपन्छीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइ विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको। प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएर पशुपन्छीहरूको रोग निदानमा सहयोग पुगेको,
८. दैनिक करिब ६० हजार लिटर दुधको पाउडर उत्पादन गर्न सक्ने गरी मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा निर्माण सम्पन्न भएको दुध पाउडर प्लान्टको सञ्चालन विधि/कार्यविधि निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, हाल डि.डि.सीबाट सञ्चालन भइरहेको,
९. हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा हेटौँडा-११ मा निर्माण सम्पन्न भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजारको हस्तान्तरणको लागि निर्देशिका तयारी कार्य भइरहेको। मिति २०८२/०४/१८ गते बजार उद्घाटन समारोह राखिएको,
१०. गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवालार्थ थप विस्तारका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको,

११. पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई विस्तार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका २६ स्थानमा निर्माणाधिन "एक वडा, एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक" मध्ये मकवानपुर ३, सिन्धुली २, रामेछाप २, दोलखा ३, सिन्धुपाल्चोक ३, काभ्रेपलाञ्चोक ५ र चितवन ४ गरी २२ वटाको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको,
१२. विभिन्न मिति र समयमा कृषि सामग्री कम्पनी लि. मार्फत प्राप्त ३०३०६ मे.टन र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनबाट प्राप्त ९९३६ मे.टन गरि जम्मा ४०२४२ मे.टन युरिया र कृषि सामग्री कम्पनी लि. बाट प्राप्त १७१५० मे.टन डि.ए.पी मल स्थानीय तहहरूमा बाँडफाँड गरिएको,
१३. कृषि सहूलियतपूर्ण कर्जा (ब्याज अनुदान) कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको। साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था, मकवानपुर मार्फत निवेदन प्राप्त भएका ४ वटा संस्थालाई १० दिनको रु ४९३१.१४ रुपैयाँ ब्याज अनुदान रकम भुक्तानी गरिएको,
१४. जम्मा २६४ वटा विषादी खुद्रा बिक्रेता इजाजत पत्र नविकरणको लागि प्लान्ट क्वारेन्टाईन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, हरिहरभवन पठाइएको। प्रदेश विषादी व्यवस्थापन निर्देशिका यथाशिघ्र जारी गरी विषादी खुद्रा बिक्रेता इजाजत पत्र वितरण तथा नविकरण कार्य प्रदेशबाटै गरिने,
१५. बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत २ बीउ कम्पनीहरूलाई गुणस्तरिय बीउ उत्पादनको महत्वपूर्ण पक्ष बीउ प्रशोधनको लागि बीउ प्रशोधन गृह निर्माण सहयोग गरिएको जसमा दुबै गरी करिब १०० मे.टन. बीउ बिजन भण्डारण गर्न सकिने छ। त्यसैगरी लार्ज प्लट डेमोन्स्ट्रेसन अन्तर्गत रामपुर हाईब्रिड -१० मकैमा सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाँउपालिका मा ०.७६ हेक्टरमा बीउ उत्पादन गरिएको जसमा गाँउपालिकाको २ ,३ र ४ नं वडाका मकैखेती गर्ने र हाईब्रिड बीउ प्रयोग गर्ने करिब २८० कृषक प्रत्यक्ष र गाँउपालिका परिसरमै गरिएको प्रदर्शन भएकोले गाँउपालिकाका अन्य वडाका करिब ६५० हाईब्रिड बीउ प्रयोगकर्ता कृषक अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको,
१६. कृषि ज्ञान रत्न प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च शिक्षा (स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी) हाँसिल गरी सोको उपयोग कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा गर्न इच्छुक २९ जना कृषकहरूलाई अनुसन्धानमुलक कार्यका लागि सहयोग गरिएको,
१७. प्रदेशभित्र उन्नत जातका गाई, भैँसी, बंगुर, बाखाहरूको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भैँसी ३, गाई २, बाखा १ र बंगुर ३ गरी ९ वटा श्रोत केन्द्रहरूको स्थापना गरिएको,
१८. मुल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तर्फ १७ जना तथा पशुपन्छी तर्फ ९ जना गरी जम्मा २६ जना साझेदारलाई विभिन्न बाली वस्तुको प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारिकरणमा सहयोग गरिएको,
१९. बिउ उत्पादन प्रवर्धन तथा क्षेत्र विस्तार सहयोगका लागि श्रोत बिउ/उन्नत बिउ तथा उत्पादन सामग्री सहयोग (खाद्यान्न बाली) कार्यक्रम अन्तर्गत चितवन जिल्लामा ९६१ हेक्टर श्रोत/उन्नत बीउ उत्पादनका लागि १२५३ जना कृषकहरूलाई १ करोड ४४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको,

२०. प्रदेशमा बीउ उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न संघीय सशर्त अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत बीउमा जम्मा ६४ लाख २ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको,
२२. प्रदेशभर ३१२२.७२ हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न स्तरका बिउ बालीको निरीक्षण गरी ६२१ वटा बिउको नमुना परिक्षण गर्दा १८३.९५ मे.टन. बिउ प्रमाणिकरण (गुणस्तर परीक्षण) गरिएको,
२३. कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २४९ जना कृषि उद्यमीहरूलाई उद्यम विकासमा सहयोग गरिएको,
२४. मागमा आधारित जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत २७१ जना विपन्न कृषकहरूलाई कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गरिएको,
२५. विभिन्न बालीको उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमबाट व्यवसायिक तरकारी खेती २४४ हे., खाद्यान्नबाली १३६ हे., चैते धान ५३४ हे., मसिनो धान ४३६ हे., तेलहनबाली ३६ हे., कफी २५ हे., फलफूल ७३ हे. क्षेत्र विस्तार गरिएको। गाई/भैसी, बाख्रा, चोरी, बंगुर प्रवर्धन कार्यक्रमबाट पशु वस्तुको संख्यामा वृद्धि भएको,
२६. जग्गा भाडामा लिइ व्यवसायिक केरा खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ७३ जना कृषकहरूलाई ४९० हेक्टर केरा खेतीमा ९७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ जग्गा भाडामा प्रोत्साहन उपलब्ध गराइएको,
२७. बागवानी विकास फार्म केन्द्रहरूबाट फलफूल तथा तरकारी, फलफूल तथा तरकारी बेर्ना, बीउ आदिको बिक्री वितरणबाट जम्मा १ करोड ६० लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजश्व आम्दानी भएको तथा पुष्प विकास केन्द्रबाट फूल तथा आलङ्कारिक कृषि वस्तुहरूको बेर्ना बिक्री वितरणबाट ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजश्व आम्दानी भएको,
२८. मत्स्य विकास केन्द्रहरूबाट ह्याचलिङ्ग, फ्राई, फिङ्गलिङ्ग र खाने माछा उत्पादन तथा बिक्री वितरणबाट जम्मा ५५ लाख ३१ हजार राजश्व आम्दानी भएको,
२९. माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशालामा आएका २३८९ वटा माटोको नमुना परीक्षण गरी नतिजाको आधारमा प्राविधिक सल्लाह उपलब्ध गराइएको। प्रदेशभर १० वटा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी ३५३७ वटा माटोको नमुना परीक्षण गरी नतिजाको आधारमा प्राविधिक सल्लाह उपलब्ध गराइएको। त्यसै गरि विदुर नगरपालिका, कृषि विकास कार्यालय, नुवाकोट र माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशालाको सह-आयोजनामा विश्व माटो दिवस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र उक्त कार्यक्रममा १०५६ वटा माटो नमुनाको पि.एच परीक्षण गरी परीक्षण नतिजाका आधारमा २० मे.टन. कृषि चुन प्रयोगशालाबाट निशुल्क उपलब्ध गराइएको,
३०. २७६ वटा साना सिँचाई आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जसबाट थप ४१६ हेक्टर सिंचित जमिनको क्षेत्रफल विस्तार भएको,
३१. कृषि विकास कार्यालय धादिङ, चितवन, सिन्धुली, नुवाकोट र ललितपुर अन्तर्गतका कृषकहरूलाई प्राङ्गारिक मलमा प्रति के.जी रु. १० को दरले जम्मा २१ लाख १० हजार रुपैयाँ सहूलियत प्रदान गरिएको,

३२. सहकारीद्वारा सञ्चालित दुग्ध चिस्यान केन्द्रहरूलाई विद्युत खपत महशुलमा ३४ लाख ९९ हजार ९ सय ७९ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको। फ्लोटिङ्ग फिस फिड उद्योगलाई विद्युत खपत महशुलमा ४ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ र मत्स्यपालक कृषक/व्यवसायीहरूलाई विद्युत खपत महशुलमा २ लाख ९० हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको।

५.९.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरु

- एकै कार्यालयबाट दुईदेखि तीन जिल्लासम्म हेर्नुपर्ने हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ। कार्यान्वयनमा सहजताका लागि कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा सेवा केन्द्र स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।

५.१० श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

५.१०.१ परिचय

बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०७८/०८/१५ को निर्णयानुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। यस मन्त्रालयको मुख्य कामहरूमा प्रदेशस्तरको यातायात सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, प्रदेशभित्रको सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण, प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर समायोजन तथा निर्धारण सम्बन्धी कार्य, प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन, श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन एवम् रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन सम्बन्धी कार्य, औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यायिक निरूपण सम्बन्धी कार्य, कार्यस्थल सुरक्षा लगायतका कामहरू पर्दछन्। मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादन १२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका छन्। मन्त्रालयमा ३४ जना र मातहत कार्यालयमा ३७१ जना जनशक्ति रहने गरी जम्मा ४०५ जनाको दरबन्दी संरचना रहेको छ।

५.१०.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३७१०००११	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	२२,९१,४८.९३	२६,४७,१५.००	४९,३८,६३.९३	८,११,५६.००	१३,५८,१४.००	२१,६९,७०.००	३५.४२	५१.३१	४३.९३
२	३७१०००१२	यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू	३९,२२,५९.७३	४,८२,७०.००	४४,०५,२९.७३	३१,१९,१७.००	३,९५,६३.००	३५,१४,८०.००	७९.५२	८१.९६	७९.७९
३	३७१९११२०	रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	१,१८,३७.००	६,५०.००	१,२४,८७.००	४८,५०.००	५,४६.००	५३,९६.००	४०.९८	८३.९६	४३.२१
कुल जम्मा			६३,३२,४५.६६	३१,३६,३५.००	९४,६८,८०.६६	३९,७९,२३.००	१७,५९,२३.००	५७,३८,४६.००	६२.८४	५६.०९	६०.६०

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.१०.३ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति क. सशर्त अनुदानतर्फ (सामी परियोजना)

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७१००३२०१३	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	५९,०१.००	३४,६६.६९	५८.७५
२	३७१००३२०१४	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	३,१०.००	२,०८.८०	३७.३५

५.१०.४ आ.व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१०८	प्रदेश यातायात कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गरी नागरिक मैत्री एकीकृत सेवा प्रणाली निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै सार्वजनिक यातायातको सवारी भाडा भुक्तानीमा फिनटेक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।	सेवा प्रवाहलाई अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गर्न व्यवस्थाको लागि डिजिटलाइजेसनको सुरुवा गरिएको।
१०९	बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको लागि जग्गा प्राप्ति, भवन निर्माण र निर्मित सरकारी भवनमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। यातायात कार्यालयका भौतिक अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।	यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल, गुर्जुधारा, काठमाडौँलाई ५ रोपनी जग्गा प्राप्ति भइ DPR भएको। यातायात कार्यालयका भौतिक अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्न हार्डवेयर, प्रणाली र जनशक्ति छनौट गरि डिजिटलाइजेसन कार्य भईरहेको।
११०	संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड छपाई मेसिन खरिद गरी स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण प्रक्रिया प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको छु। बागमती प्रदेशको सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट कार्ड छपाई प्रणाली विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।	Smart Driving License Card, Personalization Machine र Personalization Software को प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको नमूना मापदण्ड यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवनको मिति २०८१/०१/०४ को निर्णयानुसार स्वीकृत भई उक्त मापदण्ड प्राप्त भएकोले सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड छपाईका लागि प्रिन्टर खरिद गरिएको।
१११	निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत अटो वर्कशप (अटोल्याण्ड) निर्माण र सवारी साधनको मर्मतका लागि आवश्यक औजारहरू रहने टुल बैंक स्थापना कार्यलाई अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छु।	TOR निर्माण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको।

बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
११२	सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ट्रायल सेन्टरहरूलाई क्रमशः स्वचालित प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था मिलाएको छु।	सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको।
११३	सवारी साधन लगायतका उपकरणहरूमा हरित ऊर्जाको उपयोगिता र प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशका मुख्य सहर र राजमार्गहरूमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ् स्टेशन स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छु।	सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चार्जिङ् स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनको लागि चार्जिङ् स्टेशन खरिद गरिएको।
११४	चालक, सहचालक तथा यात्रुका लागि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी अनु शिक्षण, अभिमुखीकरण तथा सचेतन मूलक अभियान सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	सर्वकृष्ट चालक, सहचालक सम्मान कार्यक्रम तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अभिमुखीकरण तथा सचेतन मूलक अभियान सञ्चालन गरिएको।
११५	काठमाडौं उपत्यकामा यात्रु चाप उच्च हुने समयमा महिला यात्रीको लागि मात्रै लक्षित गरी सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। साथै सार्वजनिक यातायातमा महिला सवारी चालकको उपस्थिति बढाउन महिला लक्षित ड्राइभिङ तालिम सञ्चालन गरिनेछ।	२५० जना महिलालाई चार पाङ्ग्रे ड्राइभिङ तालिम सञ्चालन गरिएको।
११६	वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपयोग गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा रोजगार फन्ड स्थापना गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा श्रम सहकारी संस्था स्थापना गरी आन्तरिक एवं वैदेशिक रोजगारीका सूचनाहरू उपलब्ध गराइने छ।	-
११७	आगामी आर्थिक वर्षमा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर लगायत निजी क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत	-

बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	श्रमिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गरिने छ।	
११८	संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजना कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लागत साझेदारीका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।	लागत साझेदारी भै रहेको।

५.१०.५ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२४	परीक्षा शुल्क	६,०७,१९.९०	
२	१४२२५	यातायात क्षेत्रको आम्दानी	६५,६४,९८.३६	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	८५,६५.३९	
४	१४२५३	व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तुर	१,७९,७८.८७	
५	१४२५६	चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब (Blue book) सम्बन्धी दस्तुर	२,३७,४३,३७.२६	
६	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड,जरिवाना र जफत	१६,८७.०५	
७	१५१११	बेरुजु	४,१२.९०	
८	३३३४१	सवारी साधन कर	१०,२८,९१,८४.०५	
जम्मा			१३,४०,९३,८३.७९	

५.१०.६ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- (क) सवारी अभिलेखको डिजिटलाइजेशन तथा आर्किभिङको लागि डाटाइन्ट्रकर्ता छनोट तथा भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- (ख) रोजगार मेला आयोजना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
- (ग) प्रदेश कार्यक्रम संयोजक/आप्रवासी स्रोत केन्द्र परामर्शकर्ता छनोट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- (घ) बागमती प्रदेश उत्कृष्ट चालक सहचालक सम्मान मापदण्ड, २०८२

५.१०.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू

- (क) पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुनाबाट Tablet प्रयोग गरेर लिखित परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक Tablet खरिद तथा प्रणाली विकास गरिएको,
- (ख) यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल, गुर्जुधारा, काठमाडौंको कार्यालय भवन निर्माणका लागि ४० करोड लागतको DPR तयार भएको। बहुवर्षीय योजनको लागि स्रोत सुनिश्चितता समेत प्राप्त गरिएको,
- (ग) सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षण सूचीकृत चिकित्सकबाट अधिकतम शुल्क रु. १७५/-,
- (घ) सवारी बीमा सेवा प्रदायकलाई सूचीकृत गरी युजर क्रेडेन्सियल प्रदान गर्ने काम सुरु गरिएको छ,
- (ङ) प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदा तयार भई सरोकारवालासँग छलफल सम्पन्न गरिएको। अन्तिम मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयनको तयारी गरिएको,
- (च) सडक सुरक्षा प्रवर्द्धनका लागि ट्रान्जिट उपकरणहरू (Breathalyzer १३ थान, Lidar Gun २ थान) ट्रान्जिट प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको,
- (छ) डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्रको नियमनको लागि ट्रान्जिट प्रहरीलाई ५१२ थान स्मार्टफोन हस्तान्तरण गरिएको,
- (ज) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ मा संशोधन प्रस्ताव तयार भई कानून मन्त्रालयमा पेश गरिएको,
- (झ) मन्त्रालय र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगको सहकार्यमा ५०० युवालाई IT क्षेत्रमा तालिम दिई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने योजना अगाडि बढाइएको,
- (ञ) वार्षिक स्वीकृत बजेट कार्यक्रम अन्तर्गत ईभी चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न ईभी चार्जर उपकरण खरिद गरिएको,
- (ट) नगदरहित भुक्तानी, अटोल्याण्ड, स्वचालित ट्रायल सेन्टर स्थापना, हरित ऊर्जा क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको,
- (ठ) बागमती प्रदेशका उत्कृष्ट चालक र सहचालक छनौट मापदण्ड तयार गरी उत्कृष्ट १० चालक र ५ सहचालकलाई सम्मान गरिएको छ,
- (ड) बागमती प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गरिएको,
- (ढ) मन्त्रालयले १३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा तेह्र अर्ब चालीस करोड त्रियानब्वे लाख त्रियासी हजार सात सय सतासी रुपैयाँ, पचास पैसा संकलन गरिएको,

- (ण) सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशमा १ जना प्रदेश कार्यक्रम संयोजक र रसुवा, काठमाडौं, ललितपुर, दोलखा तथा चितवनका आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरूमा १/१ जना गरी ५ जना परामर्शकर्ता करार सेवामा नियुक्त गरी खटाइएको,
- (त) महिला स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २५० जना महिलाहरूलाई निःशुल्क चारपाङ्ग्रे सवारी तालिम प्रदान गरिएको,
- (थ) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा आन्तरिक रोजगारीको लागि योग्य जनशक्तिको व्यवसायिक सीप अभिवृद्धि तथा व्यवसायिक तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत ३२० जनालाई ब्युटीपार्लर, कुक, वारिष्टा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको,
- (द) आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरूलाई ७ वटा कम्प्युटर, १२ वटा स्क्र्यानर प्रदान गरिएको।

५.१०.८ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- (क) सङ्घीय निकायबाट यातायात सम्बद्ध प्रणालीहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण नहुनु तथा प्रणालीमा पहुँच नहुनु,
- (ख) खरिद प्रक्रिया लामो, प्रक्रियागत जटिलता, उजुरी तथा समयमै प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसक्दा लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकिएको,
- (ग) कार्यविधि, मापदण्ड र नियमावली निर्माणमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने भएकोले प्रक्रियागत समय बढी लाग्ने,
- (घ) यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन भएता पनि जग्गा प्राप्त गर्न समस्या रहनु।

५.११ स्वास्थ्य मन्त्रालय

५.११.१ परिचय

नेपालको संविधानले गरेको तीन तहको शासकीय स्वरूप अनुरूप गठित प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू मध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने गरी मिति २०७८/०५/२३ गते प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर गरी साविकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्यसम्बन्धी महाशाखाहरूले गर्दै आएको काम कारवाही छुट्टै मन्त्रालयमार्फत गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो। दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य नं. ३ मा निर्धारित सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्धन गर्ने यस मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ।

संविधान प्रदत्त निःशुल्क एवम् गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण गुणस्तरीय चिकित्सक जनशक्तिको उत्पादन अत्याधुनिक स्वास्थ्योपचार गर्न सक्ने स्वास्थ्य औजार उपकरणको व्यवस्थापन तथा स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि नागरिकहरूमा पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धिको साथै महामारीजन्य रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निवारणात्मक तथा उपचारात्मक कार्य गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु यस मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ।

५.११.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३७००००११	स्वास्थ्य मन्त्रालय	३३,७९,९४.२४	२,१९,३९.००	३५,९९,३३.२४	२६,८९,१५.००	८५,३६.००	२७,७४,५१.००	७९.५६	३८.९१	७७.०८
२	३७००००१२	आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्र	१,९७,५९.००	१,४१,५०.००	३,३९,०९.००	१,७९,७६.००	१,२९,७८.००	३,०९,५४.००	९०.९७	९१.७२	९१.२८
३	३७०००१०१	स्वास्थ्य मन्त्रालय-संघ विशेष अनुदान	११,८७,००.००	८,००,००.००	१९,८७,००.००	८,९७,१६.००	५,२३,२८.००	१४,२०,४४.००	७५.५८	६५.४१	७१.४९
४	३७००१०११	स्वास्थ्य निर्देशनालाय	५,६०,५८.००	२४,५०.००	५,८५,०८.००	४,३०,७३.००	२४,४०.००	४,५५,१३.००	७६.८४	९९.५८	७७.७९
५	३७००१०१२	अस्पताल	१,००,०५,२४.००	२२,०८,७१.००	१,२२,१३,९६.००	८७,८३,१०.००	१७,३३,८३.००	१,०५,१६,९३.००	८७.७८	७८.५	८६.११
६	३७००१०१३	जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू	३९,४६,७४.७६	४,५०,४०.००	४३,९७,१४.७६	३३,५३,२१.००	४,११,३५.००	३७,६४,५६.००	८४.९६	९१.३३	८५.६१

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
७	३७००१०१४	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	२०,४५,००.००	९,६५,९८.००	३०,१०,९८.००	१७,६५,९९.००	६,११,९४.००	२३,७७,९३.००	८६.३६	६३.३५	७८.९८
८	३७००२०११	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	३,६३,५२.००	४,९०.००	३,६८,४२.००	२,३२,७५.००	४,७९.००	२,३७,५४.००	६४.०३	९७.६६	६४.४८
९	३७००३०११	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	१२,०१,३१.००	१९,८२,६०.००	३१,८३,९१.००	१०,८६,१२.००	१७,०८,५७.००	२७,९४,६९.००	९०.४१	८६.१८	८७.७८
१०	३७००४०११	जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३,८६,२२.००	२७,००.००	४,१३,२२.००	३,६९,२४.००	२६,९४.००	३,९६,१८.००	९५.६	९९.७९	९५.८८
११	३७००५०११	प्रतिष्ठान	१७,६२,८०.००	५,६८,५०.००	२३,३१,३०.००	१२,५५,४२.००	३,५२,१७.००	१६,०७,५९.००	७१.२२	६१.९५	६८.९६
१२	३७०९११२०	क्षयरोग नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)	२,२२,२०.००	०.००	२,२२,२०.००	१,७०,८१.००	०.००	१,७०,८१.००	७६.८७		७६.८७
१३	३७०९११२१	उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	५,०७,५०.००	०.००	५,०७,५०.००	४,४९,५८.००	०.००	४,४९,५८.००	८८.५९		८८.५९
१४	३७०९११२२	नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	६,१८,००.००	०.००	६,१८,००.००	५,४६,५०.००	०.००	५,४६,५०.००	८८.४३		८८.४३
१५	३७०९११२३	स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	६,२३,९०.००	०.००	६,२३,९०.००	३,८०,६१.००	०.००	३,८०,६१.००	६१.		६१.
१६	३७०९११२४	अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	८२,८०.००	०.००	८२,८०.००	६८,४४.००	०.००	६८,४४.००	८२.६६		८२.६६
१७	३७०९११२५	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	३,९६,३१.००	०.००	३,९६,३१.००	३,८३,७८.००	०.००	३,८३,७८.००	९६.८४		९६.८४
१८	३७०९११२६	महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	३,२१,५५.००	०.००	३,२१,५५.००	१,३९,६०.००	०.००	१,३९,६०.००	४३.४१		४३.४१
१९	३७०९११२७	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र (संघ शसर्त अनुदान)	८१,००.००	०.००	८१,००.००	५९,५३.००	०.००	५९,५३.००	७३.५		७३.५

ક્ર.સ.	બજેટ કોડ	બજેટ ઉપશીર્ષક	બજેટ			ખર્ચ			ખર્ચ પ્રતિશત		
			ચાલુ	પૂંજીગત	જમ્મા	ચાલુ	પૂંજીગત	જમ્મા	ચાલુ	પૂંજીગત	જમ્મા
૨૦	૩૭૦૯૧૧૨૮	પરિવાર કલ્યાણ કાર્યક્રમ (સંઘ શસર્ત અનુદાન)	૫૧,૬૮,૪૪.૦૦	૩૮,૦૦.૦૦	૫૨,૦૬,૪૪.૦૦	૩૦,૩૮,૩૯.૦૦	૩૭,૫૫.૦૦	૩૦,૭૫,૯૩.૦૦	૫૮.૭૯	૯૮.૮૧	૫૯.૦૮
૨૧	૩૭૦૯૧૧૨૯	એડ્સ તથા યૌન રોગ નિયંત્રણ (સંઘ શસર્ત અનુદાન)	૧,૧૨,૭૭.૦૦	૩,૦૦.૦૦	૧,૧૫,૭૭.૦૦	૮૩,૫૭.૦૦	૩,૦૦.૦૦	૮૬,૫૭.૦૦	૭૪.૧૧	૧૦૦.	૭૪.૭૮
૨૨	૩૭૦૯૧૧૩૦	રાષ્ટ્રિય સ્વાસ્થ્ય તાલિમ કેન્દ્ર (સંઘ શસર્ત અનુદાન)	૪૧,૦૦.૦૦	૦.૦૦	૪૧,૦૦.૦૦	૨૭,૮૭.૦૦	૦.૦૦	૨૭,૮૭.૦૦	૬૭.૯૭		૬૭.૯૭
૨૩	૩૭૦૯૧૧૩૪	સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્ર સુધાર કાર્યક્રમ (સંઘ શસર્ત અનુદાન)	૯,૬૪,૧૦.૦૦	૦.૦૦	૯,૬૪,૧૦.૦૦	૯,૩૦,૫૧.૦૦	૦.૦૦	૯,૩૦,૫૧.૦૦	૯૬.૫૨		૯૬.૫૨
કુલ જમ્મા			૩,૪૧,૭૫,૫૩.૦૦	૭૪,૩૪,૪૮.૦૦	૪,૧૬,૧૦,૦૧.૦૦	૨,૭૩,૨૧,૮૨.૦૦	૫૬,૫૨,૯૬.૦૦	૩,૨૯,૭૪,૭૮.૦૦	૭૯.૯૫	૭૬.૦૪	૭૯.૨૫

સ્રોત:- પ્રદેશ મન્ત્રાલયગત વજેટ સૂચના પ્રણાલી, બાગમતી પ્રદેશ।

५.११.३ आ. व. २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को		आ.व. २०८१/८२ प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१.	सामाजिक विकास कार्यालय, भैसेपाटी, ललितपुर	ब्रजबाराही चापागाउँ अस्पताल, ललितपुर भवन निर्माण	४ वर्ष	२१,८०,००.००	१०,७४,६०.५३	५,००,००.००	४,४०,९७.१८	१००.००	८८.१९	निर्माणाधीन
२.	सामाजिक विकास कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुर	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर भवन निर्माण	३ वर्ष	११,४३,००.००	७,७४,०९.९५	३,६८,४६.००	३,६३,३९.१५	१००.००	९८.६२	सम्पन्न भई सेवा शुरुवात भएको
३.	सामाजिक विकास कार्यालय, भैसेपाटी, ललितपुर	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर भवन निर्माण	४ वर्ष	२०,००,००.००	१,०३,७४.६४	४,००,००.००	१,०२,९३.९५	४०.००	२५.७३	निर्माण कार्य सुरु
जम्मा				५३,२३,००.००	१९,५२,४५.१२	१२,६८,४६.००	९,०७,३०.२८			

५.११.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानको प्रगति

क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	१,६०.००	०.००	०.००
२	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	९०,५५.००	१७,५३.०५	१९.३६
३	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	६४,९०.००	५९,०३.९८	९०.९७
४	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	८८,३०.००	११,८६.९	१३.४४
५	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२,३२,६५.००	१,८२,९०.७८	७८.६१
६	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४०,२५.००	३७,५२.९१	९३.२४
७	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	६५,१०.००	५४,९५.५९	८४.४१
८	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	८२,३०.००	६९,८१.६६	८४.८३
९	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	४०,२५.००	३२,६१.०८	८१.०२
१०	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	२,०८,२५.००	१,४८,०८.७५	७१.११
११	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	२,५२,०५.००	१,१३,२१.७४	४४.९१
१२	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१,५५,७५.००	१,३१,७७.३७	८४.६०
१३	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२,५४,३०.००	२,०८,५०.२०	८१.९९
१४	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	१,७२,७५.००	१,३८,८०.७३	८०.३५

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१५	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	१,०६,००.००	९२,९१.९८	८७.६६
१६	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	८०,००.००	६९,०९.८	८६.३७
१७	३७००४२६०१३ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	४५,००.००	४४,७८.१७	९९.५१
१८	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	७,००.००	६,९९.८५	९९.९७
	कुल जम्मा	१९,८७,००.००	१४,२०,४७.००	७१.४९

ख. सशर्त अनुदान

(रकम रु. हजारमा)

एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२७०१३ चौतारा अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक	५,२४.००	४,७३.७३	९०.४०
२	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	५०.००	५०.००	१००.००
३	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	५०.००	५०.००	१००.००
४	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	५०.००	३९.००	७८.००
५	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	५,२४.००	४,८१.४९	९१.८८
६	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	५,२४.००	४,९०.३७	९३.५८
७	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	६,४९.००	५,२७.७४	८१.३१
८	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	५०.००	२५.९५	५१.९०
९	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	५,२४.००	५,१६.०१	९८.४७
१०	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	७५.००	७१.६०	९४.४६
११	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	५,२४.००	४,६८.४९	८९.४०
१२	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१,००.००	४८.२०	४८.२०
१३	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१,२५.००	६७.७४	५४.१९
१४	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	२२,५०.००	१६,२३.२२	७२.१४

एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१५	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	७,२६.००	६,७३.४९	९२.७६
१६	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	७५.००	७२.९५	९७.२६
१७	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	५,२४.००	४,६६.४९	८९.०२
१८	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	७५.००	७३.८०	९८.४०
१९	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	७५.००	५७.७०	७६.९३
२०	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	१,००.००	९८.७१	९८.७१
२१	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	२५,५०.००	८,८९.५३	३४.४४
२२	जनस्वास्थ्य कार्यालय ,सिन्धुली	५०.००	१६.१०	३२.२०
२३	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	९,८३.००	९,८०.५६	९९.७५
२४	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	४,००.००	३,९४.१२	९८.५३
	एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको जम्मा	१,१५,७७.००	८६,५७.००	७४.७८

(रकम रु. हजारमा)

आर्युवेद सेवा कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१६३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, दोलखा	२९,५७.००	२७,०१.३७	९१.३५
२	३७००१२४१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, रामेछाप	३०,५७.००	३०,५२.६३	९९.८५
३	३७००१२५१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, सिन्धुली	३०,५७.००	३०,४९.५६	९९.७५
४	३७००१२६१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३०,५७.००	२९,१०.६८	९५.२१
५	३७००१२७१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, सिन्धुपाल्चोक	३०,५७.००	३०,४९.१२	९९.७४
६	३७००१२८१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, रसुवा	२४,४७.००	२१,२०.६३	८६.६६

आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
७	३७००१२९१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, नुवाकोट	३०,५७.००	३०,५५.१३	९९.९३
८	३७००१३०१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, धादिङ	३५,१७.००	३५,१२.४०	९९.८६
९	३७००१३११५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, चितवन	३१,९७.००	३१,८९.७१	९९.७७
१०	३७००१३२१७३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, मकवानपुर	३४,१७.००	३३,५७.५८	९८.२६
११	३७००१३३१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, भक्तपुर	२६,९७.००	२५,२८.३०	९३.७४
१२	३७००१३४१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, ललितपुर	३०,५७.००	३०,२०.४७	९८.८०
१३	३७००१३५१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, काठमाण्डौ	३०,५७.००	२८,३०.६७	९२.५९
	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमको जम्मा	३,९६,३१.००	३,८३,७८.००	९६.८४

(रकम रु. हजारमा)

अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	६,००.००	०.००	०.००
२	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	२७,००.००	२२,४७.०२	८३.३
३	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	५,००.००	३,४६.९०	६९.४०
४	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	४२,८०.००	४२,५०.२०	९९.४०
५	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२,००.००	०	०.००
	जम्मा	८२,८०.००	६८,४४.१२	८२.७

महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वर्षिक)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२,००.००	४५.५०	२२.७५
२	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२,००.००	०.००	०.००
३	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	८,८५.००	६,६४.६०	७५.०९६
४	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	४,५६.००	३,३५.९५	७३.६७
५	३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	४,२२.००	३,१६.२१	७४.९३
६	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१२,००.००	११,९२.३६	९९.३६
७	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१२,००.००	७,७६.०७	६४.६७
८	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	४,२४.००	४,१७.८०	९८.५३
९	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	२,००.००	१,६४.७१	८२.३५
१०	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	४,२२.००	४,२०.७६	९९.७०
११	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	२,००.००	१,६२.१६	८१.०८
१२	३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	३,००.००	१,९८.३०	६६.१०
१३	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	६,५०.००	१,७०.७०	२६.२६
१४	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१,१७,००.००	२६,४३.४७	२२.५९३
१५	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	४,७२.००	३,८१.५०	८०.८२
१६	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	९,२४.००	७,६०.९९	८२.३५
१७	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	५,२२.००	४,०९.९९	७८.५४
१८	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	७,००.००	१,९९.२४	२८.४६२
१९	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	४,५०.००	३,२७.५८	७२.७९
२०	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	३१,४०.००	२,२८.२५	७.२६

महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम				
क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वर्षिक)	खर्च प्रतिशत
२१	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	१६,५०.००	१३,१७.४६	७९.८४६
२२	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	५०,००.००	७७.१२	१.५४
२३	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	२६,५०.००	१९,६६.३८	७४.२०
महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको जम्मा		३,३९,६७.००	१,३९,६०.००	४३.४१

(रकम रु. हजारमा)

परिवार कल्याण कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	७१,८४.००	६१,१९.७४	८५.१८
२	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२,११,५२.००	९०,१६.५६	४२.६२
३	३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	२,२५,२७.००	५६,९८.४६	७८.३०
४	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२,०५,५०.००	१,०९,८६.५२	५३.४६
५	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	१,५०,०१.००	१,२०,६८.५१	८०.४५
६	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२,२३,३२.००	१,११,९०.०९	५०.१०
७	३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	६०,०६.००	१२,७१.३७	२१.१६
८	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५,३६,७१.००	१,७८,३८.५५	३३.२३
९	३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक	१,२९,८०.००	७६,७८.५४	५९.१५
१०	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२,८७,८६.००	१,७५,९९.६	६१.१३
११	३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	५१,१७.००	४४,५९.०५	८७.१४
१२	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	७९,९४.००	७१,५०.४४	८९.४४
१३	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	१,८८,११.००	१,८५,८६.९१	९८.८०
१४	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	२,४२,३८.००	१,३२,२२.०६	५४.५५

परिवार कल्याण कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१५	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	१,४०,८७.००	१,०७,०९.९५	७६.०२
१६	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	२,४९,४८.००	१,४३,६२.९६	५७.५७
१७	३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	१,२५,६४.००	९२,८८.१५	७३.९२
१८	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	२,५१,८०.००	१,०७,६७.४३	४२.७६
१९	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	२,९८,१६.००	७९,४८.६१	२६.६५
२०	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	४,५५,४१.००	३,०९,९६.९	६८.०६
२१	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	२,३७,८६.००	९९,३३.८१	४१.७६३
२२	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	२,००,५०.००	१,९१,१७.३७	९५.३४
२३	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१,४१,८६.००	७३,४७.२९	५१.७९
२४	३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	१३,००.००	२,५९.७९	१९.९८
२५	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	२,५४,९६.००	१,३९,८४.१२	५४.८४
२६	३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	१३,००.००	१,४५.३	११.१७
२७	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	३,८०,१३.००	१,६१,४८.५५	४२.४८
२८	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४७,००.००	२५,६३.६८	५४.५४
२९	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	७७,२२.००	६६,७६.४५	८६.४६
३०	३७००४२६०१३ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	५५,००.००	४४,५६.५३	८१.०२
	परिवार कल्याण कार्यक्रमको जम्मा	५४,५२,८८.००	३०,७५,९३.२९	५९.०८

(रकम रु. हजारमा)

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	३,००.००	२,०२.७२	६७.५७
२	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	३,००.००	२,७६.६१	९२.२०

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
३	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	३,००.००	१,६१.००	५३.६६
४	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३,००.००	६४.९०	२१.६३
५	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३,००.००	२,२७.२०	७५.७३
६	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	३,००.००	१,९२.२५	६४.०८
७	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३,००.००	३,००.००	१००.००
८	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	३,००.००	१,७५.५५	५८.५१
९	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	३,००.००	१,४१.७४	४७.२४
१०	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	४२,००.००	३०,७२.३८	७३.१५
११	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	३,००.००	२,७४.३३	९१.४४
१२	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	३,००.००	२,९७.८३	९९.२७
१३	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	३,००.००	२,९९.९०	९९.९६
१४	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	३,००.००	२,६६.९२	८८.९७
१	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार कार्यक्रमको जम्मा	८१,००.००	५९,५३.३३	७३.५%

(रकम रु. हजारमा)

स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१३,४०.००	७,३५.८०	५४.९१
२	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२८,५०.००	११,९८.५२	४२.०५
३	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	५,००.००	४,९९.२०	९९.८४
४	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	३४,००.००	१६,१०.९१	४७.३७
५	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३१,७०.००	२८,३९.४३	८९.५७
६	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१५,२०.००	१४,८०.१८	९७.३८
७	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१३,४०.००	६,७२.७१	५०.२०
८	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	५,००.००	४,९९.९७	९९.९९
९	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३०,६०.००	२५,७२.७८	८४.०७
१०	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	५,००.००	४,९३.३	९८.६६
११	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	३३,१०.००	१८,६३.५६	५६.३०
१२	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	४२,८०.००	१६,४५.२	३८.४३
१३	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१,४६,००.००	७३,७५.७८	५०.५१
१४	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	३३,६०.००	१२,७१.७	३७.८४

स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१५	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	३३,७०.००	२३,१२.३४	६८.६१
१६	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	४१,३०.००	२४,१६.३१	५८.५०
१७	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	४९,६०.००	२६,९३.४५	५४.३०
१८	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	५,००.००	२,३३.३	४६.६६
१९	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	५७,००.००	५६,४६.५२	९९.०६१
	स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रमको जम्मा	६,२३,९०.००	३,८०,६०.९६	६१.००

(रकम रु. हजारमा)

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम:				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	९०,२५.००	५६,४६.५२	६२.५६
२	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	५६,००.००	५५,९७.७८	९९.९६
३	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	५,२५.००	४,८४.८३	९२.३४
४	३७००१२३१६३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, दोलखा	१,५०.००	०.००	०.००
५	३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	३४,००.००	३३,९५.५७	९९.८६
६	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	५,२५.००	४,८४.८३	९२.३५
७	३७००१२४१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, रामेछाप	६,८३.००	५,२६.९८	७७.१५
८	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	६०,००.००	५८,४०.०३	९७.३३
९	३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	५५,००.००	५४,१७.७७	९८.५१
१०	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१०,१२.००	९,९७.२१	९८.५३
११	३७००१२६१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, काभ्रेपलाञ्चोक	४,८६.००	४,६३.२३	९५.३१
१२	३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	४१,२७.००	४०,९३.३९	९९.१८
१३	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१५,००.००	११,१९.६७	७४.६४
१४	३७००१२७१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, सिन्धुपाल्चोक	४,५५.००	३,९१.००	८५.९३
१५	३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	४,५५.००	४,०७.७७	८९.६२

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमः

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१६	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	५,२५.००	५,०३.१२	९५.८३
१७	३७००१२८१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, रसुवा	१,५०.००	०.००	०.००
१८	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	९७,०५.००	९७,०२.१२	९९.९७
१९	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	५,१२.००	४,७५.७२	९२.९१
२०	३७००१२९१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, नुवाकोट	२,००.००	१,९८.९५	९९.४७
२१	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	९३,००.००	८९,९७.१६	९६.७४
२२	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	५,००.००	४,९२.०३	९८.४०
२३	३७००१३०१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, धादिङ	६,८३.००	६,८०.९८	९९.७०
२४	३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	४०,००.००	३९,७६.७	९९.४१
२५	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	६,९१.००	६,६३.५३	९६.०२
२६	३७००१३११५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, चितवन	६,६७.००	५,२३.००	७८.४१
२७	३७००१३११६३ आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र	५,२५.००	३,०६.५९	५८.३९
२८	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१५,३६.००	१४,९६.८९	९७.४५
२९	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	१,१०,००.००	१,०९,९६.९८	९९.९७
३०	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१०,२४.००	१०,२२.७४	९९.८७
३१	३७००१३२१७३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, मकवानपुर	६,६७.००	६,११.९६	९१.७४
३२	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	८५,००.००	८२,३१.३७	९६.८३
३३	३७००१३३१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, भक्तपुर	३,१५.००	३,०२.४२	९६.००
३४	३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	३३,००.००	३२,९७.५५	९९.९२
३५	३७००१३४१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, ललितपुर	१,५०.००	१,०१.४७	६७.६४
३६	३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	२९,२५.००	२४,२२.६३	८२.८२

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमः

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
३७	३७००१३५१५३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, काठमाण्डौ	४,९५.००	४,०३.९	८१.५९
३८	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	७,८५.००	७,६९.५९	९८.०३६
३९	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	५,१२.००	३,३४.९६	६५.४२
४०	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३,००.००	२,८८.४१	९६.१३
४१	३७००५३२०१३ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	३०,००.००	२८,३२.०६	९४.४
	नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको जम्मा	१०,१४,१०.००	९,४४,९९.४१	९३.१८५

(रकम रु. हजारमा)

स्वास्थ्य तालिम केन्द्रः

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४१,००.००	२७,८६.८५	६७.९६

(रकम रु. हजारमा)

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रमः

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	२७,००.००	२६,८४.९४	९९.४४
२	३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	२५,००.००	२३,००.१३	९२.००
३	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	३०,००.००	२९,८८.१४	९९.६०
४	३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	२७,००.००	२५,४३.०६	९४.१८
५	३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	३०,००.००	२०,९९.९९	६९.९९
६	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	४०,००.००	३९,९८.६	९९.९६
७	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	४०००.००	३७,१६.८६	९२.९२
८	३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	२०,००.००	२०,००.००	१००.००
९	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	२,५१,९९.००	९,४२.६१	३.७४
१०	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	७१,०१.००	७१,०१.००	१००.००
११	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	५०,००.००	३९,८३.८३	७९.६७
१२	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	६,००.००	०.००	०.००
	नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रमको जम्मा	६६,१८,००.००	३,४३,५९.१६	५५.५९

(रकम रु. हजारमा)

क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२,५०.००	२,५०.००	१००.००
२	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२,४०.००	३०.५०	१२.७०
३	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२,५०.००	२,४९.२०	९९.६८
४	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५,२४.००	३,७६.१२	७१.७७
५	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४,९६.००	४,८४.६७	९७.७१
६	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	४,८१.००	४,२२.६५	८७.८६
७	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	५,५४.००	४,५४.०५	८१.९५
८	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१४,२७.००	३,७५.०९	२६.२८
९	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	७३,४१.००	६२,७७.६५	८५.५१
१०	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	९,२१.००	६,२२.१५	६७.५५
११	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१०,०७.००	७,४३.७०	७३.८५
१२	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	६,०४.००	४,५४.४०	७५.२३
१३	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	२१,५७.००	१०,२०.०३	४७.२८
१४	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	३,७०.००	०	०.००
१५	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	५५,९८.००	५३,२०.८५	९५.०४
	क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको जम्मा	२,२२,२०.००	१,७०,८१.०६	७६.८७

(रकम रु. हजारमा)

उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
१	३७००१२३१५३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	१४,००.००	१०,६८.८२	७६.३४
२	३७००१२४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	१४,००.००	१३,८८.६१	९९.१८
३	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	६,५०.००	६,३०.०६	९६.९३
४	३७००१२५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	१४,००.००	१२,७३.२८	९०.९४
५	३७००१२६१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१७,५०.००	१५,८७.७६	९०.७२
६	३७००१२७१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१४,००.००	१३,७०.१४	९७.८६
७	३७००१२८१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१४,००.००	११,३३.०१	८०.९२
८	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	६,५०.००	६,३०.०६	९६.९३
९	३७००१२९१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	१४,००.००	११,७८.७८	८४.१९
१०	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	६,५०.००	५,३४.३६	८२.२०

उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम				
क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च (वार्षिक)	खर्च प्रतिशत
११	३७००१३०१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	१६,००.००	१४,१९.३९	८८.७१
१२	३७००१३११४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	१७,५०.००	१६,७५.४५	९५.७४
१३	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३६,००.००	७,१६.२४	१९.८९
१४	३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	६,५०.००	६,३०.०६	९६.९३
१५	३७००१३२१६३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	१७,५०.००	१५,७२.९८	८९.८८
१६	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	६,५०.००	६,३०.०६	९६.९३
१७	३७००१३३१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	१७,५०.००	१५,९३.२७	९१.०४
१८	३७००१३४१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	१७,५०.००	१५,५१.२५	८८.६४
१९	३७००१३५१४३ जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	१७,५०.००	१४,७१.८४	८४.१०
२०	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	९,००.००	७,०१.२१	७७.९१
२१	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	२,२५,००.००	२,२२,००.९१	९८.६७
	उपचारात्मक सेवा कार्यक्रमको जम्मा	५,०७,५०.००	४,४९,५७.५४	८८.५८

५.११.५ आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

क्र.सं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१.	बागमती प्रदेश सरकारको "स्वस्थ नागरिक गुणस्तरीय जीवन" को सोच अनुरूप संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवालाई विकास र विस्तार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सुनिश्चित गर्दै सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन गर्न विषयगत मन्त्रालयसँग सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ।	- काठमाडौं जिल्लामा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सबै नीतिमा स्वास्थ्य बारे पैरवी तथा छलफल भएको। - निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न। - सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८१ सार्वजनिकीकरण गरिएको। - सबै नीतिमा स्वास्थ्य निर्देशक समितिको बैठकबाट स्वास्थ्यमैत्री कार्यक्रमलाई योजना तर्जुमामा प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको।
२.	सरोकारवाला क्षेत्र, निकाय र संघ/संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याको दरलाई	आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाहरूमा "नसर्ने रोग रोकथाम र न्यूनीकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन सम्बन्धी जिल्लास्तरीय समन्वय समिति" गठन भई पैरवी तथा कार्ययोजनाहरू तयार भएको।

क्र.सं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन, आत्महत्याको न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु. १ करोड ७३ लाख विनियोजन गरेको छु।	• भक्तपुर अस्पतालबाट अल्जेमर्श सम्बन्धी सेवा प्रवाह भइरहेको। • सिन्धुली जिल्लाको फिक्कल गाउँपालिका अन्तर्गत रत्नगंगा मा.वि. मा देखिएको Conversion Disorder को व्यवस्थापनको लागि उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू तथा सिन्धुली अस्पतालसंग समन्वय गरी सिन्धुली अस्पतालबाट चिकित्सक तथा Counselor सहितको टोली पठाई त्यस विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको। • चौतारा अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक र हेटौँडा अस्पताल, मकवानपुर जिल्लामा वार्ड स्थापना भई अन्तरङ्ग सेवा समेत संचालन भएको। • आत्महत्या न्युनिकरणको लागि मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन सम्बन्धी जिल्लास्तरीय समन्वय समिति हरू गठन भएको। • आत्महत्या रोकथाम तथा न्युनिकरण सम्बन्धि पैरवि, सचेतना गरियो। • प्रदेशका १३ वटै अस्पतालमा विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको। • काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका बाढीपहिरो प्रभावित दुई स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि परामर्श तथा विशेषज्ञ मानसिक सेवा उपलब्ध गराएको। • महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी मोड्युल ४ को २ दिने तालिम प्रदान गरेको।
३.	गर्भवती र प्रसूति अवस्थामा जोखिममा परेका महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सुरक्षित मातृत्व, नवशिशु तथा बाल स्वास्थ्य, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन	• २०८१ असोजको बाढीपहिरोमा गर्भवती/सुत्केरी अवस्थाका ज्यान जोखिममा परेका ३ जना महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार भएको। • विशेष अनुदान अन्तर्गत ११ जिल्लाका २४ वटा गाउँपालिकामा “पूर्ण संस्थागत सुत्केरी आयोजना” सञ्चालन भइरहेको। • स्वास्थ्य आमा समूहहरूलाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको।

क्र.सं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	स्वास्थ्य एवं ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई विकास र विस्तार गर्दै लगिने व्यवस्था मिलाएको छु ।	४० जना नर्सिङ स्टाफलाई SBA तालिम र २४ जनालाई IUCD तालिम प्रदान गरिएको । - प्रादेशिक अस्पतालहरूमा जेष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन भएको -मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौँडा अस्पताल - भक्तपुर अस्पताल, -त्रिशुली अस्पताल- धादिङ अस्पताल-रसुवा अस्पताल । - प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट नवशिशु स्वास्थ्य स्क्रिनिङ तथा उपचार गरिएको । (थाईरोइड जाँच, Birth Defect, New born examination) - स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत १० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिई स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकामा पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मेसिन उपलब्ध गराइएको । - प्रादेशिक अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक वार्ड बाट जेष्ठ नागरिकलाई सेवा दिइएको । - किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य संस्था सुदृढिकरणको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
४.	महिलाहरूमा हुन सक्ने स्तन क्यान्सर तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छु । संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि लक्षित उमेरका किशोरीहरूलाई निःशुल्क रुपमा HPV खोप लगाउने व्यवस्था गरेको छु ।	- चितवन र धादिङमा Digital Mammography Machine बाट सेवा प्रवाह भइरहेको र चालु आ.व.मा भक्तपुर, हेटौँडा र त्रिशुली अस्पतालमा Digital Mammography Machine सञ्चालनमा रहेको । - प्रजनन स्वास्थ्य रूग्णताको जाँच शिविर मार्फत महिलाहरूमा हुन सक्ने पाठेघरको मुखको क्यान्सर Screening को लागी VIA जाँच भएको । - सङ्घ सरकारसँगको सहकार्यमा किशोरीहरूलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्ध Human Papilloma Virus खोप अभियान २०८१ माघ २२ गतेबाट सञ्चालन गरी प्रदेशका २ लाख ५६ हजार ४७० जना किशोरीहरूलाई खोप लगाइएको ।

क्र.सं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
५.	क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह, दीर्घ श्वासप्रश्वास रोग, अब्स्टेट्रिक फिष्टुला लगायतका नसर्ने रोगहरुको पहिचान, परीक्षण, निदान र उपचार गर्न मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशभित्रका विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात र मस्तिष्कघात उपचार सहूलियत कार्यक्रमलाई विशिष्टीकृत अस्पतालमार्फत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको लागि रु. २१ करोड विनियोजन गरेको छु।	- महिलाहरुमा हुन सक्ने अब्स्टेट्रिक फिस्टुला, पाठेघर खस्ने समस्या लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य रूग्णताको जाँच शिविर तथा व्यवस्थापन विभिन्न जिल्लाहरुबाट भइरहेको। - बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता गरेको क्यान्सर रोगको उपचार सहूलियतका लागि प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न १८ वटा अस्पतालहरु र हृदयघात रोगको उपचार सहूलियतको लागि भरतपुर अस्पताल, चितवन, मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्स्प्लान्ट सेन्टर, काठमाण्डौ र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, काठमाण्डौसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन भएको। - आ.व.२०८१/८२ हृदयघात रोगको निःशुल्क उपचारका लागि जम्मा ७३ जना र प्रादेशिक र स्थानीय तहका अस्पतालमा ३५ TNK वितरण बापत रु. ७४,२०,४३९ बराबरको सहूलियत प्रदान गरिएको छ। - स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत नसर्ने रोगहरुको स्क्रिनिङ, प्रादेशिक अस्पतालहरुबाट नसर्ने रोगहरुको निदान तथा उपचार व्यवस्था गरिएको।
६.	चितवनको माडी स्थित बघौडा अस्पताल, रामेछापको मन्थली, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र सिन्धुलीको दुधौली अस्पताललाई क्रमशः प्रादेशिक अस्पतालमा विकास गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	बघौडा अस्पताल, रामेछापको मन्थली, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र सिन्धुलीको दुधौली अस्पताललाई क्रमशः स्तरोन्नति गर्न कार्यदल गठन भई स्थलगत अवलोकन सम्पन्न भएको र प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदाका आधारमा ती अस्पतालहरुमा प्रदेश सशर्त अनुदानमार्फत रु १ करोड ४५ लाख बजेट पठाइएको।
७.	नसर्ने रोगको रोकथामका लागि मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी अभियान अन्तर्गत सिकलसेल एनिमिया, हेमोफिलिया, थालासेमिया, अटिजम लगायतका आनुवंशिक तथा जन्मजात स्वास्थ्य समस्या र	- विश्व ध्यान दिवस २१ डिसेम्बर २०२४ का दिन प्रदेश स्तरबाट “मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी” अभियानको शुभारम्भ गरिएको। - विभिन्न जिल्लाहरुमा मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गरी जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति समेत गठन गरिएको।

क्र.सं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	उमेर सापेक्ष विकाससँग सम्बन्धित रोगहरुको निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था शुरु गरेको छु।	- हेमोफिलियाको उपचारको लागि निःशुल्क रुपमा हेमोफिलिक फ्याक्टर (रु ३५ लाख बराबरको) उपलब्ध गराईएको। - चितवन जिल्लाको माडी, खैरहनी र रत्ननगर नगरपालिकामा सिकलसेल एनिमिया र थालेसेमियाको १६०२ जनाको निःशुल्क परीक्षण भएको। - हेमोफिलियाको उपचारको लागि निःशुल्क रुपमा हेमोफिलिक फ्याक्टर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको। - सिकलसेल एनिमिया र थालेसेमियाको निःशुल्क परीक्षणका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालय र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तयारी भइरहेको। - प्रादेशिक अस्पतालहरुमा नवशिशु स्वास्थ्य स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
८.	बागमती प्रदेशका विभिन्न वडाहरुमा सेवा गरिरहनु भएका ९ हजार ४ सय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ताको लागि रु. ४ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छु।	महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसको अवसरमा रु ५००० सहित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई सम्मान गरिएको।
९.	एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको समन्वयमा क्रमशः समुदाय स्तरमा विस्तार गर्दै लगिनेछ। यसका लागि रु. ४९ करोड विनियोजन गरेको छु।	- एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षमा ८४८ सामुदायिक विद्यालयमा विस्तार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा रिक्त पदहरुमा पदपूर्ति भइरहेको। - एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गर्नको लागि एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कार्यविधि संसोधनको प्रक्रियामा रहेको।
१०.	प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा सुनिश्चितताका लागि दुर्गम क्षेत्र चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रम	दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको।

क्र.सं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	मार्फत आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्राविधिक ज्ञान र सीप विकासको लागि रु. ४ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको छु।	
११.	प्रदेशका अस्पतालहरूमा आँखा, नाक, कान, घाँटी, छाला तथा यौन रोग, जलन (वर्न), मुख तथा दन्त सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा लगायतका विशेषज्ञ सेवा विकास र विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	- हेटौँडा अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कीर्तिपुर अस्पतालसँग सहकार्य गरिएको। - प्रदेशका १३ वटै अस्पतालमा विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको। - भक्तपुर अस्पतालमा शल्यक्रिया सहितको आँखा उपचार सेवा शुरुवात भएको र चौतारा अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा शुरुवात गरिएको। - प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विभिन्न विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गरिएको।
१२.	प्रदेशमा बसोबास गर्ने अति सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, आश्रममा आश्रित व्यक्ति, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिबदलित, सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनका घाइते लगायतका लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदेश सरकारले गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छु। यस कार्यक्रमका लागि रु. ११ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेको छु।	सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गता ख वर्गका व्यक्ति र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम बापत स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई १० करोड २५ लाख ७० हजार भुक्तानी गरिएको र १८५२९ घरपरिवार विमामा आवद्ध भएको।
१३.	प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सक लगायत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी वर्षदेखि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन तथा	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर तहको चिकित्सा विधाका एम.डी/एम.एस कार्यक्रमहरू शुरुवात गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको समन्वयमा कार्यक्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको।

क्र.सं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	अध्यापन सुरुवात गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	- शैक्षिक वर्ष २०८१/८२ का लागि MD/MS का ७ वटा कार्यक्रमहरू (Anesthesiology, MDGP, General Surgery, Internal Medicine, Obs and Gynae, Ortho, Pediatrics) मा ८ जनालाई अध्यापन सुरुवात गरिएको। - प्रस्तावित एम.डी/एम.एस कार्यक्रमको लागि पाठ्यक्रम विकास समिति गठन भएको। - चिकित्सा विधाका स्नातक तहका चारवटा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र ३५८ विद्यार्थी अध्यनरत क. जनस्वास्थ्य, ख. ल्याब टेक्नोलोजी ग. नर्सिङ, घ. फार्मेसी
१४.	प्रदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने ७० वर्ष माथिका विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई निमोनिया विरुद्धको खोप निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था सुरुवात गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। बागमती प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ६५ वर्षभन्दा माथिका विपन्न जेष्ठ नागरिकहरूका लागि दन्त सेवा तथा दन्त सहायता सामग्रीहरूको निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाएको छु।	७० वर्ष माथिका विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई निमोनिया विरुद्धको खोप निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग समन्वय गरिएको। - प्रादेशिक अस्पतालहरू मार्फत ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क CD/RPD (दन्त सेवा सामग्री) उपलब्ध गराइएको।
१५.	बागमती प्रदेशका प्रादेशिक अस्पताल तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत प्रादेशिक अस्पताल तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आवश्यक औषधि तथा उपकरणहरू नियमित रूपमा उपलब्ध गराइएको।
१६.	प्रदेश भित्रका लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिहरूको सुरक्षित मातृत्व सेवा तथा खोप सेवामा पहुँच वृद्धिका लागि प्रोत्साहन स्वरूप रु.	प्रदेशमा बसोबास गर्ने अति सिमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जातीहरूको मातृ तथा बालस्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच तथा उपभोग बढाउन संस्थागत सुत्केरी र तिनका बालबालिकाले

क्र.सं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	५ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।	पूर्ण खोप लगाएका आमालाई रु. ५ हजार उत्प्रेरणा खर्च प्रदान गरिएको।
१७.	प्रदेशका विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. १ करोड ६४ लाख विनियोजन गरेको छु।	प्रदेशका स्थायी बासिन्दाको उपचारको क्रममा लाग्ने रक्त सञ्चार प्रयोग हुने ब्लड व्याग बापत १ करोड ७ लाख १ हजार भुक्तानी भएको।
१८.	डेङ्गु, स्क्रबटाइफस लगायतका जनस्वास्थ्य विपद् तथा महामारी व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना सहित स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।	- प्रादेशिक स्वास्थ्य विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक भइरहेको। ७ वटा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय स्वास्थ्य विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार भएको। - सर्भिलेन्स प्रणाली सुदृढीकरण तथा महामारी नियन्त्रणका लागि प्रादेशिक, जिल्ला स्तरीय एवं स्थानीय तहका द्रुत प्रतिकार्य समूह (RRT) परिचालन गरिएको। - प्रदेशभित्र रहेका अस्पतालमा आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनको पूर्वतयारी स्वरूप Drill अभ्यास गरिएको। ११९ स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाका प्रति स्थानीय तह २ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई SORMAS (Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System) सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी SORMAS सञ्चालनमा आएको। - STAR (Strategic Toolkit for Assessing Risk) को प्रयोगमार्फत बहुप्रकोपीय स्वास्थ्य विपद् जोखिम मूल्याङ्कन कार्यशाला गरी प्रतिवेदन तयार भएको। - प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (PHEOC) बाट महामारीजन्य रोगहरू (डेङ्गी, कोभिड, हैजा) को दैनिक प्रतिवेदन तथा मिडिया मनिटरिङ भएको। २०८१ असोजको बाढीपहिरोपश्चात् HeRAMS (Health Resources and Services Availability Monitoring) को प्रयोग गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षति लेखाजोखा गरिएको।
१९.	प्रदेश सरकार मातहतका बज्रवराही चापागाँउ अस्पताल, मकवानपुर	बज्रवराही चापागाँउ अस्पताल निर्माणधिन रहेको।

क्र.सं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, चितवन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय र ललितपुर आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरताका लागि रु. १६ करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको छु।	मकवानपुर आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयको भवन निर्माण सम्पन्न भइ सेवा सुरुवात भएको।
२०.	जीवनचक्रमा आधारित पोषण विशेष योजना तर्जुमा गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पोषण उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सुदृढीकरण र विस्तार गरिनेछ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने मान्यतालाई प्रभावकारी बनाउन स्वस्थ भान्छाको अवधारणा अनुरूप भान्छा नै औषधालय हो, भान्छालाई विषमुक्त बनाऔं भन्ने अभियानका साथ सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	- पोषण सेवा सुदृढीकरण (बृहत पोषण प्याकेजको तालिम, OTC सेवा सुदृढीकरण, विषादी न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम) भइरहेको। - नसर्ने रोगका जोखिम तत्व रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि "मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी" अभियान अन्तर्गत "नसर्ने रोग रोकथाम, स्क्रिनिङ, उपचार तथा न्यूनीकरण गरिएको। - अस्पताल र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरू मार्फत भान्साघर औषधालय कार्यक्रम र पथ्य आहार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको।
२१.	योग, होमियोप्याथी, अकुपन्चर लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा उपचार पद्धतिलाई प्रवर्धन गरिनेछ। चितवनस्थित आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रबाट असल उत्पादन अभ्यास (Good Manufacturing Practices -GMP) मापदण्ड अनुसार आगामी वर्षदेखि आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन सुरुवात गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।	- आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रबाट जि.एम.पी. मापदण्ड बमोजिमका १० प्रकारका आयुर्वेद औषधी उत्पादन भई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूमा वितरण समेत शुरु भएको। २१ डिसेम्बरमा विश्व ध्यान दिवस मनाइएको। - मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, तनाव व्यावस्थापन, योग, ध्यान तथा शिरोधारा, पूर्व कर्म पंचकर्म सेवा प्रवाह भइरहेको। - आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूबाट विशेषज्ञ (स्त्री प्रसूति, शालक्य, शल्य, कौमारवृत्य, मानसिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद सेवा उपलब्ध गराइएको।

क्र.सं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, चितवनबाट ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई स्वर्णविन्दु प्राशन कार्यक्रम भइरहेको।
२२.	प्रादेशिक अस्पतालहरूमा अनलाइन टिकट प्रणाली तथा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणाली क्रमशः लागु गर्दै स्वास्थ्य सेवामा डिजिटाइजेसन र सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	- अस्पताल र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूमा EHR/EMR लागू भएको। - हेटौँडा अस्पतालमा ई-टिकटिङ्ग शुरुवात भएको। - Bagamati Digital Health को सुरुवात गरिएको छ। - विद्युतीय प्रणाली HRRS बाट स्वास्थ्य संस्थारूको दर्ता, सञ्चालन अनुमति, स्तरोन्नति सुरुवात गरिएको। - सेवा शुल्क निर्धारण गर्न समिति गठन भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी भएको।
२३.	आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराई, बढ्दो सहरीकरण र जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको प्रवृत्ति अध्ययन गरी जनसाङ्ख्यिक लाभ प्राप्त गर्न प्रदेश जनसाङ्ख्यिक नीति तर्जुमा गरिनेछ।	प्रदेश जनसङ्ख्या नीति २०८१, मस्यौदा स्वीकृतिको लागि पठाइएको।
२४.	स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा सुदृढीकरणका लागि सशर्त अनुदान मार्फत रु. ५६ करोड विनियोजन गरेको छु।	- स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा सुदृढीकरणका लागि तपसिल बमोजिमका कार्यक्रम संचालन भएका। - एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम, - एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम, - स्वास्थ्य संस्था सवलिकरण, स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम, - शहरी स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई संचालन अनुदान कार्यक्रम।

५.११.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व खर्च शीर्षक नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८१/०८२ मा सङ्कलित रकम	कैफियत
१	१४२१२	सरकारी सम्पति विक्रीबाट प्राप्त रकम	६,२३.७६	

क्र.सं.	राजस्व खर्च शीर्षक नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८१/०८२ मा सङ्कलित रकम	कैफियत
२	१४२२४	परिक्षा शुल्क	१९,७४.५०	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३,०२,२४.५१	
४	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड,जरिवाना र जफत	१,०४.९६	
५	१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	०.२०	
६	१५१११	बेरुजु	२७,०१.१२	
७	१५११२	निकाशा फिर्ता	१६.९६	
जम्मा			३,५६,४५.८०३	

५.११.७ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- क. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संसोधन) ऐन, २०८१
- ख. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संसोधन) नियमावली, २०८१
- ग. स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यावस्थापन समिता सम्बन्धी नियमावली, २०८१
- घ. स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र, सेवा सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
- ङ. वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०८१/०८२ निर्माण,
- च. प्रदेश जनसंख्या नीति २०८१,को मस्यौदा स्वीकृतिको लागि पठाईएको।

५.११.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू

१. आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रबाट १० प्रकारका आयुर्वेद औषधी उत्पादन भई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूमा वितरण समेत भएको,
२. महिलाहरूमा हुने स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङका लागि स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट Digital Mammography गरी खरिद धादिङ अस्पताल र त्रिशुली अस्पतालमा सेवा प्रवाह शुरुवात भएको,
३. धादिङ अस्पतालमा Laparoscopic Tower सहितको शल्यक्रिया सेवा शुरुवात गरिएको,
४. नर्सिङ प्रमाणपत्र तह अध्ययन अध्यापन सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि गठित कार्यदलले कार्य गरिरहेको, सम्बन्धित अस्पतालहरूले स्वमूल्याङ्कन गरिरहेको र आवश्यकताको आधारमा मापदण्ड पुरा भएका अस्पतालबाट नर्सिङ प्रमाण पत्र अध्ययनको लागि शुभारम्भ भएको,
५. काठमाडौं उपत्यकासहितका जिल्लाहरूमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिम पैरवी र अनुगमनका कार्यहरू भएको,
६. मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत क्यान्सर रोग लागेका विपन्न बिरामीलाई उपचारमा सहूलियत प्रदान भइरहेको,

७. मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम: हृदयघात भएका बिरामीका लागि उपचारमा सहूलियत सम्बन्धि शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, भरतपुर अस्पताल र मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, महाराजगञ्जसँग सहकार्य गरी सेवा प्रवाह भइरहेको,
८. प्रदेश स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् गठन तथा सञ्चालनका लागि नियमावली तयार गर्न गठित समितिले कार्य गरिरहेको,
९. मिति २०८२/०४/१६ गते बागमती प्रदेश पूर्णखोप सुनिश्चता तथा Bagamati Digital Health सुरुवात गरिएको,
१०. प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना तयारीका लागि गठित समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको,
११. बागमती प्रदेशको सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० (Health in All Policy, 2024) कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति तथा समन्वय समितिका बैठकहरू आयोजना गरिएको,
१२. स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनका लागि मातहत निकायलाई परिचालन गरिएको,
१३. २०८१ असोजमा गएको बाढीपहिरोबाट स्वास्थ्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिको विवरण तयार गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पेश गरिएको,
१४. बेरुजु फछ्यौँटलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै मातहत निकायसँग कार्यशाला सम्पन्न गरिएको,
१५. बागमती प्रदेशमा प्यालियटिभ स्वास्थ्य सेवा विकास तथा विस्तारका लागि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा प्यालियटिभ स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज तयार गरी दुई व्याच तालिम सम्पन्न भएको,
१६. एम्बुलेन्स सेवालाई सुदृढीकरण गर्न एम्बुलेन्सको भाडादर निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि १३ वटै जिल्लाका जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिलाई परिपत्र गरिएको,
१७. अतिसीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई भुक्तानी गरिएको,
१८. स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट मेडिकोलिगत तालिमसहित स्वीकृत तालिकाबमोजिमका अधिकांश तालिम सम्पन्न भएको,
१९. विशेष अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रगति समीक्षा र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
२०. सबै अस्पतालहरूमा विपन्न असहाय, वेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैयाको १० (दश) प्रतिशत शैया निःशुल्क रूपमा कार्यान्वयन गरिएको,
२१. स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट Anti-Rabies Vaccine खरिद गरी वितरण भइरहेको,
२२. भक्तपुर अस्पतालबाट डायलाइसिस र अल्जेमर सेवा सुभारम्भ भएको,
२३. आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय चितवन, मकवानपुर र नुवाकोटबाट IPD सेवा सुरुवात गरिएको,
२४. प्रादेशीक अस्पतालहरूबाट TELEMEDICINE सेवा सुरुवात गरिएको,

२५. एक स्थानीय तह एक नमुना स्वास्थ्य संस्था अवधारणा सुरूवात,
२६. बागमती प्रदेशमा Healthy city को मापदण्ड अनुरूप "स्वस्थ शहर" कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
२७. हेटौडा अस्पतालबाट E- ticket सेवाको सुरूवात भएको।

५.११.९ विनियोजित रकम वार्षिक लक्ष्यअनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- सङ्घीय सशर्त अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुँदा त्रैमासिक बाँडफाँट नमिलेको,
- गाभी अनुदान समयमा विनियोजन हुन नसक्नु,
- पुँजीगत शीर्षक (बहुवर्षीय आयोजना, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको औषधी र औजार उपकरण खरिद, अस्पतालहरूको औजार उपकरण खरिद) मा सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया प्रारम्भ भई भौतिक प्रगति भएको, भुक्तानी भइसकेपछि आगामी त्रैमासिकहरूमा वित्तीय प्रगति बढ्ने।

५.१२ वन तथा वातावरण मन्त्रालय

५.१२.१ परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम राज्य सञ्चालन संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनेगरी राज्यशक्तिको बाँडफाँट भए अनुसार राज्यको पुनःसंरचना पश्चात हाल ७५३ स्थानीय तह ७ प्रदेश र संघ रहेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०७८/०८/१५ गतेको निर्णयानुसार यस बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालयहरू स्थापना भई कार्य सञ्चालन गर्ने मध्ये यो मन्त्रालय पनि एक हो। प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८० अनुसार यस मन्त्रालयलाई वन वातावरण र भू-संरक्षण सम्बन्धी ३१ वटा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। वन आर्थिक क्षेत्रका मुख्य अङ्ग हुन्। यसले देशमा रोजगारीको सिर्जना, वातावरणीय सेवा प्रदान, स्थानीय समुदायको आधारभूत वन पैदावारको आवश्यकता पूर्ति गर्नमा सहयोग पुऱ्याउँछ। त्यसैगरी जनसहभागितामूलक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक सामाजिक विकास तथा स्थानीय नेतृत्व विकासमा पनि वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुँदा वन तथा वातावरण क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा रहन गएको छ। वन नेपालको नविकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक-साँस्कृतिक, वातावरणीय क्षेत्र सहित मानिसको जीवन पद्धति सहज बनाउन वनको ठूलो भूमिका रहन्छ। वनले मानवका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेको छ। त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा वृद्धि, पानी मुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धीकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा ठूलो टेवा पुगेको छ। बागमती प्रदेशमा कुल १०,९०,८८० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ जुन नेपालको कूल वनको १६.५ प्रतिशत र प्रदेशको कूल भूभागको ५३.७ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यस्तै प्रदेशका ५ वटा जिल्लामा चुरे पर्दछ। यहाँ चुरेको कूल क्षेत्रफल ४,७३,९८८ हेक्टर छ र यो प्रदेश भू-भागको २३.४ प्रतिशत हुन्छ। चुरे क्षेत्रको ठूलो भाग अर्थात् ६४ प्रतिशत वनले ढाकेको छ। निकुञ्जको सिमानामा मध्यवर्ती क्षेत्रहरू छन्, जुन प्रदेशको भू-भागको ७.८ प्रतिशत हुन्छ।

यस प्रदेशमा लाङटाङशिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्रको पूरै भूभाग तथा चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको केही भूभाग पर्दछन्। तिनले प्रदेशको २९.१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। बागमती प्रदेशका जलाधारहरूलाई सिञ्चित गर्ने छ वटा प्रमुख नदीहरू छन्: सुनकोशी, तामाकोशी, बागमती, राप्ती (पूर्व), कमलामाई र बुढीगण्डकी। यिनको कूल जलाधार क्षेत्रफल २०,४७६ वर्ग किमि हुन आउँछ। सुनकोशी (लम्बाई २५६ किमि) मा मेलम्ची र इन्द्रावती मिसिन्छन् भने तामाकोशी (लम्बाई ९० किमि) मा सागु मिसिन्छ; ती दुवै कोशी प्रदेश तर्फ जान्छन्। बागमती (लम्बाई १६३ किमि) मा क्यान र मरिन मिसिन आइपुग्छ जुन मधेश प्रदेश तर्फ जान्छ भने राप्ती (लम्बाई १२२ किमि) मा कायर कर्ना र रेवा मिसिन्छन् जुन पछि लुम्बिनी प्रदेशमा जान्छ। बुढीगण्डकी (लम्बाई ११७ किमि) मा आँखु र थोपाल मिसिन आउँछन्। बुढीगण्डकी गण्डकी प्रदेशसित सिमाना गाँस्ने नदी हो।

उत्पादित वन पैदावरको व्यवस्थित प्रयोगबाट काठमा आत्म निर्भर हुनु निम्न आय-स्रोतका जनतासम्म स्रोतको लाभ पुऱ्याउनु, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नु, वन्यजन्तुको वासस्थान खुम्चिन नदिनु र वन अतिक्रमण खुल्ला चरन चोरी-शिकारी तथा डढेलो नियन्त्रण गर्नु वन क्षेत्रका चुनौतीहरू हुन्। त्यस्तै जलाधारहरूको सन्तुलित इकोसिस्टम कायम राख्नु, मासिएका सिमसार र खोलाहरू पुनर्जीवित गर्नु, चुरे क्षेत्र संरक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउनु, पूर्वाधार विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन मिलाउनु साथै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी दिगो तथा एकीकृत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा आवश्यक सांगठनिक संरचनाको विकास र शासकीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु यस क्षेत्रका थप चुनौती रहेका छन्।

बागमती प्रदेशमा जलाधार तथा उत्पादनशील वनको क्षेत्र उचित मात्रामा हुनु, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक लाभ लिन सकिने अवस्था बन्नु, विश्वसम्पदा सहितको संरक्षित क्षेत्र कायम रहनु, वन संरक्षणबाट कार्बन सञ्चितिको फाइदा हुनु जस्ता अवसरहरू मौजुद छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जैविक उत्पादन तथा हरित वस्तुहरूको चाहना बढ्दै गएकाले वन्यस्रोतमा आधारित व्यवसायहरूबाट हरित रोजगारीको सृजना हुनसक्ने र पारिस्थितिक सेवाको माग बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। बागमती प्रदेश लगायत अन्य स्थानहरूमा गरिएको नमूना अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट १७ देखि ९१ लाख घनमिटरसम्म काठ आपूर्ति गर्न सकिन्छ र वनमा वार्षिक ४.२ देखि १३.८ लाखसम्म रोजगारी सृजना हुनसक्छ। दुर्लभ वन्यजन्तु सहितको जैविक विविधतायुक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रले पर्यापर्यटनलाई अझ फराकिलो र दिगो हुने अवसर प्रदान गरेको छ। चुरे र नदी किनार लगायत मानव बस्ती बिस्तार गर्न अयोग्य क्षेत्रहरूको वन कायम गरी वन्यजन्तुलाई एउटा संरक्षित क्षेत्रबाट अर्कोमा आवत-जावत गर्ने जैविक-मार्गको विकास गर्ने अवसर पनि यस प्रदेशमा रहेको छ।

५.१२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३२९०००११	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	५,३५,५३.००	१,५७,००.७६	६,९२,५३.७६	३,४७,३०.००	७४,९९.००	४,२२,२९.००	६४.८५	४७.७६	६०.९८
२	३२९००१०१	भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम	०.००	१,३५,२५,२७.००	१,३५,२५,२७.००	०.००	१,१३,९६,७०.००	१,१३,९६,७०.००		८४.२६	८४.२६
३	३२९००१०२	राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१०,०३,०७.०१	१८,२९,२९.९९	२८,३२,२९.००	८,५४,४४.००	१४,८३,८५.००	२३,३८,२९.००	८५.१८	८१.१२	८२.५६
४	३२९००१०३	वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम	४,२०,७८.००	२५,७५,१५.००	२९,९५,९३.००	३,४३,४९.००	२२,२६,७३.००	२५,७०,२२.००	८१.६३	८६.४७	८५.७९
५	३२९००१०४	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	२,३५,२२.००	५८,००.००	२,९३,२२.००	१,६४,४६.००	५१,४९.००	२,१५,९५.००	६९.९२	८८.७७	७३.६५
६	३२९०१०११	वन निर्देशनालय	२,८२,२६.००	२,२०,००.००	५,०२,२६.००	१,७४,०५.००	८०,८३.००	२,५४,८८.००	६१.६६	३६.७४	५०.७५
७	३२९०१०१२	डिभिजन वन कार्यालयहरू	७२,७७,२६.००	१४,५०,२५.२४	८७,२७,५१.२४	५१,७१,२९.००	११,१८,७५.००	६२,९०,०३.००	७१.०६	७७.१४	७२.०७
८	३२९०१०१३	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू	८,५३,८२.००	१,४७,००.००	१०,००,८२.००	६,१३,७१.००	५२,२६.००	६,६५,९७.००	७१.८८	३५.५५	६६.५४
९	३२९९११२०	डिभिजन वन कार्यालयहरू (वन सुरक्षा सैनिक समेत) (संघ शसर्त अनुदान)	५,३२,०८.००	०.००	५,३२,०८.००	५,०४,१७.००	०.००	५,०४,१७.००	९४.७५		९४.७५
१०	३२९९११२१	जलाधार संरक्षण तथा सीमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	०.००	७,८६,००.००	७,८६,००.००	०.००	६,११,६६.००	६,११,६६.००		७७.८२	७७.८२
११	३२९९११२२	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	२,१२,००.००	७,११,००.००	९,२३,००.००	२,०८,९६.००	६,०३,३०.००	८,१२,२५.००	९८.५६	८४.८५	८८.००
१२	३२९९११२४	जडिलुटी विकास कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	०.००	३,१०,००.००	३,१०,००.००	०.००	१,६८,३३.००	१,६८,३३.००		५४.३	५४.३०
१३	३२९९११२६	वातावरण विभाग (संघ शसर्त अनुदान)	१,८८,००.००	५,८३,००.००	७,७१,००.००	०.००	४,११,१०.००	४,११,१०.००	०	७०.५१	५३.३२
कुल जम्मा			१,१५,४०,०२.०१	२,२३,५१,८९.९९	३,३८,९१,९२.००	८३,८१,८७.००	१,८२,७९,९९.००	२,६६,६१,८३.००	७२.६३	८१.७८	७८.६७

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.१२.३ आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व.०८१/८२ को		आ.व.०८१/८२ प्रगति(%)		निकटतम
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	वन निर्देशनालय बागमती प्रदेश	भवन निर्माण	२ वर्ष	३,३०,००.००	६६,२८.८८	२,००,००.००	६६,२८.८८		३३.१४	
२	डिभिजन वन कार्यालय काठमाण्डौ	सब डि व का को भवन निर्माण	२ वर्ष	५,९९,००.१२	२६,०५.००	१,००,००.००	२६,०५.००		२६.०५	
३	डि व का सिन्धुपाल्चोक	सब डि व का को भवन निर्माण	२ वर्ष	२,९९,००.७२	३९,४९.००	१,००,००.००	३९,४९.००		३९.४९	
४	डि व का मरिण सिन्धुली	सब डि व का को भवन निर्माण	२ वर्ष	२,९७,००.४७	१७,८९.००	१,००,००.००	१७,८९.००		१७.८९	
५	डि व का राप्ती मनहरी मकवानपुर	सब डि व का को भवन निर्माण	२ वर्ष	३,१६,००.६४	१२,६६.००	१,००,००.००	१२,६६.००		१२.६६	
६	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय मकवानपुर	भवन निर्माण	२ वर्ष	२,९९,००.९५	१४,००.००	१,००,००.००	१४,००.००		१४.००	

५.१२.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
		चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३२९९११२०	५,३२,०८.००	०	५,३२,०८.००	५,०४,१७.००	०	५,०४,१७.००	९४.७५	०	९४.७५
२	३२९९११२१	०	७,८६,००.००	७,८६,००.००	०	६,११,६६.००	६,११,६६.००	०	७७.८२	७७.८२
३	३२९९११२२	२,१२,००.००	७,११,००.००	९,२३,००.००	२,०८,९६.००	६,०३,३०.००	८,१२,२५.००	९८.५६	८४.८५	८८.००
४	३२९९११२४	०	३,१०,००.००	३,१०,००.००	०	१,६८,३३.००	१,६८,३३.००	०	५४.३०	५४.३०
५	३२९९११२६	१,८८,००.००	५,८३,००.००	७,७१,००.००	०	४,११,१०.००	४,११,१०.००	०	७०.५१	५३.३२
कुल जम्मा		९,३२,०८.००	२३,९०,००.००	३३,२२,०८.००	७,१३,१३.००	१७,९४,३९.००	२५,०७,५१.००	७६.५१	७५.०८	७५.४८

५.१२.५ आ.व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
८९	दिगो वन व्यवस्थापन: अर्थतन्त्रमा योगदान भन्ने सोचका साथ वन पैदावारको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धि गरी हरित रोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रमा योगदानका लागि दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु. ६ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको छु।	दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ बमोजिम १०४ गोटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन कार्ययोजना निर्माण गरी ५७,५३१ हेक्टर वनक्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरिएको र यसबाट करिब ४० लाख क्यू फिट काठ उत्पादन भएको।
९०	विदेशी काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र काठको गुणस्तर तथा आयु वृद्धि गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक साझेदारीमा काठ सिजनिङ्ग तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्न रु. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।	- डि.व.का. काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा सिजनिङ्ग तथा काठ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गरि आंशिक कार्य भएको। - सो को सञ्चालनका लागि सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक साझेदारीमा काठ सिजनिङ्ग तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सञ्चालन कार्यविधि २०८१ को मस्यौदा तयारी।
९१	प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालय तथा सरकारबाट अनुदान प्राप्त भवन निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र सरकारी तथा सरकारबाट अनुदान प्राप्त सार्वजनिक कार्यालयहरूमा स्वदेशी काठबाट निर्मित फर्निचरहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि वन पैदावारको सहज आपूर्ति गर्न सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गरी डिपो मार्फत सहज र सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय काठ तथा दाउरा उपलब्ध गराइनेछ।	- मन्त्रालयबाट निर्णय समेत भएको, - वन पैदावारको सहज आपूर्ति गर्न ५ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरूमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन भएको। - सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा आपूर्ति समिति गठन गर्नका लागि वन नियमावलीमा समावेश गरी कानूनी आधार निर्माण गरिएको।
९२	वन क्षेत्रलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण वातावरणीय सुरक्षा र उत्पादनशील आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित एक वन समूह, एक उद्यम भन्ने नीति अनुरूप स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवसायिक योजना सहितका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यका लागि रु. १० करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको छु।	डिभिजन वन कार्यालयहरू मकवानपुर, राप्ति, मरिण, चितवन, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर लगायत सबै कार्यालयहरूमा एक समूह एक उद्यम कार्यक्रम संचालन गर्ने भनि लक्ष्य राखिएकोमा सो अन्तर्गत १३४ वटा उद्यम दर्ता भएका।

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
९३	हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बहुमूल्य जडिबुटीको उत्पादन, संकलन र प्रशोधन गरी मूल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धि गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन मार्फत ग्रामिण रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गर्न एवं बहुमूल्य बुद्धचित्तको खेतीलाई व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छु।	- डिभिजन वन कार्यालयहरू मार्फत लौठसल्ला, सतुवा, चिराईतो, मजिठो लगायतका २७,२८,०६८ के.जि. जडिबुटीको संकलनल भएको। - डिभिजन वन कार्यालयका वन नर्सरीहरू बाट ३,१५,६८६ गोटा जडिबुटी विरूवा उत्पादन भएका।
९४	वन डढेलोबाट हुने धनजनको क्षति कम गरी डढेलो मुक्त वन क्षेत्र कायम गर्न आवश्यक उपकरणको प्रबन्ध गरी जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ। वन क्षेत्रमा अग्निरेखा निर्माण तथा ज्वलनशील पदार्थहरूको व्यवस्थापन कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। वन डढेलो नियन्त्रण कार्यमा परिचालन गरिने जनशक्तिको दुर्घटना बीमा, राहत तथा पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यका लागि रु. ३ करोड ९ लाख	- वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रचार प्रसार कार्यक्रम गरिएको। - डि.व.का. मार्फत उपकरण खरिद तथा वितरण गरिएको। - डि.व.का.मा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण, वन दस्ता परिचाल लगायतका कार्यहरू सञ्चालन भएको।
९५	वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि वन क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा अतिक्रमित वन क्षेत्र पुनर्स्थापित गर्न र वन संरक्षणका कार्यक्रम संचालन गर्न रु. ३ करोड ६९ लाख विनियोजन गरेको छु।	- डि.व.का. मार्फत अतिक्रमित वनक्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गरिएको। - अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि वन सिमाङ्कन गरिएको। - करिब ५७.२ हे अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन सफल भएको। वृक्षारोपण लगायतका कार्यहरू गरिएको।
९६	पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनरोत्थानका लागि डाँडापाखा, पर्ती चौर, नदी उकास, जमिन लगायत हैसियत विग्रदै गएको वन क्षेत्रमा रैथाने बहुमूल्य प्रजाति, बाँस/अम्रिसोको सघन वृक्षारोपण तथा मिचाहा प्रजातिहरूको नियन्त्रण कार्यक्रम मार्फत पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना, स्वच्छ वातावरण हाम्रो चाहना भन्ने नारालाई साकार पारिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु. १० करोड ९४ लाख विनियोजन गरेको छु।	- मिचाह प्रजातिको distribution, frequency and impacts का बारेमा अध्ययन गरी नियन्त्रण रणनीति तयार गरि स्वीकृतिको चरणमा रहेको। - डि.व.का. मार्फत डाँडापाखा, पर्ती चौर, नदी उकास जमिन लगायतका हैसियत विग्रदै गएको वनक्षेत्रमा रैथाने बहुमूल्य प्रजातिको रोपण गरिएको।

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
९७	मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापन गरिनेछ। बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतका वन्यजन्तुबाट कृषिबालीमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक खेती प्रवर्द्धन, घाँसे मैदान व्यवस्थापन, पानी पोखरी निर्माण तथा राहत वितरण कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु. २ करोड ७७ लाख	- बासस्थान संरक्षण तथा व्यवस्थापन ४.६२ हे घाँसे मैदान व्यवस्थापन, २२८ गोटा पानी मुहान संरक्षण तथा पोखरी निर्माण। - वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापतको रु १ करोड ३५ लाख ९८ हजार २२३ राहत स्वरूप वितरण गरिएको।
९८	संरक्षित जलाधार समुन्नतिको आधार भन्ने मर्मलाई आत्मसात् गर्दै समुदायमा आधारित भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम मार्फत जैविक, भौतिक तथा मानवीय दृष्टिले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण जलाधार क्षेत्रमा वायोडिन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिई एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गरिनेछ। यस कार्यका लागि रु. ७० करोड ५० लाख छुट्याएको छ।	७ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूबाट १३ वटै जिल्लामा ८८९ वटा गल्छी पहिरो नियन्त्रण, खोला किनारा संरक्षण लगायतका जलाधार व्यवस्थानका कार्यहरू गरिएको।
९९	स्वच्छ र हरित सहरका लागि सामुदायिक पहल भन्ने नारासहित स्थानीय तह र सामुदायिक संघ/संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा सहरी क्षेत्र, राजमार्गका छेउछाउ, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरूबाट बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बागमती प्रदेशमा शून्य प्लाष्टिकजन्य पदार्थ अभियान संचालन गर्न रु. १ करोड ६१ लाख छुट्याएको छ।	स्थानीय तह र सामुदायिक संघ/संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा सहरी क्षेत्र, राजमार्गका छेउछाउ, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा नियमित रूपमा सरसफाई गरिएको।
१००	हरित सहर हाम्रो रहर अभियानलाई सार्थक बनाउन बागमती प्रदेशका सबै सहरी क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरको नक्शा पास गर्दा नै एक घर एक बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै प्रदेशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न सडक किनार वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यका लागि रु. ५ करोड ९४ लाख	- डि.व.का. मार्फत सडक किनार वृक्षारोपण कार्य सञ्चालन भएको। - डि.व.का मकवानपुर, सिन्धुलि, नुवाकोट, ललितपुर, काठमाण्डौ, मरिण मा कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको।
१०१	वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वायु तथा ध्वनि प्रदूषण जाँच गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ	हरेक जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयहरूमा वातावरण निरीक्षक तोकिएको।

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
	साथै वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति वातावरण परिषद् गठन गरिनेछ। हरेक जिल्लामा वातावरण निरीक्षक तोकिएका वातावरणीय अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यस कार्यका लागि रु. ८० लाख	तिनिहरूबाट नियमित रूपमा वातावरणीय अनुगमन कार्य गर्ने गरिएको र आ.ब. २०८१/८२ मा ५ वटा वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन स्विकृत भएको र सो प्रतिवेदनमा रहेको प्रावधान पालना नगरेको हुँदा विभिन्न कम्पनी, प्रतिष्ठान लगायतलाई रु १ करोड ११ लाख जरिवाना तोकिएको। • वातवरण परिषद् गठन तथा सञ्चालनका लागि कानूनी आधार प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले वातावरण ऐन संशोधनको तयारी भईरहेको।
१०२	वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र गोदावरीलाई वन र वातावरण क्षेत्रमा अनुसन्धानमूलक कार्य गर्ने Provincial Centre of Excellence को रूपमा विकास गर्न रु. २ करोड ३९ लाख विनियोजन गरेको छु। वन तथा वातावरण क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि आगामी वर्ष विज्ञहरूको सम्मेलन गरिनेछ।	• वन क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान तथा वन कर्मचारिहरूको क्षेमता विकास तालिम संचालन गरिएको।
१०३	जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्न वृक्षारोपण, कार्बन सचिती वृद्धि, सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण, विस्तार तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा एक टोल, एक पोखरी निर्माण अभियान र वन क्षेत्रमा पानी मुहान संरक्षण, पुनर्भरण पोखरी निर्माण र मर्मत गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशीलताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु. ३ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छु।	• वृक्षारोपणको लागि सम्भाव्यता अध्ययनहरू मातहतका कार्यालयबाट भई आ.ब. २०८१/८२ मा ३५० हे क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको। • सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा एक टोल, एक पोखरी निर्माण अभियान र वन क्षेत्रमा २२८ वटा पानी मुहान संरक्षण, पुनर्भरण पोखरी निर्माण र मर्मत कार्यहरू सम्पन्न भएको। • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि विषय उठानका लागि राष्ट्रिय स्तरको बहुसरोकारीय संवाद मञ्च (च्छोरोल्पा संवाद) सम्पन्न गरिएको।
१०४	जैविक विविधता संरक्षण तथा पर्याप्यटन विकासको लागि धादिङको उत्तरी भेगमा अवस्थित गणेश हिमाल	• वन संरक्षण क्षेत्र घोषणाको प्रकृत्यामा रहेको।

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
	आसपास हिमाली क्षेत्र करिडोर विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	• डिभिजनल वन अधिकृतज्यूको नेतृत्वमा टोली परिचालन भएको।
१०५	उच्च तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको कारण तराई क्षेत्रमा पानीका स्रोतहरू रित्तिदै जाने समस्यासँग जुध्न चितवनका खगेरी, कयर, पम्फा खोला, लदरी लोधर नदी प्रणालीहरूको जोखिमपूर्ण जलाधार क्षेत्रमा बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरी जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन तथा पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	• प्रदेशका विभिन्न स्थान/क्षेत्रहरूमा बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरी जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि २२८ पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण गरिएको।
१०६	प्रदेश भित्रका सामुदायिक वन, कबुलियति वन तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कृषिजन्य नगदे बालीको विस्तार गरी विपन्न नागरिकको जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउन एक वन समूह: एक उद्यम कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	• डिभिजन वन कार्यलयहरू मकवानपुर, राप्ति, मरिण, चितवन, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर लगायत सबै कार्यालयहरूमा एक समूह एक उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत १३४ वटा वनजन्य उद्यम दर्ता भएका।

५.१२.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व.२०८१/८२ मा संकलित
१	१४१५१	सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	७९,४७.३५
२	१४२१२	सरकारी सम्पत्तीको विक्रीबाट प्राप्त रकम	२९,५१.५१
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१५,१३.८९
४	१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५,६७.१८
५	१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	१,९४,२५.५५
६	१४३११	न्यायिक दण्ड,जरिवाना र जफत	८,८९.३५
७	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड,जरिवाना र जफत	३,१०.४५
८	१४५२९	अन्य राजस्व	९०,९१.२९
९	१५१११	बेरूजू	४७,७८.५५
१०	१५११२	निकासी फिर्ता	३०.८४
११	३३३६१	वन क्षेत्रको रोयल्टी	१२,७२,४८.८६

५.१२.७ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- निजी वनको साल प्रजातिको रुख कटान, उपभोग, ओसारपसार, विक्रि वितरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ तयार भई स्वीकृत भएको।

५.१२.८ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- सुनकोशी नदी नियन्त्रण तथा आर्यघाट संरक्षण, बाह्रबिसे न.पा. ४ सिन्धुपाल्चोकको RCC retaining cantilever revetment wall को e-bidding द्वारा काम सञ्चालन भएको।
- डि.व.का. काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा सिजनिङ्ग तथा काठ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना भएको।
- दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ बमोजम १०४ गोटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन कार्ययोजना निर्माण गरी ५७,५३१ हेक्टर वनक्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरिएको।
- प्रदेशका विभिन्न स्थान/क्षेत्रहरूमा बायोइन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको प्रयोग गरी जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि २२८ पुनर्भरण पोखरीहरू र ८८९ वटा गल्छी पहिरो, खोला किनार संरक्षण लगायतका कार्यहरू गरिएको।

५.१२.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- स्थान तोकिएको हुनाले निवेदन ढिलो प्राप्त भएकोले, निवेदन नै प्राप्त नभएकोले र लामो अवधि मनसुन कायम रहनाले वर्षामा काम सुरु नभएको,
- समन्वय (लक्षित समुदाय, पालिका र माननीय) को नयाँ परिपत्रका कारण काममा अलमल तथा ढिला हुन गएको,
- जनसहभागिता बापतको १० प्रतिशत रकम नगदै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले उपभोक्ता समितिबाट सो कार्यमा ढिलाइ भएको।

५.१३ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय

५.१३.१ परिचय

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०५/०५ को निर्णयबाट उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। यस मन्त्रालयको प्रमुख कार्यक्षेत्रमा प्रदेश भित्रको उद्योग, कलकारखाना, खानी खनिज, व्यापार तथा वाणिज्य, मानव संशाधन योजना, तालिम नीति एवम् भूमि व्यवस्थापन आदिको नीतिगत एवम् अन्य व्यवस्था आदि पर्दछन्।

५.१३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र. स	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३०७०००११	उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय	४,०१,६६.००	२,८१,९९.००	६,८३,६५.००	३,०८,२८.००	२,१९,८५.००	५,२८,१३.००	७६.७५	७७.९६	७७.२५
२	३०७००११२	उद्योग विकास तथा बजार अनुगमन कार्यक्रम	३५,०१,७२.४४	२,१७,९९.००	३७,१९,७१.४४	२३,०२,८७.००	१,५३,८३.००	२४,५६,७०.००	६५.७६	७०.५७	६६.०५
३	३०७०१०११	उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय	२,२४,७५.००	४,३४,००.००	६,५८,७५.००	१,२१,९९.००	३,३२,२२.००	४,५४,२२.००	५४.२८	७६.५५	६८.९५
४	३०७०१०१३	उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरु	१३,६७,७०.४८	३,६८,३५.००	१७,३६,०५.४८	९,८७,९२.००	३,२५,९४.००	१३,१३,८६.००	७२.२३	८८.४९	७५.६८
कुल जम्मा			५४,९५,८३.९२	१३,०२,३३.००	६७,९८,१६.९२	३७,२१,०६.००	१०,३१,८४.००	४७,५२,९१.००	६७.७१	७९.२३	६९.९१

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.१३.३ आ.व. २०८१/८२ को बजेट बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरुको प्रगती विवरण

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
७२	प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक औद्योगिक नीति तथा वाणिज्य नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ तथा प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा सामयिक सुधार गर्दै लगिनेछ।	१. प्रादेशिक औद्योगिक नीति तथा वाणिज्य नीति तर्जुमाको लागि मस्यौदा तयार गरी छलफलको चरणमा रहेको। २. प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ तथा प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा प्रथम संशोधन भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको र कार्यन्वयनको क्रममा रहेको।

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
७३	प्रदेशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी थप औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश लगानी बोर्ड गठनको लागि आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी संस्थागत संरचना विकासको लागि रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र उद्यमशीलता विकास, उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा उद्योग प्रवर्धन गर्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	उद्यमशीलता विकास र अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्न उत्कृष्ट शोधकर्ता छनौट तथा सम्मान गरेको।
७४	स्वदेशमै कमाऔं, स्वदेशमै रमाऔं भन्ने नारालाई आत्मसात् गरी स्वरोजगारका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सीप, प्रविधि हस्तान्तरण तथा परामर्श सेवासहितको उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	निर्देशनालय र मातहतका जिल्लास्थित उद्योग, वाणिज्य कार्यालयहरूबाट उद्यमशीलता प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको।
७५	युवाका नवीनतम सोचलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्नका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। उद्यममा युवाको सक्रिय सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई निजी र शैक्षिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आवश्यक प्राविधिक सहयोग र बिउपुँजी उपलब्ध गराइनेछ।	मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय मार्फत सम्बद्ध पक्षसँगको साझेदारी तथा सहकार्यमा पूर्वाधार विकास गरी Business Incubation Center स्थापनाको कार्य हुँदै आए।
७६	संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा बागमती प्रदेशमा सञ्चालित सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई आइ.टी. पार्कभित्र वर्कस्टेशन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने र त्यस्तो वर्कस्टेशनमा सूचीकृत भई काम गर्ने आइ.टी. कम्पनीहरूबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा बिक्रीको आधारमा प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइने छ।	सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै क्रमशः कार्यसम्पादन हुने क्रममा रहेको।
७७	प्रदेश सरकारका कार्यालय एवम् निकायहरूमा मौलिक उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।	ऐन, कार्यविधि र मापदण्डमा सामयिक संशोधन तथा सुधार गरी मौलिक वस्तु उत्पादन विशेषका कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा रहेको।

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
७८	उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्दै व्यवसाय दर्ता, नवीकरण लगायतका कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय माध्यमबाट अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	उद्योग Software Customization गरी विकास गर्ने क्रममा रहेको।
७९	प्रदेशमा औद्योगिक प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिनेछ र सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेका औद्योगिक ग्रामहरूको पूर्वाधार निर्माण शुरू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।	एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको र सम्भाव्यता अध्ययन तथा सोको सिफारिसका आधारमा कार्यान्वयनयोग्य औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको।
८०	उत्पादनमूलक लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा उद्यमीलाई प्रदान गरिने प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमार्फत प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई नितन्तरता दिदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८५१ प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको।
८१	संघीय सरकारसँगको समन्वयमा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्न हेटौँडामा प्रदेशस्तरीय खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपभोक्ता हक सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	मन्त्रालय मातहतका उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट नियमित बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको।
८२	बागमती प्रदेशको ललितपुर जिल्लामा हस्तकला ग्राम स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय कलाधराको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्न कोशेली घर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा निर्माणाधीन बृहत् औद्योगिक उपज प्रदर्शनी भवन निर्माण कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। नुवाकोट जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।	प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन ऐन २०८१ तर्जुमा गरिएको र मकवानपुर जिल्लास्थित हेटौँडामा बृहत् औद्योगिक उपज प्रदर्शनी भवन निर्माण सम्पन्न भई सम्झौता अनुसार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि मिति २०८२/०४/१३ गते भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयलाई हस्तान्तरण भइसकेको।
८३	निर्यातको सम्भावना बोकेका औद्योगिक वस्तु एवं हस्तकलाका सामग्रीहरूको प्रवर्धन गर्न निर्यात व्यापार	मन्त्रालय अन्तर्गतका उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय र मातहतका

बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	मेलाको आयोजना र हस्तकला ग्राम निर्माण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।	जिल्ला कार्यलयबाट अन्य सरोकारवालाहरूसँगको साझेदारीमा विभिन्न व्यापार मेला तथा प्रदर्शनी आयोजना गरिएको।
८४	संघीय सरकार तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्रका फलफूल, अन्न र जडीबुटीहरूको प्रयोग गरी स्वदेशी ब्राण्डको मदिराको उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।	स्वदेशी ब्राण्डको मदिरा उत्पादन तथा सोको ब्राण्डिङका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रवर्द्धनको कार्य प्रक्रियामा रहेको।
८५	सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप जिल्लाका हिमाली भेगको पानीको प्रशोधन, उत्पादन र निर्यात गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिनेछ।	बागमती प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा प्राकृतिक खानेपानी को उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात गर्न प्रारम्भिक छलफल गरिएको।
८६	वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति अनुरूप सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र व्यक्ति विशेषका जग्गाहरूको व्यवस्थित डिजिटल अभिलेख तयार गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश भित्र जग्गा एकीकरण तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु गरिनेछ।	१. सार्वजनिक जग्गाहरूको अभिलेखिकरणको लागि प्रादेशिक Spatial Data System को निर्माण गरिएको। २. चक्लाबन्दी कार्यक्रम सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको।
८७	मालपोत तथा नापी कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई नागरिकमैत्री बनाइनेछ।	प्रदेशभित्रका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा स्नेस्ता सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।

५.१३.४ आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र. स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (हजारमा)	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		प्रगति (%)		कैफियत
					बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	उद्योग, वाणिज्य उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, हेटौँडा	भुटनदेवी मा.वि. को औद्योगिक उपज प्रदर्शनी भवन निर्माण	३	९,६०,००.००	४,३०,००.००	२,१४,०१.३०	८०.००	४९.७७	
२	उद्योग तथा वाणिज्य	कार्यालय भवन निर्माण	२	३,३१,००.००	२,००,००.००	१,८५,००.००	१००.००	९२.५०	

क्र. स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत (हजारमा)	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को		प्रगती (%)		कैफियत
					बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
	कार्यालय, भक्तपुर								

५.१३.५ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	राजस्व शिर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	६,१५,३०,०३.०८	
२	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३०,२१,५४.९०	
३	अन्त्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	६,३०,३४.४०	
४	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	३,३१७.९९	
५	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२,४०७.९२	
६	सरकारी सम्पत्तीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१,८९१.७२	
७	वन क्षेत्रको रोयल्टी	१,५७३.८३	
८	सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय	८३९.५७	
	कुल जम्मा	६,५२,९१,६९.१८	

५.१३.६ मन्त्रालयले तयार गरेका ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरू

१. प्रदेश व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६ (संशोधन २०८१)
२. प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (संशोधन २०८१)
३. प्रदेश हस्तकलाग्राम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१
४. प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०८१।

५.१३.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- प्रदेशको उद्योग प्रशासन तथा व्यवस्थापनलाई सामयिक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने “प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन” तथा “प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन” को प्रथम संशोधन भएको छ।
- हस्तकला क्षेत्रको प्रभावकारी प्रवर्द्धन तथा विकास गर्न प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ तर्जुमा गरेको छ।
- मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ र तालिम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ लगायतका कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ।

- आ.व. २०८१/८२ यस मन्त्रालयले कूल बजेटको ७८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएको छ।
- उद्योग प्रशासनलाई सेवाग्राही र प्रविधिमैत्री बनाउने र उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना सञ्चालन र बहिर्गमन सम्बन्धी सेवालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले क्रमशः प्रविधिमैत्री नमूना कार्यालयहरू विकास गर्दै जाने उद्देश्य लिएको छ।
- उपभोक्ताको हकहित र अधिकार संरक्षणका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै उपभोग्य वस्तुको आधारभूत गुणस्तर कायम गर्न बजार अनुगमनको कार्यलाई नियमित तथा प्रभावकारी बनाइएको छ । बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लास्थित उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २६१ पटक बजार अनुगमन गरी १७१२ वटा औद्योगिक तथा व्यापारिक फर्महरूको अनुगमन गरिएको छ।
- उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी निर्यातजन्य उत्पादन अभिवृद्धि गरी उनीहरूको सीप संरक्षण गरी पचास प्रतिशतको लागत साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन मातहतका निर्देशनालय तथा जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको छ।
- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय र १३ वटै जिल्लाका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूबाट ४७२२ उद्योग र २३८८ वाणिज्य दर्ता गरिएको छ।
- मन्त्रालय मातहतका १३ ओटै उद्योग तथा व्यवसायिक संस्थाहरूको प्रभावकारी तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि डिजिटाइजेसन गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको छ।
- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ वटै जिल्लाका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूबाट ८५१ प्रविधि हस्तान्तरण तथा ३८४ वटा विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिएको छ।
- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश भित्रका विभिन्न जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका र प्रचलित वातावरणीय कानूनले IEE स्वीकृत गर्नुपर्ने भनी तोकेका हालसम्म २४ वटा उद्योगहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र २८ वटा उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्य सूची स्वीकृत भएको छ।

५.१४ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

५.१४.१ परिचय

प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/०२/०२ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा हेरफेर भई तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको कार्यजिम्मेवारी यस मन्त्रालय स्थापना भई हस्तान्तरण भएको हो।

मन्त्रालयका प्रमुख कार्यक्षेत्र तथा कार्य जिम्मेवारी

बागमती प्रदेश (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० अनुसार यस मन्त्रालयको देहायका जिम्मेवारी रहेका छन्।

- युवासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- खेलकुदसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन,
- खेलकुद तथा खेलकुद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्धन,
- खेलकुद प्रशासन र खेलकुदसम्बन्धी संघसंस्थाको नियमन र समन्वय,
- राष्ट्रिय र प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना र सहभागिता,
- प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्,
- प्रदेश युवा परिषद्,
- युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी अन्य गतिविधि।

५.१४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३४३०००११	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	४,४२,७७.००	३५,६२,४०.००	४०,०५,१७.००	२,६४,७६.००	२५,३२,९०.००	२७,९७,६६.००	५९.८०	७१.१०	६९.८५
२	३४३०२०११	प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्	१७,१६,९२.००	१५,७१,१८.००	३२,८८,१०.००	१५,७०,०१.००	१३,४७,०२.००	२९,१७,०३.००	९१.४४	८५.७३	८८.७१
३	३४३०३०११	प्रदेश युवा परिषद्	८,९५,००.००	२०,००.००	९,१५,००.००	७,७४,२३.००	१९,७३.००	७,९३,९६.००	८६.५१	९८.६४	८६.७७
कुल जम्मा			३०,५४,६९.००	५१,५३,५८.००	८२,०८,२७.००	२६,०९,००.००	३८,९९,६५.००	६५,०८,६५.००	८५.४१	७५.६७	७९.२९

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.१४.३ आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	अवधि	कुल लागत	आ.व.२०८१/०८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/०८२ को		आ.व.२०८१/०८२ प्रगति (%)		टिप्पणी
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१.	प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्	गौरीटार मकवानपुर अन्तराष्ट्रिय रंगशाला हाताभिन्न खेलकूद पूर्वाधार भौतिक संरचना निर्माण क्रिकेट खेलमैदान	१५ महिना	९,४२,८२.७१	४,८७,९५.०५	६,२२.०८	५,९७,१२.३९	१००.००	१००.००	
२.	प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्	गौरीटार मकवानपुर अन्तराष्ट्रिय रंगशाला हाताभिन्न खेलकूद पूर्वाधार भौतिक संरचना निर्माण स्वीमिङ पुल	१५ महिना	६,०५,७१.३१	३,२४,२७.७९	३,१८,३५.००	२,९५,६५.००	१००.००	१००.००	

क्र.स	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	अवधि	कुल लागत	आ.व.२०८१/०८२ सम्मको खर्च	आ.व.२०८१/०८२ को		आ.व.२०८१/०८२ प्रगति (%)		नैतिकृत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
३.	सामाजिक विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	शहिद स्मृती कभर्ड हल, निर्माण, इन्द्रावती-७ सिन्धुपाल्चोक (निर्माणाधिन)	१२ महिना	१,८२,५९.३१	६६,२६.८८	१,४५,००.००	१,४५,००.००	१००.००	१००.००	
४.	सामाजिक विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	तिर्थ स्मृती खेलमैदान निर्माण, चौरीदेउराली-०५ काभ्रेपलाञ्चोक	१२ महिना	१,५५,८६.१७	७,७९.००	१,५५,००.००	१,५५,००.००	१००.००	१००.००	
५.	सामाजिक विकास कार्यालय, धादिङ्ग	ब्याडमिन्टन कभर्ड हल निर्माण, विदुर न.पा.-२, नागटारी नुवाकोट	११ महिना	२,५३,९७.९२	२,४२,३१.६०	६७,००.००	६४,७५.८०	१००.००	१००.००	
६.	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, हेटौडा, नेपाल	अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गौरीटार, मकवानपुर	२०७८/०१/१४ देखि २०८१/०९/२९ सम्म	१३,६८६५.२०	१०,५५,५४.६३	३,००,००.००	२,३१,७०.००	१००.००	१००.००	
७.	सामाजिक विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	चौतारा रंगशाला निर्माण साँगाचोकगढी सिन्धुपाल्चोक	२०८३ असार मसान्त	२०,९२,२६.००	०	१,००,००.००	०.००	५०.००	४६.००	म्याद थप
८.	सामाजिक विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	मन्थली कभर्ड हल रामेछाप	२०७७/०३/२६ देखि २०८३ जेठ मसान्त	६,५७,९२.००	०	५०,००.००	०.००	५४.००	५०.९८	म्याद थप

५.१४.४ आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५९	स्वास्थ्य जीवन तथा स्वअनुशासनका लागि खेलकुद भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै खेलाडीहरूको लागि प्रशिक्षणको उचित व्यवस्था गरी प्रतिभावान् र व्यावसायिक खेलाडीहरूको उत्पादन तथा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गौरीटार, मकवानपुर निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण समेत भएको।
१६०	चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा निर्माणधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई सहलगानीमा सम्पन्न गर्न रु. १० करोड व्यवस्था गरेको छु। हेटौँडाको गौरीटारमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर तथा निर्माणधीन अन्य खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. ७ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छु।	गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई सहलगानीमा सम्पन्न गर्न रु. १० करोड अनुदान प्रदान गरिएको। अन्य पूर्वाधारहरू कार्यान्वयन भएको।
१६१	सबैका लागि खेलकुदको अवसर प्रदान गर्न र स्थानीयस्तरमा हुने खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्न खेल पर्यटनको विकास एवम् प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने छ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ८ करोड . विनियोजन गरेको छु।	विभिन्न खेल प्रतियोगिताहरू सञ्चालन भएको।
१६२	तालिम, सीप, बिउपुँजी प्रदान गरी युवालाई उद्यशीलतातर्फ आकर्षित गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सीप वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	१४२५ युवाहरूका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन भएको।
१६३	खेलकुद मन्त्रालयतर्फ रु. ७४ करोड विनियोजन गरेको छु।	करिब ८१ % प्रतिशत खर्च भएको।

५.१४.५ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	प्रशासनिक सेवा शुल्क दस्तुर	१,६०.००	
२	१४२२९	प्रशासनिक सेवा शुल्क दस्तुर	१०,५३.००	
जम्मा			१२,१३.००	

५.१४.६ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

क्र.सं.	कानून	जारी मिति	कैफियत
१.	जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमार्फत विविध खेलकुद क्रियाकलाप सञ्चालन अनुदान कार्यविधि, २०८१	२०८१/०८/१०	
२.	स्वयंसेवक प्रशिक्षक परिचालन कार्यविधि, २०८१	२०८१/०८/१७	
३.	खेलकुद विकासका लागि सहयोग तथा अनुदान कार्यविधि, २०८१	२०८१/०८/१७	
४.	दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद छनौट, बन्द प्रशिक्षण तथा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१	२०८१/०९/२२	

५.१४.७ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरका खेलहरूमा पदक विजेता तेक्वान्दोकी परेशा गोवर्धन र करातेकी एरिका गुरुङ्ग जस्ता खेलाडीहरूलाई पुरस्कार रकमको व्यवस्था गरी पुरस्कृत गरिएको।
- अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा खेल मार्फत बागमती प्रदेशको गौरव वढाउने विभिन्न खेलसँग सम्बन्धित खेलाडी तथा खेलसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संघ संस्थालाई **स्पोर्ट अवार्ड २०८२** मार्फत सम्मान गरिएको।
- पुराना खेलाडीसँग नव खेलाडीको अनुभव आदान प्रदान तथा व्यक्तित्व विकासको विषयलाई आत्मिकरण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा **स्पोर्ट समिट-२०८२** कार्यक्रम आयोजना गरिएको।
- युवा स्वरोजगार गर्ने अभिप्रायले प्रदेशभित्रका १४२५ जना युवाहरूका लागि सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको।
- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको समन्वयमा अन्तराष्ट्रिय युवा सम्मेलन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको।
- १५ औँ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता दोलखामा सम्पन्न गरिएको।
- केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड २०८२ मा ३६ स्वर्ण सहित बागमती प्रदेश पहिलो भएको।
- चितवन स्थित **गौतमवृद्ध अन्तराष्ट्रिय रंगशाला निर्माण** सहलागानीमा निर्माण भइरहेको।
- विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीहरू लाई आवातजावतको लागि **आर्थिक सहायता** उपलब्ध गराइएको।
- फरक क्षमता भएका युवालाई खेलकुदमा सहभागी गराउन **हलचियर वासकेटबल प्रतियोगिता** सम्पन्न गरिएको।

- महिला तथा युवा वर्गको परिचालन तथा विकासमा युवा वर्गको सहभागिता कायम गर्नका लागि महिला आत्मरक्षा तालिम, युवा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम, लागु पदार्थ दुर्व्यसन साइबर क्राइम जस्ता कार्यक्रमहरू १३ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिएको।
- युवा वर्गमा नेतृत्व विकास, तथा नीति निर्माणमा युवा वर्गको भूमिका बढाउने उद्देश्यले नमुना युवा संसद कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- परम्परागत सीपहरूको पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुका साथै संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने उद्देश्यले १३ जिल्लामा नै परम्परागत सीप संरक्षण तथा सम्बर्द्धन तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।

५.१४.८ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नहुनुका देहायका कारणहरू रहेका छन्:-

- पर्याप्त स्रोत तथा साधनको व्यवस्था नहुनु,
- समयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्नु,
- प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु,
- उपयुक्त कार्यालय व्यवस्थापन नहुनु,
- निर्माण हुने स्थल/जग्गा व्यवस्था/प्राप्तिमा समस्या हुनु,
- मुद्दा मामिला तथा अन्य विविध झन्झट,
- नेपाल सरकारले कायम गरेको खोला किनारमा संरचना बनाउनु पर्ने आदि।

५.१५ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

५.१५.१ परिचय

बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८१/०७/२७ को निर्णयानुसार बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० को अनुसूचीहरूमा भएको हेरफेर बमोजिम, प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार साविकका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय कार्यजिम्मेवारीहरूबाट केही कार्यजिम्मेवारीहरू हेरफेर गरी यस मन्त्रालयको गठन भएको हो। यस मन्त्रालयको कार्य प्रारम्भ मिति २०८१/०८/०७ मा भएको हो। यस मन्त्रालयले मूलतः प्रदेश मातहतका सहकारी संघ/संस्थाहरूको दर्ता, अभिलेखीकरण, सञ्चालन, नियमन गर्ने, सहकारी संस्थाहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिम सञ्चालन प्रदान एवं गरिबी निवारण सम्बन्धी ऐन, कानून, नीति, मापदण्ड, कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु रहेको छ।

५.१५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
२	३२५०००१२	प्रदेश सहकारी कार्यालयहरू	६१९६६.००	१२२२०.००	७४१८६.००	१४४४९.००	३७२०.००	१८१६९.००	२३.३२	३०.४४	२४.४९
५	३२५०१०१३	सहकारी तालिम केन्द्रहरू	२९५७८.००	११००.००	३०६७८.००	१७८८४.००	८८२.००	१८७६६.००	६०.४६	८०.१८	६१.१७
कुल जम्मा			९१५४४.००	१३३२०.००	१०४८६४.००	३२३३३.००	४६०२.००	३६९३४.००	३५.३२	३४.५५	३५.२२

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.१५.३ आ. व. २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
६९	सहकारी विज्ञ र सरोकारवाला समेतको सहभागितामा अध्ययन गरी प्राप्त निष्कर्षको आधारमा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याको सहजीकरण र समाधान गरिनेछ।	ऋण सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालक र बचतकर्ताहरूलाई बोलाएर नियमित छलफल हुने गरेको,
७०	प्रदेशभित्रका सहकारीहरूको नियमन अनुगमनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिनेछ।	सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा स्थापनाको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाइएको,

हुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५७	गरिबसँग प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ पहिचान भएका गरिब परिवारलाई कृषि, पशुपालन र साना व्यावसायिक कार्यका लागि दिइने कर्जामा ब्याज अनुदान।	कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको।

५.१५.४ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्वशीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१.	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	३५,९०.००	२०८२ असार मसान्तसम्म

५.१५.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै सहज र प्रभावकारी बनाउन सहकारी संस्थाहरूको प्रतिवेदन, विवरण र अभिलेखहरूलाई डिजिटाइजेशन गरी कार्यसम्पादनलाई छरितो बनाउन प्रारम्भिक चरणमा सफ्टवेयरको लागि प्रारूप तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ।
- सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा अधिक वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकटमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता, संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ठोस कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न लगाई मन्त्रालयले नियमित रूपमा सुपरीवेक्षण तथा नियमन गर्दै आएको छ।
- बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता नगरेको तथा बचत रकम हिनामिना गरेको लगायतका विभिन्न कारणले गुनासो सम्बोधनका लागि उजुरी परेका सहकारी संस्थाहरूको संख्या २०८२ असार मसान्तसम्म ३५५ वटा पुगेको छ।
- नियमित छलफल, अध्ययन प्रतिवेदन, निरीक्षण तथा छानबिन, सहकारी संस्थाको अवस्था, व्यवस्थापकीय सक्षमता, बचतकर्ताहरूको उजुरी तथा गुनासो आदिको आधारमा चरम वित्तीय संकटमा रहेका ५ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी उक्त संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गर्दै आएको छ।
- निक्षेप/बचत रकम फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा सहकारी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय निकाय र सहकारी महाशाखा हेटौँडामा प्राप्त उजुरीहरूको सम्बन्धमा निक्षेप/बचत फिर्ता गरिदिन हुन, बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न र बचत फिर्ता नगर्नुको कारण सहित स्पष्टिकरण पेश गर्न पटक पटक पत्राचार भएकोमा कार्यालय समेत बन्द भइ पत्र फिर्ता आएको, सञ्चालकहरूलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा

सम्पर्क हुन नसकेको, आदि कारण हालसम्म प्रहरी कारवाहीमा पठाएको सहकारी संस्थाहरूको संख्या ९३ वटा पुगेको छ।

- (च) हाल बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका दर्ता सहकारी संस्थाहरू ३२३० वटा रहेकोमा प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ बमोजिम सहकारी संस्थाहरूले तोकिएको समयमा विवरणहरू पेश गर्नुपर्नेमा त्यस्तो विवरण तथा प्रतिवेदन ढिलो गरी बुझाएका सहकारीहरूबाट दस्तुर बापत संकलित रकम रु. ३५,९०,०००/- (पैंतिस लाख नब्बे हजार मात्र) पुगेको छ।
- (छ) गरिबी निवारणका लागि चेपाङ्ग, दलित र वञ्चितिकरणमा परेका समुदायको आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी विशेष अनुदान मागको लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव तयार गरी पेश गरेबमोजिम रु. ६,००,००,०००/- (अक्षेरुपी छ करोड मात्र) रकम संघीय विशेष अनुदान बजेट प्राप्त गरेको छ।
- (ज) सहकारी क्षेत्रमा रहका समस्या समाधान र अवसर विषयमा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भएको र यस मन्त्रालय र संघबिचको लागत साझेदारीमा प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलन-२०८१ र ६८ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस सहित १६ वटा लागत साझेदारी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै यस मन्त्रालयको आयोजनामा र अन्य फर्म तथा कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिई ६ वटा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्।

५.१५.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

- (क) तहाँ मन्त्रालयबाट संशोधित बजेट अनुसार माघ महिनामा मात्र खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएको हुँदा २०८२ असार सम्म विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको र वित्तीय प्रगति न्यून भएको।
- (ख) दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पदपूर्ति र जानशक्ति व्यवस्थापनको चुनौतीहरूको कारण लक्ष्यअनुसारको कार्य हुन नसकेको।
- (ग) गरिबसँग प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ पहिचान भएका गरिब परिवारका लागि आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यसञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रियामा रहेको र कानुनी जटिलताका कारण समयमै तर्जुमा नभएको हुँदा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको।

५.१६ प्रदेश लोक सेवा आयोग

५.१६.१ परिचयः

नेपालको संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। सोही बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएपश्चात् २०७६ साल मंसिर २ गते अध्यक्षको नियुक्तिसँगै आयोगको गठन भएको र माघ ६ गते सदस्यद्वयको नियुक्ति पछि प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशले पूर्णता प्राप्त गरेको थियो। प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश अन्य सरकारी सेवा स्थानीय सरकारी सेवा प्रदेश प्रहरी सेवा प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारहरूको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ र सेवामुखी बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ। लोक सेवा आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारी नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता योग्यता र स्वच्छताका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्दै आफ्नो गरिमामय एवं निश्कलङ्क छवि निर्माण गरेको छ।

५.१६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	२१०००००१	प्रदेश लोक सेवा आयोग	६३,८१.८३	०.००	६३,८१.८३	४९,३५.००	०.००	४९,३५.००	७७.३४		७७.३४
२	२१००००११	प्रदेश लोक सेवा आयोग	९,४८,३९.००	९१,०६.००	१०,३९,४५.००	६,१५,७३.००	७२,३२.००	६,८८,०५.००	६४.९२	७९.४२	६६.१९
कुल जम्मा			१०,१२,२०.८३	९१,०६.००	११,०३,२६.८३	६,६५,०८.००	७२,३२.००	७,३७,४०.००	६५.७१	७९.४२	६६.८४

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.१६.३ आ. व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
२१४	बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहहरूमा योग्य तथा दक्ष जनशक्तिको छनौट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइने छ।	- छनौट प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्ति छनौट गर्ने कार्य भइरहेको, - आयोगको सूचना र तथ्याङ्कहरूलाई सुरक्षित भरणो र विश्वसनीय बनाउने कार्य भइरहेको,

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
२१५	समय सापेक्ष पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आवश्यक जनशक्ति छनौट र पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई भौतिक स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	पाठ्यक्रमहरूमा समसामयिक सुधार र परिमार्जन भइरहेको आयोगलाई आवश्यक भौतिक स्रोत साधन आपूर्ति गर्ने कार्य भइरहेको,
२१६	लोक सेवा आयोगमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रविधि दक्ष बनाई कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।	कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताको पहिचान गरी क्षमता विकास तालिम उपलब्ध गराइएको।

५.१६.४ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१.	१४२२४	परीक्षा शुल्क	६,१०,४१.००	
२.	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१,०८.००	
३.	१५१११	बेरुजु	१७१.००	
		जम्मा	६,१३,२०.००	

५.१६.५ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- आयोगबाट भर्ना तथा छनौट सम्बन्धी कार्यहरू नियमित रूपमा सञ्चालन तथा सम्पन्न भइरहेको,
- डिजिटल बोर्डको व्यवस्था।

५.१७ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

५.१७.१ परिचय

नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण गरेको छ। नेपालको संविधानले राज्यको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको कायम गरेको छ। राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम उल्लिखित तीन वटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान संविधानमा संघीय सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरे जस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने प्रावधान संविधानले गरेको छ। संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने र मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहने र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने संवैधानिक प्रवन्ध रहेको छ।

५.१७.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरणः

(रकम रु. हजारमा)

क्र. स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	२१६०००११	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	२,१५,०४.७५	१३,०३.००	२,२८,०७.७५	१,८४,११.००	१२,६६.००	१,९६,७७.००	८५.६१	९७.१४	८६.२७
कुल जम्मा			२,१५,०४.७५	१३,०३.००	२,२८,०७.७५	१,८४,११.००	१२,६६.००	१,९६,७७.००	८५.६१	९७.१६	८६.२७

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

५.१७.३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- नियमित रूपमा प्रदेश सरकार तथा सो मातहतका कार्यालयहरू विपक्षी भएका सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका र जिल्ला अदालतहरूमा रहेका मुद्दाहरूमा बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षाका साथै नियमित रूपमा मुद्दाको सम्बन्धमा गर्नु पर्ने कामहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरिएको,
- प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयहरूले विभिन्न विषयहरूमा माग गरिएको कानूनी राय सल्लाह दिइएको,
- कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न, मन्त्रालयबाट मस्यौदा भई आएका कानूनी मस्यौदामा राय दिने र कानून मस्यौदा निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाइएको,
- संघीय व्यवस्थामा सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू बीच मुद्दा प्रतिरक्षा सम्बन्धी अन्तर सम्वाद कार्यक्रम रहेकोमा यस कार्यालयबाट लुम्बिनी, गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,

- अदालतहरुबाट भएका फैसला र आदेशहरु कार्यान्वयनमा पहल भएको,
- चितवन, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेको कारागार र हिरासत तथा दोलखा जिल्लाको हिरासत कक्षको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको,
- दोलखा जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरुलाई समेटी भिमेश्वर नगरपालिका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकामा न्यायिक समिति तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न,
- सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख आतिथ्यतामा चन्द्रागिरिमा उच्च अदालतका न्यायाधिशज्यूहरु र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग प्रदेशमा निर्माण भएका ऐन कानूनहरु कार्यान्वयनको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न,
- न्यायका सरोकारवालसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रम (अदालत, सरकारी वकिल, नेपाल बार, प्रहरी) माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री रमेश वडालको प्रमुख आतिथ्यतामा काठमाडौं जिल्लाको सबै सरोकारवालहरूसँग सम्पन्न गरिएको,
- कानून अधिकृत तथा मुद्दा शाखा हेर्ने कर्मचारीहरुको लागि मकवानपुर, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको लागि लिखित जवाफ लेखन सिप गोष्ठी सिन्धुलीमा माननीय मुख्य मन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न,
- समुदायमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम मकवानपुर जिल्लाको कैलाश गाउँपालिका वडा नं. ९ मा स्थानीय तहको उपस्थितिमा सम्पन्न।

५.१८ प्रदेश नीति, तथा योजना आयोग

५.१८.१ परिचय

प्रदेशको समृद्धि एवम् सन्तुलित र दिगो विकासलाई तीव्रता दिन आयोगले विशेषगरी दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, तहगत समन्वय र अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने एक विशिष्टीकृत निकायको आवश्यकता महसुस गरी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७५/०२/२९ मा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ जारी गरी सोही आदेश बमोजिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन भएको हो । सो आदेशमा आयोगको अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीले गर्ने, प्रदेश सरकारबाट नियुक्त उपाध्यक्ष र चारजना सदस्य रहने, पदेन सदस्यका रूपमा प्रमुख सचिव र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव तथा आयोगको सदस्य सचिव सहित नौ सदस्यीय आयोग गठन हुने व्यवस्था छ ।

दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, आयोजनाहरूको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नका लागि नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण एवम् तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना तर्जुमाको लागि नीतिगत तथा प्रमुख साझा सवालहरूका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु आयोगका प्रमुख कार्यहरू हुन् ।

५.१८.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३९१०००११	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	४,३२,०६.००	२९,४०.००	४,६१,४६.००	२,६९,५३.००	२०,२९.००	२,८९,८३.००	६२.३८	६९.०३	६२.८१
कुल जम्मा			४,३२,०६.००	२९,४०.००	४,६१,४६.००	२,६९,५३.००	२०,२९.००	२,८९,८३.००	६२.३८	६९.०१	६२.८१

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश ।

५.१८.३ आ.व. २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
२१७	प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट सञ्चालन हुने प्रादेशिक महत्त्वका आयोजनाहरूलाई गौरवको आयोजनाको रूपमा छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरव आयोजना	समन्वय कायम गरिएको तर मापदण्ड तर्जुमा हुन नसकेको ।

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
	मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ।	
२१८	प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूका वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र योजना बिच तादात्म्यता कायम गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ।	जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट सुझाव प्राप्त गरीएको र विषयगत मन्त्रालयहरूको योजना तर्जुमा गोष्ठी, छलफल कार्यक्रम सञ्चालन भएको।
२१९	प्रदेश तथ्याङ्कलाई यथार्थपरक, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाई प्रदेशका योजना, नीति र कानून निर्माणको आधार बनाउन प्रदेश तथ्याङ्क ऐन र नियमावली तर्जुमा गरिनेछ।	प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदालाई विधेयकको रूपमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको र सैद्धान्तिक सहमतीको प्रक्रिया अघि बढेको।
२२०	आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइ प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना छनौट प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनेछ।	वार्षिक आयोजना छनौट कार्यविधि, २०७८ मा भएको पहिलो संशोधन बमोजिम सूचना प्रणालीमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम रहेको
२२१	महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय र विपन्न वर्ग तथा पिछ्छडिएको क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासको लागि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नका लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।	जनता आवास कार्यक्रम र भालुमारे झुल खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना ईच्छाकामना ७ को प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरिएको

५.१८.४ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	राजस्व ख. शी. नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१५१११	बेरुजु	८.८६	

५.१८.५ आ.व. २०८१/८२ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी विधेयकको रूपमा अघि बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त भई मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त गरी ऐनको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको,

- वार्षिक आयोजना छनोट कार्यविधि, २०७८ लाई सङ्घीय सोह्रौ योजना र प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना अनुरूप संशोधन गरिएको,
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको रणनीतिक योजना निर्माणको लागि छलफल गरिएको,
- दोस्रो आवधिक योजनाको नतिजाखाका तयारी गरिएको।

५.१८.६ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको सम्बन्धमा सबै जिल्लाका स्थानीय तहहरूको सहभागी गराई जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी ६ वटा क्लष्टरमा सम्पन्न गरी आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरिएको,
- बागमती प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिको निर्देशन बमोजिम २०८१ असोज १० देखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण बागमती प्रदेशमा भएको क्षतिसम्बन्धी विपद् पश्चातको आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०८१ (Post Disaster Needs Assessment Report, 2081) तर्जुमा गरी समिति र प्रदेश सरकारमा पेस गरिएको,
- चेपाङ विशेष संरक्षित क्षेत्रका ८ वटा स्थानीय तहका चेपाङ समुदायको पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन र बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान सम्बन्धमा अध्ययनका लागि परामर्शदाताको दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्रगत सर्तहरू (Terms of Reference) तयार गरिएको,
- बागमती प्रदेशको दुई वटा आयोजनाहरू जनाता आवास कार्यक्रम र भालुमारे झुल खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरिएको,
- बागमती प्रदेशको राजस्व सुधारसम्बन्धी अध्ययनका लागि परामर्शदाताको कार्यक्षेत्रगत सर्त (Terms of Reference) तयार गरी सोका कार्यका लागि सहजीकरण गरिएको,
- प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकहरू सञ्चालन गरिएको,
- बहुक्षेत्रीय पोषण सम्बन्धी स्थानीय तहलाई सहयोग कार्यक्रम दुई वटा सञ्चालन गरिएको,
- प्रदेश विकास जर्नलको वर्ष पाँच अङ्क एक प्रकाशन गरिएको।

५.१८.७ विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- बहुक्षेत्रीय पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमकम सङ्घीय सरकारबाट जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको तथा बजेट निकासमा ढिलाई भएको,
- कानूनले तोकिएको पदाधिकारीहरू प्राप्त गर्न नसक्दा बैठकहरू सञ्चालन नभएकोले खर्च नभएको,
- कार्यालयले नयाँ भवन प्राप्त गरेकोले कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार नयाँ आर्थिक वर्षमा प्राप्त गर्नु पर्ने भएकोले यस आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको,
- सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको मापदण्डले व्यवहारिक समस्या सिर्जना गरेको,
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सवारी साधनको कमी भएको,
- तथ्याङ्क ऐन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन स्वीकृत नहुँदा निर्धारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको।

परिच्छेद - ६

खर्च तथा स्रोत परिचालनको अवस्था र गर्नु पर्ने सुधार

स्रोतगत खर्च

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल रु. ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा नेपाल सरकार तथा अन्य निकायबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट रु. १० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख ९६ हजार र प्रदेश सरकारको स्रोतबाट रु. ३५ अर्ब ८० करोड ३३ लाख ८६ हजार गरी जम्मा रु. ४६ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख ८२ हजार खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट भएको खर्चको विवरण निम्नानुसार तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका १२ : स्रोतगत खर्च

(रकम रु. हजारमा)

शीर्षक	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्रोतगत खर्चको स्थिति			कैफियत
	कूल बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
प्रदेश सरकार	४८,९६,४८,३१.००	३५,८०,३३,८५.७९	७३.१२	
नेपाल सरकार तथा अन्य निकायबाट प्राप्त अनुदान	१५,५७,५६,००.००	१०,६४,५२,९६.२४	६८.३५	
जम्मा	६४,५४,०४,३१.००	४६,४४,८६,८२.०३	७१.९७	

स्रोत:- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, बागमती प्रदेश।

स्रोत परिचालनको अवस्था

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेकोमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु. १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट रु. ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ८० हजार र सञ्चित कोषको बचत तथा अन्य प्राप्तिबाट रु. १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ३० हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु. ११ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ७४ हजार, प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट रु. ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख २२ हजार र सञ्चित कोषको मौज्जात तथा अन्य प्राप्तिबाट रु. २० अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ५२ हजार समेत गरी जम्मा रु. ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७८ हजार स्रोत संकलन भएको छ, जुन कुल अनुमानको ९४.१२ प्रतिशत हुन्छ।

६.१ बजेट कार्यान्वयन र राजस्व व्यवस्थापनका लागि गर्नु पर्ने सुधारहरू

प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र स्रोत परिचालनको क्रममा पहिचान गरेका समस्याहरूको समाधान मार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी लक्षित नतिजा प्राप्त गर्न देहाय बमोजिमका थप कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिएको छ।

क. चालु खर्च घटाउने

- प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने,
- सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड अनुरूप चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने,
- विनियोजनका वखत अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्चको लागि थप निकास नगर्ने,
- विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकास गरी संगठनको काममा उपयोग गर्ने,
- संगठनको क्षमता र अनुभवभन्दा बाहिरका विषयमा मात्र बाह्य परामर्श सेवा उपयोग गर्ने,
- चालु आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएको दायित्व अर्को आर्थिक वर्षमा सार्ने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने,
- आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन विधि तय नभएका र कार्यविधि, मापदण्ड स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू समर्पण गर्ने।

ख. पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार

- आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति मापदण्डभित्र परेका बाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने,
- प्रदेश गौरव, क्रमागत, ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाबाट अन्य योजना/कार्यक्रममा रकमान्तर प्रस्ताव नगर्ने,
- स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको उद्देश्य फरक हुने गरी आयोजना/कार्यक्रम संशोधन/रकमान्तर नगर्ने,
- बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनको लागि खरिद प्रक्रियामा लैजाने,
- न्यून रकम विनियोजन भएका, कम प्राथमिकताका र विकास नतिजाको हिसाबले कम महत्वका तथा पूर्व तयारी पूरा नभएका आयोजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थगित गरी सो आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम उच्च प्राथमिकताका ठूला आयोजनामा रकमान्तर प्रस्ताव गर्ने,
- प्रदेश गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने,

- स्वीकृत कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको उद्देश्य फरक हुने गरी आयोजना/कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर प्रस्ताव नगर्ने,
- सञ्चालन विधि तय नभएका दिगोपना सुनिश्चित नभएका र समय सीमाभित्र कार्यविधि, मापदण्ड स्वीकृत नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थगित गर्ने,
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट जारी भएको बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शन समेतलाई दृष्टिगत गरी सबै निकायहरूले कार्ययोजना बनाई शीघ्र खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने र तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने,
- खरिद गुर्योजना तथा कार्यक्रम कार्ययोजनाबीच तादाम्यता कायम गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
- वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश आयोजनाका क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्ने तथा नयाँ कामको लागि थप निकास माग नगर्ने,
- सिर्जित दायित्व फरफारक गर्न, उच्च प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत उपलब्ध गराउन वा आकस्मिक र विशेष परिस्थितिमा बाहेक रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव नगर्ने/नगराउने,
- सशर्त, सम्पूरक र विशेष अनुदानको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्ने।

ग. सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन

- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्व सहमति बिना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्ने,
- बहुवर्षीय स्वीकृति प्राप्त आयोजनामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षको दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा नसार्ने,
- आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्डभित्र परेका आयोजना/कार्यक्रम बाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति माग नगर्ने/उपलब्ध नगराउने,
- वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम तोकिएको समयभित्र खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम समर्पण गर्ने। सो रकम सिर्जित दायित्व फरफारक गर्न उपयोग गर्ने।

घ. राजस्व व्यवस्थापनतर्फ

- असुलउपर गर्नुपर्ने बेरजु तथा बक्यौता र राजस्व असुलीको कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने,
- बजेट विनियोजन भई वा आन्तरिक आम्दानीतर्फको सरकारी रकम विभिन्न कोषहरूमा रहेको वा फ्रिज भएको अवस्थामा सो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने व्यवस्था गर्ने,
- प्रदेश सरकारका विभिन्न कोषमा निष्क्रिय रहेका रकमहरू प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरी परिचालन गर्ने,
- स्थानीय तहले संकलन गरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने रकम बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न स्थानीय तहहरूलाई ताकेता गर्ने।